

PAC2

A GENTE FAZ UM BRASIL
DE OPORTUNIDADES



SERGIPE

PAC2 | 11º Balanço 2011-2014

APRESENTAÇÃO

A segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) chegou ao fim com mais de 40 mil empreendimentos em todas as regiões brasileiras.

Até 31 de outubro deste ano, o montante investido atingiu R\$ 1,009 trilhão, equivalentes a 91,3% do total previsto. Até 31 de dezembro de 2014 os investimentos deverão ter atingido a R\$ 1,066, que representa 96,5% do total previsto para serem investidos no período 2011-2014, cerca de 72,2% superior aos investimentos realizados do PAC 1.

Até dezembro de 2014, o PAC 2 concluiu R\$ 796,4 bilhões em ações, o que corresponde a 99,7% das ações previstas para o período 2011-2014. Esse resultado é 17,8% superior em relação ao último balanço, quando o volume de obras concluídas foi de R\$ 675,8 bilhões.

Ao fim deste segundo ciclo, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) mais uma vez cumpriu sua missão, mantendo os investimentos que protegem o Brasil dos efeitos da crise internacional, tornando-se um dos principais responsáveis pela manutenção do emprego e da renda crescentes no País nos últimos quatro anos.

Ao longo dos quatro anos o PAC 2 promoveu a entrada de 15.908 megawatts (MW) no parque gerador brasileiro, concluiu obras em mais de 5.100 km de rodovias, mais de 1.000 km de ferrovias e entregou mais de 1,87 milhão de moradias pelo Minha Casa, Minha Vida.

O programa é um dos responsáveis diretos pelo menor índice de desemprego já atingido no País, 4,7% em outubro de 2014 (PME/IBGE). Só nos setores de obras de infraestrutura e de construção de edifícios, que têm como carro chefe um dos programas do PAC, o Minha Casa, Minha Vida, foram 154,3 mil postos de trabalho gerados desde 2011, chegando a quase 2 milhões de empregos diretos

Neste caderno, estão as informações regionais do 11º Balanço do PAC 2. São dados dos seis eixos do Programa: Transportes, Energia, Cidade Melhor, Comunidade Cidadã, Minha Casa, Minha Vida e Água e Luz para Todos.

O PAC cria um Brasil de oportunidades.

Confira, nesse caderno, a evolução dos empreendimentos do PAC 2 e as principais realizações no estado de Sergipe.

INVESTIMENTO - SERGIPE

INVESTIMENTO TOTAL	R\$ 60,79 Bilhões
2011 a 2014	R\$ 10,80 Bilhões
Pós 2014	R\$ 49,99 Bilhões

Eixo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	2011 a 2014 Regional (R\$ Milhões) *	Pós 2014 Regional (R\$ Milhões) *
Transportes	734,24	413,63	9,68	-
Energia	4.100,06	48.110,79	373,45	-
Cidade Melhor**	155,36	815,69	-	-
Comunidade Cidadã	105,44	126,62	-	-
Minha Casa, Minha Vida**	4.879,98	82,23	-	-
Água e Luz para Todos**	403,94	437,56	37,75	7,10
TOTAL	10.379,01	49.986,52	420,88	7,10


*Empreendimentos que abrangem mais de um estado.

**Valores estimados para distribuição 2011 a 2014 e pós 2014.

***** Valor não divulgado em razão da possibilidade de uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC.

EIXO TRANSPORTES





TRANSPORTES

SERGIPE

Tipo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	2011 a 2014 Regional (R\$ Milhões)	Pós 2014 Regional (R\$ Milhões)
Rodovias	638,31	382,52	-	-
Ferrovias	-	-	-	-
Portos	-	-	-	-
Hidrovias	-	-	-	-
Aeroportos	40,00	31,11	9,68	-
Equipamentos para Estradas Vicinais	55,93	-	-	-
Marinha Mercante	-	-	-	-
TOTAL	734,24	413,63	9,68	-

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Aeroporto	Pista	Aeroporto de Aracaju - Ampliação e reforma da PPD	40,00	31,11	Em obras
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ AMPARO DE SÃO FRANCISCO	0,76	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ AQUIDABÃ	0,76	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ ARAUÁ	0,76	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ AREIA BRANCA	0,78	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ BARRA DOS COQUEIROS	0,78	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ BOQUIM	0,78	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ BREJO GRANDE	0,86	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ CAMPO DO BRITO	0,78	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ CANHOBA	0,75	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	0,78	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ CAPELA	0,76	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ CARIRA	0,78	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ CARMÓPOLIS	0,86	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ CEDRO DE SÃO JOÃO	0,77	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ CRISTINÁPOLIS	0,78	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ CUMBE	0,75	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ DIVINA PASTORA	0,86	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ FEIRA NOVA	0,76	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ FREI PAULO	0,78	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ GARARU	0,78	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ GENERAL MAYNARD	0,86	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ GRACHO CARDOSO	0,78	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ ILHA DAS FLORES	0,78	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ INDIAROBA	0,88	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ ITABAIANINHA	0,76	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ ITABI	0,78	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ ITAPORANGA D'AJUDA	0,78	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ JAPARATUBA	0,88	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ JAPOATÁ	0,88	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ LAGARTO	0,76	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ LARANJEIRAS	0,75	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ MACAMBIRA	0,78	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ MALHADA DOS BOIS	0,86	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ MALHADOR	0,78	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ MARUIM	0,76	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ MOITA BONITA	0,78	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ MONTE ALEGRE DE SERGIPE	0,78	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ MURIBECA	0,87	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ NEÓPOLIS	0,78	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ NOSSA SENHORA APARECIDA	0,78	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	0,77	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ NOSSA SENHORA DAS DORES	0,78	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ NOSSA SENHORA DE LOURDES	0,77	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ PACATUBA	0,88	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ PEDRA MOLE	0,77	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ PEDRINHAS	0,78	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ PINHÃO	0,75	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ PIRAMBU	0,86	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ POÇO REDONDO	0,77	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ POÇO VERDE	0,77	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ PORTO DA FOLHA	0,77	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ PROPRIÁ	0,76	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ RIACHÃO DO DANTAS	0,78	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ RIACHUELO	0,88	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ RIBEIRÓPOLIS	0,77	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ ROSÁRIO DO CATETE	0,86	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ SALGADO	0,76	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ SANTA LUZIA DO ITANHY	0,88	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/SANTANA DO SÃO FRANCISCO	0,88	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ SANTA ROSA DE LIMA	0,88	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ SANTO AMARO DAS BROTAS	0,86	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ SÃO DOMINGOS	0,78	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ SÃO FRANCISCO	0,86	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,77	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ SIMÃO DIAS	0,78	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ SIRIRI	0,86	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ TELHA	0,76	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ TOBIAS BARRETO	0,77	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ TOMAR DO GERU	0,77	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - SE/ UMBAÚBA	0,76	-	Concluído
Rodovias	Duplicação	BR-101/SE - Contorno de Aracaju - Obras Complementares	-	-	Concluído
Rodovias	Duplicação	BR-101/SE - Duplicação Divisa AL/SE - Divisa SE/BA - Lote 1	*****	*****	Em licitação de obra
Rodovias	Duplicação	BR-101/SE - Duplicação Divisa AL/SE - Divisa SE/BA - Lote 2.1	51,68	6,77	Em obras
Rodovias	Duplicação	BR-101/SE - Duplicação Divisa AL/SE - Divisa SE/BA - Lote 2.2	87,26	40,64	Em obras
Rodovias	Duplicação	BR-101/SE - Duplicação Divisa AL/SE - Divisa SE/BA - Lote 3	147,88	-	Concluído
Rodovias	Duplicação	BR-101/SE - Duplicação Divisa AL/SE - Divisa SE/BA - Lote 4	149,88	-	Concluído
Rodovias	Duplicação	BR-101/SE - Duplicação Divisa AL/SE - Divisa SE/BA - Lote 5	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Estudos e Projetos Contínuos - Rodovias	Estudos e projetos a executar	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Estudos e Projetos Contínuos - Rodovias	Estudos e projetos concluídos	4,01	-	Concluído
Rodovias	Estudos e Projetos Contínuos - Rodovias	Estudos e projetos em execução	-	-	Em execução
Rodovias	Manutenção e Operação Rodoviária	Manutenção e Operação rodoviária a executar	*****	*****	Ação Preparatória

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Rodovias	Manutenção e Operação Rodoviária	Manutenção e Operação rodoviária em execução	-	4,91	Em obras
Rodovias	Manutenção e Operação Rodoviária	Manutenção e Operação rodoviária em licitação	*****	*****	Em licitação de obra
Rodovias	Manutenção e Operação Rodoviária	Manutenção, Sinalização e Controle de Velocidade concluídos	61,27	-	Concluído
TOTAL			734,24	413,63	-


EMPREENDIMENTOS REGIONAIS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Aeroporto	Equipamentos	Ambulift	AP BA ES GO MG MS PA PB PI PR RJ RO SC SE SP	9,68	-	Concluído*
TOTAL				9,68	-	-

*Estágio previsto em 31/12/2014

EIXO ENERGIA





ENERGIA

SERGIPE

Tipo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	2011 a 2014 Regional (R\$ Milhões)	Pós 2014 Regional (R\$ Milhões)
Geração de Energia Elétrica	103,00	-	-	-
Transmissão de Energia Elétrica	46,80	-	23,31	-
Petróleo e Gás Natural*	3.950,26	48.110,79	25,50	-
Combustíveis Renováveis	-	-	-	-
Geologia e Mineração - CPRM	-	-	324,64	-
TOTAL	4.100,06	48.110,79	373,45	-

*Valores contabilizados no eixo de Transporte, tipo Marinha Mercante.

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS


Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Barra dos Coqueiros	103,00	-	Concluído
Petróleo e Gás Natural	Desenvolvimento da Produção	Desenvolvimento da Produção. Sergipe e Alagoas - Fase II	3.643,19	48.110,79	Em operação
Petróleo e Gás Natural	Fertilizantes	FAFEN-SE - Sulfato de amônio	307,07	-	Concluído
Transmissão de Energia Elétrica	Subestação	SE Nossa Senhora do Socorro 230/69 kV	46,80	-	Em obras
TOTAL			4.100,06	48.110,79	-

EMPREENDIMENTOS REGIONAIS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamento da Geodiversidade - Ordenamento Territorial	AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO	11,46	-	Em execução
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamentos Geológicos	AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO	69,19	-	Em execução
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamentos Geológicos - Avaliação de Recursos Minerais	AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO	44,44	-	Concluído
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamentos Geológicos - Geologia Marinha	AL AP BA CE ES MA PA PB PE PI PR RJ RN RS SC SE SP	134,32	-	Em execução
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamentos Geoquímicos	AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO	8,71	-	Em execução
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamentos Hidrogeológicos	AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO	56,52	-	Em execução
Petróleo e Gás Natural	Gás Natural	EXPANSÃO DA MALHA NORDESTE - Fase II	PE SE	25,50	-	Concluído
Transmissão de Energia Elétrica	Linha de Transmissão	LT Jardim - Penedo	AL SE	23,31	-	Concluído
TOTAL				373,45	-	-

EIXO CIDADE MELHOR





□ Ação preparatória

🚍 Corredor/ BRT/ VLP

Tipo	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)
Saneamento*	143,27	500,07
Prevenção em Áreas de Risco*	3,70	15,30
Pavimentação	3,11	55,68
Mobilidade Urbana	-	202,09
Cidades Históricas	3,02	19,55
Infraestrutura Turística	2,25	20,25
Equipamentos de Esporte de Alto Rendimento	-	-
Equipamentos Metroviários	-	-
Cidades Digitais	-	2,76
TOTAL	155,36	815,69

*Valores estimados para distribuição 2011 a 2014 e pós 2014.

SANEAMENTO (MINISTÉRIO DAS CIDADES)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 650,38 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2010)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ARACAJU	Estado	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal - Subsistemas Jabotiana e ERQ Norte	out/13	*****	Em licitação de obra
ARACAJU	Estado	Ampliação do SES na Zona Norte de Aracaju	abr/13	*****	Em licitação de obra
ARACAJU	Estado	Ampliação do SES do Bairro Aruana	nov/10	41.618,40	Em obras
ARACAJU	Município	Saneamento integrado e urbanização - Bairros de Santa Maria e Porto Dantas - Invasão Coqueiral	jul/07	32.221,82	Em obras

SANEAMENTO (MINISTÉRIO DAS CIDADES)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ARACAJU	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	nov/10	*****	Em licitação de projeto
ARACAJU	Município	Saneamento integrado no Bairro Nova Liberdade	nov/10	17.551,51	Em obras
ARACAJU	Município	Saneamento Integrado - Bairro Santa Maria - Loteamento do Marivan	nov/10	18.777,75	Em obras
ARACAJU	Município	Saneamento Integrado na Comunidade Pantanal	nov/10	2.600,00	Em obras
ARACAJU, BARRA DOS COQUEIROS	Estado	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário em Aracaju e Barra dos Coqueiros	jul/07	105.926,49	Em obras
ESTÂNCIA	Estado	Implantação do SES da Praia do Saco	dez/10	11.334,87	Em obras
ESTÂNCIA	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	dez/10	522,50	Em execução
ITABAIANA	Estado	Elaboração de projeto executivo para Drenagem e SES na sede municipal	nov/10	1.323,21	Em execução
LAGARTO	Estado	Ampliação do SES da sede municipal	out/13	*****	Ação Preparatória
LAGARTO	Estado	Elaboração de projeto de engenharia para ampliação do SES na sede municipal	nov/10	932,50	Concluído
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Estado	Ampliação do SES de Nossa Senhora do Socorro - Conjunto João Alves, Jardim Piabetá e sede municipal - e de Aracaju - Bairro Santa Maria	ago/07	24.975,87	Em obras
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Estado	Complementação do sistema de esgotamento sanitário da Bacia do Poxim	out/13	*****	Em licitação de obra

SANEAMENTO (MINISTÉRIO DAS CIDADES)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Estado	Implantação de SES - localidades situadas nas áreas de influência das sub-bacias 01 e 02 do Rio Poxim	set/09	39.769,50	Em obras
SÃO CRISTÓVÃO	Estado	Ampliação do SES na sede municipal	nov/10	16.147,76	Em obras
SÃO CRISTÓVÃO	Estado	Ampliação do SES no Centro Histórico da sede municipal - rede coletora, elevatórias, emissários e ETE	dez/07	6.559,99	Concluído
TOTAL				650.377,63	-

*Inclui investimento 2007 a 2010.

SANEAMENTO (FUNASA)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 60,85 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2010)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
AQUIDABÃ	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	156,00	Em obras
ARAUÁ	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
BARRA DOS COQUEIROS	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
BOQUIM	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	230,96	Em execução
BREJO GRANDE	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	69,05	Em execução

SANEAMENTO (FUNASA)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
CAMPO DO BRITO	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	109,07	Em execução
CAMPO DO BRITO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	jul/09	38,83	Concluído
CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	91,46	Em execução
CAPELA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	41,44	Em execução
CAPELA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	590,43	Concluído
CEDRO DE SÃO JOÃO	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
CRISTINÁPOLIS	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	70,23	Em execução
CRISTINÁPOLIS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	527,73	Em obras
CRISTINÁPOLIS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	out/09	566,64	Em obras
CRISTINÁPOLIS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
CUMBE	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	55,92	Em obras
DIVINA PASTORA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	87,77	Em execução
FREI PAULO	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
GARARU	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	71,97	Em execução
GENERAL MAYNARD	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	35,32	Em execução
ILHA DAS FLORES	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	94,76	Em execução
INDIAROBA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	141,38	Em execução

SANEAMENTO (FUNASA)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ITABAIANA	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	159,96	Em obras
ITABAIANINHA	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	251,77	Em obras
ITAPORANGA D'AJUDA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
JAPARATUBA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	363,54	Concluído
JAPOATÃ	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	414,32	Concluído
LAGARTO	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	157,09	Em obras
LARANJEIRAS	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
MACAMBIRA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	58,59	Em execução
MACAMBIRA	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	150,94	Concluído
MALHADOR	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	60,03	Em execução
MALHADOR	Município	Esgotamento sanitário	jun/14	*****	Ação Preparatória
MARUIM	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	191,88	Em execução
MONTE ALEGRE DE SERGIPE	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	101,48	Em execução
MURIBECA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	134,43	Em execução
NEÓPOLIS	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	105,42	Em execução
NEÓPOLIS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	722,05	Em obras
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	82,04	Em execução

SANEAMENTO (FUNASA)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
NOSSA SENHORA DAS DORES	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
NOSSA SENHORA DAS DORES	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	192,34	Concluído
NOSSA SENHORA DE LOURDES	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
NOSSA SENHORA DE LOURDES	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	309,28	Em obras
PACATUBA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	81,09	Em execução
PACATUBA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
PEDRA MOLE	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	113,45	Em execução
PEDRINHAS	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
PIRAMBU	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	63,20	Em execução
POÇO REDONDO	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	85,19	Em execução
POÇO REDONDO	Município	Esgotamento sanitário	jun/14	*****	Ação Preparatória
POÇO REDONDO	Município	Saneamento em áreas quilombolas	ago/09	83,73	Em obras
POÇO REDONDO	Município	Saneamento rural	ago/09	511,67	Em obras
POÇO VERDE	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	267,55	Em execução
PORTO DA FOLHA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	84,38	Em execução
PORTO DA FOLHA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	417,89	Em obras
PROPRIÁ	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação

SANEAMENTO (FUNASA)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
RIACHÃO DO DANTAS	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	127,10	Em execução
RIACHUELO	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	109,89	Em execução
RIBEIRÓPOLIS	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	dez/10	756,00	Em obras
RIBEIRÓPOLIS	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	150,00	Concluído
RIBEIRÓPOLIS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	364,73	Concluído
ROSÁRIO DO CATETE	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	53,17	Em execução
SANTA LUZIA DO ITANHY	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	60,32	Em execução
SANTA LUZIA DO ITANHY	Município	Esgotamento sanitário	jun/14	*****	Ação Preparatória
SANTA LUZIA DO ITANHY	Município	Saneamento em áreas quilombolas	ago/09	799,84	Concluído
SANTA ROSA DE LIMA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
SANTA ROSA DE LIMA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	set/09	294,89	Concluído
SANTO AMARO DAS BROTAS	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
SÃO FRANCISCO	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	88,37	Em execução
SIMÃO DIAS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	839,21	Concluído
SIRIRI	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	165,07	Em execução
TELHA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação

SANEAMENTO (FUNASA)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
TOBIAS BARRETO	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
TOBIAS BARRETO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	out/09	548,50	Em obras
UMBAÚBA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	132,42	Em execução
UMBAÚBA	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	154,29	Concluído
UMBAÚBA	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	14.608,74	Em obras
UMBAÚBA	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	set/09	203,61	Concluído
TOTAL				60.847,93	-

*Inclui investimento 2007 a 2010.

PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO (DRENAGEM)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 19,00 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2010)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ARACAJU	Município	Drenagem urbana sustentável na região do aeroporto - Canal Beira Mar	nov/10	13.112,72	Em obras
ARACAJU	Município	Drenagem urbana sustentável no Bairro Atalaia - Canal Costa do Sol	nov/10	5.886,30	Em obras
TOTAL				18.999,02	-

*Inclui investimento 2007 a 2010.

PAVIMENTAÇÃO

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 58,79 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ARACAJU	Município	Drenagem e Pavimentação das Avenidas Caçula Barreto e Dr Tarcisio Daniel dos Santos no Bairro Farolândia	mar/13	*****	Ação Preparatória
ARACAJU	Município	Pavimentação e drenagem do loteamento Aruana	nov/10	12.102,55	Em execução
ARACAJU	Município	Pavimentação e Drenagem na Atalaia e Coroa do Meio	mar/13	*****	Ação Preparatória
ARACAJU	Município	Pavimentação e Drenagem no Bairro Farolândia	mar/13	*****	Ação Preparatória
CAPELA	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas	mai/14	*****	Ação Preparatória
CRISTINÁPOLIS	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas	mai/14	*****	Ação Preparatória
FREI PAULO	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas	mai/14	*****	Ação Preparatória
ITABAIANA	Município	Pavimentação Urbana os Bairros Mamede Paes Mendonça, Rotary Club, Serrano, Anísio Amâncio, José Milton Machado.	mai/14	*****	Ação Preparatória
JAPARATUBA	Município	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS DA RUAS DA SEDE MUNICIPIO DE JAPARATUBA	mai/14	*****	Ação Preparatória
LARANJEIRAS	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas	mai/14	*****	Ação Preparatória
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Município	Pavimentação e Drenagem Superficial	mar/13	*****	Ação Preparatória
POÇO REDONDO	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas	mai/14	*****	Ação Preparatória
TOTAL				58.786,03	-

MOBILIDADE URBANA

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 202,09 MILHÕES

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Mobilidade Urbana	Corredor	Implantação de corredores de ônibus, construção e reforma de terminais de integração, implantação de bolsões de estacionamento, abrigos e centro de controle operacional	*****	*****	Ação Preparatória
Mobilidade Urbana	Corredor	Implantação dos corredores de transporte público coletivo da Gasoduto e da João Rodrigues	*****	*****	Ação Preparatória
TOTAL			-	202,09	-

CIDADES HISTÓRICAS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 22,57 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ARACAJU	IPHAN	Restauração do Complexo Ferroviário	ago/13	*****	Ação Preparatória
ARACAJU	Município	Requalificação da Praça dos Expedicionários (5.822,05 m ²) e entorno (2.131,00 m)	ago/13	*****	Em licitação de obra
SÃO CRISTÓVÃO	Estado	Restauração da Sede da Prefeitura Municipal	ago/13	*****	Ação Preparatória
SÃO CRISTÓVÃO	Estado	Restauração da Antiga Casa de Câmara e Cadeia	ago/13	*****	Ação Preparatória
SÃO CRISTÓVÃO	Estado	Restauração do Convento São Francisco	ago/13	*****	Ação Preparatória
SÃO CRISTÓVÃO	Estado	Restauração do Sobrado do Balcão Corrido	ago/13	*****	Ação Preparatória

CIDADES HISTÓRICAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SÃO CRISTÓVÃO	Estado	Restauração dos prédios da Estação Ferroviária e Capelinha e requalificação urbanística de sua esplanada	ago/13	*****	Ação Preparatória
SÃO CRISTÓVÃO	Estado	Restauração do Museu de Arte Sacra de São Cristóvão	ago/13	*****	Ação Preparatória
SÃO CRISTÓVÃO	IPHAN	Restauração da Igreja N. Sra. do Amparo	ago/13	*****	Ação Preparatória
SÃO CRISTÓVÃO	IPHAN	Restauração da Igreja Nossa Senhora do Rosário	ago/13	*****	Em licitação de obra
TOTAL				22.569,92	-

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 22,50 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ARACAJU	Estado	REFORMA DO CENTRO DE CONVENCOES DE SERGIPE - CIC	jun/13	*****	Ação Preparatória
ARACAJU	Município	APOIO INFRA TUR TURISMO/2013	jun/13	*****	Ação Preparatória
SÃO CRISTÓVÃO	Município	SINALIZACAO TURISTICA	jun/13	*****	Ação Preparatória
TOTAL				22.500,00	-

CIDADES DIGITAIS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 2,76 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Governo Federal	Cidade Digital no município de Nossa Senhora da Glória/SE	out/13	907,39	Em execução
PACATUBA	Governo Federal	Cidade Digital no município de Pacatuba/SE	out/13	547,88	Em execução
RIACHÃO DO DANTAS	Governo Federal	Cidade Digital no município de Riachão do Dantas/SE	out/13	473,31	Em execução
TOBIAS BARRETO	Governo Federal	Cidade Digital no município de Tobias Barreto/SE	out/13	829,39	Em execução
TOTAL				2.757,96	-

EIXO COMUNIDADE CIDADÃ



Tipo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)
UBS - Unidade Básica de Saúde	39,60	16,47
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	8,01	8,99
Creches e Pré-escolas	32,24	56,03
Quadras Esportivas nas Escolas	19,68	26,47
Centros de Artes e Esportes Unificados	5,87	3,69
Centro de Iniciação ao Esporte	0,05	14,96
TOTAL	105,44	126,62

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 56,07 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
AQUIDABÃ	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
ARACAJU	Município	UBS IV (2 unidades)	dez/10	*****	Em licitação de obra
ARACAJU	Município	UBS II (4 unidades)	dez/10	1.733,33	Em obras
ARACAJU	Município	UBS III	dez/10	*****	Em licitação de obra
ARAUÁ	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
ARAUÁ	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	232,65	Em obras
ARAUÁ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ARAUÁ	Município	Ampliação - UBS	jun/12	102,79	Em obras
AREIA BRANCA	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
BARRA DOS COQUEIROS	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
BOQUIM	Município	Ampliação - UBS	set/13	211,46	Em obras
BOQUIM	Município	UBS I (2 unidades)	set/13	816,00	Em obras
BOQUIM	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	292,95	Concluído

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
BREJO GRANDE	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	286,37	Em obras
BREJO GRANDE	Município	UBS I	jul/13	*****	Em licitação de obra
CAMPO DO BRITO	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
CAMPO DO BRITO	Município	Ampliação - UBS	jun/12	158,24	Concluído
CANHOBA	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
CANHOBA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	*****	Ação Preparatória
CANHOBA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória
CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jun/12	230,10	Em obras
CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Município	UBS I (2 unidades)	set/13	816,00	Em obras
CAPELA	Município	Ampliação - UBS (7 unidades)	jun/12	411,45	Em obras
CARIRA	Município	Ampliação - UBS (5 unidades)	jul/13	518,70	Em obras
CARMÓPOLIS	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
CRISTINÁPOLIS	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
CRISTINÁPOLIS	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	230,37	Concluído
CRISTINÁPOLIS	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
CUMBE	Município	Ampliação - UBS	jun/12	107,51	Em obras
CUMBE	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	211,95	Concluído
DIVINA PASTORA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ESTÂNCIA	Município	Ampliação - UBS	set/13	141,15	Em obras
FEIRA NOVA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
FEIRA NOVA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	96,55	Em obras
FREI PAULO	Município	Ampliação - UBS	jun/12	75,00	Concluído

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
GRACHO CARDOSO	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jul/13	374,39	Em obras
ILHA DAS FLORES	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
INDIAROBA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
ITABAIANA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
ITABAIANA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
ITABAIANINHA	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
ITABAIANINHA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
ITABI	Município	Ampliação - UBS	jun/12	85,32	Em obras
ITAPORANGA D'AJUDA	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jul/13	408,83	Em obras
ITAPORANGA D'AJUDA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ITAPORANGA D'AJUDA	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jun/12	408,15	Concluído
JAPARATUBA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
JAPARATUBA	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jul/13	482,93	Em obras
JAPOATÃ	Município	Ampliação - UBS	jun/12	160,80	Em obras
JAPOATÃ	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
LAGARTO	Município	Ampliação - UBS	jun/12	149,82	Em obras
LARANJEIRAS	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
LARANJEIRAS	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	125,31	Concluído
MACAMBIRA	Município	UBS I	jul/13	*****	Ação Preparatória
MACAMBIRA	Município	Ampliação - UBS	set/13	*****	Ação Preparatória
MACAMBIRA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
MALHADA DOS BOIS	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
MALHADOR	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
MARUIM	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
MARUIM	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
MOITA BONITA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
MOITA BONITA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	66,30	Em obras
MURIBECA	Município	Ampliação - UBS (5 unidades)	set/13	500,04	Em obras
MURIBECA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	74,75	Concluído
NEÓPOLIS	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	286,20	Em obras
NEÓPOLIS	Município	UBS I (5 unidades)	jul/13	2.040,00	Em obras
NEÓPOLIS	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	159,53	Em obras
NEÓPOLIS	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
NEÓPOLIS	Município	Ampliação - UBS	jun/12	101,55	Concluído
NOSSA SENHORA APARECIDA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Município	UBS I	jul/13	*****	Ação Preparatória
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
NOSSA SENHORA DAS DORES	Município	UBS I (8 unidades)	jul/13	3.264,00	Em obras
PACATUBA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	187,92	Em obras
PACATUBA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
PEDRA MOLE	Município	Ampliação - UBS	jun/12	87,60	Em obras
PEDRA MOLE	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
PEDRA MOLE	Município	Ampliação - UBS	jul/13	208,80	Em obras
PEDRINHAS	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
PIRAMBU	Município	Ampliação - UBS	jun/12	74,10	Em obras
POÇO REDONDO	Município	UBS I (5 unidades)	jul/13	2.040,00	Em obras
POÇO VERDE	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
PROPRIÁ	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
RIACHÃO DO DANTAS	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jul/13	577,20	Em obras
RIACHUELO	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
RIBEIRÓPOLIS	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
RIBEIRÓPOLIS	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	208,20	Em obras
ROSÁRIO DO CATETE	Município	Ampliação - UBS	jul/13	54,00	Em obras
SALGADO	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	205,95	Em obras
SALGADO	Município	Ampliação - UBS (5 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória
SANTA LUZIA DO ITANHY	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
SANTA LUZIA DO ITANHY	Município	UBS I (5 unidades)	jul/13	2.040,00	Em obras
SANTA LUZIA DO ITANHY	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
SANTANA DO SÃO FRANCISCO	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
SÃO CRISTÓVÃO	Município	UBS II	jul/13	*****	Em licitação de obra
SÃO CRISTÓVÃO	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jun/12	335,25	Em obras
SÃO DOMINGOS	Município	Ampliação - UBS	set/13	*****	Em licitação de obra
SÃO FRANCISCO	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
SÃO FRANCISCO	Município	Ampliação - UBS	set/13	*****	Ação Preparatória
SÃO MIGUEL DO ALEIXO	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
SIMÃO DIAS	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
SIMÃO DIAS	Município	UBS I (13 unidades)	jul/13	*****	Em licitação de obra
SIRIRI	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
SIRIRI	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jun/12	400,02	Concluído
SIRIRI	Município	UBS I	jul/13	*****	Ação Preparatória
TELHA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
TOBIAS BARRETO	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
TOBIAS BARRETO	Município	Ampliação - UBS	jun/12	105,00	Em obras

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
TOBIAS BARRETO	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
TOBIAS BARRETO	Município	Ampliação - UBS	jun/12	87,00	Concluído
TOBIAS BARRETO	Município	Ampliação - UBS	jul/13	*****	Ação Preparatória
TOMAR DO GERU	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	301,95	Concluído
UMBAÚBA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
UMBAÚBA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	389,12	Em obras
UMBAÚBA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
TOTAL				56.070,96	-

*Destinadas e aptas a abrigar, no mínimo:

UBS I: uma Equipe de Atenção Básica.

UBS II: duas Equipes de Atenção Básica.

UBS III: três Equipes de Atenção Básica.

UBS IV: quatro Equipes de Atenção Básica.

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 17,00 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
AQUIDABÃ	Município	UPA I	ago/13	*****	Ação Preparatória
CARMÓPOLIS	Município	Ampliação - UPA	ago/13	*****	Em licitação de projeto
ITAPORANGA D'AJUDA	Município	UPA I	ago/13	2.200,00	Em obras
NOSSA SENHORA DAS DORES	Município	UPA I	ago/13	2.200,00	Em obras

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Município	UPA II	dez/10	2.000,00	Em obras
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Município	UPA I	ago/13	*****	Ação Preparatória
PACATUBA	Município	UPA I	ago/13	2.200,00	Em obras
SÃO CRISTÓVÃO	Município	UPA I	ago/13	2.200,00	Em obras
UMBAÚBA	Município	Ampliação - UPA	ago/13	*****	Ação Preparatória
TOTAL				17.000,21	-

*UPA I - Capacidade média de atender até 150 pacientes por dia.
 UPA II - Capacidade média de atender até 250 pacientes por dia.
 UPA III - Capacidade média de atender até 350 pacientes por dia.

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 88,27 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
AQUIDABÃ	Município	Tipo B	jul/13	*****	Ação Preparatória
ARACAJU	Município	Tipo B	jul/13	1.394,71	Em obras
ARACAJU	Município	Tipo B	dez/10	*****	Em licitação de obra
ARACAJU	Município	Tipo B	jun/11	1.329,29	Em obras
ARACAJU	Município	Tipo B (4 unidades)	set/13	5.500,83	Em obras
ARAUÁ	Município	Tipo C	jul/11	618,70	Em obras

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
AREIA BRANCA	Município	Tipo C	dez/10	620,00	Concluído
BOQUIM	Município	Tipo B	set/13	1.376,64	Em obras
CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Município	Tipo B	jul/13	1.384,51	Em obras
CAPELA	Município	Tipo B	jul/13	1.375,21	Em obras
CARIRA	Município	Tipo B	jul/13	1.379,71	Em obras
CARMÓPOLIS	Município	Tipo B	set/13	1.375,21	Em obras
CRISTINÁPOLIS	Município	Tipo B	jun/14	1.385,68	Em obras
ESTÂNCIA	Município	Tipo C	set/13	*****	Em licitação de obra
ESTÂNCIA	Município	Tipo B	mai/12	*****	Em licitação de obra
ESTÂNCIA	Município	Tipo C	jul/13	904,12	Em obras
ESTÂNCIA	Município	Tipo B	mai/12	1.221,63	Em obras
FREI PAULO	Município	Tipo C	set/13	901,31	Em obras
GARARU	Município	Tipo B	jul/13	*****	Em licitação de obra
ILHA DAS FLORES	Município	Tipo B	set/13	1.375,71	Em obras
ITABAIANA	Município	Tipo C (2 unidades)	jul/13	1.821,68	Em obras
ITABAIANA	Município	Tipo C	set/13	908,59	Em obras
ITABAIANA	Município	Tipo C	dez/10	619,91	Em obras
ITABAIANINHA	Município	Tipo B	jul/13	*****	Em licitação de obra
ITABAIANINHA	Município	Tipo B	jul/13	1.381,66	Em obras
ITAPORANGA D'AJUDA	Município	Tipo B	jul/13	1.375,21	Em obras
ITAPORANGA D'AJUDA	Município	Tipo C	jul/13	902,81	Em obras
JAPARATUBA	Município	Tipo B	set/13	1.386,93	Em obras
JAPOATÃ	Município	Tipo B	jul/13	1.371,21	Em obras
LAGARTO	Município	Tipo C	set/13	914,97	Em obras

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
LAGARTO	Município	Tipo C (2 unidades)	mai/12	1.162,98	Em obras
LAGARTO	Município	Tipo B (2 unidades)	jul/11	2.639,46	Concluído
LARANJEIRAS	Município	Tipo B	jul/13	*****	Em contratação
MALHADOR	Município	Tipo B	set/13	1.375,21	Em obras
MARUIM	Município	Tipo C	jul/13	678,94	Em obras
MOITA BONITA	Município	Tipo C	set/13	904,88	Em obras
MONTE ALEGRE DE SERGIPE	Município	Tipo B	jul/13	*****	Em licitação de obra
MURIBECA	Município	Tipo C	jun/14	*****	Ação Preparatória
NEÓPOLIS	Município	Tipo B	jul/13	1.379,71	Em obras
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Município	Tipo C	jun/11	618,74	Concluído
NOSSA SENHORA DAS DORES	Município	Tipo B	set/13	1.377,07	Em obras
NOSSA SENHORA DAS DORES	Município	Tipo B	jul/13	1.375,21	Em obras
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	2.663,22	Em obras
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Município	Tipo C (2 unidades)	jul/13	1.794,31	Em obras
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Município	Tipo C	dez/10	901,31	Em obras
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Município	Tipo C	jul/13	*****	Ação Preparatória
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Município	Tipo C (3 unidades)	mai/12	2.718,89	Em obras
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Município	Tipo B	jul/13	1.375,91	Em obras
PINHÃO	Município	Tipo C	jun/14	905,32	Em obras
PIRAMBU	Município	Tipo B	set/13	*****	Em licitação de obra
POÇO REDONDO	Município	Tipo C	set/13	903,56	Em obras

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
POÇO REDONDO	Município	Tipo B (2 unidades)	jul/13	2.898,07	Em obras
PORTO DA FOLHA	Município	Tipo C	jul/13	903,56	Em obras
PROPRIÁ	Município	Tipo C	set/13	897,31	Em obras
PROPRIÁ	Município	Tipo B	jul/13	1.396,54	Em obras
RIACHÃO DO DANTAS	Município	Tipo C	jul/13	*****	Ação Preparatória
RIBEIRÓPOLIS	Município	Tipo B	set/13	1.375,21	Em obras
SANTA LUZIA DO ITANHY	Município	Tipo C	jul/13	901,31	Em obras
SANTANA DO SÃO FRANCISCO	Município	Tipo C	jun/14	903,56	Em obras
SÃO CRISTÓVÃO	Município	Tipo C	jun/14	902,01	Em obras
SÃO DOMINGOS	Município	Tipo C	set/13	901,31	Em obras
SIMÃO DIAS	Município	Tipo B	jul/13	1.380,32	Em obras
TOBIAS BARRETO	Município	Tipo B (3 unidades)	jul/13	4.132,60	Em obras
UMBAÚBA	Município	Tipo B	jun/11	1.330,00	Em obras
TOTAL				88.273,65	-

*Tipo A: Projeto Próprio.

Tipo B: Projeto Padrão - 240 crianças.

Tipo B MI: Projeto Padrão - metodologia inovadora - 240 crianças.

Tipo C: Projeto Padrão - 120 crianças.

Tipo C MI: Projeto Padrão - metodologia inovadora - 120 crianças.

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS
INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 46,15 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
AMPARO DE SÃO FRANCISCO	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
ARAUÁ	Estado	Construção de Quadra	dez/11	*****	Ação Preparatória
ARAUÁ	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	244,50	Em obras
ARAUÁ	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,36	Em obras
AREIA BRANCA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
AREIA BRANCA	Município	Construção de Quadra	jun/11	489,99	Em obras
BARRA DOS COQUEIROS	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
CAMPO DO BRITO	Município	Construção de Quadra	set/13	508,56	Em obras
CAMPO DO BRITO	Município	Construção de Quadra	dez/11	508,56	Em obras
CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	*****	Ação Preparatória
CAPELA	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
CARIRA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,60	Em obras
CARIRA	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,60	Em obras
CRISTINÁPOLIS	Município	Cobertura de Quadra	dez/12	177,28	Concluído
CRISTINÁPOLIS	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,87	Em obras
CUMBE	Município	Cobertura de Quadra	set/13	184,26	Em obras
ESTÂNCIA	Município	Cobertura de Quadra	mai/12	244,50	Em obras
ESTÂNCIA	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
ESTÂNCIA	Município	Construção de Quadra	dez/11	509,60	Em obras
GARARU	Município	Construção de Quadra	jul/13	*****	Ação Preparatória

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ILHA DAS FLORES	Município	Construção de Quadra	fev/11	490,00	Em obras
ITABAIANA	Município	Construção de Quadra (4 unidades)	dez/10	1.953,71	Em obras
ITABAIANINHA	Estado	Construção de Quadra	dez/11	*****	Ação Preparatória
ITABAIANINHA	Município	Construção de Quadra	mai/12	508,03	Em obras
ITABAIANINHA	Município	Construção de Quadra	jul/13	*****	Ação Preparatória
ITABAIANINHA	Município	Construção de Quadra	fev/11	489,31	Concluído
ITABAIANINHA	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	*****	Em licitação de obra
ITAPORANGA D'AJUDA	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
ITAPORANGA D'AJUDA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
ITAPORANGA D'AJUDA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
JAPOATÃ	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	*****	Ação Preparatória
LAGARTO	Município	Construção de Quadra	mai/12	489,12	Concluído
LAGARTO	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	dez/12	334,49	Em obras
LAGARTO	Município	Construção de Quadra	mar/11	489,96	Em obras
LAGARTO	Município	Construção de Quadra	dez/11	489,12	Concluído
LARANJEIRAS	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	fev/11	1.379,60	Em obras
LARANJEIRAS	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
MALHADA DOS BOIS	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
MALHADOR	Município	Cobertura de Quadra	set/13	244,37	Em obras
MALHADOR	Município	Construção de Quadra	set/13	509,99	Em obras
MARUIM	Município	Construção de Quadra	mai/12	509,14	Em obras

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
MURIBECA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
MURIBECA	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
NEÓPOLIS	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	*****	Ação Preparatória
NOSSA SENHORA APARECIDA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,69	Em obras
NOSSA SENHORA APARECIDA	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
NOSSA SENHORA DAS DORES	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
NOSSA SENHORA DAS DORES	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Município	Construção de Quadra	dez/12	489,88	Em obras
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Município	Construção de Quadra	dez/12	*****	Em licitação de obra
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Município	Construção de Quadra	mar/11	488,69	Concluído
PACATUBA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	*****	Ação Preparatória
PEDRINHAS	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
PINHÃO	Município	Construção de Quadra	set/13	509,23	Em obras
PIRAMBU	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
POÇO REDONDO	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	mai/12	429,72	Em obras
POÇO REDONDO	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.020,00	Em obras
POÇO REDONDO	Município	Cobertura de Quadra	dez/12	185,00	Em obras

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
POÇO VERDE	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
POÇO VERDE	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	*****	Ação Preparatória
PORTO DA FOLHA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.020,00	Em obras
PORTO DA FOLHA	Município	Construção de Quadra	jul/13	*****	Em licitação de obra
PORTO DA FOLHA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
PROPRIÁ	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
PROPRIÁ	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
RIACHÃO DO DANTAS	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
RIACHUELO	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
RIBEIRÓPOLIS	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
RIBEIRÓPOLIS	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
SALGADO	Estado	Construção de Quadra	dez/11	*****	Ação Preparatória
SANTA LUZIA DO ITANHY	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
SANTA LUZIA DO ITANHY	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
SANTANA DO SÃO FRANCISCO	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
SÃO CRISTÓVÃO	Município	Construção de Quadra	mai/12	509,26	Em obras
SÃO DOMINGOS	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
SÃO FRANCISCO	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SIMÃO DIAS	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
SIMÃO DIAS	Município	Cobertura de Quadra	dez/12	164,58	Em obras
TELHA	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
TOBIAS BARRETO	Estado	Construção de Quadra	dez/11	*****	Ação Preparatória
TOBIAS BARRETO	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	fev/11	1.467,27	Concluído
TOBIAS BARRETO	Município	Construção de Quadra	dez/11	509,31	Em obras
UMBAÚBA	Município	Construção de Quadra	dez/12	486,52	Em obras
UMBAÚBA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
UMBAÚBA	Município	Construção de Quadra	jun/11	488,57	Em obras
TOTAL				46.153,15	-

CENTROS DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 9,56 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ARACAJU	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.020,00	Em obras
ARACAJU	Município	Modelo 7000m ²	dez/10	3.500,00	Em obras
ESTÂNCIA	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.020,00	Em obras
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.020,00	Concluído
TOTAL				9.560,00	-

CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE
INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 15,01 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ARACAJU	Município	Modelo III	dez/13	*****	Ação Preparatória
ITABAIANA	Município	Modelo III	dez/13	*****	Ação Preparatória
LAGARTO	Município	Modelo III	dez/13	*****	Ação Preparatória
SÃO CRISTÓVÃO	Município	Modelo III	dez/13	*****	Em licitação de projeto
TOTAL				15.007,60	-

*Modelo I: ginásio poliesportivo e área de apoio.

Modelo II: ginásio poliesportivo, área de apoio e quadra externa descoberta.

Modelo III: ginásio poliesportivo, área de apoio e estruturas de atletismo.

EIXO MINHA CASA, MINHA VIDA



MINHA CASA, MINHA VIDA

SERGIPE

Tipo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)
Minha Casa, Minha Vida*	1.045,10	-
Financiamento SBPE*	3.755,55	-
Urbanização de Assentamentos Precários**	79,32	82,23
TOTAL	4.879,98	82,23

*Valor realizado até 31/10/2014.

**Valores estimados para distribuição 2011 a 2014 e pós 2014.

Tipo	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Minha Casa, Minha Vida	1.045,10	Concluído
Financiamento SBPE	3.755,55	Concluído
TOTAL	4.800,66	-

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 216,46 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2010)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ARACAJU	Central de Movimentos Populares Brasil - Secção Sergipe	Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda	abr/09	6.144,40	Concluído
ARACAJU	Estado	Urbanização - Invasão da Avenida Euclides Figueiredo	dez/09	25.024,38	Em execução
ARACAJU	Estado	Elaboração de Plano Local de Habitação	jan/08	277,30	Concluído
ARACAJU	Município	Urbanização - Loteamento Lamarão	nov/09	20.325,81	Em execução

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ARACAJU	Município	Urbanização - Bairro Santa Maria	out/07	20.400,00	Em execução
ARACAJU	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	63,07	Concluído
ARACAJU	Município	Urbanização - Comunidade Ponta da Asa	jan/08	4.671,50	Concluído
ARACAJU	Município	Urbanização - Santa Maria	ago/07	16.743,29	Em execução
ARACAJU	Município	Urbanização - Santa Maria - 2ª etapa	ago/07	33.540,16	Em execução
ARACAJU	Sociedade Sergipana Monte Sião	Assistência Técnica	nov/10	*****	Ação Preparatória
BARRA DOS COQUEIROS	Estado	Provisão Habitacional - Invasão do Guaxinim	set/07	750,96	Em execução
BARRA DOS COQUEIROS	Estado	Urbanização - Invasão do Canal do Guaxinim	dez/09	20.160,00	Em execução
BARRA DOS COQUEIROS	Estado	Urbanização - Barra dos Coqueiros III	jan/08	2.198,27	Em execução
BARRA DOS COQUEIROS	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	30,89	Em execução
CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	Estado	Provisão Habitacional - Bairro Olaria	set/07	647,95	Concluído
CAPELA	Estado	Provisão Habitacional - Capela I	jan/08	682,27	Em execução
ESTÂNCIA	Município	Provisão Habitacional - Bairro Bonfim	set/07	867,42	Em execução
ESTÂNCIA	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/09	66,15	Concluído
ITABAIANA	Estado	Provisão Habitacional - Itabaiana II	jan/08	593,72	Em execução
ITABAIANA	Município	Urbanização - Conjuntos Maria do Carmo I e II e Maria do Espírito Santo	set/07	2.123,40	Em execução
ITAPORANGA D'AJUDA	Estado	Provisão Habitacional - Itaporanga	jan/08	713,49	Em execução

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
LAGARTO	Município	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Bairro Jardim Campo Novo	nov/10	*****	Em licitação de projeto
LAGARTO	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	jan/08	62,92	Em execução
MARUIM	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	30,86	Concluído
MOITA BONITA	Estado	Provisão Habitacional - Sede do município	jan/08	805,20	Em execução
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Estado	Provisão Habitacional - Conjuntos Lagoa Bonita e Mandacaru	set/07	530,39	Em execução
NOSSA SENHORA DAS DORES	Associação de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza do Nordeste	Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda	mar/10	922,88	Concluído
NOSSA SENHORA DAS DORES	Município	Provisão Habitacional - Sede do município	jan/08	522,63	Em execução
NOSSA SENHORA DAS DORES	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	*****	Em licitação de projeto
NOSSA SENHORA DE LOURDES	Estado	Provisão Habitacional - Sede do município	jan/08	480,17	Em execução
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Estado	Urbanização - Invasão do Rio do Sal, Conjunto Marcos Freire I	dez/09	25.867,70	Em execução
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/09	67,57	Concluído
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	Município	Urbanização - Loteamento Novo Horizonte	dez/09	24.435,78	Em execução
PEDRINHAS	Município	Urbanização - Quim	dez/10	4.794,00	Em execução
POÇO REDONDO	Estado	Provisão Habitacional - Bairro Lúdia Souza	set/07	531,84	Em execução
POÇO VERDE	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	nov/10	81,66	Concluído


URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
RIBEIRÓPOLIS	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	30,86	Em execução
SANTA ROSA DE LIMA	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/09	30,92	Concluído
SÃO CRISTÓVÃO	Sociedade Sergipana Monte Sião	Assistência Técnica	nov/10	*****	Ação Preparatória
TOMAR DO GERU	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	30,86	Em execução
TOTAL				216.460,60	-

*Inclui investimento 2007 a 2010.

EIXO ÁGUA E LUZ PARA TODOS





Tipo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	2011 a 2014 Regional (R\$ Milhões)	Pós 2014 Regional (R\$ Milhões)
Luz para Todos	94,53	-	-	-
Recursos Hídricos	220,63	248,81	37,75	7,10
Água em áreas urbanas*	88,78	188,75	-	-
TOTAL	403,94	437,56	37,75	7,10

*Valores estimados para distribuição 2011 a 2014 e pós 2014.

Tipo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Estágio
Luz para Todos	94,53	Concluído
TOTAL	94,53	-

RECURSOS HÍDRICOS

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 469,44 MILHÕES

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Recursos Hídricos	Água para Todos	Programa Água Para Todos - Sistemas de Simplificados Abastecimento de Água	4,62	-	Em obras
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/AMPARO DE SÃO FRANCISCO	0,61	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/AQUIDABÃ	0,61	-	Concluído

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS)

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/ARAUÁ	0,65	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/CANHOBÁ	0,61	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	0,65	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/CAPELA	0,65	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/CARIRA	0,58	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/CEDRO DE SÃO JOÃO	0,61	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/CUMBE	0,61	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/FEIRA NOVA	0,65	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/FREI PAULO	0,58	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/GARARU	0,58	-	Concluído

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS)

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/GRACHO CARDOSO	0,58	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/ITABAIANINHA	0,58	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/ITABI	0,58	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/LAGARTO	0,65	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/LARANJEIRAS	0,61	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/MACAMBIRA	0,61	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/MONTE ALEGRE DE SERGIPE	0,58	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/NOSSA SENHORA APARECIDA	0,58	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	0,61	-	Concluído

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (EMPREENHIMENTOS EXCLUSIVOS)

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/NOSSA SENHORA DAS DORES	0,65	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/NOSSA SENHORA DE LOURDES	0,61	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/PEDRA MOLE	0,61	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/PINHÃO	0,61	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/POÇO REDONDO	0,61	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/POÇO VERDE	0,61	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/PORTO DA FOLHA	0,61	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/PROPRIÁ	0,61	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/RIACHÃO DO DANTAS	0,65	-	Concluído

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (EMPREENHIMENTOS EXCLUSIVOS)

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/RIBEIRÓPOLIS	0,61	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/SÃO DOMINGOS	0,61	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,61	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/SIMÃO DIAS	0,65	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/TELHA	0,61	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/TOBIAS BARRETO	0,61	-	Concluído
Recursos Hídricos	Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira	Equipamentos Seca - Caminhões-Pipa e Pás-Carregadeira - SE/TOMAR DO GERU	0,61	-	Concluído
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Adutora São Francisco	5,91	15,01	Em obras
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Ampliação do Sistema Adutor Integrado de Tomar do Geru	35,00	34,04	Em obras
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Ampliação do Sistema Integrado Alto Sertão	43,00	31,39	Em obras

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (EMPREENHIMENTOS EXCLUSIVOS)

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Ampliação do Sistema Integrado Sertaneja	13,27	-	Em obras
Recursos Hídricos	Irrigação	Perímetro de Irrigação Betume	3,80	32,07	Em obras
Recursos Hídricos	Irrigação	Perímetro de Irrigação Cotinguiba-Pindoba	5,40	25,66	Em obras
Recursos Hídricos	Irrigação	Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba	7,60	-	Em obras
Recursos Hídricos	Irrigação	Perímetro de Irrigação Manoel Dionísio	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Irrigação	Perímetro de Irrigação Propriá	5,20	30,08	Em obras
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Elaboração de projetos de empreendimentos de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e Módulos Sanitários Domiciliares nas Bacias do Rio São Francisco e Parnaíba - SE	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Recuperação e Controle de Processos Erosivos	5,34	-	Em obras
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Revitalização de Bacias - Esgotamento Sanitário - SE - Concluídos	-	-	Concluído
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Sistemas de Esgotamento Sanitário	56,19	-	Em obras
TOTAL			220,63	248,81	-

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (EMPREENDIMENTOS REGIONAIS)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ *****

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Recursos Hídricos	Integração de Bacias	Eixo Sul do São Francisco - Estudos	BA SE	12,00	-	Em execução
Recursos Hídricos	Irrigação	Canal do Xingó - projetos	BA SE	13,40	7,10	Em execução
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Recuperação e Controle de Processos Erosivos - Diagnóstico da Bacia do São Francisco	AL BA MG PE SE	*****	*****	Ação Preparatória
TOTAL				*****	*****	-

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS (MINISTÉRIO DAS CIDADES)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 336,79 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2010)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ARACAJU	Estado	Ampliação do SAA - construção da barragem do Rio Poxim	jul/07	86.111,59	Concluído
ARACAJU	Estado	Ampliação do SAA - construção da adutora e da ETA da barragem do Rio Poxim	jan/08	115.000,00	Em obras
ESTÂNCIA	Município	Ampliação do SAA na sede municipal - substituição de redes	ago/07	1.684,59	Em obras

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS (MINISTÉRIO DAS CIDADES)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ESTÂNCIA	Município	Ampliação do SAA dos Conjuntos Santo Antônio, Paulo Amaral e Bairro Candeal - poços tubulares, adutoras, ETA compactas, elevatórias e reservatórios	ago/07	1.118,56	Em obras
ITABAIANA	Estado	Ampliação do Sistema Integrado da Adutora do Agreste em Itabaiana	out/13	*****	Ação Preparatória
ITABAIANA	Estado	Ampliação do SAA na sede municipal - reservatório, adutora, estação elevatória e rede de distribuição	dez/07	7.146,82	Concluído
LAGARTO	Estado	Implantação do SAA do setor R-2 e subsistemas Estancinhas, Urubu Grande e Mariquita - captação, adução, reservação e rede de distribuição	ago/07	5.593,49	Concluído
LAGARTO	Estado	Ampliação do sistema integrado de abastecimento de água da Adutora do Piauitinga	out/13	*****	Em licitação de obra
SÃO CRISTÓVÃO	Município	Elaboração de projetos de engenharia para ampliação do SAA do município	out/13	*****	Ação Preparatória
TOTAL				336.792,50	-

*Inclui investimento 2007 a 2010.

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS (FUNASA)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 32,86 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2010)

Município Beneficiado	Proponente	Tipo	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
CARIRA	Município	Água em áreas urbanas	out/12	*****	Ação Preparatória
FREI PAULO	Município	Água em áreas urbanas	jun/14	*****	Ação Preparatória
GARARU	Município	Água em áreas urbanas	jun/14	*****	Ação Preparatória
ITABAIANINHA	Município	Água em áreas urbanas	set/09	1.964,43	Em obras
JAPOATÃ	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	143,94	Concluído
JAPOATÃ	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	314,62	Em obras
JAPOATÃ	Município	Água em áreas urbanas	ago/09	251,77	Em obras
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Município	Água em áreas urbanas	out/12	*****	Ação Preparatória
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Município	Água em áreas urbanas	out/12	*****	Ação Preparatória
POÇO REDONDO	Funasa	Água em áreas urbanas	out/12	227,95	Concluído
POÇO REDONDO	Funasa	Água em áreas urbanas	out/12	33,76	Concluído
POÇO REDONDO	Funasa	Água em áreas urbanas	nov/07	179,63	Concluído
POÇO REDONDO	Funasa	Água em áreas urbanas	out/12	*****	Ação Preparatória
POÇO REDONDO	Município	Água em áreas urbanas	out/12	*****	Ação Preparatória
SALGADO	Município	Água em áreas urbanas	jun/14	*****	Ação Preparatória
TOBIAS BARRETO	Município	Água em áreas urbanas	out/12	*****	Ação Preparatória
TOBIAS BARRETO	Município	Água em áreas urbanas	out/12	*****	Ação Preparatória
TOMAR DO GERU	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	31,07	Concluído
TOTAL				32.856,67	-

*Inclui investimento 2007 a 2010.

