

PAC2

A GENTE FAZ UM BRASIL
DE OPORTUNIDADES



DISTRITO FEDERAL

PAC2 | 11º Balanço 2011-2014

APRESENTAÇÃO

A segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) chegou ao fim com mais de 40 mil empreendimentos em todas as regiões brasileiras.

Até 31 de outubro deste ano, o montante investido atingiu R\$ 1,009 trilhão, equivalentes a 91,3% do total previsto. Até 31 de dezembro de 2014 os investimentos deverão ter atingido a R\$ 1,066, que representa 96,5% do total previsto para serem investidos no período 2011-2014, cerca de 72,2% superior aos investimentos realizados do PAC 1.

Até dezembro de 2014, o PAC 2 concluiu R\$ 796,4 bilhões em ações, o que corresponde a 99,7% das ações previstas para o período 2011-2014. Esse resultado é 17,8% superior em relação ao último balanço, quando o volume de obras concluídas foi de R\$ 675,8 bilhões.

Ao fim deste segundo ciclo, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) mais uma vez cumpriu sua missão, mantendo os investimentos que protegem o Brasil dos efeitos da crise internacional, tornando-se um dos principais responsáveis pela manutenção do emprego e da renda crescentes no País nos últimos quatro anos.

Ao longo dos quatro anos o PAC 2 promoveu a entrada de 15.908 megawatts (MW) no parque gerador brasileiro, concluiu obras em mais de 5.100 km de rodovias, mais de 1.000 km de ferrovias e entregou mais de 1,87 milhão de moradias pelo Minha Casa, Minha Vida.

O programa é um dos responsáveis diretos pelo menor índice de desemprego já atingido no País, 4,7% em outubro de 2014 (PME/IBGE). Só nos setores de obras de infraestrutura e de construção de edifícios, que têm como carro chefe um dos programas do PAC, o Minha Casa, Minha Vida, foram 154,3 mil postos de trabalho gerados desde 2011, chegando a quase 2 milhões de empregos diretos

Neste caderno, estão as informações regionais do 11º Balanço do PAC 2. São dados dos seis eixos do Programa: Transportes, Energia, Cidade Melhor, Comunidade Cidadã, Minha Casa, Minha Vida e Água e Luz para Todos.

O PAC cria um Brasil de oportunidades.

Confira, nesse caderno, a evolução dos empreendimentos do PAC 2 e as principais realizações no Distrito Federal.

INVESTIMENTO - DISTRITO FEDERAL

INVESTIMENTO TOTAL	R\$ 33,51 Bilhões
2011 a 2014	R\$ 28,95 Bilhões
Pós 2014	R\$ 4,56 Bilhões

Eixo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	2011 a 2014 Regional (R\$ Milhões) *	Pós 2014 Regional (R\$ Milhões) *
Transportes	3.001,47	9,03	7.917,90	-
Energia	-	-	300,55	-
Cidade Melhor**	1.384,46	3.645,75	-	2,50
Comunidade Cidadã	97,71	105,83	-	-
Minha Casa, Minha Vida**	16.013,21	188,65	-	-
Água e Luz para Todos**	28,58	420,25	201,76	191,28
TOTAL	20.525,43	4.369,52	8.420,21	193,78

*Empreendimentos que abrangem mais de um estado.

**Valores estimados para distribuição 2011 a 2014 e pós 2014.


***** Valor não divulgado em razão da possibilidade de uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC.

EIXO TRANSPORTES



TRANSPORTES

DISTRITO FEDERAL



TRANSPORTES

DISTRITO FEDERAL

Tipo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	2011 a 2014 Regional (R\$ Milhões)	Pós 2014 Regional (R\$ Milhões)
Rodovias	142,50	9,03	7.917,90	-
Ferrovias	-	-	-	-
Portos	-	-	-	-
Hidrovias	-	-	-	-
Aeroportos	2.858,97	-	-	-
Equipamentos para Estradas Vicinais	-	-	-	-
Marinha Mercante	-	-	-	-
TOTAL	3.001,47	9,03	7.917,90	-

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Aeroporto	Concessão	Aeroporto Brasília - Concessão do Aeroporto	2.850,00	-	Concluído
Aeroporto	Terminal de Passageiros	Aeroporto Brasília - Módulo Operacional 2	4,81	-	Concluído
Aeroporto	Terminal de Passageiros	Aeroporto Brasília - Reforma do Corpo Central do TPS	4,16	-	Concluído
Rodovias	Adequação - Rodovias	BR-020/DF/GO - Adequação de capacidade - Sobradinho-Planaltina - Km 0,0 - Div DF/GO - Lote 01	7,01	-	Concluído
Rodovias	Adequação - Rodovias	BR-020/DF/GO - Adequação de capacidade - Sobradinho-Planaltina - Km 0,0 - Div DF/GO - lote 02	1,80	-	Concluído
Rodovias	Adequação - Rodovias	BR-450/DF - Adequação - Granja do Torto - Entr. DF-051	23,01	-	Concluído
Rodovias	Duplicação	BR-060DF/GO - Trecho DF - Duplicação - Brasília - Divisa DF/GO - Obras Complementares	17,23	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Rodovias	Estudos e Projetos Contínuos - Rodovias	Estudos e projetos a executar	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Estudos e Projetos Contínuos - Rodovias	Estudos e projetos concluídos	5,74	-	Concluído
Rodovias	Estudos e Projetos Contínuos - Rodovias	Estudos e projetos em execução	-	-	Em execução
Rodovias	Manutenção e Operação Rodoviária	Manutenção e Operação rodoviária a executar	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Manutenção e Operação Rodoviária	Manutenção e Operação rodoviária em execução	-	7,03	Em obras
Rodovias	Manutenção e Operação Rodoviária	Manutenção e Operação rodoviária em licitação	*****	*****	Em licitação de obra
Rodovias	Manutenção e Operação Rodoviária	Manutenção, Sinalização e Controle de Velocidade concluídos	87,72	-	Concluído
TOTAL			3.001,47	9,03	-

EMPREENDIMENTOS REGIONAIS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Rodovias	Concessão - Rodovias	3a Etapa de Concessões de Rodovias Federais - BR-040/DF/GO/MG - Brasília/DF - Juiz de Fora/MG	DF GO MG	7.917,90	-	Concluído
TOTAL				7.917,90	-	-

EIXO ENERGIA



ENERGIA

DISTRITO FEDERAL

Tipo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	2011 a 2014 Regional (R\$ Milhões)	Pós 2014 Regional (R\$ Milhões)
Geração de Energia Elétrica	-	-	-	-
Transmissão de Energia Elétrica	-	-	-	-
Petróleo e Gás Natural*	-	-	56,49	-
Combustíveis Renováveis	-	-	-	-
Geologia e Mineração - CPRM	-	-	244,07	-
TOTAL	-	-	300,55	-

*Valores contabilizados no eixo de Transporte, tipo Marinha Mercante.

EMPREENDIMENTOS REGIONAIS


Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Geologia e Mineração - Cprm	Gestão da Informação - Estudo	Gestão da Informação Geológica - CIG - Centro de Informações Geocientíficas	AM BA CE DF GO MG PA PE PI RJ RN RO RS SP	53,74	-	Concluído
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamento da Geodiversidade - Ordenamento Territorial	AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO	11,46	-	Em execução

EMPREENDIMENTOS REGIONAIS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamentos Geológicos	AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO	69,19	-	Em execução
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamentos Geológicos - Avaliação de Recursos Minerais	AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO	44,44	-	Concluído
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamentos Geoquímicos	AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO	8,71	-	Em execução
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamentos Hidrogeológicos	AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO	56,52	-	Em execução
Petróleo e Gás Natural	Pesquisa Exploratória	Bacia Sedimentar do São Francisco Fase II	BA DF GO MG TO	56,49	-	Em operação
TOTAL				300,55	-	-

EIXO CIDADE MELHOR





Tipo	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)
Saneamento*	136,80	189,64
Prevenção em Áreas de Risco*	-	-
Pavimentação	-	597,97
Mobilidade Urbana	1.247,66	2.860,64
Cidades Históricas	-	-
Infraestrutura Turística	-	-
Equipamentos de Esporte de Alto Rendimento	-	-
Equipamentos Metroviários	-	-
Cidades Digitais	-	-
TOTAL	1.384,46	3.648,25

*Valores estimados para distribuição 2011 a 2014 e pós 2014.

SANEAMENTO (MINISTÉRIO DAS CIDADES)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 408,68 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2010)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
BRASÍLIA	CAESB	Ampliação do SES do Lago Sul e Grande Colorado - rede coletora e elevatórias	set/09	41.958,23	Em obras
BRASÍLIA	CAESB	Desenvolvimento institucional - Ampliação da ETE Norte	fev/07	9.956,45	Em execução
BRASÍLIA	CAESB	Ampliação do SES em Samambaia - unidade de gerenciamento do lodo na ETE Melchior	fev/07	12.869,57	Em obras

SANEAMENTO (MINISTÉRIO DAS CIDADES)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
BRASÍLIA	CAESB	Desenvolvimento institucional - Ampliação do SAA em Samambaia, Paranoá, Gama, Cruzeiro, Ceilândia, Lago Norte e Taguatinga	fev/07	64.273,43	Em execução
BRASÍLIA	CAESB	Desenvolvimento institucional - implantação de sistema centralizado de automação e de controle operacional nos SAA e SES em todo DF	fev/07	44.812,45	Concluído
BRASÍLIA	CAESB	Ampliação do SES nas colônias agrícolas Vicente Pires e Samambaia	jan/08	51.849,68	Em obras
BRASÍLIA	CAESB	Desenvolvimento Institucional - ampliação da ETE Sul - tratamento do lodo	fev/07	31.129,70	Em execução
BRASÍLIA	CAESB	Implantação do SES no Setor de Mansões Dom Bosco	mar/13	*****	Ação Preparatória
BRASÍLIA	CAESB	Ampliação da ETE de Sobradinho/DF - 2ª etapa	mar/13	*****	Ação Preparatória
BRASÍLIA	CAESB	Implantação do SES nos Condomínios La Font, Mansões Entre Lagos e Novo Horizonte	mar/13	*****	Ação Preparatória
BRASÍLIA	CAESB	Implantação do SES nas Colônias Agrícolas Águas Claras, Bernardo Sayão, IAPI e SMPW	mar/13	*****	Ação Preparatória
BRASÍLIA	CAESB	Implantação do SES nos Condomínios Pôr-do-Sol e Sol Nascente em Ceilândia - redes coletoras e elevatórias	jan/08	21.618,27	Em obras
BRASÍLIA	Estado	Ampliação do SES de Brasília - setor habitacional São Bartolomeu / Jardim Botânico	nov/10	19.832,97	Em obras

SANEAMENTO (MINISTÉRIO DAS CIDADES)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
BRASÍLIA	Estado	Ampliação do SES de Santa Maria - Setor Ribeirão	nov/10	1.749,01	Em obras
BRASÍLIA	Estado	Ampliação do SES de Sobradinho - Setor de Mansões e Nova Colina	nov/10	22.245,79	Em obras
BRASÍLIA	Estado	Ampliação do SES de Brazlândia - Setor Incra 8	nov/10	1.796,45	Em obras
BRASÍLIA	Estado	Elaboração de projetos de engenharia do SES - Sistemas Melchior, Planaltina, Recanto das Emas e Paranoá	out/13	*****	Em contratação
TOTAL				408.684,37	-

*Inclui investimento 2007 a 2010.

SANEAMENTO (FUNASA)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 1,59 MILHÃO (INCLUI 2007 A 2010)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
BRASÍLIA	Associação Recycle Vida	Apoio a catadores	nov/10	199,80	Concluído
BRASÍLIA	Cooperativa de Reciclagem Ambiental - COOPERDIFE	Apoio a catadores	nov/10	192,60	Concluído
BRASÍLIA	Cooperativa de Reciclagem Ambiental - PLASFERRO	Apoio a catadores	dez/10	200,00	Concluído
BRASÍLIA	OSCIPI/ Associação Família Cidadã	Apoio a catadores	out/09	500,00	Concluído

SANEAMENTO (FUNASA)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
BRASÍLIA	OSCIPI/ Associação Recicle a Vida	Apoio a catadores	out/09	500,00	Concluído
TOTAL				1.592,40	-

*Inclui investimento 2007 a 2010.

PAVIMENTAÇÃO

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 597,97 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
BRASÍLIA	Estado	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas do Setor Habitacional Arniqueira (Parcial)	mai/14	*****	Ação Preparatória
BRASÍLIA	Município	Urbanização do Setor Habitacional Arniqueira	mar/13	*****	Ação Preparatória
BRASÍLIA	Município	Urbanização do Setor Habitacional Buritizinho - ARIS BURITIS, em Sobradinho II - RA XXVI	mar/13	*****	Ação Preparatória
BRASÍLIA	Município	Pavimentação e Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Vicente Pires	mar/13	*****	Ação Preparatória
BRASÍLIA	Município	Urbanização do Setor Habitacional Ribeirão - ARIS Ribeirão (PORTO RICO) - Santa Maria RA XIII	mar/13	*****	Ação Preparatória
TOTAL				597.971,30	-

MOBILIDADE URBANA

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 4,11 BILHÕES

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Mobilidade Urbana	BRT	Expresso DF - Eixo Norte - Sobradinho, Planaltina e Varjão	*****	*****	Ação Preparatória
Mobilidade Urbana	BRT	Sistema de Transporte de Passageiros Eixo Sul	761,39	-	Em operação
Mobilidade Urbana	Corredor	Sistema de Transporte de Passageiros Eixo Oeste	*****	*****	Em licitação de obra
Mobilidade Urbana	Estações	Estações Metrô Asa Sul - 104, 106 E 110 SUL	*****	*****	Ação Preparatória
Mobilidade Urbana	Estudos e Projetos - BRT	Projeto da extensão do BRT - Sul - trecho Brasília - Luziânia	*****	*****	Ação Preparatória
Mobilidade Urbana	Estudos e Projetos - BRT	Projeto do BRT Expresso DF - Eixo Sudoeste	*****	*****	Ação Preparatória
Mobilidade Urbana	Estudos e Projetos - Corredor	EVTE do Corredor Oeste - Divisa GO/DF a Ceilândia - Entorno Noroeste - BR-070	*****	*****	Ação Preparatória
Mobilidade Urbana	Estudos e Projetos - Metrô	Projeto expansão do Metrô - Asa Norte (linha 8km e 12 estações)	*****	*****	Ação Preparatória
Mobilidade Urbana	Estudos e Projetos - VLT	Projeto do VLT - W3 Sul / Norte	*****	*****	Ação Preparatória
Mobilidade Urbana	Metrô	Aquisição de Material Rodante - 10 trens para o Metrô	*****	*****	Ação Preparatória
Mobilidade Urbana	Metrô	Expansão e Modernização do Metrô do DF	*****	*****	Ação Preparatória
Mobilidade Urbana	Via Urbana	DF-047	54,22	-	Concluído
Mobilidade Urbana	VLT	Aquisição de Material Rodante - 10 trens para o VLT	*****	*****	Ação Preparatória
Mobilidade Urbana	VLT	VLT: Linha 1 / Trecho 1 (Aeroporto / Terminal Asa Sul)	*****	*****	Ação Preparatória
TOTAL			1.247,66	2.860,64	-

EIXO COMUNIDADE CIDADÃ



Tipo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)
UBS - Unidade Básica de Saúde	2,00	-
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	-	-
Creches e Pré-escolas	79,66	77,67
Quadras Esportivas nas Escolas	12,18	18,00
Centros de Artes e Esportes Unificados	3,85	3,69
Centro de Iniciação ao Esporte	0,02	6,47
TOTAL	97,71	105,83

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 2,00 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
BRASÍLIA	Estado	UBS II (5 unidades)	dez/10	2.000,00	Concluído
TOTAL				2.000,00	-

*Destinadas e aptas a abrigar, no mínimo:

UBS I: uma Equipe de Atenção Básica.

UBS II: duas Equipes de Atenção Básica.

UBS III: três Equipes de Atenção Básica.

UBS IV: quatro Equipes de Atenção Básica.

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 157,33 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
BRASÍLIA	Município	Tipo B (23 unidades)	mar/14	*****	Em licitação de obra
BRASÍLIA	Município	Tipo B (27 unidades)	mar/14	*****	Ação Preparatória
BRASÍLIA	Município	Tipo B (30 unidades)	mar/14	43.610,09	Concluído
BRASÍLIA	Município	Tipo B (29 unidades)	mar/14	42.058,83	Em obras
TOTAL				157.330,80	-

*Tipo A: Projeto Próprio.

Tipo B: Projeto Padrão - 240 crianças.

Tipo B MI: Projeto Padrão - metodologia inovadora - 240 crianças.

Tipo C: Projeto Padrão - 120 crianças.

Tipo C MI: Projeto Padrão - metodologia inovadora - 120 crianças.

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 30,18 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
BRASÍLIA	Estado	Cobertura de Quadra (25 unidades)	mai/12	3.522,68	Concluído
BRASÍLIA	Estado	Cobertura de Quadra (3 unidades)	dez/12	*****	Ação Preparatória
BRASÍLIA	Estado	Construção de Quadra (20 unidades)	jun/14	*****	Em contratação
BRASÍLIA	Estado	Construção de Quadra (6 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
BRASÍLIA	Estado	Cobertura de Quadra (4 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória
BRASÍLIA	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
BRASÍLIA	Estado	Construção de Quadra (28 unidades)	dez/12	*****	Ação Preparatória
BRASÍLIA	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	140,91	Em obras
TOTAL				30.180,67	-

CENTROS DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 7,54 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
BRASÍLIA	Estado	Modelo 7000m ²	dez/10	3.500,00	Em obras
BRASÍLIA	Estado	Modelo 3000m ² (2 unidades)	dez/10	4.040,00	Em obras
TOTAL				7.540,00	-

CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ *****

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
BRASÍLIA	Município	Modelo II (2 unidades)	dez/13	*****	Ação Preparatória
TOTAL				*****	-

*Modelo I: ginásio poliesportivo e área de apoio.

Modelo II: ginásio poliesportivo, área de apoio e quadra externa descoberta.

Modelo III: ginásio poliesportivo, área de apoio e estruturas de atletismo.

EIXO MINHA CASA, MINHA VIDA



MINHA CASA, MINHA VIDA DISTRITO FEDERAL

Tipo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)
Minha Casa, Minha Vida*	1.311,00	-
Financiamento SBPE*	14.531,96	-
Urbanização de Assentamentos Precários**	170,26	188,65
TOTAL	16.013,21	188,65

*Valor realizado até 31/10/2014.

**Valores estimados para distribuição 2011 a 2014 e pós 2014.

Tipo	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Minha Casa, Minha Vida	1.311,00	Concluído
Financiamento SBPE	14.531,96	Concluído
TOTAL	15.842,95	-

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 479,93 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2010)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
BRASÍLIA	Estado	Urbanização - Ceilândia	fev/09	219.958,81	Em execução
BRASÍLIA	Estado	Urbanização - Zona urbana do município**	ago/07	14.484,52	Em execução
BRASÍLIA	Estado	Urbanização - QNR 02 a 05 Ceilândia Terracap	ago/07	22.196,69	Em execução
BRASÍLIA	Estado	Urbanização - DNOCS	ago/07	24.972,41	Concluído
BRASÍLIA	Estado	Urbanização - Estrutural Terracap**	ago/07	77.877,32	Em execução
BRASÍLIA	Estado	Urbanização - Arapoanga, Planaltina	fev/09	48.973,60	Em execução

MINHA CASA, MINHA VIDA DISTRITO FEDERAL

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
BRASÍLIA	Estado	Urbanização - Setor Habitacional Mestre D'Armas	fev/09	42.430,11	Em execução
Municípios do Estado		Provisão Habitacional Conjugada na área de Urbanização de Assentamentos Precários - DF	jan/11	29.036,00	Em contratação
TOTAL				479.929,46	-

*Inclui investimento 2007 a 2010.

**Não inclui o valor da provisão habitacional conjugada, que foi considerado em item específico deste quadro.

EIXO ÁGUA E LUZ PARA TODOS



ÁGUA E LUZ PARA TODOS

DISTRITO FEDERAL

Tipo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	2011 a 2014 Regional (R\$ Milhões)	Pós 2014 Regional (R\$ Milhões)
Luz para Todos	-	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-
Água em áreas urbanas*	28,58	420,25	201,76	191,28
TOTAL	28,58	420,25	201,76	191,28

*Valores estimados para distribuição 2011 a 2014 e pós 2014.

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS (MINISTÉRIO DAS CIDADES) INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 878,66 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2010)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ABADIÂNIA, ÁGUA FRIA DE GOIÁS, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, ALEXÂNIA, BRASÍLIA, BURITIS, CABECEIRAS, CIDADE OCIDENTAL, COCALZINHO DE GOIÁS, CORUMBÁ DE GOIÁS, CRISTALINA, FORMOSA, LUZIÂNIA, MIMOSO DE GOIÁS, NOVO GAMA, PADRE BERNARDO, PIRENÓPOLIS, PLANALTINA, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, UNAI, VALPARAÍSO DE GOIÁS, VILA BOA	Estado	Ampliação do SAA do Rio Corumbá - adutoras e ETA - Sistema Corumbá Sul	jan/08	131.666,91	Em obras
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, BRASÍLIA, CIDADE OCIDENTAL, LUZIÂNIA, NOVO GAMA, VALPARAÍSO DE GOIÁS	Estado	Implantação do SAA de Águas Lindas de Goiás e RIDE - Sistema Corumbá Sul	ago/09	112.697,07	Em obras
BRASÍLIA	CAESB	Ampliação do SAA em Sobradinho - recuperação de reservatório de água	set/09	1.488,64	Em obras

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS (MINISTÉRIO DAS CIDADES)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
BRASÍLIA	CAESB	Implantação do SAA nos Condomínios Pôr-do-Sol e Sol Nacente em Ceilândia	jan/08	6.198,53	Concluído
BRASÍLIA	CAESB	Ampliação do SAA - ETA Contagem Paranoazinho e adutoras	fev/07	11.316,62	Concluído
BRASÍLIA	CAESB	Ampliação do SAA em Ceilândia - recuperação de reservatórios de água	set/09	3.703,89	Em obras
BRASÍLIA	Estado	Ampliação do SAA do DF - Sistema Produtor de Água Paranoá	mar/13	*****	Em licitação de obra
BRASÍLIA	Estado	Ampliação do SAA do SMPW e Aeroporto Internacional JK	mar/13	11.810,25	Em obras
BRASÍLIA	Estado	Implantação de centro de reservação no SAA do Descoberto	mar/13	*****	Em licitação de obra
BRASÍLIA, CIDADE OCIDENTAL, LUZIÂNIA, NOVO GAMA, VALPARAÍSO DE GOIÁS	Estado	Ampliação do SAA do Rio Corumbá - ETA e adutora - Sistema Corumbá Sul - Complementação	nov/08	21.055,83	Em obras
BRASÍLIA, CIDADE OCIDENTAL, LUZIÂNIA, NOVO GAMA, VALPARAÍSO DE GOIÁS	Estado	Ampliação do Sistema Produtor Corumbá IV	nov/10	31.603,68	Em obras
BRASÍLIA, CIDADE OCIDENTAL, LUZIÂNIA, NOVO GAMA, VALPARAÍSO DE GOIÁS	Estado	Ampliação e melhoria do SAA - sistema de produção de água do Rio Corumbá	ago/07	118.157,49	Em obras
TOTAL				878.657,76	-

*Inclui investimento 2007 a 2010.

