

**PAC2**

A GENTE FAZ UM BRASIL  
DE OPORTUNIDADES



**RONDÔNIA**

**PAC2 | 11º Balanço 2011-2014**

# APRESENTAÇÃO

A segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) chegou ao fim com mais de 40 mil empreendimentos em todas as regiões brasileiras.

Até 31 de outubro deste ano, o montante investido atingiu R\$ 1,009 trilhão, equivalentes a 91,3% do total previsto. Até 31 de dezembro de 2014 os investimentos deverão ter atingido a R\$ 1,066, que representa 96,5% do total previsto para serem investidos no período 2011-2014, cerca de 72,2% superior aos investimentos realizados do PAC 1.

Até dezembro de 2014, o PAC 2 concluiu R\$ 796,4 bilhões em ações, o que corresponde a 99,7% das ações previstas para o período 2011-2014. Esse resultado é 17,8% superior em relação ao último balanço, quando o volume de obras concluídas foi de R\$ 675,8 bilhões.

Ao fim deste segundo ciclo, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) mais uma vez cumpriu sua missão, mantendo os investimentos que protegem o Brasil dos efeitos da crise internacional, tornando-se um dos principais responsáveis pela manutenção do emprego e da renda crescentes no País nos últimos quatro anos.

Ao longo dos quatro anos o PAC 2 promoveu a entrada de 15.908 megawatts (MW) no parque gerador brasileiro, concluiu obras em mais de 5.100 km de rodovias, mais de 1.000 km de ferrovias e entregou mais de 1,87 milhão de moradias pelo Minha Casa, Minha Vida.

O programa é um dos responsáveis diretos pelo menor índice de desemprego já atingido no País, 4,7% em outubro de 2014 (PME/IBGE). Só nos setores de obras de infraestrutura e de construção de edifícios, que têm como carro chefe um dos programas do PAC, o Minha Casa, Minha Vida, foram 154,3 mil postos de trabalho gerados desde 2011, chegando a quase 2 milhões de empregos diretos

Neste caderno, estão as informações regionais do 11º Balanço do PAC 2. São dados dos seis eixos do Programa: Transportes, Energia, Cidade Melhor, Comunidade Cidadã, Minha Casa, Minha Vida e Água e Luz para Todos.

O PAC cria um Brasil de oportunidades.

Confira, nesse caderno, a evolução dos empreendimentos do PAC 2 e as principais realizações no estado de Rondônia.

# INVESTIMENTO - RONDÔNIA

<b>INVESTIMENTO TOTAL</b>	<b>R\$ 40,48 Bilhões</b>
2011 a 2014	R\$ 32,53 Bilhões
Pós 2014	R\$ 7,95 Bilhões

Eixo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	2011 a 2014 Regional (R\$ Milhões) *	Pós 2014 Regional (R\$ Milhões) *
Transportes	1.455,87	480,02	531,09	-
Energia	19.273,72	6.001,16	7.968,67	86,19
Cidade Melhor**	453,01	947,77	-	-
Comunidade Cidadã	102,84	128,58	-	-
Minha Casa, Minha Vida**	2.471,34	100,33	-	-
Água e Luz para Todos**	275,02	201,32	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>24.031,81</b>	<b>7.859,17</b>	<b>8.499,76</b>	<b>86,19</b>


\*Empreendimentos que abrangem mais de um estado.

\*\*Valores estimados para distribuição 2011 a 2014 e pós 2014.

\*\*\*\*\* Valor não divulgado em razão da possibilidade de uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC.

# EIXO TRANSPORTES





# TRANSPORTES

# RONDÔNIA

Tipo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	2011 a 2014 Regional (R\$ Milhões)	Pós 2014 Regional (R\$ Milhões)
Rodovias	1.414,87	456,72	376,81	-
Ferrovias	-	-	-	-
Portos	4,00	23,30	-	-
Hidrovias	-	-	43,00	-
Aeroportos	-	-	111,28	-
Equipamentos para Estradas Vicinais	37,01	-	-	-
Marinha Mercante	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.455,87</b>	<b>480,02</b>	<b>531,09</b>	<b>-</b>

## EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ ALTA FLORESTA D'OESTE	0,77	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ ALTO ALEGRE DOS PARECIS	0,83	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ ALTO PARAÍSO	0,84	-	Concluído

## EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ ALVORADA D'OESTE	0,84	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ BURITIS	0,78	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ CABIXI	0,83	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ CACAULÂNDIA	0,84	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/CAMPO NOVO DE RONDÔNIA	0,84	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ CANDEIAS DO JAMARI	0,78	-	Concluído

## EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ CASTANHEIRAS	0,83	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ CEREJEIRAS	0,83	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ CHUPINGUAIA	0,83	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ COLORADO DO OESTE	0,83	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ CORUMBIARA	0,83	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ COSTA MARQUES	0,83	-	Concluído



## EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ CUJUBIM	0,84	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ ESPIGÃO D'OESTE	0,83	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	0,84	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ GUAJARÁ-MIRIM	0,77	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ ITAPUÁ DO OESTE	0,84	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ MACHADINHO D'OESTE	0,78	-	Concluído

## EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ MINISTRO ANDREAZZA	0,83	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ MIRANTE DA SERRA	0,84	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ MONTE NEGRO	0,84	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE	0,83	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ NOVA MAMORÉ	0,78	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ NOVA UNIÃO	0,84	-	Concluído

## EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ NOVO HORIZONTE DO OESTE	0,83	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ OURO PRETO DO OESTE	0,83	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ PARECIS	0,83	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ PIMENTA BUENO	0,77	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ PIMENTEIRAS DO OESTE	0,83	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ PRESIDENTE MÉDICI	0,78	-	Concluído

## EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ PRIMAVERA DE RONDÔNIA	0,83	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ RIO CRESPO	0,83	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ SANTA LUZIA D'OESTE	0,83	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ SÃO FELIPE D'OESTE	0,83	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	0,83	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/ SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	0,77	-	Concluído

## EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/SERINGUEIRAS	0,83	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/TEIXEIRÓPOLIS	0,83	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/THEOBROMA	0,84	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/URUPÁ	0,83	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/VALE DO ANARI	0,84	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - RO/VALE DO PARAÍSO	0,84	-	Concluído

## EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Porto	Construção, Ampliação e Recuperação de Berços, Cais	Adequação do Terminal de Porto Velho - Obras de melhorias no porto de Porto Velho/RO - Reformas e ampliação e Compra de equipamentos	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Adequação - Rodovias	BR-364/RO - Adequação de Capacidade - Travessia Urbana de Vilhena	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Adequação - Rodovias	BR-364/RO - Adequação Travessia Urbana de Candeias do Jamari	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-319/RO - Construção Contorno Norte de Porto Velho	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-364/RO - Construção Ponte sobre o Rio Madeira em Abunã	26,79	143,91	Em execução
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-364/RO - Construção - Travessia Urbana de Ji-Paraná	78,30	-	Concluído
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-364/RO - Construção Travessia Urbana de Ouro Preto do Oeste	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-364/RO - Construção - Travessia Urbana de Pimenta Bueno	1,00	-	Concluído
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-364/RO - Construção Travessia Urbana de Presidente Médici	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-364/RO - Travessia de Porto Velho -Vias Marginais	19,36	83,83	Em obras
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-429/RO - Construção Alvorada D`Oeste - São Miguel - Lote 01	179,75	19,85	Em obras

## EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-429/RO - Construção Presidente Médici - Costa Marques	388,60	-	Em obras
Rodovias	Estudos e Projetos Contínuos - Rodovias	Estudos e projetos a executar	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Estudos e Projetos Contínuos - Rodovias	Estudos e projetos concluídos	44,27	-	Concluído
Rodovias	Estudos e Projetos Contínuos - Rodovias	Estudos e projetos em execução	-	-	Em execução
Rodovias	Manutenção e Operação Rodoviária	Manutenção e Operação rodoviária a executar	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Manutenção e Operação Rodoviária	Manutenção e Operação rodoviária em execução	-	54,22	Em obras
Rodovias	Manutenção e Operação Rodoviária	Manutenção e Operação rodoviária em licitação	*****	*****	Em licitação de obra
Rodovias	Manutenção e Operação Rodoviária	Manutenção, Sinalização e Controle de Velocidade concluídos	676,80	-	Concluído
<b>TOTAL</b>			<b>1.455,87</b>	<b>480,02</b>	-

## EMPREENDIMENTOS REGIONAIS


Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Aeroporto	CCI	Aquisição de veículos contra incêndio	BA GO MG MS MT PE PR RJ RO RS SC SP TO	101,60	-	Em execução
Aeroporto	Equipamentos	Ambulift	AP BA ES GO MG MS PA PB PI PR RJ RO SC SE SP	9,68	-	Concluído*
Ferrovia	Estudos e Projetos - Ferrovias	Projeto de Extensão da Ferrovia de Integração Centro Oeste - Lucas do Rio Verde/MT - Vilhena/RO	GO MT RO	-	-	Concluído
Hidrovia	Dragagem, Derrocamento e Sinalização	Corredor do rio Madeira - Dragagem de Manutenção - Trecho Porto Velho até Itacoatiara	AM RO	21,60	-	Em obras
Hidrovia	Dragagem, Derrocamento e Sinalização	Corredor do rio Madeira - Dragagem e sinalização - PNMH	AM RO	18,90	-	Concluído
Hidrovia	Dragagem, Derrocamento e Sinalização	Corredor do rio Madeira - Recuperação da Sinalização	AM RO	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-319/AM - Pontes Subtrecho (Entroncamento BR-230) km 679 até km 877	AM RO	20,85	-	Concluído
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-319/RO - Construção de Ponte sobre o Rio Madeira/RO	AM RO	355,96	-	Concluído
<b>TOTAL</b>				<b>*****</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*Estágio previsto em 31/12/2014



# EIXO ENERGIA





# ENERGIA

# RONDÔNIA

Tipo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	2011 a 2014 Regional (R\$ Milhões)	Pós 2014 Regional (R\$ Milhões)
Geração de Energia Elétrica	18.630,28	6.001,16	-	-
Transmissão de Energia Elétrica	643,44	-	7.497,42	50,00
Petróleo e Gás Natural*	-	-	26,08	36,19
Combustíveis Renováveis	-	-	-	-
Geologia e Mineração - CPRM	-	-	445,17	-
<b>TOTAL</b>	<b>19.273,72</b>	<b>6.001,16</b>	<b>7.968,67</b>	<b>86,19</b>

\*Valores contabilizados no eixo de Transporte, tipo Marinha Mercante.

## EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	EVTE - EIA - RIMA - Aproveitamentos Hidrelétricos	Tabajara	15,70	0,50	Em execução
Geração de Energia Elétrica	Pequena Central Hidrelétrica	Canaã	68,64	13,96	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Pequena Central Hidrelétrica	Jamari	72,76	2,00	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Pequena Central Hidrelétrica	Santa Cruz de Monte Negro	83,64	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Hidrelétrica	Jirau	9.322,00	1.909,00	Em operação
Geração de Energia Elétrica	Usina Hidrelétrica	Rondon II	0,24	-	Concluído

## EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	Usina Hidrelétrica	Santo Antônio	9.067,30	4.075,70	Em operação
Transmissão de Energia Elétrica	Linha de Transmissão	Interligação N-CO (Vilhena - Samuel)	273,44	-	Concluído
Transmissão de Energia Elétrica	Subestação	Interligação Madeira - Porto Velho - Araraquara (SE Coletora Porto Velho)	370,00	-	Concluído
<b>TOTAL</b>			<b>19.273,72</b>	<b>6.001,16</b>	-

## EMPREENDIMENTOS REGIONAIS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Geologia e Mineração - Cprm	Gestão da Informação - Estudo	Gestão da Informação Geológica - CIG - Centro de Informações Geocientíficas	AM BA CE DF GO MG PA PE PI RJ RN RO RS SP	53,74	-	Concluído
Geologia e Mineração - Cprm	Gestão da Informação - Estudo	Gestão da Informação Geológica - Implantação da Rede de Litotecas	AM BA GO MG PA PE PI RJ RN RO RS SP	18,30	-	Em obras
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamento da Geodiversidade - Ordenamento Territorial	AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO	11,46	-	Em execução
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamentos Aerogeofísicos	ES MT PR RJ RO RS SC	182,80	-	Concluído

## EMPREENDIMENTOS REGIONAIS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamentos Geológicos	AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO	69,19	-	Em execução
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamentos Geológicos - Avaliação de Recursos Minerais	AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO	44,44	-	Concluído
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamentos Geoquímicos	AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO	8,71	-	Em execução
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamentos Hidrogeológicos	AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO	56,52	-	Em execução
Petróleo e Gás Natural	Pesquisa Exploratória	Bacia Sedimentar do Parecis	MT RO	25,12	36,19	Em operação*
Petróleo e Gás Natural	Pesquisa Exploratória	Bacia Sedimentar do Solimões - Fase II	AC AM RO	0,97	-	Concluído*
Transmissão de Energia Elétrica	Linha de Transmissão	Interligação Madeira - Porto Velho - Araraquara (circuito 1)	GO MG MT RO SP	3.660,00	-	Concluído


## EMPREENDIMENTOS REGIONAIS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Transmissão de Energia Elétrica	Linha de Transmissão	Interligação Madeira - Porto Velho - Araraquara (circuito 2)	GO MG MT RO SP	3.237,00	-	Concluído
Transmissão de Energia Elétrica	Linha de Transmissão	Interligação N-CO III ( Porto Velho - Jauru)	MT RO	362,15	50,00	Em obras
Transmissão de Energia Elétrica	Linha de Transmissão	Interligação N-CO III (Rio Branco - Porto Velho)	AC RO	238,27	-	Concluído
<b>TOTAL</b>				<b>7.968,67</b>	<b>86,19</b>	<b>-</b>

\*Estágio previsto em 31/12/2014

# EIXO CIDADE MELHOR







Tipo	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)
Saneamento*	414,50	621,71
Prevenção em Áreas de Risco*	14,15	64,31
Pavimentação	24,36	169,48
Mobilidade Urbana	-	90,10
Cidades Históricas	-	-
Infraestrutura Turística	-	-
Equipamentos de Esporte de Alto Rendimento	-	-
Equipamentos Metroviários	-	-
Cidades Digitais	-	2,17
<b>TOTAL</b>	<b>453,01</b>	<b>947,77</b>

\*Valores estimados para distribuição 2011 a 2014 e pós 2014.

## SANEAMENTO (MINISTÉRIO DAS CIDADES)

### INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 914,31 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2010)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ALTO PARAÍSO, ARIQUEMES, BURITIS, CACAULÂNDIA, CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, CUJUBIM, GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, ITAPUÃ DO OESTE, JARU, MACHADINHO D'OESTE, MONTE NEGRO, RIO CRESPO, THEOBROMA, VALE DO ANARI	Consórcio	Elaboração dos Planos Municipais e do Plano Regional de Saneamento Básico da Região Central	nov/10	572,96	Em execução
ALTO PARAÍSO, ARIQUEMES, BURITIS, CACAULÂNDIA, CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, CUJUBIM, GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, ITAPUÃ DO OESTE, JARU, MACHADINHO D'OESTE, MONTE NEGRO, RIO CRESPO, THEOBROMA, VALE DO ANARI	Consórcio	Elaboração de Estudo de Concepção e Projetos de Engenharia para sistema regionalizado de resíduos sólidos urbanos, beneficiando diversos municípios	nov/10	*****	Ação Preparatória

## SANEAMENTO (MINISTÉRIO DAS CIDADES)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
CACOAL	Município	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no distrito de Riozinho	out/13	*****	Em contratação
CACOAL	Município	Ampliação do SES na sede municipal	nov/10	18.984,71	Em obras
JARU	Estado	Implantação do SES na sede municipal	dez/10	*****	Em licitação de obra
JARU	Estado	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal	out/13	*****	Em contratação
JI-PARANÁ	Estado	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal	out/13	*****	Em contratação
PORTO VELHO	Estado	Implantação do SES na sede municipal - 2ª Etapa	jun/09	*****	Em licitação de obra
PORTO VELHO	Estado	Implantação do SES na sede municipal - rede coletora, ligações domiciliares, interceptores, elevatórias de esgoto e ETE	jan/08	117.238,54	Em obras
PORTO VELHO	Estado	Elaboração dos projetos básico e executivo do SES na sede municipal	ago/07	9.083,30	Em execução
PORTO VELHO	Estado	Implantação do SES na sede municipal - rede coletora, ligações domiciliares, interceptores, elevatórias de esgoto e ETE	ago/07	*****	Ação Preparatória

## SANEAMENTO (MINISTÉRIO DAS CIDADES)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
PORTO VELHO	Estado	Desenvolvimento Institucional - ações de estruturação e melhoria da gestão dos serviços da Cia de Saneamento do Estado de Rondônia	dez/08	11.641,47	Em execução
ROLIM DE MOURA	Estado	Implantação do SES na sede municipal	dez/10	36.100,00	Em obras
VILHENA	Município	Implantação do sistema de esgotamento sanitário no perímetro urbano da sede municipal	out/13	*****	Em licitação de obra
<b>TOTAL</b>				<b>914.313,82</b>	<b>-</b>

\*Inclui investimento 2007 a 2010.

## SANEAMENTO (FUNASA)

## INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 154,46 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2010)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ALTO ALEGRE DOS PARECIS	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	199,64	Em execução
ALVORADA D'OESTE	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	154,50	Em execução
ARIQUEMES	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	jun/08	154,48	Concluído
CACAULÂNDIA	Município	Drenagem para combate à malária	dez/10	2.757,73	Em obras

## SANEAMENTO (FUNASA)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
CACAULÂNDIA	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	10.211,29	Em obras
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	188,99	Em execução
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
CANDEIAS DO JAMARI	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	202,53	Em execução
CANDEIAS DO JAMARI	Município	Drenagem para combate à malária	nov/07	2.590,16	Em obras
CASTANHEIRAS	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	76,90	Em execução
CASTANHEIRAS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
CEREJEIRAS	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	23.090,88	Em obras
CEREJEIRAS	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	3.600,00	Em obras
CEREJEIRAS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	900,00	Em obras
COLORADO DO OESTE	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
CORUMBIARA	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	1.701,03	Em obras
CORUMBIARA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	346,67	Em obras
COSTA MARQUES	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	147,94	Em execução
COSTA MARQUES	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
CUJUBIM	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
CUJUBIM	Município	Drenagem para combate à malária	nov/07	2.098,17	Concluído
ESPIGÃO D'OESTE	Funasa	Saneamento em áreas indígenas	abr/09	35,32	Concluído
ESPIGÃO D'OESTE	Funasa	Saneamento em áreas indígenas	abr/09	42,09	Concluído

## SANEAMENTO (FUNASA)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ESPIGÃO D'OESTE	Funasa	Saneamento em áreas indígenas	abr/09	42,09	Concluído
ESPIGÃO D'OESTE	Funasa	Saneamento em áreas indígenas	abr/09	21,05	Concluído
ESPIGÃO D'OESTE	Município	Esgotamento sanitário	out/09	3.609,79	Concluído
ESPIGÃO D'OESTE	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	131,48	Em execução
GUAJARÁ-MIRIM	Funasa	Saneamento em áreas indígenas	abr/09	51,02	Concluído
GUAJARÁ-MIRIM	Funasa	Saneamento em áreas indígenas	abr/09	52,20	Concluído
GUAJARÁ-MIRIM	Funasa	Saneamento em áreas indígenas	abr/09	68,02	Concluído
GUAJARÁ-MIRIM	Funasa	Saneamento em áreas indígenas	abr/09	68,02	Concluído
GUAJARÁ-MIRIM	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	5.122,27	Em obras
MACHADINHO D'OESTE	Município	Drenagem para combate à malária	nov/07	2.415,38	Em obras
MINISTRO ANDREAZZA	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	19.947,56	Em obras
MIRANTE DA SERRA	Município	Esgotamento sanitário	jun/14	*****	Ação Preparatória
NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	10.918,69	Em obras
NOVA MAMORÉ	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	149,28	Em execução
NOVA MAMORÉ	Município	Drenagem para combate à malária	nov/07	2.542,74	Concluído
NOVA UNIÃO	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	125,00	Em execução

## SANEAMENTO (FUNASA)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
OURO PRETO DO OESTE	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
PARECIS	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
PARECIS	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	1.030,93	Em obras
PARECIS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	260,02	Concluído
PIMENTEIRAS DO OESTE	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	83,83	Em execução
PORTO VELHO	Funasa	Saneamento em áreas indígenas	mai/09	6,38	Concluído
PORTO VELHO	Funasa	Saneamento em áreas indígenas	mai/09	6,43	Concluído
PORTO VELHO	Funasa	Saneamento em áreas indígenas	mai/09	6,43	Concluído
PORTO VELHO	Município	Drenagem para combate à malária	nov/07	12.334,43	Em obras
PRESIDENTE MÉDICI	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
PRESIDENTE MÉDICI	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	17.779,37	Em obras
RIO CRESPO	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	118,58	Em execução
SANTA LUZIA D'OESTE	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	193,69	Em execução
SÃO FELIPE D'OESTE	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	126,58	Em execução
SÃO FELIPE D'OESTE	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	set/09	180,90	Concluído
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	Município	Água em áreas quilombolas	out/12	*****	Ação Preparatória
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	3.328,00	Em obras

## SANEAMENTO (FUNASA)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	816,83	Em obras
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	423,33	Em obras
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	251,50	Em execução
SERINGUEIRAS	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	136,56	Em execução
TEIXEIRÓPOLIS	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	126,15	Em execução
THEOBROMA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	118,35	Em execução
VALE DO PARAÍSO	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
<b>TOTAL</b>				<b>154.464,87</b>	<b>-</b>

\*Inclui investimento 2007 a 2010.

## PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO (DRENAGEM)

### INVESTIMENTO TOTAL: R\$ \*\*\*\*\* (INCLUI 2007 A 2010)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
PORTO VELHO	Município	Drenagem urbana sustentável no canal da Penal **	nov/10	*****	Em licitação de obra
VILHENA	Município	Drenagem urbana sustentável na sede municipal	dez/10	24.709,80	Em obras
<b>TOTAL</b>				<b>*****</b>	<b>-</b>

\*Inclui investimento 2007 a 2010.

\*\*Não inclui o valor da provisão habitacional conjugada, que foi considerada no quadro de investimentos de Urbanização de Assentamentos Precários.

## PAVIMENTAÇÃO

### INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 193,84 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ARIQUEMES	Município	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	mar/13	*****	Ação Preparatória
BURITIS	Município	Pavimentação e drenagem no bairro Setor III.	dez/10	7.368,42	Em execução
CACOAL	Município	Pavimentação e drenagem nos bairros Village I, Village II e Jardim Saúde.	nov/10	10.047,46	Em execução
CACOAL	Município	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	mar/13	*****	Ação Preparatória
JI-PARANÁ	Município	Pavimentação dos Bairros Jardim dos Migrantes e Presidencial.	nov/10	5.430,68	Em execução
MACHADINHO D'OESTE	Município	Pavimentação asfáltica em ruas e avenidas do município	mar/13	*****	Ação Preparatória
PORTO VELHO	Município	Pavimentação e drenagem de bairros da zona sul do município - Bairros Conceição, Nova Floresta e Eletronorte.	nov/10	16.178,95	Em execução
PORTO VELHO	Município	Pavimentação e drenagem de bairros da zona leste do município - bairros JK e Tancredo Neves.	nov/10	20.736,84	Em execução
PORTO VELHO	Município	Urbanização Integrada - pavimentação e calçadas - do Loteamento Flamboyant	nov/10	14.621,05	Em execução
VILHENA	Município	Proposta A	mar/13	*****	Ação Preparatória
VILHENA	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas	mai/14	*****	Ação Preparatória
<b>TOTAL</b>				<b>193.843,72</b>	<b>-</b>



## MOBILIDADE URBANA

### INVESTIMENTO TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Mobilidade Urbana	Corredor e Terminal	Implantação de corredores de transporte coletivo, abrigos, estações, terminais e rede cicloviária	*****	*****	Ação Preparatória
TOTAL			-	*****	-

## CIDADES DIGITAIS

### INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 2,17 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
BURITIS	Governo Federal	Cidade Digital no município de Buritis/RO	out/13	1.035,21	Em execução
GUAJARÁ-MIRIM	Governo Federal	Cidade Digital no município de Guajará-Mirim/RO	out/13	1.132,84	Em execução
TOTAL				2.168,05	-

# EIXO COMUNIDADE CIDADÃ



Tipo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)
UBS - Unidade Básica de Saúde	26,72	10,43
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	7,22	5,18
Creches e Pré-escolas	43,02	73,49
Quadras Esportivas nas Escolas	21,75	31,80
Centros de Artes e Esportes Unificados	4,12	3,96
Centro de Iniciação ao Esporte	0,01	3,71
<b>TOTAL</b>	<b>102,84</b>	<b>128,58</b>

## UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 37,15 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ALTA FLORESTA D'OESTE	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ALTO ALEGRE DOS PARECIS	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jun/12	372,00	Concluído
ALTO PARAÍSO	Município	Ampliação - UBS	jul/13	*****	Ação Preparatória
ALTO PARAÍSO	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória
ALVORADA D'OESTE	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
ALVORADA D'OESTE	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ALVORADA D'OESTE	Município	Ampliação - UBS	set/13	*****	Ação Preparatória
ARIQUEMES	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
ARIQUEMES	Município	UBS II	dez/10	266,67	Em obras
ARIQUEMES	Município	Ampliação - UBS (6 unidades)	jun/12	558,00	Em obras

## UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
BURITIS	Município	Ampliação - UBS	jul/13	137,85	Em obras
BURITIS	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
CACOAL	Município	Ampliação - UBS	jun/12	144,93	Em obras
CACOAL	Município	UBS I (2 unidades)	dez/10	400,00	Concluído
CACOAL	Município	UBS II (4 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
CANDEIAS DO JAMARI	Município	Ampliação - UBS	jul/13	58,50	Em obras
CANDEIAS DO JAMARI	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
CEREJEIRAS	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
CHUPINGUAIA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
CHUPINGUAIA	Município	Ampliação - UBS	set/13	*****	Ação Preparatória
COLORADO DO OESTE	Município	Ampliação - UBS	jun/12	148,65	Em obras
COLORADO DO OESTE	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
CORUMBIARA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
COSTA MARQUES	Município	Ampliação - UBS	jul/13	*****	Ação Preparatória
CUJUBIM	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
ESPIGÃO D'OESTE	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ESPIGÃO D'OESTE	Município	Ampliação - UBS	jun/12	101,99	Concluído
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	Município	UBS I	jul/13	*****	Em licitação de obra
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído

## UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	90,00	Concluído
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	170,52	Em obras
GUAJARÁ-MIRIM	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
ITAPUÃ DO OESTE	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
JARU	Município	Ampliação - UBS (6 unidades)	jul/13	513,38	Em obras
MACHADINHO D'OESTE	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
MACHADINHO D'OESTE	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
MACHADINHO D'OESTE	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	105,83	Em obras
MINISTRO ANDREAZZA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
MONTE NEGRO	Município	Ampliação - UBS	jun/12	99,60	Concluído
MONTE NEGRO	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE	Município	UBS I	jul/13	*****	Ação Preparatória
NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE	Município	UBS II (2 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória
OURO PRETO DO OESTE	Município	UBS I	dez/10	408,00	Em obras
PARECIS	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
PIMENTEIRAS DO OESTE	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
PORTO VELHO	Município	UBS II (3 unidades)	dez/10	1.600,00	Em obras
PORTO VELHO	Município	UBS III (4 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória

## UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
PORTO VELHO	Município	UBS II (5 unidades)	dez/10	2.666,67	Concluído
PRESIDENTE MÉDICI	Município	Ampliação - UBS	jul/13	*****	Em licitação de obra
PRESIDENTE MÉDICI	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
PRESIDENTE MÉDICI	Município	UBS I (5 unidades)	jul/13	2.040,00	Em obras
PRESIDENTE MÉDICI	Município	Ampliação - UBS	jul/13	154,80	Em obras
PRIMAVERA DE RONDÔNIA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
RIO CRESPO	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ROLIM DE MOURA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
SANTA LUZIA D'OESTE	Município	UBS I	jul/13	*****	Em licitação de obra
SANTA LUZIA D'OESTE	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	269,02	Concluído
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	Município	Ampliação - UBS	jul/13	60,00	Em obras
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	Município	Ampliação - UBS	jul/13	*****	Ação Preparatória
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
THEOBROMA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
URUPÁ	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
VALE DO ANARI	Município	UBS I	jul/13	*****	Em licitação de obra
VALE DO PARAÍSO	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído

## UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
VALE DO PARAÍSO	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
VILHENA	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
VILHENA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	134,93	Em obras
VILHENA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	203,96	Concluído
<b>TOTAL</b>				<b>37.151,14</b>	<b>-</b>

\*Destinadas e aptas a abrigar, no mínimo:

UBS I: uma Equipe de Atenção Básica.

UBS II: duas Equipes de Atenção Básica.

UBS III: três Equipes de Atenção Básica.

UBS IV: quatro Equipes de Atenção Básica.

## UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

### INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 12,40 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ARIQUEMES	Município	UPA II	dez/10	2.000,00	Em obras
CACOAL	Município	UPA II	dez/10	2.000,00	Em obras
JI-PARANÁ	Município	UPA II	dez/10	*****	Ação Preparatória
ROLIM DE MOURA	Município	UPA II	dez/10	2.000,00	Em obras
SERINGUEIRAS	Município	UPA I	nov/13	*****	Ação Preparatória
VILHENA	Município	UPA I	ago/13	2.200,00	Em obras
<b>TOTAL</b>				<b>12.400,00</b>	<b>-</b>

\*UPA I - Capacidade média de atender até 150 pacientes por dia.

UPA II - Capacidade média de atender até 250 pacientes por dia.

UPA III - Capacidade média de atender até 350 pacientes por dia.

## CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

### INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 116,51 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ALTA FLORESTA D'OESTE	Município	Tipo C	set/13	900,08	Em obras
ALTA FLORESTA D'OESTE	Município	Tipo B	mai/12	1.706,95	Em obras
ALTO ALEGRE DOS PARECIS	Município	Tipo B	mai/12	1.707,25	Em obras
ALTO PARAÍSO	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória
ARIQUEMES	Município	Tipo B	mai/12	*****	Em licitação de obra
ARIQUEMES	Município	Tipo B	jul/11	1.726,93	Em obras
ARIQUEMES	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	3.453,59	Em obras
BURITIS	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	3.453,59	Em obras
CABIXI	Município	Tipo C	jun/14	*****	Ação Preparatória
CACAULÂNDIA	Município	Tipo C	dez/10	900,10	Em obras
CACOAL	Município	Tipo B	set/13	*****	Ação Preparatória
CACOAL	Município	Tipo B	jun/11	1.707,39	Em obras
CACOAL	Município	Tipo B	mai/12	1.709,71	Em obras
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA	Município	Tipo C	mai/12	*****	Em contratação
CANDEIAS DO JAMARI	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória
CORUMBIARA	Município	Tipo C	mai/12	677,36	Concluído
COSTA MARQUES	Município	Tipo B	mai/12	*****	Em licitação de obra
CUJUBIM	Município	Tipo B	set/13	*****	Ação Preparatória
ESPIGÃO D'OESTE	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória



CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	Município	Tipo B	dez/10	1.324,55	Concluído
JARU	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	3.459,13	Em obras
JI-PARANÁ	Município	Tipo B (3 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra
JI-PARANÁ	Município	Tipo B (3 unidades)	mai/12	5.117,34	Em obras
MACHADINHO D'OESTE	Município	Tipo B	mai/12	1.706,95	Em obras
MACHADINHO D'OESTE	Município	Tipo C	mai/12	677,36	Em obras
NOVA MAMORÉ	Município	Tipo B	mai/12	*****	Em licitação de obra
NOVA MAMORÉ	Município	Tipo B	mai/12	1.728,46	Em obras
PIMENTA BUENO	Município	Tipo B	mai/12	1.714,25	Em obras
PORTO VELHO	Município	Tipo B (5 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
PORTO VELHO	Município	Tipo B	mai/12	1.220,92	Concluído
PORTO VELHO	Município	Tipo B (3 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra
PORTO VELHO	Município	Tipo B (4 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória
PORTO VELHO	Município	Tipo C	jun/11	619,95	Concluído
PORTO VELHO	Município	Tipo C	jul/11	*****	Ação Preparatória
PORTO VELHO	Município	Tipo B (2 unidades)	jul/11	2.451,88	Em obras
PORTO VELHO	Município	Tipo B	fev/11	1.224,55	Em obras
PORTO VELHO	Município	Tipo B	dez/10	1.221,05	Em obras
PORTO VELHO	Município	Tipo B	nov/11	1.207,33	Em obras
PORTO VELHO	Município	Tipo B (7 unidades)	mai/12	11.990,09	Em obras
RIO CRESPO	Município	Tipo C	dez/10	619,98	Concluído
ROLIM DE MOURA	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	2.787,40	Em obras
ROLIM DE MOURA	Município	Tipo B	set/13	*****	Ação Preparatória

## CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SANTA LUZIA D'OESTE	Município	Tipo C	set/13	*****	Ação Preparatória
SÃO FELIPE D'OESTE	Município	Tipo C	mar/11	619,98	Concluído
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	Município	Tipo B	jun/14	*****	Ação Preparatória
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	3.164,54	Em obras
SERINGUEIRAS	Município	Tipo B	mai/12	1.333,11	Em obras
TEIXEIRÓPOLIS	Município	Tipo C	jul/11	619,91	Concluído
URUPÁ	Município	Tipo B	mai/12	1.333,11	Em obras
VALE DO PARAÍSO	Município	Tipo C	jun/14	*****	Ação Preparatória
VILHENA	Município	Tipo B	set/13	1.708,15	Em obras
VILHENA	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	3.416,29	Em obras
<b>TOTAL</b>				<b>116.514,56</b>	<b>-</b>

\*Tipo A: Projeto Próprio.

Tipo B: Projeto Padrão - 240 crianças.

Tipo B MI: Projeto Padrão - metodologia inovadora - 240 crianças.

Tipo C: Projeto Padrão - 120 crianças.

Tipo C MI: Projeto Padrão - metodologia inovadora - 120 crianças.

## QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

### INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 53,55 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ALTO ALEGRE DOS PARECIS	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,93	Em obras
ALTO ALEGRE DOS PARECIS	Município	Construção de Quadra	mai/12	509,93	Concluído

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ALTO PARAÍSO	Estado	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
ALTO PARAÍSO	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
ALVORADA D'OESTE	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
ALVORADA D'OESTE	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
ALVORADA D'OESTE	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
ARIQUEMES	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
ARIQUEMES	Município	Construção de Quadra	dez/12	490,00	Concluído
ARIQUEMES	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	dez/10	1.470,00	Concluído
BURITIS	Estado	Construção de Quadra	dez/12	509,65	Em obras
BURITIS	Estado	Construção de Quadra	mai/12	506,72	Em obras
BURITIS	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
BURITIS	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
BURITIS	Município	Construção de Quadra	dez/12	*****	Em licitação de obra
CACAULÂNDIA	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
CACOAL	Estado	Construção de Quadra	dez/12	509,65	Em obras
CACOAL	Estado	Cobertura de Quadra	dez/12	244,88	Em obras
CACOAL	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA	Município	Construção de Quadra	dez/10	478,73	Concluído
CANDEIAS DO JAMARI	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	198,40	Em obras

## QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
CANDEIAS DO JAMARI	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
CASTANHEIRAS	Estado	Construção de Quadra	dez/12	*****	Ação Preparatória
CASTANHEIRAS	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
CEREJEIRAS	Estado	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
CEREJEIRAS	Estado	Construção de Quadra	mar/14	*****	Ação Preparatória
CHUPINGUAIA	Estado	Construção de Quadra	dez/12	509,65	Em obras
CHUPINGUAIA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	180,00	Em obras
COLORADO DO OESTE	Estado	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
COLORADO DO OESTE	Estado	Construção de Quadra	dez/12	509,65	Em obras
COLORADO DO OESTE	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
CORUMBIARA	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
COSTA MARQUES	Estado	Cobertura de Quadra	dez/12	198,40	Em obras
COSTA MARQUES	Estado	Construção de Quadra	jul/13	*****	Ação Preparatória
COSTA MARQUES	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	244,64	Em obras
COSTA MARQUES	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
CUJUBIM	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
ESPIGÃO D'OESTE	Município	Construção de Quadra	jul/13	*****	Em licitação de obra
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.020,00	Em obras
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
GUAJARÁ-MIRIM	Estado	Construção de Quadra	mai/12	506,72	Em obras
ITAPUÃ DO OESTE	Município	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Ação Preparatória
JARU	Estado	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
JARU	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
JARU	Município	Construção de Quadra	dez/11	490,16	Em obras
JI-PARANÁ	Estado	Construção de Quadra	dez/12	*****	Em licitação de obra
JI-PARANÁ	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	198,40	Em obras
JI-PARANÁ	Estado	Construção de Quadra	dez/12	509,65	Em obras
JI-PARANÁ	Estado	Construção de Quadra	mai/12	*****	Ação Preparatória
JI-PARANÁ	Estado	Construção de Quadra (2 unidades)	mai/12	1.013,43	Em obras
JI-PARANÁ	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
JI-PARANÁ	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
MACHADINHO D'OESTE	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
MACHADINHO D'OESTE	Município	Construção de Quadra	dez/11	510,00	Em obras
MINISTRO ANDREAZZA	Município	Construção de Quadra	jul/13	508,64	Em obras
MIRANTE DA SERRA	Município	Construção de Quadra	dez/12	510,00	Em obras
MONTE NEGRO	Estado	Construção de Quadra	mai/12	506,72	Em obras
MONTE NEGRO	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em contratação

## QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
OURO PRETO DO OESTE	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	dez/11	1.018,96	Concluído
PIMENTA BUENO	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
PORTO VELHO	Estado	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
PORTO VELHO	Estado	Construção de Quadra	dez/12	506,72	Em obras
PORTO VELHO	Estado	Construção de Quadra	mai/12	506,72	Em obras
PORTO VELHO	Estado	Cobertura de Quadra	dez/12	244,88	Em obras
PORTO VELHO	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	198,40	Em obras
PORTO VELHO	Estado	Construção de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
PORTO VELHO	Município	Construção de Quadra (6 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória
PORTO VELHO	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória
PORTO VELHO	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	dez/11	*****	Em licitação de obra
PORTO VELHO	Município	Construção de Quadra (5 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
PRESIDENTE MÉDICI	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
PRIMAVERA DE RONDÔNIA	Estado	Cobertura de Quadra	dez/12	198,40	Em obras
RIO CRESPO	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
ROLIM DE MOURA	Estado	Construção de Quadra	dez/12	509,65	Em obras
ROLIM DE MOURA	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
ROLIM DE MOURA	Município	Construção de Quadra	mai/12	510,00	Em obras
SANTA LUZIA D'OESTE	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória

## QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SÃO FELIPE D'OESTE	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	Estado	Construção de Quadra	mai/12	506,72	Em obras
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	Município	Construção de Quadra	mai/12	510,00	Concluído
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
SERINGUEIRAS	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
TEIXEIRÓPOLIS	Município	Construção de Quadra	set/13	509,71	Em obras
THEOBROMA	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	184,75	Em obras
THEOBROMA	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
URUPÁ	Estado	Construção de Quadra	dez/12	509,65	Em obras
URUPÁ	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
URUPÁ	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
VALE DO ANARI	Município	Construção de Quadra	set/13	509,96	Em obras
VALE DO ANARI	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
VALE DO PARAÍSO	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
VILHENA	Estado	Construção de Quadra	mai/12	506,72	Em obras
VILHENA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	dez/11	863,37	Concluído
<b>TOTAL</b>				<b>53.547,38</b>	-

## CENTROS DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS

### INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 8,08 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ARIQUEMES	Município	Modelo 3000m <sup>2</sup>	dez/10	2.020,00	Em obras
CACOAL	Município	Modelo 3000m <sup>2</sup>	dez/10	2.020,00	Em obras
PORTO VELHO	Município	Modelo 3000m <sup>2</sup>	dez/10	2.020,00	Em obras
ROLIM DE MOURA	Município	Modelo 3000m <sup>2</sup>	dez/10	2.020,00	Em obras
TOTAL				8.080,00	-

## CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE

### INVESTIMENTO TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
PORTO VELHO	Município	Modelo II	dez/13	*****	Ação Preparatória
TOTAL				*****	-

\*Modelo I: ginásio poliesportivo e área de apoio.

Modelo II: ginásio poliesportivo, área de apoio e quadra externa descoberta.

Modelo III: ginásio poliesportivo, área de apoio e estruturas de atletismo.



# EIXO MINHA CASA, MINHA VIDA



# MINHA CASA, MINHA VIDA

# RONDÔNIA

Tipo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)
Minha Casa, Minha Vida*	1.500,74	-
Financiamento SBPE**	888,30	-
Urbanização de Assentamentos Precários***	82,30	100,33
<b>TOTAL</b>	<b>2.471,34</b>	<b>100,33</b>

\*Não inclui o valor da provisão habitacional conjugada nas áreas de saneamento, drenagem, contenção de encostas e urbanização de assentamentos precários. Valor realizado até 31/10/2014.

\*\*Valor realizado até 31/10/2014.

\*\*\*Valores estimados para distribuição 2011 a 2014 e pós 2014.

Tipo	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Minha Casa, Minha Vida	1.506,54	Concluído
Financiamento SBPE	888,30	Concluído
<b>TOTAL</b>	<b>2.394,84</b>	-

## URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

### INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 281,73 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2010)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ALTA FLORESTA D'OESTE	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	jan/08	61,80	Concluído
ALTA FLORESTA D'OESTE	Município	Provisão Habitacional - Sede do município	jan/08	552,14	Concluído
ALTO PARAÍSO	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/09	30,59	Concluído
ALVORADA D'OESTE	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/09	30,59	Concluído

## URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ARIQUEMES	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	62,92	Concluído
ARIQUEMES	Município	Urbanização - Setor 10	jan/08	2.018,25	Em execução
CACAULÂNDIA	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/09	30,92	Concluído
CACOAL	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	jan/08	62,92	Concluído
CACOAL	Município	Urbanização - Loteamento Morada Digna	jan/08	2.514,26	Concluído
JARU	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	62,92	Concluído
JI-PARANÁ	Município	Urbanização - Sede do município	jan/08	2.103,57	Em execução
MACHADINHO D'OESTE	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	59,77	Concluído
NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	31,02	Em execução
OURO PRETO DO OESTE	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	jan/08	62,92	Concluído
PIMENTA BUENO	Município	Urbanização - Bairro Jardim das Oliveiras**	dez/10	*****	Ação Preparatória
PORTO VELHO	Município	Urbanização - margens dos Canais Tomé de Souza e da Balsa**	nov/10	*****	Ação Preparatória
PORTO VELHO	Município	Urbanização - Igarapé Grande	ago/07	22.653,08	Em execução
PORTO VELHO	Município	Urbanização - Santa Bárbara	ago/07	36.303,47	Em execução
PORTO VELHO	Município	Urbanização - Igarapés: Tanques, Penal, Tancredo Neves, Caladinho, Gurgel, Bate Estacas, Castanheira e Pantanal (Bairro Marcos Freire e Mariana)	ago/07	37.711,47	Em execução

## URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
PORTO VELHO	Município	Urbanização - Bairro Embratel, Flodoaldo Pontes Pinto, Igarape e outros	set/07	6.355,57	Em execução
PORTO VELHO	Município	Urbanização - Bairros Tiradentes, Calama, Paraiso e outros	set/07	6.463,41	Em execução
PORTO VELHO	Município	Urbanização - Bairros Esperança da Comunidade, Areal, Roque e outros	set/07	8.017,13	Em execução
PORTO VELHO	Município	Urbanização - Bairros Caladinho, Cunha, Espírito Santo e outros	set/07	7.780,72	Em execução
PORTO VELHO	Município	Provisão Habitacional - Sede do município	set/07	3.672,32	Em execução
PORTO VELHO	Município	Urbanização - Distrito de Extrema	jan/08	2.717,73	Em execução
PORTO VELHO	Município	Urbanização - vários Bairros da Zona Norte	abr/08	4.740,88	Em execução
PORTO VELHO	Município	Urbanização - vários Bairros da Zona Leste	abr/08	42.500,00	Em execução
PORTO VELHO	Município	Urbanização - vários Bairros da Zona Sul	abr/08	33.000,00	Em execução
PORTO VELHO	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/09	98,35	Concluído
PORTO VELHO	Município	Urbanização - Igarapés do Madeira - Afluentes dos canais da Penal e Tanques fase II	nov/09	28.217,10	Em execução
PRESIDENTE MÉDICI	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	61,74	Concluído
ROLIM DE MOURA	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	62,92	Concluído
SANTA LUZIA D'OESTE	Município	Provisão Habitacional - Sede do município	jan/08	751,62	Em execução

## URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
SERINGUEIRAS	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	30,86	Concluído
VILHENA	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	62,92	Concluído
VILHENA	Município	Provisão Habitacional - Sede do município	jan/08	692,64	Concluído
Municípios do Estado		Provisão Habitacional Conjugada nas áreas de Drenagem e Urbanização de Assentamentos Precários - RO	jan/11	27.097,00	Em contratação
<b>TOTAL</b>				<b>281.726,61</b>	<b>-</b>

\*Inclui investimento 2007 a 2010.

\*\*Não inclui o valor da provisão habitacional conjugada, que foi considerado em item específico deste quadro.

# EIXO ÁGUA E LUZ PARA TODOS



# ÁGUA E LUZ PARA TODOS

# RONDÔNIA

Tipo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	2011 a 2014 Regional (R\$ Milhões)	Pós 2014 Regional (R\$ Milhões)
Luz para Todos	208,27	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-
Água em áreas urbanas*	66,75	201,32	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>275,02</b>	<b>201,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*Valores estimados para distribuição 2011 a 2014 e pós 2014.

Tipo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Estágio
Luz para Todos	208,27	Concluído
<b>TOTAL</b>	<b>208,27</b>	<b>-</b>

## ÁGUA EM ÁREAS URBANAS (MINISTÉRIO DAS CIDADES)

### INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 329,30 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2010)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ARIQUEMES	Estado	Ampliação do SAA na sede municipal - 1ª Etapa	ago/07	10.031,19	Em obras
CACOAL	Município	Ampliação do Sistema de Abastecimento de água da Sede do município	out/13	*****	Em contratação
JARU	Estado	Ampliação do SAA na sede municipal	dez/10	10.622,08	Em obras
JARU	Estado	Ampliação do SAA na sede municipal - ETA, elevatórias de água tratada, adutoras, reforma do reservatório, rede e ligações domiciliares - 1ª etapa	ago/07	7.227,05	Concluído

## ÁGUA EM ÁREAS URBANAS (MINISTÉRIO DAS CIDADES)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
JI-PARANÁ	Estado	Ampliação do SAA na sede municipal - 1ª Etapa	ago/07	11.004,50	Concluído
JI-PARANÁ	Estado	Ampliação do SAA na sede municipal	nov/10	31.872,39	Em obras
PORTO VELHO	Estado	Ampliação do SAA da sede municipal	nov/10	22.827,60	Em obras
PORTO VELHO	Estado	Implantação do SAA de Água Tratada no Distrito de Vista Alegre do Abunã, município de Porto Velho	mar/13	*****	Em licitação de obra
PORTO VELHO	Estado	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Distrito de União Bandeirantes localizado no Município de Porto Velho/ RO	mar/13	*****	Em licitação de obra
PORTO VELHO	Estado	Ampliação do SAA de Porto Velho	mar/13	*****	Em licitação de obra
PORTO VELHO	Estado	Ampliação do SAA na sede municipal - captação, ETA, reservatórios, adutora e rede	ago/07	116.319,70	Em obras
VILHENA	Município	Ampliação e readequação do Sistema de Abastecimento de água da sede municipal	out/13	*****	Em licitação de obra
<b>TOTAL</b>				<b>329.302,27</b>	<b>-</b>

\*Inclui investimento 2007 a 2010.



## ÁGUA EM ÁREAS URBANAS (FUNASA)

**INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 42,45 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2010)**

Município Beneficiado	Proponente	Tipo	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ALTA FLORESTA D'OESTE	Município	Água em áreas urbanas	jun/14	*****	Ação Preparatória
ALTO ALEGRE DOS PARECIS	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	805,03	Em obras
ALTO PARAÍSO	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	1.345,59	Em obras
ALVORADA D'OESTE	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	1.547,17	Em obras
ARIQUEMES	Município	Água em áreas urbanas	nov/08	*****	Ação Preparatória
BURITIS	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	3.200,00	Em obras
CABIXI	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	900,00	Em obras
CACAULÂNDIA	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	1.335,94	Em obras
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA	Município	Água em áreas urbanas	set/09	297,73	Em obras
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	731,95	Em obras
CASTANHEIRAS	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	367,50	Em obras
CORUMBIARA	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	824,74	Em obras
COSTA MARQUES	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	1.031,58	Em obras
CUJUBIM	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	830,00	Em obras
ESPIGÃO D'OESTE	Funasa	Água em áreas urbanas	abr/09	75,78	Concluído
ESPIGÃO D'OESTE	Funasa	Água em áreas urbanas	abr/09	66,98	Concluído
ESPIGÃO D'OESTE	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	164,17	Concluído
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	640,85	Em obras
GUAJARÁ-MIRIM	Funasa	Água em áreas urbanas	abr/09	98,15	Concluído
GUAJARÁ-MIRIM	Funasa	Água em áreas urbanas	abr/09	101,48	Concluído
GUAJARÁ-MIRIM	Funasa	Água em áreas urbanas	abr/09	105,00	Concluído

## ÁGUA EM ÁREAS URBANAS (FUNASA)

Município Beneficiado	Proponente	Tipo	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
MACHADINHO D'OESTE	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	1.391,95	Em obras
MACHADINHO D'OESTE	Município	Água em áreas urbanas	dez/10	2.250,00	Em obras
MINISTRO ANDREAZZA	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	515,07	Concluído
NOVA UNIÃO	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	515,46	Concluído
PORTO VELHO	Funasa	Água em áreas urbanas	mai/09	99,68	Concluído
PORTO VELHO	Funasa	Água em áreas urbanas	mai/09	88,23	Concluído
PORTO VELHO	Funasa	Água em áreas urbanas	mai/09	95,52	Concluído
PRESIDENTE MÉDICI	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	1.078,70	Em obras
PRIMAVERA DE RONDÔNIA	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	360,96	Em obras
RIO CRESPO	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	360,82	Em obras
SANTA LUZIA D'OESTE	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	1.601,11	Em obras
SÃO FELIPE D'OESTE	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	154,33	Concluído
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	46,62	Em obras
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	1.031,58	Em obras
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	1.439,00	Em obras
SERINGUEIRAS	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	824,00	Concluído
TEIXEIRÓPOLIS	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	412,00	Concluído
THEOBROMA	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	619,00	Em obras
URUPÁ	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	1.235,73	Concluído
VALE DO PARAÍSO	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	721,00	Em obras
<b>TOTAL</b>				<b>42.450,18</b>	<b>-</b>

\*Inclui investimento 2007 a 2010.

