



PAC

4º BALANÇO

2015-2018

[RONDÔNIA]

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO



APRESENTAÇÃO

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), criado pelo governo federal para alavancar os eixos de infraestrutura logística, energética e social e urbana do Brasil, continua melhorando a vida de milhões de brasileiros e brasileiras. Mesmo considerando o atual desempenho da economia, o PAC manteve um ritmo de execução satisfatório, alcançando, até 31 de dezembro de 2016, 43,3% do total previsto para o período 2015-2018, saindo de R\$ 364,6 bilhões, realizados até junho de 2016, para R\$ 449,8 bilhões.

Os recursos possibilitaram obras importantes para a melhoria da qualidade de vida das pessoas no campo e nas cidades. Foram diversas obras em rodovias, novas estradas, ferrovias, portos e aeroportos, energia elétrica, abastecimento de água e saneamento básico, além de iniciativas para a promoção da arte e da cultura. E ainda, com foco na qualidade de vida das pessoas, até 31 de dezembro de 2016, foram contratadas mais de 4,5 milhões de moradias por meio do programa Minha Casa Minha Vida, em 96% dos municípios brasileiros, e entregues mais de 3,2 milhões de unidades habitacionais, beneficiando cerca de onze milhões de pessoas.

Em todo País, o PAC reafirmou o compromisso com o desenvolvimento econômico e com a geração de emprego e renda, apoiou a retomada do crescimento e da credibilidade internacional, garantiu acesso às políticas públicas e incentivou a sustentabilidade social e ambiental. O Programa mantém preocupação permanente com a modernização da gestão dos projetos e, por isso, a cada ciclo, inclui novas ações em sua lista de prioridades.

Nesse contexto, as parcerias com Estados e municípios é fundamental para que as ações sejam concluídas, tenham durabilidade e, de fato, beneficiem a população. O alinhamento entre o setor público e privado também deve ser enfatizado, já que amplia a capacidade de executar ainda mais projetos pelo Brasil. Esta publicação traz, em foco, as informações regionais do balanço do Programa, a evolução de tais projetos e as realizações no estado de Rondônia.

Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura (SDI)

INVESTIMENTO


INVESTIMENTO TOTAL	R\$ 10,79 bilhões
2015 a 2018	R\$ 9,35 bilhões
Pós 2018	R\$ 1,44 bilhão

Eixo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ milhões)	Pós 2018 Exclusivo (R\$ milhões)	2015 a 2018 Regional (R\$ milhões) *	Pós 2018 Regional (R\$ milhões) *
Logística	1.111,75	579,78	155,21	60,00
Energia	7.119,66	137,00	402,85	5,00
Social e Urbana	561,09	658,64	-	-
TOTAL	8.792,49	1.375,42	558,06	65,00

* Empreendimentos que abrangem mais de um estado.

***** Valor não divulgado em razão da possibilidade de uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC.

INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA



INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

Tipo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ milhões)	Pós 2018 Exclusivo (R\$ milhões)	2015 a 2018 Regional (R\$ milhões)	Pós 2018 Regional (R\$ milhões)
Rodovias	936,35	579,78	-	-
Portos	23,30	-	-	-
Hidrovias	-	-	95,00	60,00
Aeroportos	2,10	-	60,21	-
TOTAL	961,75	579,78	155,21	60,00

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)	Estágio
Aeroporto	Equipamentos - Navegação Aérea	Implantação de equipamento de auxílio à navegação aérea (PAPI) no Aeroporto de Cacoal/MS	*****	*****	Ação Preparatória
Porto	Construção, Ampliação e Recuperação de Berços, Cais	Adequação do Terminal de Porto Velho - Obras de melhorias no porto de Porto Velho/RO - Reformas e ampliação e Compra de equipamentos	23,30	-	Em execução


Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)	Estágio
Rodovias	Adequação - Rodovias	BR-364/RO- Adequação de Capacidade - Travessia Urbana de Vilhena	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Adequação - Rodovias	BR-364/RO - Adequação Travessia Urbana de Candeias do Jamari	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-319/RO - Construção Contorno Norte de Porto Velho	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-364/RO - Construção Ponte sobre o Rio Madeira em Abunã	132,81	-	Em obras
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-364/RO - Construção Travessia Urbana de Ouro Preto do Oeste	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-364/RO - Construção Travessia Urbana de Presidente Médici	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-364/RO - Projeto e Obra - Adequação de 60 km (elevação de greide)	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-364/RO - Travessia de Porto Velho -Vias Marginais	48,20	-	Em obras
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-425/RO - Obra - PONTE INTERNACIONAL SOBRE O RIO MAMORÉ (BRASIL/BOLÍVIA)	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-429/RO - Construção Alvorada D`Oeste - São Miguel - Lote 01	74,14	-	Em obras

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)	Estágio
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-429/RO - Construção Presidente Médici - Costa Marques	27,75	-	Em obras
Rodovias	Estudos e Projetos contínuos	Estudos e Projetos	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Estudos e Projetos contínuos	Estudos e Projetos	14,32	-	Em obras
Rodovias	Estudos e Projetos contínuos	Estudos e Projetos	26,33	-	Concluído
Rodovias	Manutenção e Sinalização	Manutenção e Sinalização da Malha Rodoviária - RO	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Manutenção e Sinalização	Manutenção e Sinalização da Malha Rodoviária - RO	82,73	-	Em obras
Rodovias	Manutenção e Sinalização	Manutenção e Sinalização da Malha Rodoviária - RO	337,98	-	Concluído
TOTAL			961,75	579,78	-

EMPREENDIMENTOS REGIONAIS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)	Estágio
Aeroporto	CCI	Aquisição de veículos contra incêndio - 1ª Fase	BA GO MG MS MT PE RJ RO RS SC SP TO	60,21	-	Concluído
Hidrovia	Dragagem, Derrocamento e Sinalização	Corredor do Madeira	AM RO	95,00	60,00	Em obras
TOTAL				155,21	60,00	-

INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA



INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA

Tipo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ milhões)	Pós 2018 Exclusivo (R\$ milhões)	2015 a 2018 Regional (R\$ milhões)	Pós 2018 Regional (R\$ milhões)
Geração de Energia Elétrica	6.711,66	-	-	-
Transmissão de Energia Elétrica	408,00	137,00	50,00	-
Petróleo e Gás Natural*	-	-	352,85	5,00
TOTAL	7.119,66	137,00	402,85	5,00

* Valores contabilizados no eixo Logística, tipo Marinha Mercante.

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	EVTE - EIA - RIMA - Aproveitamentos Hidrelétricos	Tabajara	6,00	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Pequena Central Hidrelétrica	Canaã	13,96	-	Concluído

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	Pequena Central Hidrelétrica	Jamari	2,00	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Hidrelétrica	Jirau	1.909,00	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Hidrelétrica	Santo Antônio	4.780,70	-	Concluído
Transmissão de Energia Elétrica	Empreendimento de Transmissão de Energia Elétrica	Lote H do Leilão 01/2015	*****	*****	Em licitação de obra
TOTAL			*****	*****	-

EMPREENDIMENTOS REGIONAIS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)	Estágio
Petróleo e Gás Natural	Pesquisa Exploratória	Bacia Sedimentar do Parecis	MT RO	91,30	-	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Pesquisa Exploratória	Bacia Sedimentar do Parecis - Fase II	MT RO	261,55	5,00	Em obras
Transmissão de Energia Elétrica	Empreendimento de Transmissão de Energia Elétrica	Interligação N-CO III (Porto Velho - Jauru)	MT RO	50,00	-	Concluído
TOTAL				402,85	5,00	-

INFRAESTRUTURA SOCIAL E URBANA

Tipo	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)
Urbanização de assentamentos precários*	19,80	56,81
Saneamento*	253,67	501,76
Prevenção em Áreas de Risco*	3,52	5,17
Pavimentação	157,73	9,11
Cidades Digitais	1,65	0,52
Luz para Todos	69,54	-
Equipamentos Sociais	55,19	85,26
TOTAL	561,09	658,64

* Valores estimados para distribuição 2015 a 2018 e pós 2018.

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

Investimento Total: R\$ 251,59 milhões (inclui 2007 a 2014)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares) *	Estágio
ARIQUEMES	Município	Urbanização - Setor 10	jan/08	2.018,25	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares) *	Estágio
JI-PARANÁ	Município	Urbanização - Sede do município	jan/08	2.057,78	Concluído
PIMENTA BUENO	Município	Urbanização - Bairro Jardim das Oliveiras**	dez/10	383,66	Em obras
PORTO VELHO	Município	Provisão Habitacional - Sede do município	set/07	3.672,32	Em obras
PORTO VELHO	Município	Urbanização - Distrito de Extrema	jan/08	2.717,73	Em obras
PORTO VELHO	Município	Urbanização - vários Bairros da Zona Leste	abr/08	42.500,00	Em obras
PORTO VELHO	Município	Urbanização - Bairro Embratel, Flodoaldo Pontes Pinto, Igarape e outros	set/07	6.355,57	Em obras
PORTO VELHO	Município	Urbanização - Bairros Caladinho, Cunia, Espírito Santo e outros	set/07	8.068,93	Em obras
PORTO VELHO	Município	Urbanização - vários Bairros da Zona Norte	abr/08	4.740,88	Em obras
PORTO VELHO	Município	Urbanização - vários Bairros da Zona Sul	abr/08	33.000,00	Em obras
PORTO VELHO	Município	Urbanização - Igarapés: Tanques, Penal, Tancredo Neves, Caladinho, Gurgel, Bate Estacas, Castanheira e Pantanal (Bairro Marcos Freire e Mariana)	ago/07	37.711,47	Em obras
PORTO VELHO	Município	Urbanização - Bairros Tiradentes, Calama, Paraíso e outros	set/07	6.463,41	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares) *	Estágio
PORTO VELHO	Município	Urbanização - Bairros Esperança da Comunidade, Areal, Roque e outros	set/07	8.017,13	Em obras
PORTO VELHO	Município	Urbanização - Igarapé Grande	ago/07	22.653,08	Em obras
PORTO VELHO	Município	Urbanização - Santa Bárbara	ago/07	36.303,47	Em obras
PORTO VELHO	Município	Urbanização - Igarapés do Madeira - Afluentes dos canais da Penal e Tanques fase II	nov/09	28.376,38	Em obras
SANTA LUZIA D'OESTE	Município	Provisão Habitacional - Sede do município	jan/08	751,62	Concluído
Municípios do Estado		Provisão Habitacional Conjugada na área de Urbanização de Assentamentos Precários - RO	jan/11	5.800,00	Em contratação
TOTAL				251.591,68	-

**Inclui investimento 2007 a 2014.*

***Não inclui o valor da provisão habitacional conjugada, que foi considerado em item específico deste quadro.*

SANEAMENTO (MINISTÉRIO DAS CIDADES)

Investimento Total: R\$ 822,23 milhões (inclui 2007 a 2014)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares) *	Estágio
ALTO PARAÍSO, ARIQUEMES, BURITIS, CACAULÂNDIA, CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, CUJUBIM, GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, ITAPUÃ DO OESTE, JARU, MACHADINHO D'OESTE, MONTE NEGRO, RIO CRESPO, THEOBROMA, VALE DO ANARI	Consórcio	Elaboração de Estudo de Concepção e Projetos de Engenharia para sistema regionalizado de resíduos sólidos urbanos, beneficiando diversos municípios	nov/10	786,17	Em execução
ALTO PARAÍSO, ARIQUEMES, BURITIS, CACAULÂNDIA, CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, CUJUBIM, GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, ITAPUÃ DO OESTE, JARU, MACHADINHO D'OESTE, MONTE NEGRO, RIO CRESPO, THEOBROMA, VALE DO ANARI	Consórcio	Elaboração dos Planos Municipais e do Plano Regional de Saneamento Básico da Região Central	nov/10	580,09	Em execução
CACOAL	Município	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no distrito de Riozinho	out/13	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares) *	Estágio
CACOAL	Município	Ampliação do Sistema de Abastecimento de água da Sede do município	out/13	*****	Ação Preparatória
CACOAL	Município	Ampliação do SES na sede municipal	nov/10	19.513,30	Em obras
JARU	Estado	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal	out/13	*****	Ação Preparatória
JARU	Estado	Implantação do SES na sede municipal	dez/10	55.871,61	Em obras
JARU	Estado	Ampliação do SAA na sede municipal	dez/10	10.729,70	Em obras
JI-PARANÁ	Estado	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal	out/13	*****	Em licitação de obra
JI-PARANÁ	Estado	Ampliação do SAA na sede municipal	nov/10	37.496,93	Em obras
PORTO VELHO	Estado	Ampliação do SAA na sede municipal - captação, ETA, reservatórios, adutora e rede	ago/07	116.319,70	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares) *	Estágio
PORTO VELHO	Estado	Desenvolvimento Institucional - ações de estruturação e melhoria da gestão dos serviços da Cia de Saneamento do Estado de Rondônia	dez/08	11.641,47	Em execução
PORTO VELHO	Estado	Implantação do SES na sede municipal - rede coletora, ligações domiciliares, interceptores, elevatórias de esgoto e ETE	jan/08	117.238,54	Em obras
PORTO VELHO	Estado	Elaboração dos projetos básico e executivo do SES na sede municipal	ago/07	9.083,30	Em execução
PORTO VELHO	Estado	Implantação do SAA de Água Tratada no Distrito de Vista Alegre do Abunã, município de Porto Velho	mar/13	5.828,05	Em obras
PORTO VELHO	Estado	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Distrito de União Bandeirantes localizado no Município de Porto Velho/RO	mar/13	8.383,40	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares) *	Estágio
PORTO VELHO	Estado	Ampliação do SAA da sede municipal	nov/10	23.057,28	Em obras
PORTO VELHO	Estado	Ampliação do SAA de Porto Velho	mar/13	26.014,18	Em obras
ROLIM DE MOURA	Estado	Implantação do SES na sede municipal	dez/10	36.462,40	Em obras
VILHENA	Município	Ampliação e readequação do Sistema de Abastecimento de água da sede municipal	out/13	34.948,22	Em obras
VILHENA	Município	Implantação do sistema de esgotamento sanitário no perímetro urbano da sede municipal	out/13	50.501,40	Em obras
TOTAL				822.227,77	-

* Inclui investimento 2007 a 2014.

SANEAMENTO (FUNASA)

Investimento Total: R\$ *** (inclui 2007 a 2014)**

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares) *	Estágio
ALTA FLORESTA D'OESTE	Município	Abastecimento de água	mai/14	9.970,79	Em obras
ALTO ALEGRE DOS PARECIS	Município	Abastecimento de água	nov/07	805,03	Concluído
ALTO ALEGRE DOS PARECIS, ALVORADA D'OESTE, CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, CANDEIAS DO JAMARI, CASTANHEIRAS, COLORADO DO OESTE, COSTA MARQUES, CUJUBIM, GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, NOVA MAMORÉ, NOVA UNIÃO, OURO PRETO DO OESTE, PARECIS, PIMENTEIRAS DO OESTE, PRESIDENTE MÉDICI, RIO CRESPO, SANTA LUZIA D'OESTE, SÃO FELIPE D'OESTE, SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ, SERINGUEIRAS, TEIXEIRÓPOLIS, THEOBROMA, VALE DO PARAÍSO	Funasa	Elaboração de projetos - RO	ago/11	3.091,40	Em execução
ALTO PARAÍSO	Município	Abastecimento de água	nov/07	1.345,59	Em obras
ALVORADA D'OESTE	Município	Abastecimento de água	nov/07	1.547,17	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares) *	Estágio
ARIQUEMES	Município	Controle da qualidade da água	nov/08	3.090,00	Em obras
CABIXI	Município	Abastecimento de água	nov/07	900,00	Concluído
CACAULÂNDIA	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	10.211,29	Concluído
CACAULÂNDIA	Município	Abastecimento de água	nov/07	1.335,94	Concluído
CACAULÂNDIA	Município	Drenagem para combate à malária	dez/10	3.331,95	Em obras
CANDEIAS DO JAMARI	Município	Drenagem para combate à malária	nov/07	2.590,16	Concluído
CEREJEIRAS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	900,00	Concluído
CEREJEIRAS	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	3.600,00	Em obras
CEREJEIRAS	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	23.090,88	Em obras
CORUMBIARA	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	1.701,03	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares) *	Estágio
COSTA MARQUES	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
ESPIGÃO D'OESTE	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
MACHADINHO D'OESTE	Município	Abastecimento de água	dez/10	2.250,00	Em obras
MACHADINHO D'OESTE	Município	Abastecimento de água	nov/07	1.391,95	Concluído
MINISTRO ANDREAZZA	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	19.947,56	Em obras
MIRANTE DA SERRA	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	*****	Ação Preparatória
PARECIS	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	1.030,93	Em obras
PRESIDENTE MÉDICI	Município	Abastecimento de água	nov/07	1.078,70	Concluído
PRESIDENTE MÉDICI	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	17.779,37	Concluído
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	423,33	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares) *	Estágio
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	Município	Água em áreas quilombolas	out/12	733,77	Em obras
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	Município	Abastecimento de água	nov/07	1.031,58	Concluído
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	Município	Abastecimento de água	nov/07	1.439,00	Em obras
THEOBROMA	Município	Abastecimento de água	nov/07	619,00	Em obras
VALE DO PARAÍSO	Município	Abastecimento de água	nov/07	721,00	Em obras
TOTAL				*****	-

* Inclui investimento 2007 a 2014.

PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO (DRENAGEM)

Investimento Total: R\$ 25,00 milhões (inclui 2007 a 2014)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares) *	Estágio
VILHENA	Município	Drenagem urbana sustentável na sede municipal	dez/10	25.002,38	Em obras
TOTAL				25.002,38	-

* Inclui investimento 2007 a 2014.

PAVIMENTAÇÃO

Investimento Total: R\$ *****

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
ARIQUEMES	Município	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	mar/13	36.842,11	Em obras
BURITIS	Município	Pavimentação e drenagem no bairro Setor III.	dez/10	7.368,42	Em obras
CACOAL	Município	Pavimentação e drenagem nos bairros Village I, Village II e Jardim Saúde.	nov/10	8.650,28	Em obras
CACOAL	Município	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	mar/13	*****	Ação Preparatória
JI-PARANÁ	Município	Pavimentação dos Bairros Jardim dos Migrantes e Presidencial.	nov/10	5.429,12	Em obras
MACHADINHO D'OESTE	Município	Pavimentação asfáltica em ruas e avenidas do município	mar/13	7.710,32	Em obras
PORTO VELHO	Município	Urbanização Integrada - pavimentação e calçadas - do Loteamento Flamboyant	nov/10	14.621,05	Em obras
PORTO VELHO	Município	Pavimentação e drenagem de bairros da zona leste do município - bairros JK e Tancredo Neves.	nov/10	19.476,94	Em obras
PORTO VELHO	Município	Pavimentação e drenagem de bairros da zona sul do município - Bairros Conceição, Nova Floresta e Eletronorte.	nov/10	16.178,95	Em obras
VILHENA	Município	Proposta A	mar/13	38.174,75	Em obras
TOTAL				*****	-

CIDADES DIGITAIS

Investimento Total: R\$ 2,17 milhões

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
BURITIS	Governo Federal	Cidade Digital no município de Buritis/RO	out/13	1.035,21	Em execução de projeto
GUAJARÁ-MIRIM	Governo Federal	Cidade Digital no município de Guajará-Mirim/RO	out/13	1.132,84	Em execução de projeto
TOTAL				2.168,05	-

LUZ PARA TODOS

Tipo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ milhões)	Estágio
Luz para Todos	37,35	Em obras
Luz para Todos	32,19	Concluído
TOTAL	69,54	-

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

Tipo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ milhões)
UBS - Unidade Básica de Saúde	15,23
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	5,28
Creches e Pré-escolas	11,69
Quadras Esportivas nas Escolas	17,28
Centros de Artes e Esportes Unificados	4,60
Centro de Iniciação ao Esporte	1,12
TOTAL	55,19

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Investimento Total: R\$ 27,20 milhões

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
ALTA FLORESTA D'OESTE	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
ALTO PARAÍSO	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
ALVORADA D'OESTE	Município	Ampliação - UBS	set/13	*****	Em licitação de obra
ALVORADA D'OESTE	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ARIQUEMES	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jun/12	360,00	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
ARIQUEMES	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
ARIQUEMES	Município	UBS II	dez/10	266,67	Concluído
BURITIS	Município	Ampliação - UBS	jul/13	137,85	Concluído
BURITIS	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
CACOAL	Município	Ampliação - UBS	jun/12	144,93	Concluído
CACOAL	Município	UBS II (4 unidades)	set/13	2.048,00	Em obras
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
CANDEIAS DO JAMARI	Município	Ampliação - UBS	jul/13	58,50	Concluído
CANDEIAS DO JAMARI	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
CEREJEIRAS	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
CHUPINGUAIA	Município	Ampliação - UBS	set/13	186,81	Em obras
CHUPINGUAIA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
COLORADO DO OESTE	Município	Ampliação - UBS	jun/12	148,65	Concluído
COLORADO DO OESTE	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
CORUMBIARA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
COSTA MARQUES	Município	Ampliação - UBS	jul/13	*****	Em licitação de obra
ESPIGÃO D'OESTE	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	170,52	Concluído
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
GUAJARÁ-MIRIM	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
ITAPUÃ DO OESTE	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
JARU	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jul/13	267,98	Em obras
JARU	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jul/13	245,40	Concluído
MACHADINHO D'OESTE	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	105,83	Em obras
MACHADINHO D'OESTE	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
MINISTRO ANDREAZZA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE	Município	UBS II (2 unidades)	jul/13	1.024,00	Em obras
OURO PRETO DO OESTE	Município	UBS I	dez/10	408,00	Em obras
PARECIS	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
PIMENTEIRAS DO OESTE	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
PORTO VELHO	Município	UBS II (2 unidades)	dez/10	1.066,67	Em obras
PORTO VELHO	Município	UBS II	dez/10	533,33	Concluído
PRESIDENTE MÉDICI	Município	Ampliação - UBS	jul/13	89,48	Em obras
PRESIDENTE MÉDICI	Município	Ampliação - UBS	jul/13	154,80	Concluído
PRESIDENTE MÉDICI	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
PRIMAVERA DE RONDÔNIA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
RIO CRESPO	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
SANTA LUZIA D'OESTE	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
SANTA LUZIA D'OESTE	Município	UBS II	jul/13	512,00	Concluído
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	Município	Ampliação - UBS	jul/13	*****	Ação Preparatória
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	Município	Ampliação - UBS	jul/13	60,00	Concluído
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
THEOBROMA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
URUPÁ	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
VALE DO ANARI	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
VALE DO PARAÍSO	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
VILHENA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	134,93	Concluído
VILHENA	Município	UBS II	jul/13	512,00	Concluído
TOTAL				27.200,38	-

**UBS I abriga, no mínimo, uma equipe de Saúde da Família.*

UBS II abriga, no mínimo, duas equipes de Saúde da Família.

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Investimento Total: R\$ 10,20 milhões

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
ARIQUEMES	Município	Ariquemes - RO - UPA II	dez/10	2.000,00	Em obras
CACOAL	Município	Cacoal - RO - UPA II	dez/10	2.000,00	Concluído
JI-PARANÁ	Município	Ji-Paraná - RO - UPA II	dez/10	2.000,00	Em obras
ROLIM DE MOURA	Município	Rolim de Moura - RO - UPA II	dez/10	2.000,00	Concluído
VILHENA	Município	Vilhena - RO - UPA I	ago/13	2.200,00	Concluído
TOTAL				10.200,00	-

* Porte I: tem o mínimo de 7 leitos de observação. Capacidade de atendimento médio de 150 pacientes por dia. População na área de abrangência de 50 mil a 100 mil habitantes.

Porte II: tem o mínimo de 11 leitos de observação. Capacidade de atendimento médio de 250 pacientes por dia. População na área de abrangência de 100 mil a 200 mil habitantes.

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

Investimento Total: R\$ 111,31 milhões

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
ALTA FLORESTA D'OESTE	Município	Projeto 2 Convencional	mai/12	1.284,65	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
ALTA FLORESTA D'OESTE	Município	Projeto 2 Convencional	set/13	1.284,65	Em obras
ALTO ALEGRE DOS PARECIS	Município	Projeto 1 Convencional	mai/12	*****	Ação Preparatória
ALTO PARAÍSO	Município	Projeto 1 Convencional	mai/12	*****	Ação Preparatória
ARIQUEMES	Município	Projeto 1 Convencional	mai/12	*****	Em licitação de obra
ARIQUEMES	Município	Tipo B MI	jul/11	1.726,93	Em obras
ARIQUEMES	Município	Tipo B MI (2 unidades)	mai/12	3.453,59	Em obras
BURITIS	Município	Projeto 1 Convencional	mai/12	*****	Ação Preparatória
BURITIS	Município	Projeto 1 Convencional	mai/12	*****	Em licitação de obra
CABIXI	Município	Projeto 2 Convencional	jun/14	*****	Ação Preparatória
CACAULÂNDIA	Município	Projeto 2 Convencional	dez/10	*****	Ação Preparatória
CACOAL	Município	Projeto 1 Convencional	jun/11	1.945,35	Em obras
CACOAL	Município	Projeto 1 Convencional	mai/12	1.945,35	Em obras
CACOAL	Município	Projeto 2 Convencional	set/13	*****	Em licitação de obra
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA	Município	Projeto 2 Convencional	mai/12	*****	Ação Preparatória
CANDEIAS DO JAMARI	Município	Projeto 2 Convencional	mai/12	*****	Em licitação de obra
CUJUBIM	Município	Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Em licitação de obra
ESPIGÃO D'OESTE	Município	Projeto 1 Convencional	mai/12	*****	Em licitação de obra
JARU	Município	Projeto 1 Convencional (2 unidades)	mai/12	3.890,70	Em obras
JI-PARANÁ	Município	Projeto 1 Convencional (2 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
JI-PARANÁ	Município	Projeto 2 Convencional (3 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra
JI-PARANÁ	Município	Tipo B MI	mai/12	1.706,95	Em obras
MACHADINHO D'OESTE	Município	Projeto 1 Convencional	mai/12	*****	Em licitação de obra
MACHADINHO D'OESTE	Município	Tipo C	mai/12	677,36	Em obras
NOVA MAMORÉ	Município	Projeto 1 Convencional (2 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória
PIMENTA BUENO	Município	Projeto 1 Convencional	mai/12	*****	Ação Preparatória
PORTO VELHO	Município	Projeto 1 Convencional (11 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória
PORTO VELHO	Município	Projeto 1 Convencional (5 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
PORTO VELHO	Município	Tipo B	dez/10	1.221,05	Concluído
PORTO VELHO	Município	Tipo B	fev/11	1.224,55	Concluído
PORTO VELHO	Município	Tipo B (2 unidades)	jul/11	2.451,88	Em obras
PORTO VELHO	Município	Tipo B	nov/11	1.207,33	Em obras
PORTO VELHO	Município	Tipo B MI	mai/12	1.719,90	Em obras
PORTO VELHO	Município	Tipo C MI	jul/11	*****	Em licitação de obra
ROLIM DE MOURA	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	2.787,40	Em obras
ROLIM DE MOURA	Município	Tipo B MI	set/13	*****	Ação Preparatória
SANTA LUZIA D'OESTE	Município	Projeto 2 Convencional	set/13	1.284,65	Em obras
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	Município	Projeto 2 Convencional	jun/14	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	Município	Projeto 1 Convencional	mai/12	*****	Ação Preparatória
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	Município	Tipo B	mai/12	1.454,29	Concluído
SERINGUEIRAS	Município	Tipo B	mai/12	1.333,11	Em obras
URUPÁ	Município	Tipo B	mai/12	1.333,11	Concluído
VALE DO PARAÍSO	Município	Projeto 2 Convencional	jun/14	*****	Ação Preparatória
VILHENA	Município	Projeto 1 Convencional (2 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória
VILHENA	Município	Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Ação Preparatória
TOTAL				111.307,27	-

* Tipo B (Projeto Padrão, para atendimento de até 240 crianças em dois turnos).

Tipo B MI (Projeto Padrão - Metodologia Inovadora, para atendimento de até 240 crianças em dois turnos).

Tipo C (Projeto Padrão para atendimento de até 120 crianças em dois turnos).

Tipo C MI (Projeto Padrão - Metodologia Inovadora, para atendimento de até 120 crianças em dois turnos).

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Investimento Total: R\$ 43,57 milhões

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
ALTO ALEGRE DOS PARECIS	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,93	Em obras
ALTO PARAÍSO	Estado	Construção de Quadra	set/13	509,65	Concluído
ALTO PARAÍSO	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
ALTO PARAÍSO	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
ALVORADA D'OESTE	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
ALVORADA D'OESTE	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
ALVORADA D'OESTE	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Concluído
ARIQUEMES	Município	Cobertura de Quadra	set/13	147,91	Concluído
BURITIS	Estado	Construção de Quadra	mai/12	506,72	Em obras
BURITIS	Estado	Construção de Quadra	dez/12	509,65	Em obras
BURITIS	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
BURITIS	Município	Construção de Quadra	dez/12	510,00	Em obras
BURITIS	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
CACAULÂNDIA	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Concluído
CACOAL	Estado	Cobertura de Quadra	dez/12	244,88	Concluído
CACOAL	Estado	Construção de Quadra	dez/12	509,65	Concluído
CACOAL	Município	Construção de Quadra	set/13	509,58	Concluído
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Concluído
CANDEIAS DO JAMARI	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	198,40	Concluído
CANDEIAS DO JAMARI	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
CASTANHEIRAS	Estado	Construção de Quadra	dez/12	506,72	Concluído
CASTANHEIRAS	Município	Construção de Quadra	set/13	508,51	Em obras
CEREJEIRAS	Estado	Construção de Quadra	set/13	509,65	Em obras
CEREJEIRAS	Estado	Construção de Quadra	mar/14	509,65	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
CHUPINGUAIA	Estado	Construção de Quadra	dez/12	509,65	Concluído
CHUPINGUAIA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	180,00	Concluído
COLORADO DO OESTE	Estado	Construção de Quadra	dez/12	509,65	Concluído
COLORADO DO OESTE	Estado	Construção de Quadra	set/13	509,65	Concluído
COLORADO DO OESTE	Município	Construção de Quadra	set/13	509,99	Em obras
CORUMBIARA	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Concluído
COSTA MARQUES	Estado	Cobertura de Quadra	dez/12	198,40	Concluído
COSTA MARQUES	Estado	Construção de Quadra	jul/13	509,65	Concluído
COSTA MARQUES	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	244,64	Concluído
COSTA MARQUES	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
CUJUBIM	Município	Construção de Quadra	jun/14	510,00	Em obras
ESPIGÃO D'OESTE	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,70	Em obras
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Concluído
GUAJARÁ-MIRIM	Estado	Construção de Quadra	mai/12	506,72	Concluído
JARU	Estado	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,31	Concluído
JARU	Município	Construção de Quadra	dez/11	490,16	Concluído
JARU	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
JI-PARANÁ	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	198,40	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
JI-PARANÁ	Estado	Construção de Quadra (2 unidades)	mai/12	1.013,43	Em obras
JI-PARANÁ	Estado	Construção de Quadra	mai/12	506,72	Concluído
JI-PARANÁ	Estado	Construção de Quadra	dez/12	*****	Em licitação de obra
JI-PARANÁ	Estado	Construção de Quadra	dez/12	509,65	Em obras
JI-PARANÁ	Município	Cobertura de Quadra	set/13	244,65	Em obras
JI-PARANÁ	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
JI-PARANÁ	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
MACHADINHO D'OESTE	Município	Construção de Quadra	dez/11	510,00	Concluído
MACHADINHO D'OESTE	Município	Construção de Quadra	jun/14	510,00	Em obras
MINISTRO ANDREAZZA	Município	Construção de Quadra	jul/13	508,64	Concluído
MIRANTE DA SERRA	Município	Construção de Quadra	dez/12	510,00	Em obras
MONTE NEGRO	Estado	Construção de Quadra	mai/12	506,72	Concluído
MONTE NEGRO	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
PIMENTA BUENO	Município	Construção de Quadra	set/13	509,97	Concluído
PORTO VELHO	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	198,40	Concluído
PORTO VELHO	Estado	Cobertura de Quadra	dez/12	244,88	Concluído
PORTO VELHO	Estado	Construção de Quadra	mai/12	506,72	Em obras
PORTO VELHO	Estado	Construção de Quadra	mai/12	506,72	Concluído
PORTO VELHO	Estado	Construção de Quadra	dez/12	506,72	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
PORTO VELHO	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	dez/11	*****	Em licitação de obra
PORTO VELHO	Município	Construção de Quadra (5 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
PRESIDENTE MÉDICI	Município	Construção de Quadra	set/13	509,97	Em obras
PRIMAVERA DE RONDÔNIA	Estado	Cobertura de Quadra	dez/12	198,40	Concluído
RIO CRESPO	Município	Construção de Quadra Escolar Coberta	jul/13	510,00	Concluído
ROLIM DE MOURA	Estado	Construção de Quadra	dez/12	509,65	Em obras
ROLIM DE MOURA	Município	Construção de Quadra	mai/12	510,00	Em obras
ROLIM DE MOURA	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
SANTA LUZIA D'OESTE	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
SÃO FELIPE D'OESTE	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	Estado	Construção de Quadra	mai/12	506,72	Concluído
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.020,00	Em obras
SERINGUEIRAS	Município	Construção de Quadra	jun/14	510,00	Em obras
TEIXEIRÓPOLIS	Município	Construção de Quadra	set/13	509,71	Concluído
THEOBROMA	Município	Cobertura de Quadra Escolar	jul/13	184,75	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
THEOBROMA	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Concluído
URUPÁ	Estado	Construção de Quadra	dez/12	509,65	Em obras
URUPÁ	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
URUPÁ	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
VALE DO ANARI	Município	Construção de Quadra	set/13	509,96	Concluído
VALE DO ANARI	Município	Construção de Quadra	jun/14	510,00	Em obras
VALE DO PARAÍSO	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
VILHENA	Estado	Construção de Quadra	mai/12	506,72	Concluído
TOTAL				43.570,02	-

CENTROS DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS

Investimento Total: R\$ 8,75 milhões

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
ARIQUEMES	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.020,00	Em obras
CACOAL	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.214,47	Em obras
PORTO VELHO	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.495,40	Concluído
ROLIM DE MOURA	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.020,00	Em obras
TOTAL				8.749,86	-

* Modelo 3000 m² - Cineteatro, biblioteca, telecentro, CRAS, sala multiuso, pista de skate, kit básico esportivo, equipamento de ginástica, quadra coberta, espaço criança e pista de caminhada.

CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE

Investimento Total: R\$ 3,72 milhões

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
PORTO VELHO	Município	Modelo II	jun/14	3.721,12	Em execução
TOTAL				3.721,12	-

** Modelo II: ginásio poliesportivo, área de apoio e quadra externa descoberta.*

Foto: PISF - Eixo Leste EBV-3 (PE)



PAC

4º BALANÇO

2015-2018

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

