


6º BALANÇO
2015-2018

RIO DE JANEIRO



PAC

6º BALANÇO
2015-2018





APRESENTAÇÃO

Mesmo diante ao ajuste fiscal do governo, para equilibrar as contas públicas e promover o crescimento da economia do País, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) manteve um ritmo de execução satisfatório, alcançando, até 31 de dezembro de 2017, 87,1% do total previsto para o período 2015-2018, saindo de R\$ 386,6 bilhões, realizados até dezembro de 2016, para R\$ 547,5 bilhões.

Do total, R\$ 148,5 bilhões correspondem aos valores executados pelo Financiamento ao Setor Público e pelo programa Minha Casa Minha Vida; R\$ 160,3 bilhões das empresas estatais; R\$ 111,2 bilhões do setor privado; R\$ 118,6 bilhões do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social; e R\$ 7,2 bilhões de contrapartidas de Estados e municípios. Já em relação ao desempenho das estatais e das empresas privadas do setor de energia, o volume de investimentos em 2017 atingiu R\$ 77 bilhões, saindo de R\$ 172,8 bilhões em 2016 para R\$ 249,8 bilhões em 2017.

As ações concluídas totalizaram R\$ 225,8 bilhões, o que corresponde a 61,8% da estimativa para o período 2015-2018, que é da ordem de R\$ R\$ 365,5 bilhões. Desse total, já foram concluídos R\$ 16,2 bilhões do Eixo de Logística; R\$ 98,7 bilhões do Eixo de Energia e R\$ 110,9 bilhões do Eixo Social e Urbano.

Este balanço regionalizado traz informações do programa com a evolução dos projetos e realizações no estado do Rio de Janeiro.

INVESTIMENTO - RIO DE JANEIRO


INVESTIMENTO TOTAL	R\$ 248,55 BILHÕES
2015 a 2018	R\$ 147,21 bilhões
Pós 2018	R\$ 101,34 bilhões

EIXO	2015 A 2018 EXCLUSIVO (R\$ MILHÕES)	PÓS 2018 EXCLUSIVO (R\$ MILHÕES)	2015 A 2018 REGIONAL (R\$ MILHÕES) *	PÓS 2018 REGIONAL (R\$ MILHÕES) *
Logística	4.830,21	1.122,19	247,97	94,72
Energia	123.194,62	91.562,47	4.995,02	2.500,00
Social e Urbana	13.945,17	6.058,14	-	-
TOTAL	141.970,00	98.742,80	5.242,99	2.594,72

*Empreendimentos que abrangem mais de um estado.

***** Valor não divulgado em razão da possibilidade de uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC.

INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA



INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

TIPO	2015 A 2018 EXCLUSIVO (R\$ MILHÕES)	PÓS 2018 EXCLUSIVO (R\$ MILHÕES)	2015 A 2018 REGIONAL (R\$ MILHÕES)	PÓS 2018 REGIONAL (R\$ MILHÕES)
Rodovias	531,61	819,19	-	-
Ferrovias	59,96	-	-	-
Portos	247,10	290,00	187,76	94,72
Aeroportos	276,76	13,00	60,21	-
Marinha Mercante	3.714,78	-	-	-
TOTAL	4.830,21	1.122,19	247,97	94,72

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Aeroporto	Pátio	Aeroporto Santos Dumont - Obra de recuperação do pátio	23,84	-	Concluído
Aeroporto	Pista	Aeroporto Macaé - Recuperação do Sistema de Pistas de Macaé	*****	*****	Ação Preparatória

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Aeroporto	Pista	Aeroporto Santos Dumont - Recuperação do Sistema de Pistas de Santos Dumont	*****	*****	Ação Preparatória
Aeroporto	Terminal de Passageiros	Aeroporto de Angra dos Reis - Novo TPS, pátio de aeronaves e ampliação de pista de pouso	*****	*****	Ação Preparatória
Aeroporto	Terminal de Passageiros	Aeroporto de Itaperuna - Reforma do TPS, recuperação de pavimentos e obras complementares	*****	*****	Ação Preparatória
Aeroporto	Terminal de Passageiros	Aeroporto de Macaé - OBRA DO NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS, EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL, SUBESTAÇÃO PRINCIPAL, SISTEMA VIÁRIO, ESTACIONAMENTO	57,08	-	Concluído
Aeroporto	Terminal de Passageiros	Aeroporto de Resende - Reforma do TPS, recuperação de pavimentos e obras complementares	*****	*****	Ação Preparatória
Aeroporto	Terminal de Passageiros	Aeroporto Galeão - Reforma do TPS 1	72,47	-	Em obras
Aeroporto	Terminal de Passageiros	Aeroporto Galeão - Reforma do TPS 2	14,00	-	Em obras
Aeroporto	Terminal de Passageiros	Aeroporto Galeão - Reforma do TPS 2 (Sistema de Transporte de Bagagens)	14,54	-	Concluído

TIPO	SUBTIPO	EMPREENHIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Aeroporto	Terminal de Passageiros	Reforma TPS do Santos Dumont	13,93	-	Concluído
Ferrovia	Adequação - Ferrovias	Adequação Linha Férrea de Barra Mansa/RJ e construção de pátio	59,96	-	Em obras
Marinha Mercante	Estaleiro	Construção OSX - UCN AÇU	2.373,59	-	Em obras
Marinha Mercante	Marinha Mercante	Financiamento para construção de 17 Embarcações - RJ	1.341,18	-	Em obras
Porto	Construção, Ampliação e Recuperação de Berços, Cais	Complexo Logístico e Industrial do Farol - CLIF / Barra do Furado - Molhes e Dragagem	*****	*****	Ação Preparatória
Porto	Construção, Ampliação e Recuperação de Berços, Cais	Porto do Rio de Janeiro - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa	*****	*****	Em licitação de obra
Porto	Dragagem e Derrocamento	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	243,10	-	Concluído

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Porto	Dragagem e Derrocamento	Porto de Itaguaí (Ilha das Cabras) - Dragagem de Aprofundamento	-	-	Concluído
Porto	Estudos e Projetos Dragagem	Porto de Itaguaí (Canal Derivativo) - Projeto Dragagem de Aprofundamento	4,00	-	Em execução
Rodovias	Adequação - Rodovias	BR-101/RJ - Adequação Mangaratiba - Divisa RJ/SP	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Construção - Rodovias	BR- 356/RJ - Construção Contorno de Itaperuna	*****	*****	Em licitação de obra
Rodovias	Duplicação	BR -101/RJ - Arco Rodoviário RJ - Alças do entr. 101/493	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Duplicação	BR-493/RJ (Arco Rodoviário RJ) Subtrecho Manilha - Santa Guilhermina	217,59	142,33	Em obras
Rodovias	Estudos e Projetos contínuos	Estudos e Projetos	9,68	-	Concluído
Rodovias	Estudos e Projetos contínuos	Estudos e Projetos	*****	*****	Ação Preparatória


TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Rodovias	Estudos e Projetos contínuos	Estudos e Projetos	5,03	-	Em obras
Rodovias	Estudos e Projetos - Rodovias	BR-393/RJ - Projeto Contorno de Volta Redonda	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Manutenção e Sinalização	Manutenção e Sinalização da Malha Rodoviária - RJ	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Manutenção e Sinalização	Manutenção e Sinalização da Malha Rodoviária - RJ	29,85	-	Em obras
Rodovias	Manutenção e Sinalização	Manutenção e Sinalização da Malha Rodoviária - RJ	126,14	-	Concluído
TOTAL			4.830,21	1.122,19	-

EMPREENDIMENTOS REGIONAIS

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	UF	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Aeroporto	CCI	Aquisição de veículos contra incêndio - 1ª Fase	BA GO MG MS MT PE RJ RO RS SC SP TO	60,21	-	Concluído
Porto	Inteligência Logística	Cadeia Logística Portuária Inteligente (Portlog)	BA CE ES MA PA PE PR RJ RS SP	21,06	-	Em execução
Porto	Inteligência Logística	Elaboração de estudos, projetos e documentação de apoio necessários à implantação de 16 Áreas de Apoio Logístico Portuário - AALPs no entorno de portos organizados (ação 20B9)	BA CE ES MA PA PR RJ RS SC SP	2,50	-	Concluído
Porto	Inteligência Logística	Modernização da Gestão Portuária (Ação 20B9) - CDC, CODESA, CODERN, CODEBA (FASE II)	BA CE ES PA RJ RN SP	*****	*****	Ação Preparatória
Porto	Inteligência Logística	Modernização da Gestão Portuária (Ação 20B9) - CO-DESP, CDRJ, CDP (FASE I)	PA RJ SP	10,00	-	Concluído

TIPO	SUBTIPO	EMPREENHIMENTO	UF	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Porto	Inteligência Logística	Porto Sem Papel - Fase 2 - Concentrador de Dados e Portal de Informações Portuárias	AL AM AP BA CE ES MA PA PB PE PR RJ RN RS SC SP	61,22	-	Em execução
Porto	Inteligência Logística	Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos dos Portos Marítimos Brasileiros	AL BA CE ES MA PA PB PE PR RJ RN RS SC SP	39,38	34,22	Em execução
Porto	Inteligência Logística	Programa Federal de Apoio a Regularização e Gestão Ambiental Portuária - PR-GAP - Fase 2	AM AP CE ES MA PA PB PE RJ RS SC	*****	*****	Ação Preparatória
Porto	Inteligência Logística	Programa Federal de Apoio a Regularização e Gestão Ambiental Portuária - PRGAP - Fase I - Estudos (ação 20B9)	AL BA ES RJ RN SP	0,04	-	Em execução
Porto	Inteligência Logística	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO MARÍTIMO - VTMIS - FASE 1	BA ES RJ SP	49,01	60,50	Em execução
TOTAL				247,97	94,72	-

INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA



INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA

TIPO	2015 A 2018 EXCLUSIVO (R\$ MILHÕES)	PÓS 2018 EXCLUSIVO (R\$ MILHÕES)	2015 A 2018 REGIONAL (R\$ MILHÕES)	PÓS 2018 REGIONAL (R\$ MILHÕES)
Transmissão de Energia Elétrica	-	-	4.695,02	2.500,00
Petróleo e Gás Natural*	123.194,62	91.562,47	300,00	-
TOTAL	123.194,62	91.562,47	4.995,02	2.500,00

*Valores contabilizados no eixo Logística, tipo Marinha Mercante.

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	E&P-PRESAL - CESSÃO ONEROSA - C1 - P-74 - Búzios 1	7.578,16	7.539,78	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	E&P-PRESAL - CESSÃO ONEROSA - C2 - P-75 - Búzios 2	6.117,24	7.864,57	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	E&P-PRESAL - CESSÃO ONEROSA - C4 - Búzios 4 - P-77	5.453,08	8.786,16	Em obras

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Lapa - FPSO Caraguatatuba	3.332,11	-	Concluído
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Lula (Iracema Norte) FPSO Itaguaí	8.397,73	2.511,86	Concluído
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	PILOTO DE LIBRA	*****	*****	Ação Preparatória
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	PRESAL - CESSÃO ONEROSA NORDESTE DE TUPI P-76	6.977,83	6.771,31	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Pré-Sal - LULA ALTO - Alpha 1 -FPSO Cidade de Maricá	8.631,70	2.766,28	Concluído
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Pré-Sal - LULA CENTRAL - Alpha 2 - FPSO Cidade de Saquarema	9.191,47	848,67	Concluído
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Pré-Sal - Replicante 1 -P-66	9.720,85	2.930,55	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Pré-Sal - Replicante 2 -P-67	8.179,90	1.515,22	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Pré-Sal - Replicante 3 -P-68	7.936,85	2.665,02	Em obras

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIRIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Pré-Sal - Replicante 4 -P-69	4.013,96	8.323,92	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Pré-Sal - Replicante 5 -P-70	4.792,04	9.228,06	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Pré-Sal Replicante 6 -P-71	2.264,74	7.682,12	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Tartaruga Verde e Mestiça - FPSO Cidade de Campos dos Goytacazes	7.376,18	2.641,57	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Gás Natural	Ampliação da Capacidade de Processamento do Terminal de Cabiúnas - UPGN - Pré-Sal - Rota 2	96,18	-	Concluído
Petróleo e Gás Natural	Gás Natural	DUTOS NORTE COMPERJ	601,65	15,65	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Gás Natural	Gasoduto Pré-sal / Cabiunas (Rota 2)	5.265,20	14,14	Concluído
Petróleo e Gás Natural	Gás Natural	Gasoduto Pré-sal / Comperj (Rota 3)	5.509,37	273,77	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Gás Natural	UPGN COMPERJ - ROTA 3 (21MM)	1.576,14	2.063,75	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Gasodutos	Dutos Norte Rota 3	151,20	8,20	Em obras

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Petróleo e Gás Natural	Navios e Sondas de Perfuração	PROMEF 1 - LOTE 3 - 4 NAVIOS PANAMAX - ESTALEIRO EISA - RJ*	729,16	151,72	Concluído
Petróleo e Gás Natural	Novas Refinarias e Petroquímica	COMPERJ - Trem I	8.954,67	837,30	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Pesquisa Exploratória	Implantação do Centro de Rochas e Fluidos	*****	*****	Ação Preparatória
TOTAL			123.194,62	91.562,47	-


*Valores contabilizados no eixo Logística, tipo Marinha Mercante.

EMPREENDIMENTOS REGIONAIS

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	UF	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Petróleo e Gás Natural	Pesquisa Exploratória	Bacia Sedimentar de Santos - Pré-sal - Fase II	PR RJ SC SP	*****	*****	Ação Preparatória
Transmissão de Energia Elétrica	Empreendimento de Transmissão de Energia Elétrica	LT 500 kV Taubaté - Nova Iguaçu	RJ SP	195,02	-	Em obras
Transmissão de Energia Elétrica	Empreendimento de Transmissão de Energia Elétrica	LT 800 kV XINGU/ TERMINAL RIO PA/RJ + EC-CA/CC 800 KV	GO MG PA RJ TO	4.500,00	2.500,00	Em obras
TOTAL				*****	*****	-

INFRAESTRUTURA SOCIAL E URBANA

Programa Luz para Todos
521 ligações realizadas



INFRAESTRUTURA SOCIAL E URBANA

TIPO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)
Urbanização de assentamentos precários*	278,12	487,47
Mobilidade Urbana	9.838,92	2.235,63
Saneamento*	1.032,25	1.597,05
Prevenção em Áreas de Risco*	518,19	1.194,71
Pavimentação	603,65	149,86
Cidades Históricas	49,63	137,57
Olimpíadas	*****	*****
Cidades Digitais	9,49	2,00
Luz para Todos	2,80	-
Equipamentos Sociais	129,32	253,85
TOTAL	*****	*****

*Valores estimados para distribuição 2015 a 2018 e pós 2018.

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 2,66 BILHÕES (INCLUI 2007 A 2014)

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
ARARUAMA	Município	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - assentamento Santana	nov/10	959,41	Em execução
BARRA DO PIRAI	Estado	Provisão Habitacional - Vargem Alegre	set/07	3.082,95	Em obras
BARRA MANSA	Município	Urbanização - Paraíso de Cima	jan/08	3.433,21	Em obras
CACHOEIRAS DE MACACU	Município	Urbanização - Margem do córrego Mãe d'Água e do rio Branco	dez/10	10.484,83	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	150,24	Concluído
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Urbanização - Bairro Parque Eldorado	set/07	10.656,46	Em obras
CASIMIRO DE ABREU	Município	Provisão Habitacional - Distrito de Professor Souza	set/07	898,15	Concluído
CASIMIRO DE ABREU	Município	Provisão Habitacional - Distrito de Professor Souza	jan/08	971,62	Em obras
DUQUE DE CAXIAS	Município	Urbanização - Favela do Lixão - Área Central	ago/07	137.644,89	Em obras
ITABORAÍ	Município	Urbanização - Porto das Caixas	set/07	13.122,45	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
ITABORAÍ	Município	Urbanização - Itambí	ago/07	25.708,94	Em obras
ITATIAIA	Estado	Provisão Habitacional - Nova Conquista	set/07	1.597,69	Em obras
JAPERI	Estado	Provisão Habitacional - Parque Guandu	set/07	2.021,78	Em obras
JAPERI	Município	Urbanização - Belo Horizonte	jan/08	14.623,40	Em obras
MACAÉ	Município	Urbanização - bairro Nova Esperança - Etapa 2	nov/10	53.553,08	Em obras
MACAÉ	Município	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Malvinas	nov/10	1.104,32	Em execução
MACAÉ	Município	Urbanização - Complexo da Ajuda	nov/10	21.107,48	Em obras
MAGÉ	Município	Urbanização - Bairro Barbuda	set/07	16.288,54	Em obras
NILÓPOLIS	Município	Urbanização - Bairro Novo Horizonte	jan/08	5.551,09	Em obras
NITERÓI	Município	Urbanização - Capim Melado	set/07	8.348,08	Em obras
NITERÓI	Município	Urbanização - Grota do Surucucu - complementação	nov/10	8.527,40	Em obras
NITERÓI	Município	Urbanização - Vila Ipiranga	ago/07	16.438,41	Concluído
NITERÓI	Município	Assistência Técnica	mar/10	199,12	Concluído
NITERÓI	Município	Assistência Técnica	mar/10	323,08	Concluído
NITERÓI	Município	Urbanização - Morro da Cocada e Entorno	nov/09	11.186,54	Em obras
PARACAMBI	Município	Urbanização - Bairro Guarajuba	jan/08	5.293,89	Em obras
PETRÓPOLIS	Município	Provisão Habitacional - Posse	set/07	4.142,19	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
PETRÓPOLIS	Município	Urbanização - Estrada da Saudade	nov/10	26.449,50	Em obras
PETRÓPOLIS	Município	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - assentamento Alto da Serra	nov/10	1.572,67	Em execução
PORTO REAL	Estado	Provisão Habitacional - Freitas Soares	jan/08	1.331,91	Concluído
PORTO REAL	Município	Urbanização - Jardim das Acácias	set/07	7.976,89	Em obras
QUEIMADOS	Município	Urbanização - Parque Eldorado II	nov/09	3.271,74	Em obras
QUEIMADOS	Município	Urbanização - bairro Eldorado - Etapa 3	nov/10	37.037,41	Em obras
QUEIMADOS	Município	Urbanização - Parque Eldorado - Construção de 106 unidades habitacionais, pavimentação e drenagem.	set/07	15.124,82	Em obras
RESENDE	Município	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - assentamento precário	nov/10	865,19	Concluído
RIO BONITO	Município	Provisão Habitacional - Boa Esperança	jan/08	567,78	Concluído
RIO DE JANEIRO	Estado	Urbanização - Rocinha - 2ª etapa	ago/07	156.779,44	Em obras
RIO DE JANEIRO	Estado	Urbanização - Rocinha - 1ª etapa	ago/07	122.023,19	Em obras
RIO DE JANEIRO	Estado	Urbanização - Complexo do Alemão	ago/07	790.474,25	Em obras
RIO DE JANEIRO	Estado	Urbanização - Complexo Pavão-Pavãozinho e Cantagalo - 2ª fase	nov/09	35.988,46	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Complexo do Alemão	ago/07	109.408,05	Concluído
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Morro da Coroa	dez/09	38.755,59	Concluído
RIO DE JANEIRO	Município	Assistência Técnica	mar/10	3.791,22	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Colônia Juliano Moreira	dez/09	62.528,76	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Guarabu	dez/09	27.506,93	Concluído
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Complexo do Alemão	dez/09	77.396,38	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Favela Vila Rica de Irajá, Bairro do Acari	abr/08	24.566,77	Concluído
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Morro da Providência	nov/10	142.731,94	Concluído
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Favela Vila João Lopes, Bairro do Realengo	abr/08	6.257,94	Concluído
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Favela Guarabu, Ilha do Governador	abr/08	32.573,13	Concluído
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Morro da Babilônia e Chapéu Mangueira	dez/09	100.863,76	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Favelas: Nova Divinéia, Borda do Mato, Parque JK, João Paulo II, Bairro do Grajaú	abr/08	18.261,97	Concluído
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Complexo da Tijuca	nov/09	30.976,67	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Jardim do Amanhã II - Cidade de Deus	dez/09	43.684,69	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Favela Vila Esperança, Bairro do Acari	abr/08	16.530,36	Concluído
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - comunidade Chapadão / Chico Mendes	nov/10	98.371,10	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Provisão Habitacional - Vila Catiri	jan/08	3.909,63	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Colônia Juliano Moreira	ago/07	109.980,11	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Complexo de Manguinhos	dez/09	38.335,59	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - SOEICON - Ruas do Livramento e do Monte	ago/07	13.847,13	Concluído
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	Município	Provisão Habitacional - Cidade Nova	jan/08	562,52	Concluído
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA	Município	Urbanização - 1º, 2º e 3º Distritos - Construção de 27 unidades habitacionais.	set/07	2.218,21	Concluído
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	nov/10	83,25	Concluído
SÃO JOÃO DA BARRA	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	jan/08	61,74	Concluído
SÃO JOÃO DE MERITI	Município	Urbanização - Parque Analândia	ago/07	10.111,97	Em obras
SÃO JOÃO DE MERITI	Município	Urbanização - Morro do Pau Branco	ago/07	66.602,06	Em obras
TANGUÁ	Município	Urbanização - Bandeirantes	jan/08	2.532,50	Concluído
VALENÇA	Município	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Morros Cruzeiro e São Sebastião	dez/10	127,40	Concluído
TOTAL				2.659.459,83	-

*Inclui investimento 2007 a 2014.

MOBILIDADE URBANA
INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 12,07 BILHÕES

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Mobilidade Urbana	BRT	BRT Transbrasil - Rio de Janeiro/RJ	1.139,54	160,46	Em obras
Mobilidade Urbana	BRT	BRT Transoeste - Lote 0	59,33	-	Concluído
Mobilidade Urbana	BRT	BRT Transolímpica	1.164,77	-	Concluído
Mobilidade Urbana	BRT	BRT Transolímpica - Trecho Deodoro - ligação com o BRT Transbrasil	70,75	-	Concluído
Mobilidade Urbana	BRT	Implantação do Corredor BRT TransOceânica - Charitas/Centro	309,87	-	Em obras
Mobilidade Urbana	Ciclovía	Ciclovía Niemeyer	26,83	-	Concluído
Mobilidade Urbana	Corredor	Implantação de corredor de transporte urbano - Arco de Centralidades	*****	*****	Ação Preparatória
Mobilidade Urbana	Corredor	Implantação de faixas exclusivas, duplicação da R. General Rondon, implantação de binário nas ruas Cel. Veiga e O. Bilac, rotatória, melhorias no eixo	*****	*****	Ação Preparatória

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Mobilidade Urbana	Estudos e Projetos - BRT	Elaboração de estudos e projetos para rede de transporte coletivo Centro - Santa Cruz da Serra e Gramacho - 3º Distrito	*****	*****	Ação Preparatória
Mobilidade Urbana	Estudos e Projetos - BRT	Projeto do BRT Ligação B - Transbrasil-Transoeste	*****	*****	Ação Preparatória
Mobilidade Urbana	Estudos e Projetos - BRT	Projeto do BRT Transbrasil fase 2 - Deodoro-Santa /Cruz	*****	*****	Ação Preparatória
Mobilidade Urbana	Estudos e Projetos - Corredor	Projeto do Corredor de ônibus na faixa de domínio da antiga via férrea	*****	*****	Ação Preparatória
Mobilidade Urbana	Estudos e Projetos - Mobilidade Urbana	Projeto do Sistema Viário e Ciclovia em paralelo ao Monotrilho	*****	*****	Ação Preparatória
Mobilidade Urbana	Metrô	LINHA 4 DO METRO RJ, LIGANDO O BAIRRO DA BARRA DA TIJUCA (ESTACAO JARDIMOCEANICO) A LINHA (1 (ESTACAO GENERAL OSORIO/IPANEMA)	4.504,00	-	Em obras
Mobilidade Urbana	Metrô	Metrô Linha 3 - São Gonçalo-Niteroi	*****	*****	Ação Preparatória

TIPO	SUBTIPO	EMPREENHIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Mobilidade Urbana	Mobilidade Urbana	Entorno do Engenhão	54,10	-	Concluído
Mobilidade Urbana	Trem Urbano	SUPERVIA - MODERNIZACAO DE 89 ESTACOES FERROVIARIAS, IMPLANTACAO DE NOVO SISTEMA DE SINALIZACAO EM TODA A REDE, REFORMADE MATERIAL RODANTE INCLUINDO A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EM 73 TRENS E INVESTIMENTOS EM MELHORIAS EM QUATRO RAMAIS	758,97	189,98	Em obras
Mobilidade Urbana	Via Urbana	Entorno do Parque Olímpico	317,26	-	Concluído
Mobilidade Urbana	Via Urbana	Extensão da Via Expressa Porto Maravilha	196,55	-	Concluído
Mobilidade Urbana	Via Urbana	Ligação Rodoviária e Ciclovitária do Joá	223,09	-	Concluído
Mobilidade Urbana	VLT	VLT - Rio de Janeiro/RJ - Área Central e Portuária	1.000,51	-	Em obras
TOTAL			9.838,92	2.235,63	-

SANEAMENTO (MINISTÉRIO DAS CIDADES)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 4,57 BILHÕES (INCLUI 2007 A 2014)

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
ANGRA DOS REIS	Município	Implantação de Rede Coletora da Sub-Bacia G	nov/10	10.031,91	Em obras
ARARUAMA, CACHOEIRAS DE MACACU, CASIMIRO DE ABREU, GUAPIMIRIM, ITABORAÍ, MAGÉ, MARICÁ, NITERÓI, RIO BONITO, SÃO GONÇALO, SILVA JARDIM, TANGUÁ, TERESÓPOLIS	Estado	Elaboração de projeto básico de engenharia para abastecimento de água da área de influência do COMPERJ a partir do reservatório de Juturnaíba	dez/10	3.345,31	Concluído
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, ARRAIAL DO CABO, CABO FRIO, IGUABA GRANDE, SÃO PEDRO DA ALDEIA	PROLAGOS	Implantação de SAA e SES em municípios da Região dos Lagos	jun/13	139.689,67	Concluído
BARRA DO PIRAÍ	Município	Elaboração de projetos engenharia de saneamento integrado no Bairro Cantão	out/13	778,71	Em execução
BARRA MANSA	Município	Implantação do SES nas bacias 1, 2, 3 e 7	out/13	*****	Em licitação de obra
BELFORD ROXO	Estado	Adequação do SES - recuperação da ETE de Joinville	jul/07	2.984,13	Concluído
BELFORD ROXO	Estado	Melhoria do SAA nos Bairros Santa Maria, São Bernardo, Interlândia, Santa Amélia, Barro Vermelho, Gogo da Ema, Centro, Bom Pastor e Guá	jul/07	17.930,87	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
BELFORD ROXO	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	nov/10	474,13	Concluído
BELFORD ROXO	Município	Saneamento Integrado nos Bairros Pauline e São Leopoldo	nov/10	25.284,60	Em obras
BELFORD ROXO	Município	Saneamento Integrado no Bairro Shangrilá	out/13	42.882,13	Em obras
BELFORD ROXO, DUQUE DE CAXIAS, GUAPIMIRIM, ITAGUAÍ, JAPERI, MAGÉ, MANGARATIBA, MESQUITA, NILÓPOLIS, NOVA IGUAÇU, PARACAMBI, QUEIMADOS, RIO DE JANEIRO, SÃO JOÃO DE MERITI, SEROPÉDICA	Estado	Elaboração de projeto para novo sistema de produção e adutor para a Baixada Fluminense	nov/10	3.783,16	Em execução
BELFORD ROXO, DUQUE DE CAXIAS, MESQUITA, NILÓPOLIS, NOVA IGUAÇU, QUEIMADOS	Estado	Melhoria no SAA da Baixada Fluminense	jul/07	4.538,57	Concluído
BELFORD ROXO, MESQUITA, NOVA IGUAÇU, SÃO JOÃO DE MERITI	Estado	Drenagem urbana na Baixada Fluminense - Conjuntos habitacionais Roldão Gonçalves, Barro Vermelho e Trio de Ouro Cobrex	jul/07	82.775,27	Em obras
CACHOEIRAS DE MACACU	Município	Implantação do SES em Cachoeiras de Macacu e Papucaia	dez/10	46.880,55	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
DUQUE DE CAXIAS	Estado	Adequação do SAA - melhoria nas redes do Bairro Jardim Primavera, Av. Castro Alves, Rua Comandante Amaral Peixoto	jul/07	3.856,02	Concluído
DUQUE DE CAXIAS	Estado	Ampliação do SAA no Bairro Campos Elíseos	jul/07	18.057,34	Concluído
DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO	Estado	Adequação do SAA do Bairro Parque Fluminense	mai/09	11.006,02	Concluído
DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO	Estado	Implantação do SES do Bairro da Pavuna	mai/09	35.000,00	Em obras
ITABORAÍ	Estado	Elaboração de projetos do SES	out/08	3.524,21	Em execução
ITABORAÍ, NITERÓI, SÃO GONÇALO	Estado	Ampliação do SAA - duplicação de adutora e ampliação da capacidade de tratamento de água do sistema Imunana - Laranjal (COMPERJ)	jul/07	112.723,79	Concluído
ITAGUAÍ	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	nov/10	1.200,77	Concluído
ITAGUAÍ, SEROPÉDICA	Estado	Ampliação do SAA de Seropédica e Itaguaí	nov/10	66.576,72	Em obras
ITAPERUNA	Estado	Adequação e Ampliação do SAA - reforma da ETA, implantação de adutora, reservatório, rede de distribuição e ligações	mai/09	25.518,42	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
ITAPERUNA	Estado	Implantação do SES - implantação de elevatórias, linhas de recalque, interceptor, redes coletoras e ligações em diversos bairros	mai/09	69.826,44	Em obras
MACAÉ	Estado	Elaboração de projeto de engenharia para ampliação do SAA na sede municipal	nov/10	1.500,86	Concluído
MACAÉ	Foz de Macaé S/A	Ampliação do SES na sede municipal	jul/13	369.474,54	Em obras
MAGÉ	Estado	Ampliação do SAA	ago/07	50.326,96	Em obras
MARICÁ	Estado	Elaboração de projeto básico de engenharia para ampliação do SAA da sede municipal	dez/10	1.181,93	Concluído
MARICÁ	Estado	Implantação do SAA de Inoã e Itaipuaçu	mai/09	69.623,55	Concluído
MESQUITA	Município	Saneamento Integrado no Bairro Coréia	nov/10	24.910,23	Em obras
MESQUITA	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	nov/10	569,91	Em execução
MESQUITA, NOVA IGUAÇU, RIO DE JANEIRO, SÃO JOÃO DE MERITI	Estado	Complementação do SES - Redes coletoras do sistema Sarapuí atendendo a diversos bairros dos Municípios de São João do Meriti, Nova Iguaçu e Mesquita	mai/09	30.369,36	Em obras
NILÓPOLIS	Município	Implantação do SES da Bacia do Rio Sarapuí - Bairros Centro, Nossa Sra. de Fátima e Santos Dumont	jul/07	21.731,83	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
NOVA FRIBURGO	Águas de Nova Friburgo	Desenvolvimento Institucional - execução do Plano de Investimentos que visa a reconstrução, modernização e expansão dos SAA e SES na sede municipal	jun/11	56.020,17	Concluído
NOVA FRIBURGO	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	nov/10	803,09	Concluído
NOVA IGUAÇU	Estado	Ampliação do SAA dos Bairros de Prados Verdes e outros	jul/07	21.082,81	Em obras
NOVA IGUAÇU	Estado	Adequação do SAA - construção de dique e alteração na captação de água do Sistema Guandu	mai/09	53.353,47	Em obras
NOVA IGUAÇU	Estado	Melhoria do SAA - assentamento de nova linha de recalque do reservatório da Posse, a partir do Booster Miguel Couto	jul/07	9.240,22	Concluído
NOVA IGUAÇU	Estado	Ampliação do SAA da Região do Grão-Pará - adutora de água tratada, rede de distribuição e ligações prediais	jul/07	24.535,42	Em obras
NOVA IGUAÇU	Estado	Melhoria do SAA dos Bairros Jardim Viga e Jardim Esplanada	jul/07	4.140,60	Concluído
NOVA IGUAÇU	Município	Saneamento integrado - Rodilvânia, Parque Imperial, Cabuçu, Três Marias, Ipiranga, Jardim Guandu, Comendador Soares e outros	jul/07	111.504,77	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
QUEIMADOS	Município	Saneamento integrado no Bairro Eldorado - Regiões Vila Scintila, Granja Rosalina e Vista Alegre	jun/14	*****	Em licitação de obra
RIO BONITO	Estado	Ampliação do SAA dos Bairros Boa Esperança e Parque Andreia	dez/10	11.764,09	Em obras
RIO BONITO	Estado	Elaboração de projeto básico de engenharia para ampliação do SAA dos Distritos Sede e Boa Esperança	dez/10	1.516,51	Concluído
RIO DE JANEIRO	Estado	Ampliação do SAA da Zona Oeste - 1ª etapa, nos bairros Barra da Tijuca, Vargem Grande e Vargem Pequena	mai/09	259.234,00	Em obras
RIO DE JANEIRO	Estado	Ampliação do SAA na Zona Oeste	nov/10	222.165,99	Em obras
RIO DE JANEIRO	Estado	Ampliação do SAA - conclusão da linha de recalque entre a elevatória Guarabu e a reservatório do Barão	mai/09	3.478,01	Concluído
RIO DE JANEIRO	Estado	Ampliação do SES Alegria	nov/10	175.804,25	Em obras
RIO DE JANEIRO	Estado	Saneamento integrado e urbanização no Rio de Janeiro - Complexo de Manguinhos - Setor B	jul/07	575.007,12	Concluído
RIO DE JANEIRO	Estado	Ampliação do SAA de Bangu	nov/10	83.074,44	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
RIO DE JANEIRO	Estado	Elaboração de projeto para novo sistema adutor do Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca	nov/10	2.417,67	Concluído
RIO DE JANEIRO	FAB.ZONA OESTE	Ampliação do SES na Área de Planejamento 5	mar/13	642.757,01	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Implantação do SES na Bacia Santa Cruz	set/09	280.701,49	Em obras
RIO DE JANEIRO, SÃO GONÇALO	Estado	Ampliação do SES da Ilha de Paquetá	mai/09	25.845,32	Em obras
RIO DE JANEIRO, SÃO GONÇALO	Estado	Adequação do SAA nos bairros Marques Maneta, Columbandê, Trindade, Tribobó e Amendoeira	mai/09	41.325,25	Em obras
RIO DE JANEIRO, SEROPÉDICA	SERB - Saneamento e Energ	Implantação da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Santa Rosa	fev/11	356.283,93	Concluído
SÃO GONÇALO	Estado	Adequação do SES - recuperação da ETE São Gonçalo	jul/07	13.934,70	Concluído
SÃO GONÇALO	Estado	Implantação do SES nas bacias dos Rios Mutondo e Coelho - Bairros Nova Cidade, Trindade e Luiz Caçador	jul/07	6.303,77	Concluído
SÃO GONÇALO	Estado	Ampliação do SAA do Bairro Monjolos	nov/10	26.261,40	Em obras
SÃO GONÇALO	Estado	Melhorias no SAA de São Gonçalo	jul/07	24.946,38	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
SÃO GONÇALO	Município	Saneamento integrado e urbanização - favelas Fazenda dos Mineiros e Salgueiro	jul/07	32.507,06	Concluído
SAQUAREMA	Estado	Implantação de SAA de Jaconé	mai/09	8.756,06	Concluído
TANGUÁ	Estado	Elaboração do projeto básico de engenharia para ampliação do SAA da sede municipal	dez/10	1.224,62	Concluído
TRÊS RIOS	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	dez/10	711,01	Concluído
VALENÇA	Estado	Ampliação do SAA da sede e do Distrito de Conservatória	mai/09	30.168,73	Em obras
TOTAL				4.565.158,83	-

*Inclui investimento 2007 a 2014.

SANEAMENTO (FUNASA)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 195,65 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2014)

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
APERIBÉ	Município	Abastecimento de água	mai/14	6.944,18	Em obras
APERIBÉ	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	11.788,62	Em obras
APERIBÉ, AREAL, ARRAIAL DO CABO, BOM JARDIM, BOM JESUS DO ITABAPOANA, CAMBUCI, CANTAGALO, CARAPEBUS, CARDOSO MOREIRA, CARMO, CASIMIRO DE ABREU, COMENDADOR LEVY GASPARIAN, CONCEIÇÃO DE MACABU, ITALVA, ITATIAIA, LAJE DO MURIAÉ, MENDES, MIGUEL PEREIRA, MIRACEMA, PARAIBA DO SUL, PARATY, PATY DO ALFERES, PORCIÚNCULA, PORTO REAL, RIO CLARO, SANTA MARIA MADALENA, SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, SÃO FIDÉLIS, SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, SÃO JOÃO DA BARRA, SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, SAPUCAIA, SILVA JARDIM, SUMIDOURO, TRAJANO DE MORAES	Funasa	Elaboração de projetos - RJ	ago/11	4.292,25	Em execução
ARRAIAL DO CABO	Município	Apoio a catadores	out/09	1.696,85	Concluído
ARRAIAL DO CABO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	499,95	Concluído
BOM JARDIM	Estado	Abastecimento de água	mai/14	5.293,06	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
BOM JESUS DO ITABAPOANA	Estado	Abastecimento de água	mai/14	*****	Ação Preparatória
BOM JESUS DO ITABAPOANA	Município	Água em áreas rurais	out/12	1.541,38	Em obras
BOM JESUS DO ITABAPOANA	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	11.540,04	Em obras
CANTAGALO	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	*****	Ação Preparatória
CASIMIRO DE ABREU	Município	Esgotamento sanitário	dez/09	4.700,00	Concluído
CASIMIRO DE ABREU	Município	Esgotamento sanitário	jul/09	566,50	Concluído
CASIMIRO DE ABREU	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	22.406,23	Concluído
CASIMIRO DE ABREU	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	7.488,35	Em obras
MENDES	Município	Abastecimento de água	mai/14	7.711,74	Em obras
MESQUITA	Associação Esperança de Trabalhadores Coletores de Recicláveis de Mesquita	Apoio a catadores	nov/10	197,24	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
MIRACEMA	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	24.347,99	Em obras
NOVA IGUAÇU	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	770,15	Concluído
PARACAMBI	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	1.442,00	Concluído
PARAÍBA DO SUL	Estado	Abastecimento de água	mai/14	*****	Ação Preparatória
PATY DO ALFERES	Estado	Abastecimento de água	nov/07	2.135,75	Concluído
PORTO REAL	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	2.314,55	Concluído
QUATIS	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	6.528,26	Concluído
QUISSAMÃ	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	*****	Ação Preparatória
RIO CLARO	Estado	Abastecimento de água	nov/07	1.555,56	Concluído
SANTA MARIA MADALENA	Estado	Esgotamento sanitário	nov/07	1.177,69	Em obras
TANGUÁ	Município	Esgotamento sanitário	jul/09	61,80	Concluído
VASSOURAS	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	19.943,62	Em obras
TOTAL				195.652,10	-

*Inclui investimento 2007 a 2014.

PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO (DRENAGEM)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ *** (INCLUI 2007 A 2014)**

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
BELFORD ROXO, DUQUE DE CAXIAS, MESQUITA, NILÓPOLIS, NOVA IGUAÇU, RIO DE JANEIRO, SÃO JOÃO DE MERITI	Estado	Drenagem - dragagem para desassoreamento de 23 valões na Baixada Fluminense	jun/09	89.452,01	Concluído
NOVA FRIBURGO	Estado	Drenagem Urbana na Bacia do Córregos D'Antas	nov/11	94.110,03	Em obras
NOVA FRIBURGO	Estado	Drenagem Urbana, canalização e dragagem na Bacia do Rio Bengalas	nov/11	354.296,79	Em obras
PETRÓPOLIS	Estado	Drenagem Urbana nas Bacias dos Rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão	nov/11	76.557,90	Em obras
PETRÓPOLIS	Estado	Recuperação do túnel do Palatinato, construção de galeria entre o canal do centro e o Rio Piabanha e implantação de parques fluviais no Rio Piabanha	ago/13	*****	Em licitação de obra
RIO DE JANEIRO	Município	Drenagem - controle de cheias na Bacia do Canal do Manguê	nov/10	165.813,80	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Drenagem urbana sustentável na Bacia do Canal do Manguê	nov/10	267.793,03	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
RIO DE JANEIRO	Município	Elaboração do Plano Municipal de Drenagem	jan/08	9.194,26	Concluído
RIO DE JANEIRO	Município	Drenagem - implantação do programa de recuperação ambiental da Bacia de Jacarepaguá - lotes 1B e 1C	jun/09	238.880,90	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Drenagem - controle de enchentes na bacia do Rio Acari	jan/08	100.310,43	Concluído
SÃO GONÇALO	Estado	Drenagem - Bacia Hidrográfica do Rio Imboaçu	nov/10	44.250,78	Concluído
SÃO JOÃO DE MERITI	Município	Drenagem - implantação de galerias de águas pluviais nos Bairros de Parque Araruama e Jardim Sumaré	jun/09	102.026,83	Em obras
TERESÓPOLIS	Estado	Drenagem Urbana nas Bacias dos Rios Imbuí e Paquequer	nov/11	36.723,52	Em obras
TERESÓPOLIS	Estado	Drenagem Urbana na Bacia do Rio Príncipe	nov/11	151.654,77	Em obras
TOTAL				*****	-

*Inclui investimento 2007 a 2014.

PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO (ENCOSTAS)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ *****

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
ANGRA DOS REIS	Município	Elaboração de projetos para estabilização de encostas	nov/10	1.012,40	Concluído
BARRA MANSA	Município	Elaboração de projetos para estabilização de encostas	nov/10	512,41	Concluído
BARRA MANSA	Município	Elaboração/Revisão de Plano Municipal de Redução de Riscos	nov/10	254,92	Concluído
BELFORD ROXO	Município	Elaboração de projetos para estabilização de encostas	nov/10	1.197,77	Em execução
MAGÉ	Município	Elaboração de projetos para estabilização de encostas	nov/10	726,70	Em execução
MARICÁ	Município	Elaboração/Revisão de Plano Municipal de Redução de Riscos	nov/10	102,50	Em execução
NITERÓI	Município	Obras de Contenção de encostas em Niterói - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto	mai/13	24.096,21	Em obras
NOVA FRIBURGO	Estado	Obras de Contenção de encostas em Nova Friburgo - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto	ago/12	97.259,60	Em obras
NOVA FRIBURGO	Estado	Obras de Contenção de Encostas em Nova Friburgo	nov/11	38.248,20	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
NOVA FRIBURGO	Município	Obras de Contenção de Encostas em Nova Friburgo	nov/10	7.639,52	Em obras
PETRÓPOLIS	Estado	Obras de Contenção de encostas em Petrópolis - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto	ago/12	60.863,60	Em obras
PETRÓPOLIS	Estado	Desocupação de áreas de alto risco de deslizamentos de encostas no Município de Petrópolis	nov/13	102.938,37	Em obras
PETRÓPOLIS	Município	Elaboração/Revisão de Plano Municipal de Redução de Riscos	nov/10	344,77	Concluído
QUEIMADOS	Município	Elaboração/Revisão de Plano Municipal de Redução de Riscos	nov/10	102,50	Concluído
QUEIMADOS	Município	Obras de Contenção de Encostas em Queimados	nov/10	3.574,80	Concluído
RIO DE JANEIRO	Município	Obras de Contenção de encostas em Rio de Janeiro - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto	dez/12	45.933,15	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Obras de Contenção de encostas em Rio de Janeiro - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto	dez/12	125.118,72	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Obras de Contenção de Encostas em Rio de Janeiro	nov/10	74.199,03	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Obras de Contenção de encostas em Rio de Janeiro - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto	dez/12	97.537,02	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Obras de Contenção de encostas em Rio de Janeiro - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto	dez/12	84.409,79	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
TERESÓPOLIS	Estado	Obras de Contenção de encostas em Teresópolis - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto	ago/12	*****	Em licitação de obra
TERESÓPOLIS	Estado	Obras de Contenção de Encostas em Teresópolis	nov/11	45.142,54	Em obras
VOLTA REDONDA	Município	Obras de Contenção de Encostas em Volta Redonda	nov/10	4.756,70	Concluído
TOTAL				*****	-

PAVIMENTAÇÃO

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 754,86 MILHÕES

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
CASIMIRO DE ABREU	Município	Pavimentação do Bairro Peixe Dourado II	dez/10	4.024,83	Concluído
CASIMIRO DE ABREU	Município	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO BEIRA RIO SÃO JOÃO - DISTRITO DE BARRA DE SÃO JOÃO	mar/13	15.815,63	Em obras
NITERÓI	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas na Região Oceânica no Município de Niterói	out/13	13.267,71	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
RESENDE	Município	Contorno de Resende	mar/13	23.946,95	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO BAIRRO JARDIM MARAVILHA	mar/13	125.042,77	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS BAIRROS DE PACIÊNCIA E SANTA CRUZ	mar/13	191.509,41	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REGIÃO DE SEPETIBA	mar/13	58.797,10	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS DE GUARATIBA	mar/13	150.966,51	Em obras
SÃO GONÇALO	Município	OBRAS DE MICRO DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	mar/13	171.485,47	Em obras
TOTAL				754.856,38	-

CIDADES HISTÓRICAS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 192,03 MILHÕES

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
RIO DE JANEIRO	FBN	Restauração da Biblioteca Nacional - (Instalações Elétricas)	ago/13	30.000,00	Em obras
RIO DE JANEIRO	IBRAM	Restauração do Museu da República e seu Jardim Histórico	ago/13	5.500,00	Em execução
RIO DE JANEIRO	IBRAM	Restauração do Museu Histórico Nacional	ago/13	12.000,00	Em execução
RIO DE JANEIRO	IBRAM	Restauração do Museu Nacional de Belas Artes - Fase II - ""Alegoria às Artes""	ago/13	20.000,00	Em obras
RIO DE JANEIRO	IPHAN	Restauração da Antiga Sede das Docas - Av. Rio Branco, 46 - IPHAN	ago/13	5.000,00	Em execução
RIO DE JANEIRO	IPHAN	Restauração de Casarão na Praça da República, 22 - Centro Nacional de Arqueologia	ago/13	*****	Ação Preparatória
RIO DE JANEIRO	IPHAN	Restauração do Palácio Gustavo Capanema - Centro Lúcio Costa	ago/13	60.000,00	Em obras
RIO DE JANEIRO	IPHAN	Restauração e implantação do Museu do Trem	ago/13	20.300,00	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Complementação Lapa Legal - Requalificação de espaços públicos	ago/13	*****	Ação Preparatória
RIO DE JANEIRO	Município	Requalificação do entorno do Passeio Público - Bairro Serrador	ago/13	*****	Ação Preparatória

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
RIO DE JANEIRO	Município	Restauração de Bicas e Chafarizes do Rio de Janeiro (Lagarto, Paulo Fernandes e Riachuelo)	ago/13	*****	Ação Preparatória
VASSOURAS	IBRAM	Restauração do Casarão do Museu Casa da Hera e anexos	ago/13	2.507,15	Em execução
VASSOURAS	IPHAN	Restauração da antiga Casa do Barão de Vassouras (c. 1850) - Casa do Patrimônio e sede do IPHAN	ago/13	6.000,00	Em execução
VASSOURAS	IPHAN	Restauração do antigo Fórum na Casa do Barão do Ribeirão (1860) - Centro de Memória Documental (Arquivo Público Municipal) e Biblioteca Maurício de Lacerda	ago/13	5.700,00	Em execução
VASSOURAS	IPHAN	Restauração do Casarão da Associação de Paroquianos de Vassouras - ASEPAVA (c. 1850)	ago/13	1.100,00	Em execução
VASSOURAS	IPHAN	Restauração do Casarão do Asilo Barão do Amparo	ago/13	9.370,00	Em execução
VASSOURAS	Município	Restauração da Antiga Oficina - Centro Integrado das Artes e Esportes	ago/13	800,00	Em execução
VASSOURAS	Município	Restauração do Casarão da Casa de Cultura	ago/13	1.500,00	Em execução
VASSOURAS	Município	Restauração dos sete chafarizes do Centro Histórico (1842 a 1872)	ago/13	550,00	Em execução
TOTAL				192.029,12	-

OLIMPIADAS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ *****

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
RIO DE JANEIRO	Estado, Município	Apoio ao Projeto de Controle Sanitário de Vetores no Centro Nacional de Hipismo e Recuperação e Adequação da Área de Competição do Cross Country para o Hipismo	dez/13	10.632,91	Concluído
RIO DE JANEIRO	Estado, Município	AR CONDICIONADO HALLS 1,2,3		58.550,00	Concluído
RIO DE JANEIRO	Estado, Município	Autódromo do Rio de Janeiro	out/13	*****	Ação Preparatória
RIO DE JANEIRO	Estado, Município	Centro Olímpico de Treinamento - CCFEx - Centro de Capacitação Física do Exército		20.464,65	Concluído
RIO DE JANEIRO	Estado, Município	Centro Olímpico de Treinamento - CEFAN - Centro de Educação Física Alm. Adalberto Nunes		23.512,52	Concluído
RIO DE JANEIRO	Estado, Município	Centro Olímpico de Treinamento - EEFD/ UFRJ - Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro		61.500,00	Concluído
RIO DE JANEIRO	Estado, Município	Centro Olímpico de Treinamento - Escola Naval		5.000,00	Concluído
RIO DE JANEIRO	Estado, Município	Centro Olímpico de Treinamento - UNIFA - Universidade da Força Aérea		58.165,86	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
RIO DE JANEIRO	Estado, Município	DRENAGEM/ESGOTAMENTO SANITÁRIO		5.934,73	Concluído
RIO DE JANEIRO	Estado, Município	Realocação de Benfeitorias do Exército Brasileiro		63.005,80	Concluído
RIO DE JANEIRO	Estado, Município	Reversão Terreno do Maracanã	abr/13	15.000,00	Concluído
RIO DE JANEIRO	Governo Federal	Equipamentos Olímpicos		100.000,00	Em execução
RIO DE JANEIRO	Governo Federal, Ministério de Minas e Energia	Parque Olímpico da Barra - Infraestrutura de Alimentação de Energia Elétrica para Realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos	nov/13	167.029,01	Concluído
RIO DE JANEIRO	Governo Federal, Universidade da Força Aérea - UNIFA	Centro Olímpico de Treinamento - Clube da Aeronáutica (UNIFA)		19.760,00	Concluído
RIO DE JANEIRO	Governo Federal, Universidade Federal	Laboratório Antidoping	abr/13	160.582,96	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Centro Olímpico de Deodoro - Arena de Deodoro	abr/13	118.050,00	Concluído
RIO DE JANEIRO	Município	Centro Olímpico de Deodoro - BMX e Mountain Bike	abr/13	30.050,00	Concluído
RIO DE JANEIRO	Município	Centro Olímpico de Deodoro - Canoagem Slalom	abr/13	134.917,15	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
RIO DE JANEIRO	Município	Centro Olímpico de Deodoro - Centro de Hóquei sobre Grama	abr/13	39.507,95	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Centro Olímpico de Deodoro - Centro Nacional de Pentatlo Moderno e Parque Aquático do Pentatlo e Rugby	abr/13	109.036,37	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Centro Olímpico de Deodoro - Centro Nacional de Tiro	abr/13	43.856,66	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Centro Olímpico de Deodoro - Centro Nacional Equestre	abr/13	184.039,93	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Domínio comum do Parque Radical	abr/13	157.897,51	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Domínio comum do Pentatlo Moderno	abr/13	102.304,83	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Parque Olímpico da Barra - Centro Aquático	abr/13	206.989,89	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Parque Olímpico da Barra - Centro de Tênis	abr/13	209.724,67	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Parque Olímpico da Barra - Ginásio Hall 4 Handebol	abr/13	148.462,43	Concluído
RIO DE JANEIRO	Município	Parque Olímpico da Barra - Velódromo	abr/13	142.760,97	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Projetos de Legado Urbano - Domínio Urbano de Deodoro	abr/13	54.569,99	Concluído
TOTAL				*****	-

CIDADES DIGITAIS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 11,49 MILHÕES

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
BOM JARDIM	Governo Federal	Cidade Digital no município de Bom Jardim/RJ	out/13	770,98	Em execução de projeto
CASIMIRO DE ABREU	Governo Federal	Cidade Digital no município de Casimiro de Abreu/RJ	out/13	842,19	Em execução de projeto
ITAOCARA	Governo Federal	Cidade Digital no município de Itaocara/RJ	out/13	709,17	Em execução de projeto
MIGUEL PEREIRA	Governo Federal	Cidade Digital no município de Miguel Pereira/RJ	out/13	1.387,11	Concluído
PARAÍBA DO SUL	Governo Federal	Cidade Digital no município de Paraíba do Sul/RJ	out/13	1.267,86	Em execução de projeto
PARATY	Governo Federal	Cidade Digital no município de Paraty/RJ	out/13	1.050,69	Em execução de projeto
PIRAÍ	Governo Federal	Cidade Digital no município de Piraí/RJ	out/13	907,75	Em execução de projeto
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	Governo Federal	Cidade Digital no município de Santo Antônio de Pádua/RJ	out/13	1.338,88	Concluído
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA	Governo Federal	Cidade Digital no município de São Francisco de Itabapoana/RJ	out/13	610,04	Em execução de projeto

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
SÃO JOÃO DA BARRA	Governo Federal	Cidade Digital no município de São João da Barra/RJ	out/13	547,51	Em execução de projeto
SILVA JARDIM	Governo Federal	Cidade Digital no município de Silva Jardim/RJ	out/13	859,48	Concluído
VASSOURAS	Governo Federal	Cidade Digital no município de Vassouras/RJ	out/13	1.200,22	Em execução de projeto
TOTAL				11.491,89	-

LUZ PARA TODOS

TIPO	2015 A 2018 EXCLUSIVO (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Luz para Todos	0,24	Em obras
Luz para Todos	2,57	Concluído
TOTAL	2,80	-

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

TIPO	2015 A 2018 EXCLUSIVO (R\$ MILHÕES)
UBS - Unidade Básica de Saúde	53,07
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	7,80
Creches e Pré-escolas	15,46
Quadras Esportivas nas Escolas	8,24
Centros de Artes e Esportes Unificados	31,46
Centro de Iniciação ao Esporte	13,28
TOTAL	129,32

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 85,47 MILHÕES

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
ANGRA DOS REIS	Município	UBS - Angra dos Reis - RJ - Ampliação de UBS	set/13	54,30	Em obras
ANGRA DOS REIS	Município	UBS - Angra dos Reis - RJ - UBS I (2 unidades)	dez/10	608,00	Em obras
ANGRA DOS REIS	Município	UBS - Angra dos Reis - RJ - UBS I (2 unidades)	dez/10	608,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
APERIBÉ	Município	UBS - Aperibé - RJ - UBS I	dez/10	200,00	Em obras
APERIBÉ	Município	UBS - Aperibé - RJ - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
ARARUAMA	Município	UBS - Araruama - RJ - Ampliação de UBS (6 unidades)	jun/12	570,00	Em obras
ARARUAMA	Município	UBS - Araruama - RJ - Ampliação de UBS	jun/12	75,00	Concluído
ARARUAMA	Município	UBS - Araruama - RJ - UBS I (6 unidades)	jul/13	2.448,00	Em obras
AREAL	Município	UBS - Areal - RJ - Ampliação de UBS	jun/12	109,50	Concluído
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	Município	UBS - Armação dos Búzios - RJ - Ampliação de UBS	set/13	134,85	Em obras
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	Município	UBS - Armação dos Búzios - RJ - Ampliação de UBS (2 unidades)	set/13	260,40	Concluído
BARRA MANSA	Município	UBS - Barra Mansa - RJ - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	235,92	Em obras
BARRA MANSA	Município	UBS - Barra Mansa - RJ - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	193,91	Concluído
BARRA MANSA	Município	UBS - Barra Mansa - RJ - UBS I	dez/10	200,00	Em obras
BARRA MANSA	Município	UBS - Barra Mansa - RJ - UBS I	dez/10	200,00	Concluído
BELFORD ROXO	Município	UBS - Belford Roxo - RJ - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	277,73	Em obras
BELFORD ROXO	Município	UBS - Belford Roxo - RJ - UBS II	dez/10	512,00	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
BOM JESUS DO ITABAPOANA	Município	UBS - Bom Jesus do Itabapoana - RJ - Ampliação de UBS	jun/12	212,76	Concluído
BOM JESUS DO ITABAPOANA	Município	UBS - Bom Jesus do Itabapoana - RJ - UBS I	dez/10	200,00	Em obras
CABO FRIO	Município	UBS - Cabo Frio - RJ - Ampliação de UBS (12 unidades)	jun/12	1.103,07	Concluído
CACHOEIRAS DE MACACU	Município	UBS - Cachoeiras de Macacu - RJ - UBS II	dez/10	400,00	Concluído
CAMBUCI	Município	UBS - Cambuci - RJ - Ampliação de UBS	jul/13	238,19	Concluído
CAMBUCI	Município	UBS - Cambuci - RJ - UBS I (5 unidades)	jul/13	2.040,00	Concluído
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	UBS - Campos dos Goytacazes - RJ - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	123,68	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	UBS - Campos dos Goytacazes - RJ - UBS I (7 unidades)	dez/10	1.866,67	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	UBS - Campos dos Goytacazes - RJ - UBS II	dez/10	400,00	Em obras
CARAPEBUS	Município	UBS - Carapebus - RJ - UBS I	dez/10	200,00	Concluído
CARDOSO MOREIRA	Município	UBS - Cardoso Moreira - RJ - UBS I	dez/10	200,00	Em obras
CARMO	Município	UBS - Carmo - RJ - Ampliação de UBS	jul/13	205,95	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
CARMO	Município	UBS - Carmo - RJ - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
COMENDADOR LEVY GASPARIAN	Município	UBS - Comendador Levy Gasparian - RJ - UBS I	set/13	408,00	Concluído
CONCEIÇÃO DE MACABU	Município	UBS - Conceição de Macabu - RJ - UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
DUAS BARRAS	Município	UBS - Duas Barras - RJ - Ampliação de UBS	jul/13	136,83	Concluído
DUQUE DE CAXIAS	Município	UBS - Duque de Caxias - RJ - Ampliação de UBS (5 unidades)	jun/12	514,50	Concluído
DUQUE DE CAXIAS	Município	UBS - Duque de Caxias - RJ - UBS I (2 unidades)	dez/10	533,33	Concluído
DUQUE DE CAXIAS	Município	UBS - Duque de Caxias - RJ - UBS II	dez/10	400,00	Em obras
DUQUE DE CAXIAS	Município	UBS - Duque de Caxias - RJ - UBS II (2 unidades)	dez/10	800,00	Concluído
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN	Município	UBS - Engenheiro Paulo de Frontin - RJ - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
GUAPIMIRIM	Município	UBS - Guapimirim - RJ - Ampliação de UBS	jun/12	141,00	Concluído
GUAPIMIRIM	Município	UBS - Guapimirim - RJ - UBS I	dez/10	408,00	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIRIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
ITABORAÍ	Município	UBS - Itaboraí - RJ - Ampliação de UBS	jun/12	93,63	Concluído
ITABORAÍ	Município	UBS - Itaboraí - RJ - UBS I (8 unidades)	dez/10	1.800,00	Em obras
ITABORAÍ	Município	UBS - Itaboraí - RJ - UBS I (2 unidades)	set/13	816,00	Em obras
ITABORAÍ	Município	UBS - Itaboraí - RJ - UBS II (2 unidades)	set/13	1.024,00	Em obras
ITAGUAÍ	Município	UBS - Itaguaí - RJ - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	228,74	Em obras
ITAGUAÍ	Município	UBS - Itaguaí - RJ - Ampliação de UBS	jul/13	*****	Ação Preparatória
ITAGUAÍ	Município	UBS - Itaguaí - RJ - UBS I	dez/10	266,67	Concluído
ITAOCARA	Município	UBS - Itaocara - RJ - Ampliação de UBS	jul/13	95,55	Concluído
ITAOCARA	Município	UBS - Itaocara - RJ - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
ITAPERUNA	Município	UBS - Itaperuna - RJ - Ampliação de UBS	jul/13	132,30	Concluído
ITAPERUNA	Município	UBS - Itaperuna - RJ - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ITAPERUNA	Município	UBS - Itaperuna - RJ - UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Concluído
LAJE DO MURIAÉ	Município	UBS - Laje do Muriaé - RJ - Ampliação de UBS	jun/12	79,50	Em obras
LAJE DO MURIAÉ	Município	UBS - Laje do Muriaé - RJ - Ampliação de UBS	jun/12	117,00	Concluído
LAJE DO MURIAÉ	Município	UBS - Laje do Muriaé - RJ - UBS I	dez/10	200,00	Em obras
MACAÉ	Município	UBS - Macaé - RJ - Ampliação de UBS (4 unidades)	jun/12	388,80	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
MACAÉ	Município	UBS - Macaé - RJ - UBS I (3 unidades)	dez/10	733,33	Concluído
MACAÉ	Município	UBS - Macaé - RJ - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
MACAÉ	Município	UBS - Macaé - RJ - UBS III (2 unidades)	jul/13	1.318,00	Em obras
MACAÉ	Município	UBS - Macaé - RJ - UBS IV (3 unidades)	jul/13	2.319,00	Em obras
MANGARATIBA	Município	UBS - Mangaratiba - RJ - Ampliação de UBS (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
MARICÁ	Município	UBS - Maricá - RJ - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	282,00	Em obras
MARICÁ	Município	UBS - Maricá - RJ - Ampliação de UBS	jun/12	139,50	Concluído
MARICÁ	Município	UBS - Maricá - RJ - UBS I (4 unidades)	dez/10	800,00	Em obras
MARICÁ	Município	UBS - Maricá - RJ - UBS I	dez/10	200,00	Concluído
MENDES	Município	UBS - Mendes - RJ - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
MIGUEL PEREIRA	Município	UBS - Miguel Pereira - RJ - Ampliação de UBS	set/13	163,95	Concluído
MIGUEL PEREIRA	Município	UBS - Miguel Pereira - RJ - UBS I	set/13	408,00	Concluído
MIRACEMA	Município	UBS - Miracema - RJ - Ampliação de UBS	jul/13	61,20	Concluído
MIRACEMA	Município	UBS - Miracema - RJ - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
NATIVIDADE	Município	UBS - Natividade - RJ - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
NITERÓI	Município	UBS - Niterói - RJ - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	285,75	Concluído
NITERÓI	Município	UBS - Niterói - RJ - UBS II (2 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIRIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
NITERÓI	Município	UBS - Niterói - RJ - UBS III (2 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória
NITERÓI	Município	UBS - Niterói - RJ - UBS IV	jul/13	*****	Ação Preparatória
NOVA FRIBURGO	Município	UBS - Nova Friburgo - RJ - Ampliação de UBS	jun/12	99,00	Em obras
NOVA FRIBURGO	Município	UBS - Nova Friburgo - RJ - UBS I (3 unidades)	dez/10	600,00	Em obras
NOVA FRIBURGO	Município	UBS - Nova Friburgo - RJ - UBS I	dez/10	200,00	Concluído
NOVA IGUAÇU	Município	UBS - Nova Iguaçu - RJ - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
NOVA IGUAÇU	Município	UBS - Nova Iguaçu - RJ - UBS II (2 unidades)	jul/13	1.024,00	Concluído
NOVA IGUAÇU	Município	UBS - Nova Iguaçu - RJ - UBS III	dez/10	659,00	Concluído
NOVA IGUAÇU	Município	UBS - Nova Iguaçu - RJ - UBS III	jul/13	*****	Ação Preparatória
NOVA IGUAÇU	Município	UBS - Nova Iguaçu - RJ - UBS III (4 unidades)	jul/13	2.636,00	Concluído
PARACAMBI	Município	UBS - Paracambi - RJ - Ampliação de UBS (5 unidades)	jun/12	471,93	Em obras
PARAÍBA DO SUL	Município	UBS - Paraíba do Sul - RJ - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
PARAÍBA DO SUL	Município	UBS - Paraíba do Sul - RJ - UBS II	jul/13	512,00	Em obras
PARATY	Município	UBS - Paraty - RJ - Ampliação de UBS	jul/13	96,75	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
PARATY	Município	UBS - Paraty - RJ - UBS I (2 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória
PARATY	Município	UBS - Paraty - RJ - UBS II (2 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória
PATY DO ALFERES	Município	UBS - Paty do Alferes - RJ - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
PETRÓPOLIS	Município	UBS - Petrópolis - RJ - UBS I (2 unidades)	dez/10	400,00	Em obras
PINHEIRAL	Município	UBS - Pinheiral - RJ - UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Concluído
PIRAÍ	Município	UBS - Piraí - RJ - Ampliação de UBS	jul/13	52,50	Concluído
PIRAÍ	Município	UBS - Piraí - RJ - UBS IV	jul/13	773,00	Em obras
PORCIÚNCULA	Município	UBS - Porciúncula - RJ - UBS I	dez/10	200,00	Em obras
PORTO REAL	Município	UBS - Porto Real - RJ - Ampliação de UBS	jul/13	81,75	Concluído
QUEIMADOS	Município	UBS - Queimados - RJ - UBS I (8 unidades)	dez/10	1.933,33	Concluído
QUISSAMÃ	Município	UBS - Quissamã - RJ - Ampliação de UBS (3 unidades)	jun/12	234,32	Em obras
RIO BONITO	Município	UBS - Rio Bonito - RJ - UBS I	dez/10	266,67	Concluído
RIO BONITO	Município	UBS - Rio Bonito - RJ - UBS I (5 unidades)	jul/13	2.040,00	Em obras
RIO DAS FLORES	Município	UBS - Rio das Flores - RJ - Ampliação de UBS	jul/13	145,86	Concluído
RIO DAS FLORES	Município	UBS - Rio das Flores - RJ - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIRIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
RIO DAS OSTRAS	Município	UBS - Rio das Ostras - RJ - Ampliação de UBS	jul/13	225,36	Em obras
RIO DAS OSTRAS	Município	UBS - Rio das Ostras - RJ - UBS III	jul/13	659,00	Em obras
RIO DAS OSTRAS	Município	UBS - Rio das Ostras - RJ - UBS IV (2 unidades)	jul/13	1.546,00	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	UBS - Rio de Janeiro - RJ - UBS II (5 unidades)	dez/10	4.000,00	Concluído
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	Município	UBS - Santo Antônio de Pádua - RJ - Ampliação de UBS	jun/12	107,04	Concluído
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	Município	UBS - Santo Antônio de Pádua - RJ - UBS I	dez/10	200,00	Concluído
SÃO GONÇALO	Município	UBS - São Gonçalo - RJ - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	282,00	Em obras
SÃO GONÇALO	Município	UBS - São Gonçalo - RJ - UBS I (3 unidades)	dez/10	800,00	Em obras
SÃO GONÇALO	Município	UBS - São Gonçalo - RJ - UBS I (6 unidades)	dez/10	1.600,00	Concluído
SÃO JOÃO DA BARRA	Município	UBS - São João da Barra - RJ - Ampliação de UBS	jul/13	72,30	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
SÃO JOÃO DA BARRA	Município	UBS - São João da Barra - RJ - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SÃO JOÃO DA BARRA	Município	UBS - São João da Barra - RJ - UBS II	jul/13	512,00	Em obras
SÃO JOÃO DE MERITI	Município	UBS - São João de Meriti - RJ - Ampliação de UBS (4 unidades)	jun/12	227,10	Em obras
SÃO JOÃO DE MERITI	Município	UBS - São João de Meriti - RJ - UBS II (5 unidades)	dez/10	2.000,00	Em obras
SÃO JOSÉ DE UBÁ	Município	UBS - São José de Ubá - RJ - Ampliação de UBS	jul/13	139,07	Concluído
SÃO JOSÉ DE UBÁ	Município	UBS - São José de Ubá - RJ - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	Município	UBS - São José do Vale do Rio Preto - RJ - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	Município	UBS - São José do Vale do Rio Preto - RJ - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
SÃO PEDRO DA ALDEIA	Município	UBS - São Pedro da Aldeia - RJ - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
SÃO PEDRO DA ALDEIA	Município	UBS - São Pedro da Aldeia - RJ - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO	Município	UBS - São Sebastião do Alto - RJ - UBS I	set/13	408,00	Em obras
SILVA JARDIM	Município	UBS - Silva Jardim - RJ - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
SUMIDOURO	Município	UBS - Sumidouro - RJ - Ampliação de UBS (3 unidades)	jun/12	294,98	Em obras
SUMIDOURO	Município	UBS - Sumidouro - RJ - Ampliação de UBS	jun/12	93,95	Concluído
TRAJANO DE MORAES	Município	UBS - Trajano de Moraes - RJ - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
TRÊS RIOS	Município	UBS - Três Rios - RJ - Ampliação de UBS	jun/12	140,78	Em obras
TRÊS RIOS	Município	UBS - Três Rios - RJ - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	209,75	Concluído
TRÊS RIOS	Município	UBS - Três Rios - RJ - UBS I	dez/10	200,00	Concluído
TRÊS RIOS	Município	UBS - Três Rios - RJ - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
TRÊS RIOS	Município	UBS - Três Rios - RJ - UBS II	jul/13	512,00	Em obras
VALENÇA	Município	UBS - Valença - RJ - Ampliação de UBS (4 unidades)	jun/12	449,48	Concluído
VALENÇA	Município	UBS - Valença - RJ - Ampliação de UBS (2 unidades)	jul/13	167,40	Em obras
VALENÇA	Município	UBS - Valença - RJ - UBS I	dez/10	200,00	Em obras
VALENÇA	Município	UBS - Valença - RJ - UBS I (6 unidades)	jul/13	2.448,00	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIRIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
VARRE-SAI	Município	UBS - Varre-Sai - RJ - UBS I	dez/10	200,00	Em obras
VARRE-SAI	Município	UBS - Varre-Sai - RJ - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
VASSOURAS	Município	UBS - Vassouras - RJ - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
VOLTA REDONDA	Município	UBS - Volta Redonda - RJ - Ampliação de UBS (6 unidades)	jun/12	517,64	Concluído
VOLTA REDONDA	Município	UBS - Volta Redonda - RJ - UBS I (3 unidades)	dez/10	733,33	Concluído
VOLTA REDONDA	Município	UBS - Volta Redonda - RJ - UBS I	set/13	408,00	Em obras
VOLTA REDONDA	Município	UBS - Volta Redonda - RJ - UBS I	set/13	408,00	Concluído
VOLTA REDONDA	Município	UBS - Volta Redonda - RJ - UBS II	set/13	512,00	Em obras
VOLTA REDONDA	Município	UBS - Volta Redonda - RJ - UBS II	set/13	512,00	Concluído
VOLTA REDONDA	Município	UBS - Volta Redonda - RJ - UBS III	set/13	659,00	Em obras
TOTAL				85.466,40	-

*UBS I abriga, no mínimo, uma equipe de Saúde da Família.

UBS II abriga, no mínimo, duas equipes de Saúde da Família.

UBS III abriga, no mínimo, três equipes de Saúde da Família.

UBS IV abriga, no mínimo, quatro equipes de Saúde da Família.

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 17,27 MILHÕES

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
CACHOEIRAS DE MACACU	Município	UPA - Cachoeiras de Macacu - RJ - UPA I	ago/13	2.200,00	Em obras
JAPERI	Município	UPA - Japeri - RJ - UPA II	jul/12	2.000,00	Em obras
NITERÓI	Município	UPA - Niterói - RJ - Ampliação de UPA	ago/13	874,00	Concluído
RIO DAS OSTRAS	Município	UPA - Rio das Ostras - RJ - UPA II	jul/12	2.000,00	Concluído
SÃO GONÇALO	Município	UPA - São Gonçalo - RJ - UPA II (2 unidades)	jul/12	4.000,00	Concluído
VALENÇA	Município	UPA - Valença - RJ - UPA II	ago/13	3.100,00	Concluído
VASSOURAS	Município	UPA - Vassouras - RJ - UPA II	ago/13	3.100,00	Concluído
TOTAL				17.274,00	-

*Porte I: tem o mínimo de 7 leitos de observação. Capacidade de atendimento médio de 150 pacientes por dia. População na área de abrangência de 50 mil a 100 mil habitantes.

Porte II: tem o mínimo de 11 leitos de observação. Capacidade de atendimento médio de 250 pacientes por dia. População na área de abrangência de 100 mil a 200 mil habitantes.

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 286,10 MILHÕES

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIRIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
ANGRA DOS REIS	Município	Creches e Pré-Escolas - Angra dos Reis - RJ - Tipo B (2 unidades)	set/13	2.791,94	Em obras
ANGRA DOS REIS	Município	Creches e Pré-Escolas - Angra dos Reis - RJ - Tipo C	set/13	667,31	Em obras
ARARUAMA	Município	Creches e Pré-Escolas - Araruama - RJ - Projeto 1 Convencional	set/13	2.161,24	Em obras
ARARUAMA	Município	Creches e Pré-Escolas - Araruama - RJ - Tipo B	nov/11	1.146,04	Em obras
ARARUAMA	Município	Creches e Pré-Escolas - Araruama - RJ - Tipo B (2 unidades)	set/13	2.904,71	Em obras
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	Município	Creches e Pré-Escolas - Armação dos Búzios - RJ - Projeto 1 Convencional	set/13	2.161,24	Em obras
BARRA DO PIRAÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Barra do Piraí - RJ - Tipo C MI	set/13	*****	Ação Preparatória
BARRA MANSA	Município	Creches e Pré-Escolas - Barra Mansa - RJ - Tipo C MI	jun/14	*****	Ação Preparatória
BELFORD ROXO	Município	Creches e Pré-Escolas - Belford Roxo - RJ - Tipo B MI (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
BELFORD ROXO	Município	Creches e Pré-Escolas - Belford Roxo - RJ - Tipo C MI	set/13	*****	Ação Preparatória
BOM JESUS DO ITABAPOANA	Município	Creches e Pré-Escolas - Bom Jesus do Itabapoana - RJ - Tipo C	mar/11	619,33	Concluído
CABO FRIO	Município	Creches e Pré-Escolas - Cabo Frio - RJ - Tipo B	dez/10	1.329,88	Em obras
CABO FRIO	Município	Creches e Pré-Escolas - Cabo Frio - RJ - Tipo B	jun/11	1.327,09	Em obras
CABO FRIO	Município	Creches e Pré-Escolas - Cabo Frio - RJ - Tipo C	dez/10	615,05	Em obras
CACHOEIRAS DE MACACU	Município	Creches e Pré-Escolas - Cachoeiras de Macacu - RJ - Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Ação Preparatória
CACHOEIRAS DE MACACU	Município	Creches e Pré-Escolas - Cachoeiras de Macacu - RJ - Tipo B	set/13	1.442,65	Concluído
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Creches e Pré-Escolas - Campos dos Goytacazes - RJ - Tipo B	jul/11	1.311,92	Concluído
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Creches e Pré-Escolas - Campos dos Goytacazes - RJ - Tipo B	nov/11	1.311,58	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Creches e Pré-Escolas - Campos dos Goytacazes - RJ - Tipo B	mai/12	1.311,92	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Creches e Pré-Escolas - Campos dos Goytacazes - RJ - Tipo B	mai/12	1.311,92	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Creches e Pré-Escolas - Campos dos Goytacazes - RJ - Tipo B	set/13	1.311,92	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Creches e Pré-Escolas - Campos dos Goytacazes - RJ - Tipo B	set/13	1.311,91	Concluído
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Creches e Pré-Escolas - Campos dos Goytacazes - RJ - Tipo B MI (3 unidades)	mar/14	*****	Ação Preparatória
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Creches e Pré-Escolas - Campos dos Goytacazes - RJ - Tipo C	mai/12	553,08	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Creches e Pré-Escolas - Campos dos Goytacazes - RJ - Tipo C MI (3 unidades)	mar/14	*****	Ação Preparatória
CARAPEBUS	Município	Creches e Pré-Escolas - Carapebus - RJ - Tipo B MI	set/13	*****	Ação Preparatória
CASIMIRO DE ABREU	Município	Creches e Pré-Escolas - Casimiro de Abreu - RJ - Projeto 1 Convencional	set/13	2.161,24	Em obras
CORDEIRO	Município	Creches e Pré-Escolas - Cordeiro - RJ - Projeto 2 Convencional	set/13	*****	Ação Preparatória
DUQUE DE CAXIAS	Município	Creches e Pré-Escolas - Duque de Caxias - RJ - Projeto 1 Convencional	mai/12	*****	Em licitação de obra
DUQUE DE CAXIAS	Município	Creches e Pré-Escolas - Duque de Caxias - RJ - Projeto 1 Convencional (4 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
GUAPIMIRIM	Município	Creches e Pré-Escolas - Guapimirim - RJ - Projeto 1 Convencional	jun/14	*****	Ação Preparatória
GUAPIMIRIM	Município	Creches e Pré-Escolas - Guapimirim - RJ - Tipo B MI	mai/12	1.402,22	Em obras
IGUABA GRANDE	Município	Creches e Pré-Escolas - Iguaba Grande - RJ - Projeto 2 Convencional	set/13	*****	Em contratação
ITABORAÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Itaboraí - RJ - Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Ação Preparatória
ITABORAÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Itaboraí - RJ - Tipo B (2 unidades)	set/13	2.896,09	Em obras
ITABORAÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Itaboraí - RJ - Tipo B MI (3 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
ITALVA	Município	Creches e Pré-Escolas - Italva - RJ - Projeto 2 Convencional	jun/14	*****	Em licitação de obra
ITAPERUNA	Município	Creches e Pré-Escolas - Itaperuna - RJ - Projeto 1 Convencional (2 unidades)	set/13	4.322,48	Em obras
JAPERI	Município	Creches e Pré-Escolas - Japeri - RJ - Projeto 1 Convencional (4 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
MACAÉ	Município	Creches e Pré-Escolas - Macaé - RJ - Tipo B	mai/12	1.321,17	Em obras
MACAÉ	Município	Creches e Pré-Escolas - Macaé - RJ - Tipo B	set/13	1.270,14	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
MAGÉ	Município	Creches e Pré-Escolas - Magé - RJ - Projeto 2 Convencional (4 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
MARICÁ	Município	Creches e Pré-Escolas - Maricá - RJ - Projeto 2 Convencional	set/13	*****	Em licitação de obra
MARICÁ	Município	Creches e Pré-Escolas - Maricá - RJ - Projeto 2 Convencional	jun/14	*****	Em licitação de obra
MIGUEL PEREIRA	Município	Creches e Pré-Escolas - Miguel Pereira - RJ - Tipo C MI	set/13	*****	Ação Preparatória
NOVA FRIBURGO	Município	Creches e Pré-Escolas - Nova Friburgo - RJ - Tipo C	mai/12	619,78	Em obras
NOVA IGUAÇU	Município	Creches e Pré-Escolas - Nova Iguaçu - RJ - Projeto 1 Convencional (3 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
NOVA IGUAÇU	Município	Creches e Pré-Escolas - Nova Iguaçu - RJ - Projeto 1 Convencional	jun/14	*****	Ação Preparatória
NOVA IGUAÇU	Município	Creches e Pré-Escolas - Nova Iguaçu - RJ - Projeto 2 Convencional (5 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
NOVA IGUAÇU	Município	Creches e Pré-Escolas - Nova Iguaçu - RJ - Projeto 2 Convencional (5 unidades)	jun/14	*****	Ação Preparatória
PARACAMBI	Município	Creches e Pré-Escolas - Paracambi - RJ - Projeto 2 Convencional	mai/12	*****	Ação Preparatória

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
PARAÍBA DO SUL	Município	Creches e Pré-Escolas - Paraíba do Sul - RJ - Projeto 2 Convencional	set/13	1.419,05	Em obras
PARATY	Município	Creches e Pré-Escolas - Paraty - RJ - Projeto 2 Convencional	set/13	*****	Em licitação de obra
PARATY	Município	Creches e Pré-Escolas - Paraty - RJ - Projeto 2 Convencional	set/13	1.419,05	Em obras
PETRÓPOLIS	Município	Creches e Pré-Escolas - Petrópolis - RJ - Tipo B MI (3 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
PETRÓPOLIS	Município	Creches e Pré-Escolas - Petrópolis - RJ - Tipo C MI	set/13	*****	Ação Preparatória
PINHEIRAL	Município	Creches e Pré-Escolas - Pinheiral - RJ - Tipo B MI	set/13	1.393,79	Em obras
QUISSAMÃ	Município	Creches e Pré-Escolas - Quissamã - RJ - Tipo B MI	set/13	1.403,10	Em obras
RESENDE	Município	Creches e Pré-Escolas - Resende - RJ - Tipo B	dez/10	1.323,09	Concluído
RIO BONITO	Município	Creches e Pré-Escolas - Rio Bonito - RJ - Tipo C	set/13	805,36	Em obras
RIO CLARO	Município	Creches e Pré-Escolas - Rio Claro - RJ - Tipo C MI	set/13	811,27	Em obras
RIO DAS OSTRAS	Município	Creches e Pré-Escolas - Rio das Ostras - RJ - Projeto 1 Convencional (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
RIO DAS OSTRAS	Município	Creches e Pré-Escolas - Rio das Ostras - RJ - Projeto 2 Convencional (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
RIO DAS OSTRAS	Município	Creches e Pré-Escolas - Rio das Ostras - RJ - Tipo B MI	set/13	1.387,79	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
RIO DE JANEIRO	Município	Creches e Pré-Escolas - Rio de Janeiro - RJ - Tipo A (5 unidades)	dez/10	*****	Em contratação
RIO DE JANEIRO	Município	Creches e Pré-Escolas - Rio de Janeiro - RJ - Tipo A (5 unidades)	dez/10	16.927,33	Concluído
RIO DE JANEIRO	Município	Creches e Pré-Escolas - Rio de Janeiro - RJ - Tipo A	fev/11	*****	Em contratação
RIO DE JANEIRO	Município	Creches e Pré-Escolas - Rio de Janeiro - RJ - Tipo A (2 unidades)	fev/11	5.154,68	Concluído
RIO DE JANEIRO	Município	Creches e Pré-Escolas - Rio de Janeiro - RJ - Tipo A	mar/11	*****	Em contratação
RIO DE JANEIRO	Município	Creches e Pré-Escolas - Rio de Janeiro - RJ - Tipo A (2 unidades)	mar/11	5.154,68	Concluído
RIO DE JANEIRO	Município	Creches e Pré-Escolas - Rio de Janeiro - RJ - Tipo A (3 unidades)	jun/11	*****	Em contratação
RIO DE JANEIRO	Município	Creches e Pré-Escolas - Rio de Janeiro - RJ - Tipo A	jun/11	*****	Em licitação de obra
RIO DE JANEIRO	Município	Creches e Pré-Escolas - Rio de Janeiro - RJ - Tipo A (2 unidades)	jun/11	6.212,78	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Creches e Pré-Escolas - Rio de Janeiro - RJ - Tipo A (4 unidades)	jun/11	11.653,94	Concluído
RIO DE JANEIRO	Município	Creches e Pré-Escolas - Rio de Janeiro - RJ - Tipo A	jul/11	*****	Em contratação

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
RIO DE JANEIRO	Município	Creches e Pré-Escolas - Rio de Janeiro - RJ - Tipo A	jul/11	3.507,36	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Creches e Pré-Escolas - Rio de Janeiro - RJ - Tipo A (2 unidades)	jul/11	6.499,26	Concluído
RIO DE JANEIRO	Município	Creches e Pré-Escolas - Rio de Janeiro - RJ - Tipo A	set/13	2.577,34	Concluído
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	Município	Creches e Pré-Escolas - Santo Antônio de Pádua - RJ - Projeto 2 Convencional	set/13	*****	Ação Preparatória
SÃO GONÇALO	Município	Creches e Pré-Escolas - São Gonçalo - RJ - Tipo A (3 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória
SÃO GONÇALO	Município	Creches e Pré-Escolas - São Gonçalo - RJ - Tipo A	mai/12	*****	Em licitação de obra
SÃO GONÇALO	Município	Creches e Pré-Escolas - São Gonçalo - RJ - Tipo B MI (2 unidades)	mar/11	*****	Ação Preparatória
SÃO GONÇALO	Município	Creches e Pré-Escolas - São Gonçalo - RJ - Tipo B MI	jun/11	*****	Ação Preparatória
SÃO GONÇALO	Município	Creches e Pré-Escolas - São Gonçalo - RJ - Tipo B MI	jul/11	*****	Ação Preparatória
SÃO GONÇALO	Município	Creches e Pré-Escolas - São Gonçalo - RJ - Tipo B MI (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
SÃO GONÇALO	Município	Creches e Pré-Escolas - São Gonçalo - RJ - Tipo C MI	jun/11	*****	Ação Preparatória

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
SÃO GONÇALO	Município	Creches e Pré-Escolas - São Gonçalo - RJ - Tipo C MI	jul/11	*****	Ação Preparatória
SÃO GONÇALO	Município	Creches e Pré-Escolas - São Gonçalo - RJ - Tipo C MI	mai/12	*****	Ação Preparatória
SÃO GONÇALO	Município	Creches e Pré-Escolas - São Gonçalo - RJ - Tipo C MI (14 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	Município	Creches e Pré-Escolas - São José do Vale do Rio Preto - RJ - Projeto 1 Convencional	jun/14	2.161,24	Em obras
SÃO PEDRO DA ALDEIA	Município	Creches e Pré-Escolas - São Pedro da Aldeia - RJ - Projeto 1 Convencional (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
SÃO PEDRO DA ALDEIA	Município	Creches e Pré-Escolas - São Pedro da Aldeia - RJ - Projeto 2 Convencional (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO	Município	Creches e Pré-Escolas - São Sebastião do Alto - RJ - Tipo C	mai/12	618,96	Em obras
SAQUAREMA	Município	Creches e Pré-Escolas - Saquarema - RJ - Projeto 2 Convencional	set/13	*****	Ação Preparatória
SAQUAREMA	Município	Creches e Pré-Escolas - Saquarema - RJ - Tipo B MI	set/13	*****	Ação Preparatória
SILVA JARDIM	Município	Creches e Pré-Escolas - Silva Jardim - RJ - Projeto 1 Convencional	jun/14	*****	Em licitação de obra

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
SUMIDOURO	Município	Creches e Pré-Escolas - Sumidouro - RJ - Projeto 2 Convencional	set/13	*****	Ação Preparatória
TANGUÁ	Município	Creches e Pré-Escolas - Tanguá - RJ - Projeto 1 Convencional	jun/14	2.161,24	Em obras
TRÊS RIOS	Município	Creches e Pré-Escolas - Três Rios - RJ - Projeto 1 Convencional (2 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
TRÊS RIOS	Município	Creches e Pré-Escolas - Três Rios - RJ - Projeto 2 Convencional	set/13	*****	Em licitação de obra
VASSOURAS	Município	Creches e Pré-Escolas - Vassouras - RJ - Tipo B MI	set/13	1.394,27	Em obras
VOLTA REDONDA	Município	Creches e Pré-Escolas - Volta Redonda - RJ - Projeto 1 Convencional	set/13	2.161,24	Em obras
VOLTA REDONDA	Município	Creches e Pré-Escolas - Volta Redonda - RJ - Projeto 2 Convencional	set/13	*****	Em contratação
VOLTA REDONDA	Município	Creches e Pré-Escolas - Volta Redonda - RJ - Projeto 2 Convencional	set/13	1.419,05	Em obras
TOTAL				286.098,49	-

*Tipo A (Projeto Próprio).

Tipo B (Projeto Padrão, para atendimento de até 240 crianças em dois turnos).

Tipo B MI (Projeto Padrão - Metodologia Inovadora, para atendimento de até 240 crianças em dois turnos).

Tipo C (Projeto Padrão para atendimento de até 120 crianças em dois turnos).

Tipo C MI (Projeto Padrão - Metodologia Inovadora, para atendimento de até 120 crianças em dois turnos).

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS
INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 40,76 MILHÕES

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROponente	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
ANGRA DOS REIS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Angra dos Reis - RJ - Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
ARARUAMA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Araruama - RJ - Construção de Quadra (3 unidades)	set/13	1.527,93	Em obras
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Armação dos Búzios - RJ - Cobertura de Quadra	jul/13	181,91	Concluído
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Armação dos Búzios - RJ - Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	999,17	Em obras
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Armação dos Búzios - RJ - Construção de Quadra	set/13	509,99	Concluído
CABO FRIO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Cabo Frio - RJ - Cobertura de Quadra	mai/12	182,36	Em obras
CABO FRIO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Cabo Frio - RJ - Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
CABO FRIO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Cabo Frio - RJ - Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
CACHOEIRAS DE MACACU	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Cachoeiras de Macacu - RJ - Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	*****	Ação Preparatória

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
CAMBUCCI	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Cambuci - RJ - Construção de Quadra	set/13	509,97	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Campos dos Goytacazes - RJ - Cobertura de Quadra	dez/12	*****	Em contratação
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Campos dos Goytacazes - RJ - Cobertura de Quadra	dez/12	182,31	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Campos dos Goytacazes - RJ - Cobertura de Quadra	jun/14	182,31	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Campos dos Goytacazes - RJ - Construção de Quadra (2 unidades)	dez/11	1.019,38	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Campos dos Goytacazes - RJ - Construção de Quadra (4 unidades)	dez/11	2.038,76	Concluído
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Campos dos Goytacazes - RJ - Construção de Quadra	jun/14	509,97	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Campos dos Goytacazes - RJ - Construção de Quadra	jun/14	509,97	Concluído
CANTAGALO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Cantagalo - RJ - Construção de Quadra	jun/14	510,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROponente	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
CARDOSO MOREIRA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Cardoso Moreira - RJ - Construção de Quadra	set/13	509,56	Em obras
CASIMIRO DE ABREU	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Casimiro de Abreu - RJ - Cobertura de Quadra	set/13	184,99	Em obras
DUQUE DE CAXIAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Duque de Caxias - RJ - Cobertura de Quadra (5 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória
DUQUE DE CAXIAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Duque de Caxias - RJ - Construção de Quadra (2 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória
GUAPIMIRIM	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Guapimirim - RJ - Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
GUAPIMIRIM	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Guapimirim - RJ - Construção de Quadra	dez/10	489,45	Em obras
GUAPIMIRIM	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Guapimirim - RJ - Construção de Quadra (2 unidades)	dez/10	978,91	Concluído
ITABORAÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Itaboraí - RJ - Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
ITABORAÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Itaboraí - RJ - Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
ITABORAÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Itaboraí - RJ - Construção de Quadra	jun/14	485,82	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
ITALVA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Itálva - RJ - Cobertura de Quadra	jun/14	183,52	Em obras
ITALVA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Itálva - RJ - Construção de Quadra	jun/14	492,71	Em obras
ITAPERUNA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Itaperuna - RJ - Construção de Quadra	mar/11	490,00	Concluído
MACAÉ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Macaé - RJ - Cobertura de Quadra	dez/12	*****	Ação Preparatória
MACAÉ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Macaé - RJ - Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
MACAÉ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Macaé - RJ - Construção de Quadra	mar/11	483,49	Concluído
MACAÉ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Macaé - RJ - Construção de Quadra	mai/12	489,96	Concluído
MAGÉ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Magé - RJ - Construção de Quadra (3 unidades)	dez/10	*****	Em contratação
MAGÉ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Magé - RJ - Construção de Quadra (2 unidades)	dez/10	974,83	Em obras
MAGÉ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Magé - RJ - Construção de Quadra (3 unidades)	dez/10	1.462,25	Concluído
MAGÉ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Magé - RJ - Construção de Quadra	mai/12	*****	Em contratação

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
MAGÉ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Magé - RJ - Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
NOVA FRIBURGO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Nova Friburgo - RJ - Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
NOVA FRIBURGO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Nova Friburgo - RJ - Construção de Quadra	mai/12	505,71	Em obras
NOVA IGUAÇU	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Nova Iguaçu - RJ - Cobertura de Quadra	dez/12	180,75	Concluído
NOVA IGUAÇU	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Nova Iguaçu - RJ - Cobertura de Quadra (2 unidades)	jun/14	366,98	Em obras
PARAÍBA DO SUL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Paraíba do Sul - RJ - Cobertura de Quadra (2 unidades)	set/13	344,41	Em obras
PARAÍBA DO SUL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Paraíba do Sul - RJ - Construção de Quadra	set/13	483,77	Em obras
PARATY	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Paraty - RJ - Construção de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
PARATY	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Paraty - RJ - Construção de Quadra	jun/14	509,76	Em obras
PINHEIRAL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Pinheiral - RJ - Cobertura de Quadra	set/13	167,09	Concluído
PIRAÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Piraí - RJ - Cobertura de Quadra	jun/14	168,01	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
RIO BONITO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Rio Bonito - RJ - Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
RIO DAS OSTRAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Rio das Ostras - RJ - Cobertura de Quadra (2 unidades)	set/13	369,01	Em obras
RIO DAS OSTRAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Rio das Ostras - RJ - Construção de Quadra	set/13	509,68	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Rio de Janeiro - RJ - Cobertura de Quadra (9 unidades)	dez/12	*****	Ação Preparatória
RIO DE JANEIRO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Rio de Janeiro - RJ - Cobertura de Quadra (10 unidades)	dez/12	1.849,77	Concluído
RIO DE JANEIRO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Rio de Janeiro - RJ - Construção de Quadra (2 unidades)	dez/12	*****	Ação Preparatória
RIO DE JANEIRO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Rio de Janeiro - RJ - Construção de Quadra (2 unidades)	dez/12	1.019,95	Concluído
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Santo Antônio de Pádua - RJ - Construção de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
SÃO GONÇALO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Gonçalo - RJ - Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
SÃO GONÇALO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Gonçalo - RJ - Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROponente	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
SÃO GONÇALO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Gonçalo - RJ - Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	*****	Em licitação de obra
SÃO PEDRO DA ALDEIA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Pedro da Aldeia - RJ - Cobertura de Quadra	jun/14	184,60	Concluído
SÃO PEDRO DA ALDEIA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Pedro da Aldeia - RJ - Construção de Quadra	dez/11	499,75	Concluído
SÃO PEDRO DA ALDEIA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Pedro da Aldeia - RJ - Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,13	Em obras
SAQUAREMA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Saquarema - RJ - Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.018,84	Em obras
SILVA JARDIM	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Silva Jardim - RJ - Cobertura de Quadra	jun/14	179,88	Concluído
SILVA JARDIM	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Silva Jardim - RJ - Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	1.019,76	Em obras
VASSOURAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Vassouras - RJ - Cobertura de Quadra	jun/14	235,64	Concluído
VASSOURAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Vassouras - RJ - Construção de Quadra	jun/14	509,86	Em obras
TOTAL				40.761,31	-

CENTROS DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 54,05 MILHÕES

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
ARARUAMA	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Araruama - RJ - Modelo 3000m ²	dez/10	2.550,04	Em obras
BELFORD ROXO	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Belford Roxo - RJ - Modelo 700m ²	dez/10	2.953,33	Em obras
CABO FRIO	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Cabo Frio - RJ - Modelo 3000m ²	dez/10	2.058,53	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Campos dos Goytacazes - RJ - Modelo 7000m ²	dez/10	3.500,00	Em obras
ITABORAÍ	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Itaboraí - RJ - Modelo 3000m ²	dez/10	2.722,78	Em obras
ITAGUAÍ	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Itaguaí - RJ - Modelo 3000m ²	dez/10	2.122,35	Em obras
MACAÉ	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Macaé - RJ - Modelo 3000m ²	dez/10	2.221,73	Em obras
MAGÉ	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Magé - RJ - Modelo 3000m ²	dez/10	2.444,71	Em obras
MESQUITA	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Mesquita - RJ - Modelo 3000m ²	dez/10	2.293,36	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
NILÓPOLIS	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Nilópolis - RJ - Modelo 3000m ²	dez/10	2.079,37	Em obras
NOVA FRIBURGO	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Nova Friburgo - RJ - Modelo 3000m ²	dez/10	2.020,00	Em obras
NOVA IGUAÇU	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Nova Iguaçu - RJ - Modelo 3000m ²	dez/10	2.317,99	Em obras
NOVA IGUAÇU	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Nova Iguaçu - RJ - Modelo 7000m ²	dez/10	4.035,84	Em obras
QUEIMADOS	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Queimados - RJ - Modelo 3000m ²	dez/10	2.220,98	Concluído
RESENDE	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Resende - RJ - Modelo 3000m ²	dez/10	2.410,05	Em obras
SÃO GONÇALO	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - São Gonçalo - RJ - Modelo 7000m ²	dez/10	5.129,54	Em obras
SÃO JOÃO DE MERITI	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - São João de Meriti - RJ - Modelo 700m ²	dez/10	3.473,33	Em obras
TANGUÁ	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Tanguá - RJ - Modelo 3000m ²	dez/10	2.442,32	Em obras
TRÊS RIOS	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Três Rios - RJ - Modelo 3000m ²	dez/10	2.307,45	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
VOLTA REDONDA	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Volta Redonda - RJ - Modelo 700m ²	dez/10	2.744,13	Em obras
TOTAL				54.047,83	-

*Modelo 700 m² - Cineteatro, biblioteca, telecentro, CRAS, sala multiuso, pista de skate, kit básico esportivo e equipamento de ginastica.

Modelo 3000 m² - Cineteatro, biblioteca, telecentro, CRAS, sala multiuso, pista de skate, kit básico esportivo e equipamento de ginastica, quadra coberta, espaço criança e pista de caminhada.

Modelo 7000 m² - Cineteatro, biblioteca, telecentro, CRAS, sala multiuso, pista de skate, kit básico esportivo e equipamento de ginastica, quadra coberta, espaço criança e pista de caminhada, quadra de areia para volei e futebol, vestiário, espaço para terceira idade e anfiteatro.

CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ *****

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
ITABORAÍ	Município	Centro de Iniciação ao Esporte - Itaboraí - RJ - Modelo II	abr/14	3.759,80	Em obras
MARICÁ	Município	Centro de Iniciação ao Esporte - Maricá - RJ - Modelo III	mai/14	*****	Em licitação de obra
PETRÓPOLIS	Município	Centro de Iniciação ao Esporte - Petrópolis - RJ - Modelo I	jan/14	3.949,55	Em obras
SÃO GONÇALO	Município	Centro de Iniciação ao Esporte - São Gonçalo - RJ - Modelo II	jan/14	3.596,69	Em obras
TOTAL				*****	-

*Modelo I: ginásio poliesportivo e área de apoio.

Modelo II: ginásio poliesportivo, área de apoio e quadra externa descoberta.

Modelo III: ginásio poliesportivo, área de apoio e estruturas de atletismo.

11 S Dumont

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO



BRASIL
GOVERNO FEDERAL

