



1º Balanço 2015

RIO DE JANEIRO

PAC

APRESENTAÇÃO

Um dos maiores projetos de infraestrutura logística, energética, social e urbana da história do país, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) promove, desde 2007, um modelo de desenvolvimento que integra regiões, reduz desigualdades e melhora a qualidade de vida da população.

Em 2015, quando o Brasil enfrenta alteração do cenário econômico, com efeito sobre a arrecadação do governo e necessidade de ajustes no Orçamento da União, o PAC se mantém como programa estratégico para a retomada do crescimento sustentável. O volume de recursos destinados aos seus cerca de 40 mil empreendimentos continua expressivo e a prioridade se volta para a execução das obras que já estão em andamento.

No primeiro semestre do ano, foram executados 11% dos investimentos previstos para todo o período de 2015-2018. Trata-se de R\$ 114,3 Bilhões investidos, de um total estimado em R\$ 1,05 trilhão. Em rodovias, foram contratados mais de 7,5 mil km em obras de adequação, duplicação, construção e pavimentação. Na malha ferroviária, 2,5 km também estão em obras, nas ferrovias Norte-Sul, de Integração Oeste-Leste e Transnordestina. Em portos, foram 29 ações de construção, ampliação e modernização e, no setor aeroportuário, 32 aeroportos brasileiros foram beneficiados.

Os investimentos do PAC também diversificaram as fontes de energia do país e fortaleceram fontes alternativas, fazendo com que hoje o Brasil não enfrente risco de racionamento e mantenha sua matriz entre as mais limpas e renováveis do mundo. No primeiro semestre do ano, a capacidade instalada de energia elétrica teve um acréscimo de 2.342 megawatts no parque gerador e, para reforçar e ampliar o Sistema Interligado Nacional (SIN), foram concluídas sete linhas de transmissão, totalizando 926 km. O país também bateu recordes na produção de petróleo do pré-sal ao atingir a produção diária de 811 mil barris.

Entre janeiro e junho, o Programa Luz para Todos realizou 22.523 ligações e o Projeto de Integração do Rio São Francisco teve a primeira estação de bombeamento do Eixo Norte inaugurada – quando finalizada, a obra beneficiará mais de 12 Milhões de pessoas. Em mobilidade urbana, 367 empreendimentos contribuíram para transformar o transporte público e, em saneamento, foram entregues 283 empreendimentos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos. Além disso, na área de infraestrutura social e urbana, o programa Minha Casa Minha Vida já contratou, desde 2009, 3,96 Milhões de unidades habitacionais.

Este caderno traz as informações regionais do balanço do PAC referente ao primeiro semestre de 2015, nas áreas de infraestrutura logística, energética e social urbana. Confira, nas próximas páginas, a evolução dos empreendimentos executados no período e as principais realizações no estado do Rio de Janeiro.

INVESTIMENTO - RIO DE JANEIRO

Investimento Total	R\$ 540,99 Bilhões
2015 a 2018	R\$ 257,42 Bilhões
Pós 2018	R\$ 283,58 Bilhões

Eixo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2018 Exclusivo (R\$ Milhões)	2015 a 2018 Regional (R\$ Milhões) *	Pós 2018 Regional (R\$ Milhões) *
Social e Urbana	15.034,91	11.525,15	-	-
Logística	2.306,15	1.071,78	258,17	100,50
Energética	238.917,33	270.380,81	901,03	500,00
TOTAL	256.258,39	282.977,74	1.159,20	600,50


* Empreendimentos que abrangem mais de um estado.

***** Valor não divulgado em razão da possibilidade de uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC.

EIXO
INFRAESTRUTURA
LOGÍSTICA



INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA



INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

Tipo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2018 Exclusivo (R\$ Milhões)	2015 a 2018 Regional (R\$ Milhões)	Pós 2018 Regional (R\$ Milhões)
Rodovias	545,52	776,78	-	-
Ferrovias	59,96	-	-	-
Portos	211,00	295,00	197,96	100,50
Aeroportos	154,33	-	60,21	-
Marinha Mercante	1.335,34	-	-	-
TOTAL	2.306,15	1.071,78	258,17	100,50

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Aeroporto	Pátio	Aeroporto Santos Dumont - Obra de recuperação do pátio	8,88	-	Em obras
Aeroporto	Terminal de Passageiros	Aeroporto de Macaé - OBRA DO NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS, EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL, SUBESTAÇÃO PRINCIPAL, SISTEMA VIÁRIO, ESTACIONAMENTO	44,44	-	Em obras
Aeroporto	Terminal de Passageiros	Aeroporto Galeão - Reforma do TPS 1	72,47	-	Em obras
Aeroporto	Terminal de Passageiros	Aeroporto Galeão - Reforma do TPS 2	14,00	-	Em obras

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Aeroporto	Terminal de Passageiros	Aeroporto Galeão - Reforma do TPS 2 (Sistema de Transporte de Bagagens)	14,54	-	Em execução
Ferrovia	Adequação - Ferrovias	Adequação Linha Férrea de Barra Mansa/ RJ e construção de pátio	59,96	-	Em obras
Marinha Mercante	Estaleiro	Estaleiro Barra do Furado	*****	*****	Em contratação
Marinha Mercante	Estaleiro	Estaleiro DOCK BRASIL	*****	*****	Em contratação
Marinha Mercante	Marinha Mercante	Financiamento para construção de 36 Embarcações	*****	*****	Em contratação
Porto	Construção, Ampliação e Recuperação de Berços, Cais	Barra do Furado - Projetos da FASE 1 e 2 e execução da Fase 1: Construção do molhe sul, Dragagem do Canal Interno para a cota de -7m, Dragagem do Canal Externo para -9m e retirada do molhe norte antigo	*****	*****	Ação Preparatória
Porto	Construção, Ampliação e Recuperação de Berços, Cais	Porto do Rio de Janeiro - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa	*****	*****	Em licitação de obra
Porto	Dragagem e Derrocamento	Porto de Itaguaí (Ilha das Cabras) - Dragagem de Aprofundamento	10,00	-	Concluído
Porto	Dragagem e Derrocamento	Porto do Rio de Janeiro - Dragagem de Aprofundamento - 2ª Fase	190,00	-	Em execução


Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Porto	Estudos e Projetos Dragagem	Porto de Itaguaí (Canal Derivativo) - Projeto Dragagem de Aprofundamento	11,00	-	Em execução
Rodovias	Adequação - Rodovias	BR-101/RJ - Adequação Mangaratiba - Divisa RJ/SP	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Construção - Rodovias	BR- 356/RJ - Construção Contorno de Itaperuna	*****	*****	Em licitação de obra
Rodovias	Duplicação	BR -101/RJ - Arco Rodoviário RJ - Alças do entr. 101/493	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Duplicação	BR-493/RJ (Arco Rodoviário RJ) Subtrecho Manilha - Santa Guilhermina	200,00	159,92	Em obras
Rodovias	Estudos e Projetos contínuos	Estudos e Projetos	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Estudos e Projetos contínuos	Estudos e Projetos	5,97	-	Em obras
Rodovias	Estudos e Projetos contínuos	Estudos e Projetos	2,10	-	Concluído
Rodovias	Manutenção e Sinalização	Manutenção e Sinalização da Malha Rodoviária - RJ	20,53	-	Concluído
Rodovias	Manutenção e Sinalização	Manutenção e Sinalização da Malha Rodoviária - RJ	67,76	-	Em obras
Rodovias	Manutenção e Sinalização	Manutenção e Sinalização da Malha Rodoviária - RJ	*****	*****	Ação Preparatória
TOTAL			2.306,15	1.071,78	-

EMPREENDIMENTOS REGIONAIS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Aeroporto	CCI	Aquisição de veículos contra incêndio - 1ª Fase	MG RJ RS SC SP	60,21	-	Concluído
Porto	Inteligência Logística	Cadeia Logística Portuária Inteligente (Portlog)	BA CE ES MA PA PE PR RJ RS SP	66,36	-	Em execução
Porto	Inteligência Logística	Implantação das Áreas de Apoio Logístico Portuário - AALPs - Estudos, Projetos e Documentação de Apoio (ação 20B9)	BA CE ES MA PA PR RJ RS SC SP	*****	*****	Ação Preparatória
Porto	Inteligência Logística	INFRAPORT: APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA VIGENTE	AL BA CE ES PA RJ RN SC SP	4,84	-	Em execução
Porto	Inteligência Logística	Modernização da Gestão Portuária (Ação 20B9) - CODESP, CDRJ, CDP (FASE I)	PA RJ SP	9,50	-	Em execução
Porto	Inteligência Logística	Porto Sem Papel - Fase 2 - Concentrador de Dados e Portal de Informações Portuárias	AL AM AP BA CE ES MA PA PB PE PR RJ RN RS SC SP	16,20	-	Em execução

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Porto	Inteligência Logística	Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos dos Portos Marítimos Brasileiros	AL BA CE ES MA PA PB PE PR RJ RN RS SC SP	48,47	40,00	Em execução
Porto	Inteligência Logística	Programa Federal de Apoio a Regularização e Gestão Ambiental Portuária - PRGAP - Fase 2 (20B9)	AM AP CE ES MA PA PB PE RJ RS SC	*****	*****	Ação Preparatória
Porto	Inteligência Logística	Programa Federal de Apoio a Regularização e Gestão Ambiental Portuária - PRGAP - Fase I - Estudos (ação 20B9)	AL BA ES RJ RN SP	0,99	-	Em execução
Porto	Inteligência Logística	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO MARÍTIMO - VT-MIS - FASE 1	BA ES RJ SP	49,01	60,50	Em execução
TOTAL				258,17	100,50	-

EIXO
INFRAESTRUTURA
ENERGÉTICA




INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA

ESTUDOS GEOLÓGICOS	10
BACIAS SEDIMENTARES	1

PCH
Secretário

Desenvolvimento da Produção
Bacia de Campos-Rio de Janeiro

Desenvolvimento da Produção
Bacia de Santos – Fase II



INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA

Tipo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2018 Exclusivo (R\$ Milhões)	2015 a 2018 Regional (R\$ Milhões)	Pós 2018 Regional (R\$ Milhões)
Geração de Energia Elétrica	9.531,74	9,18	375,54	500,00
Transmissão de Energia Elétrica	-	-	195,02	-
Petróleo e Gás Natural*	229.385,59	270.371,63	300,00	-
Geologia e Mineração - CPRM	-	-	30,47	-
TOTAL	238.917,33	270.380,81	901,03	500,00

*Valores contabilizados no eixo Logística, tipo Marinha Mercante.

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	Pequena Central Hidrelétrica	Secretário	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Termonuclear	Angra III	9.526,74	-	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	E&P-PRESAL - CESSÃO ONE-ROSA - C1 - P-74 Búzios 1	8.901,18	4.788,95	Em obras

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	E&P-PRESAL - CESSÃO ONE-ROSA - C2 - P-75 - Búzios 2	3.708,98	9.311,15	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	E&P-PRESAL - CESSÃO ONE-ROSA - C4 - Búzios 4 - P-77	4.086,85	11.534,31	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Lapa - FPSO Caraguatatuba	6.095,23	38,95	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Lula (Iracema Norte) FPSO Itaguaí	9.493,73	269,35	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	PILOTO DE LIBRA	*****	*****	Ação Preparatória
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	PRESAL - CESSÃO ONEROSA NORDESTE DE TUPI P-76	9.122,89	4.877,77	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Pré-Sal - LULA ALTO - Alpha 1 -FPSO Cidade de Maricá	11.877,57	270,03	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Pré-Sal - LULA CENTRAL - Alpha 2 - FPSO Cidade de Saquarema	11.451,77	7,19	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Pré-Sal - Replicante 1 -P-66	12.024,98	473,21	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Pré-Sal - Replicante 2 -P-67	12.703,20	912,04	Em obras

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Pré-Sal - Replicante 3 -P-68	7.760,07	6.646,76	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Pré-Sal - Replicante 4 -P-69	10.838,25	790,35	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Pré-Sal - Replicante 5 -P-70	7.246,12	8.552,02	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Pré-Sal Replicante 6 -P-71	3.904,46	9.308,51	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Pré-Sal - Replicante 7 -P-72	*****	*****	Em licitação de obra
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Pré-Sal - Replicante 8 -P-73	*****	*****	Em licitação de obra
Petróleo e Gás Natural	Campos e Plataformas	Tartaruga Verde e Mestiça - FPSO Cidade de Campos dos Goytacazes	7.559,29	753,16	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Desenvolvimento da Produção	Desenvolvimento da Produção: Bacia de Santos - Fase II	25.841,06	36.162,12	Em operação
Petróleo e Gás Natural	Desenvolvimento da Produção	Desenvolvimento da Produção na Bacia de Campos / Estado do Rio de Janeiro	55.959,89	142.796,39	Em operação

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Petróleo e Gás Natural	Gás Natural	Ampliação da Capacidade de Processamento do Terminal de Cabiúnas - UPGN - Pré-Sal - Rota 2	148,89	-	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Gás Natural	DUTOS NORTE COMPERJ	777,21	37,73	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Gás Natural	Gasoduto Pré-sal / Cabiúnas (Rota 2)	1.578,25	-	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Gás Natural	Gasoduto Pré-sal / Comperj (Rota 3)	5.802,23	-	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Gás Natural	UPGN COMPERJ - ROTA 3 (21MM)	2.196,61	-	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Navios e Sondas de Perfuração	PROME F 1 - LOTE 3 - 4 NAVIOS PANAMAX - ESTALEIRO EISA - RJ*	413,43	-	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Novas Refinarias e Petroquímica	COMPERJ - Refinaria Fase 1 e CDPU	6.198,02	172,16	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Pesquisa Exploratória	Implantação do Centro de Rochas e Fluidos	*****	*****	Ação Preparatória
TOTAL			238.917,33	270.380,81	-

*Valores contabilizados no eixo Logística, tipo Marinha Mercante.

EMPREENDIMENTOS REGIONAIS


Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Geologia e Mineração - Cprm	Gestão da Informação - Estudo	Gestão da Informação Geológica - Implantação da Rede de Litotecas	AM BA GO MG PA PE PI RJ RN RO RS SP	2,10	-	Em obras
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamentos Aerogeofísicos	ES MT PR RJ RO RS SC	12,80	-	Em obras
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamentos Geológicos	AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO	11,00	-	Em obras
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamentos Hidrogeológicos	AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO	4,20	-	Em obras

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Geologia e Mineração - Cprm	Suporte Laboratorial - Estudo	LAMIN - Modernização da Rede de Laboratórios Analíticos	AM MG RJ SP	0,37	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Hidrelétrica	Itaocara I	MG RJ	*****	*****	Em licitação de obra
Petróleo e Gás Natural	Pesquisa Exploratória	Bacia Sedimentar de Santos - Pré-sal - Fase II	PR RJ SC SP	*****	*****	Ação Preparatória
Transmissão de Energia Elétrica	Linha de Transmissão	LT 500 kV Taubaté - Nova Iguaçu	RJ SP	195,02	-	Em obras
TOTAL				901,03	500,00	-

EIXO
INFRAESTRUTURA
SOCIAL E URBANA



INFRAESTRUTURA SOCIAL E URBANA



INFRAESTRUTURA SOCIAL E URBANA

Tipo	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)
Saneamento*	932,51	1.991,11
Prevenção em Áreas de Risco*	281,71	1.545,01
Pavimentação	793,51	183,68
Mobilidade Urbana	7.764,12	4.754,93
Cidades Históricas	70,21	155,44
Infraestrutura Turística	0,24	0,25
Equipamentos de Esporte de Alto Rendimento	1.186,15	-
Cidades Digitais	11,49	-
Equipamentos Sociais	482,63	-
Luz para Todos	17,71	-
Financiamento SBPE - Imóveis novos	2.481,65	-
Casa da Mulher Brasileira	*****	*****
Urbanização de assentamentos precários*	1.004,77	2.894,73
TOTAL	*****	*****

*Valores estimados para distribuição 2015 a 2018 e pós 2018.

FINANCIAMENTO SBPE - IMÓVEIS NOVOS

Tipo	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Financiamento SBPE - Imóveis novos	2.481,65	Concluído
TOTAL	2.481,65	-

LUZ PARA TODOS

Tipo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ Milhões)	Estágio
Luz para Todos	17,00	Em obras
Luz para Todos	0,71	Concluído
TOTAL	17,71	-

CASA DA MULHER BRASILEIRA

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ *****

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
RIO DE JANEIRO	Secretaria de Políticas para as Mulheres	Casa da Mulher Brasileira	-	*****	Ação Preparatória
TOTAL				*****	-

SANEAMENTO (MINISTÉRIO DAS CIDADES)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 4,84 BILHÕES (INCLUI 2007 A 2014)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ANGRA DOS REIS	Município	Implantação de Rede Coletora da Sub-Bacia G	nov/10	10.763,77	Em obras
ANGRA DOS REIS	Município	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do Parque Perequê e Parque Mambucaba	out/13	*****	Em contratação
ARARUAMA, CACHOEIRAS DE MACACU, CASIMIRO DE ABREU, GUAPIMIRIM, ITABORAÍ, MAGÉ, MARICÁ, NITERÓI, RIO BONITO, SÃO GONÇALO, SILVA JARDIM, TANGUÁ, TERESÓPOLIS	Estado	Elaboração de projeto básico de engenharia para abastecimento de água da área de influência do COMPERJ a partir do reservatório de Juturnaíba	dez/10	3.345,31	Em execução
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, ARRAIAL DO CABO, CABO FRIO, IGUABA GRANDE, SÃO PEDRO DA ALDEIA	PROLAGOS	Implantação de SAA e SES em municípios da Região dos Lagos	jun/13	153.708,00	Em obras
BARRA DO PIRAÍ	Município	Elaboração de projetos engenharia de saneamento integrado no Bairro Cantão	out/13	778,71	Em execução
BARRA MANSA	Município	Implantação do SES nas bacias 5, 6, 12 e 13	out/13	*****	Em contratação
BARRA MANSA	Município	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo de SAA na sede municipal	nov/10	1.112,40	Em execução

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
BARRA MANSA	Município	Implantação do SES nas bacias 1, 2, 3 e 7	out/13	*****	Em contratação
BELFORD ROXO	Estado	Adequação do SES - recuperação da ETE de Joinville	jul/07	2.984,13	Em obras
BELFORD ROXO	Estado	Melhoria do SAA nos Bairros Santa Maria, São Bernardo, Interlândia, Santa Amélia, Barro Vermelho, Gogo da Ema, Centro, Bom Pastor e Guá	jul/07	17.930,87	Em obras
BELFORD ROXO	Município	Saneamento Integrado nos Bairros Pauline e São Leopoldo	nov/10	24.675,48	Em obras
BELFORD ROXO	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	nov/10	474,13	Em execução
BELFORD ROXO	Município	Saneamento Integrado no Bairro Shangrilá	out/13	42.882,13	Em obras
BELFORD ROXO, DUQUE DE CAXIAS, GUAPIMIRIM, ITAGUAÍ, JAPERI, MAGÉ, MANGARATIBA, MESQUITA, NILÓPOLIS, NOVA IGUAÇU, PARACAMBI, QUEIMADOS, RIO DE JANEIRO, SÃO JOÃO DE MERITI, SEROPÉDICA	Estado	Elaboração de projeto para novo sistema de produção e adutor para a Baixada Fluminense	nov/10	3.783,16	Em execução
BELFORD ROXO, DUQUE DE CAXIAS, MESQUITA, NILÓPOLIS, NOVA IGUAÇU, QUEIMADOS	Estado	Melhoria no SAA da Baixada Fluminense	jul/07	4.538,57	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
BELFORD ROXO, MESQUITA, NOVA IGUAÇU, SÃO JOÃO DE MERITI	Estado	Drenagem urbana na Baixada Fluminense - Conjuntos habitacionais Roldão Gonçalves, Barro Vermelho e Trio de Ouro Cobrex**	jul/07	82.775,27	Em obras
CACHOEIRAS DE MACACU	Município	Implantação do SES em Cachoeiras de Macacu e Papucaia	dez/10	46.876,98	Em obras
DUQUE DE CAXIAS	Estado	Adequação do SAA - melhoria nas redes do Bairro Jardim Primavera, Av. Castro Alves, Rua Comandante Amaral Peixoto	jul/07	3.856,02	Em obras
DUQUE DE CAXIAS	Estado	Ampliação do SAA no Bairro Campos Elíseos	jul/07	18.057,34	Em obras
DUQUE DE CAXIAS	Estado	Implantação do SES no distrito de Xerém	out/13	*****	Em contratação
DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO	Estado	Adequação do SAA do Bairro Parque Fluminense	mai/09	14.190,18	Em obras
DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO	Estado	Implantação do SES do Bairro da Pavuna	mai/09	35.000,00	Em obras
ITABORAÍ	Estado	Elaboração de projetos do SES	out/08	3.524,21	Em execução
ITABORAÍ, NITERÓI, SÃO GONÇALO	Estado	Ampliação do SAA - duplicação de adutora e ampliação da capacidade de tratamento de água do sistema Imunana - Laranjal (COMPERJ)	jul/07	103.689,76	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ITAGUAÍ	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	nov/10	1.200,77	Em execução
ITAGUAÍ, SEROPÉDICA	Estado	Ampliação do SAA de Seropédica e Itaguaí	nov/10	66.576,72	Em obras
ITAPERUNA	Estado	Implantação do SES - implantação de elevatórias, linhas de recalque, interceptor, redes coletoras e ligações em diversos bairros	mai/09	61.553,37	Em obras
ITAPERUNA	Estado	Adequação e Ampliação do SAA - reforma da ETA, implantação de adutora, reservatório, rede de distribuição e ligações	mai/09	23.421,48	Em obras
MACAÉ	Estado	Elaboração de projeto de engenharia para ampliação do SAA na sede municipal	nov/10	1.504,98	Em execução
MACAÉ	Foz de Macaé S/A	Ampliação do SES na sede municipal	jul/13	369.474,54	Em obras
MAGÉ	Estado	Ampliação do SAA	ago/07	50.326,96	Em obras
MAGÉ	Município	Elaboração de projetos de engenharia para implantação do SES no distrito Santo Aleixo	out/13	*****	Em licitação de projeto
MARICÁ	Estado	Elaboração de projeto básico de engenharia para ampliação do SAA da sede municipal	dez/10	1.181,93	Em execução
MARICÁ	Estado	Implantação do SES de Maricá	nov/10	26.108,14	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
MARICÁ	Estado	Implantação do SAA de Inoã e Itaipuaçu	mai/09	68.933,09	Em obras
MESQUITA	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	nov/10	248,85	Em execução
MESQUITA	Município	Saneamento Integrado no Bairro Coréia	nov/10	24.910,23	Em obras
MESQUITA, NOVA IGUAÇU, RIO DE JANEIRO, SÃO JOÃO DE MERITI	Estado	Complementação do SES - Redes coletoras do sistema Sarapuí atendendo a diversos bairros dos Municípios de São João do Meriti, Nova Iguaçu e Mesquita	mai/09	29.123,52	Em obras
NILÓPOLIS	Município	Implantação do SES da Bacia do Rio Sarapuí - Bairros Centro, Nossa Sra. de Fátima e Santos Dumont	jul/07	21.731,83	Em obras
NOVA FRIBURGO	Águas de Nova Friburgo	Desenvolvimento Institucional - execução do Plano de Investimentos que visa a reconstrução, modernização e expansão dos SAA e SES na sede municipal	jun/11	56.020,17	Em execução
NOVA FRIBURGO	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	nov/10	803,09	Em execução
NOVA IGUAÇU	Estado	Ampliação do SAA dos Bairros de Prados Verdes e outros	jul/07	21.082,81	Em obras
NOVA IGUAÇU	Estado	Melhoria do SAA dos Bairros Jardim Viga e Jardim Esplanada	jul/07	2.493,11	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
NOVA IGUAÇU	Estado	Adequação do SAA - construção de dique e alteração na captação de água do Sistema Guandu	mai/09	53.353,47	Em obras
NOVA IGUAÇU	Estado	Ampliação do SAA da Região do Grão-Pará - adutora de água tratada, rede de distribuição e ligações prediais	jul/07	24.535,42	Em obras
NOVA IGUAÇU	Estado	Melhoria do SAA - assentamento de nova linha de recalque do reservatório da Posse, a partir do Booster Miguel Couto	jul/07	9.240,22	Em obras
NOVA IGUAÇU	Município	Saneamento integrado - Rodilvânia, Parque Imperial, Cabuçu, Três Marias, Ipiranga, Jardim Guandu, Comendador Soares e outros	jul/07	111.504,77	Em obras
PARACAMBI	Município	Saneamento Integrado no Bairro Guarajuba / Nova Guarajuba	out/13	*****	Em contratação
QUEIMADOS	Município	Saneamento integrado no Bairro Eldorado - Regiões Vila Scintila, Granja Rosalina e Vista Alegre	jun/14	*****	Em contratação
RIO BONITO	Estado	Ampliação do SAA dos Bairros Boa Esperança e Parque Andreia	dez/10	12.544,66	Em obras
RIO BONITO	Estado	Elaboração de projeto básico de engenharia para ampliação do SAA dos Distritos Sede e Boa Esperança	dez/10	1.516,51	Em execução

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
RIO DE JANEIRO	Estado	Ampliação do SAA - conclusão da linha de recalque entre a elevatória Guarabu e a reservatório do Barão	mai/09	3.478,01	Em obras
RIO DE JANEIRO	Estado	Ampliação do SAA de Bangu	nov/10	95.041,44	Em obras
RIO DE JANEIRO	Estado	Ampliação do SAA na Zona Oeste	nov/10	215.406,33	Em obras
RIO DE JANEIRO	Estado	Ampliação do SAA da Zona Oeste - 1ª etapa, nos bairros Barra da Tijuca, Vargem Grande e Vargem Pequena	mai/09	259.234,00	Em obras
RIO DE JANEIRO	Estado	Ampliação do SES Alegria	nov/10	175.804,25	Em obras
RIO DE JANEIRO	Estado	Saneamento integrado e urbanização no Rio de Janeiro - Complexo de Manguinhos - Setor B	jul/07	590.967,67	Em obras
RIO DE JANEIRO	Estado	Elaboração de projeto para novo sistema adutor do Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca	nov/10	2.417,67	Em execução
RIO DE JANEIRO	F.AB.ZONA OESTE	Ampliação do SES na Área de Planejamento 5	mar/13	642.757,01	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Implantação do SES na Bacia Santa Cruz	set/09	280.701,49	Em obras
RIO DE JANEIRO, SÃO GONÇALO	Estado	Ampliação do SES da Ilha de Paquetá	mai/09	25.845,32	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
RIO DE JANEIRO, SÃO GONÇALO	Estado	Adequação do SAA nos bairros Marques Maneta, Columbandê, Trindade, Tribobó e Amendoeira	mai/09	41.325,25	Em obras
RIO DE JANEIRO, SEROPÉDICA	SERB - Saneamento e Energ	Implantação da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Santa Rosa	fev/11	356.283,93	Em obras
SÃO GONÇALO	Estado	Implantação do SES nas bacias dos Rios Mutondo e Coelho - Bairros Nova Cidade, Trindade e Luiz Caçador	jul/07	6.054,20	Em obras
SÃO GONÇALO	Estado	Adequação do SES - recuperação da ETE São Gonçalo	jul/07	13.934,70	Em obras
SÃO GONÇALO	Estado	Melhorias no SAA de São Gonçalo	jul/07	24.957,47	Em obras
SÃO GONÇALO	Estado	Ampliação do SAA do Bairro Monjolos	nov/10	26.261,40	Em obras
SÃO GONÇALO	Município	Saneamento integrado e urbanização - favelas Fazenda dos Mineiros e Salgueiro	jul/07	33.672,85	Em obras
SAQUAREMA	Estado	Implantação de SAA de Jaconé	mai/09	8.502,94	Em obras
TANGUÁ	Estado	Elaboração do projeto básico de engenharia para ampliação do SAA da sede municipal	dez/10	1.224,62	Em execução
TERESÓPOLIS	Município	Elaboração de projetos engenharia de saneamento integrado no Bairro São Pedro	out/13	*****	Em contratação

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
TRÊS RIOS	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	dez/10	711,01	Em execução
VALENÇA	Estado	Ampliação do SAA da sede e do Distrito de Conservatória	mai/09	30.168,73	Em obras
TOTAL				4.843.538,19	-

*Inclui investimento 2007 a 2014.

**Não inclui o valor da provisão habitacional conjugada, que foi considerada no quadro de investimentos de Urbanização de Assentamentos Precários.

SANEAMENTO (FUNASA)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 222,81 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2014)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
APERIBÉ	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	11.788,62	Em obras
APERIBÉ	Município	Abastecimento de água	mai/14	6.944,18	Em obras
APERIBÉ, AREAL, ARRAIAL DO CABO, BOM JARDIM, BOM JESUS DO ITABAPOANA, CAMBUCI, CANTAGALO, CARAPEBUS, CARDOSO MOREIRA, CARMO, CASIMIRO DE ABREU, COMENDADOR LEVY GASPARIAN, CONCEIÇÃO DE MACABU, ITALVA, ITATIAIA, LAJE DO MURIAÉ, MENDES, MIGUEL PEREIRA, MIRACEMA, PARAÍBA DO SUL, PARATY, PATY DO ALFERES, PORCIÚNCULA, PORTO REAL, RIO CLARO, SANTA MARIA MADALENA, SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, SÃO FIDÉLIS, SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, SÃO JOÃO DA BARRA, SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, SAPUCAIA, SILVA JARDIM, SUMIDOURO, TRAJANO DE MORAES	Funasa	Elaboração de projetos - RJ	ago/11	4.292,25	Em execução

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	*****	Ação Preparatória
ARRAIAL DO CABO	Cooperativa Central de Logística e Apoio a Natureza - COOPCLEAN	Apoio a catadores	dez/10	*****	Ação Preparatória
ARRAIAL DO CABO	Município	Apoio a catadores	out/09	1.696,85	Em obras
ARRAIAL DO CABO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
ARRAIAL DO CABO	Município	Esgotamento sanitário	set/09	10.298,83	Em obras
BOM JARDIM	Estado	Abastecimento de água	mai/14	*****	Ação Preparatória
BOM JESUS DO ITABAPOANA	Estado	Abastecimento de água	mai/14	*****	Ação Preparatória
BOM JESUS DO ITABAPOANA	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	11.540,04	Em obras
BOM JESUS DO ITABAPOANA	Município	Água em áreas rurais	out/12	*****	Ação Preparatória
CANTAGALO	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	*****	Ação Preparatória
CASIMIRO DE ABREU	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	*****	Ação Preparatória
CASIMIRO DE ABREU	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	22.406,23	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
CASIMIRO DE ABREU	Município	Esgotamento sanitário	dez/09	4.700,00	Em obras
CASIMIRO DE ABREU	Município	Esgotamento sanitário	jul/09	566,50	Em obras
CONCEIÇÃO DE MACABU	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	9.282,89	Em obras
IGUABA GRANDE	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	*****	Ação Preparatória
ITABORAÍ	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	585,04	Em obras
MENDES	Município	Abastecimento de água	mai/14	7.713,73	Em obras
MESQUITA	Associação Esperança de Trabalhadores Coletores de Recicláveis de Mesquita	Apoio a catadores	nov/10	197,24	Em obras
MIRACEMA	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	24.347,99	Em obras
NOVA IGUAÇU	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	770,15	Em obras
PARACAMBI	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	1.442,00	Em obras
PARAÍBA DO SUL	Estado	Abastecimento de água	mai/14	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
PATY DO ALFERES	Estado	Abastecimento de água	nov/07	2.135,75	Em obras
PORTO REAL	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	2.314,55	Em obras
QUATIS	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	6.528,26	Em obras
QUISSAMÃ	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	*****	Ação Preparatória
RIO CLARO	Estado	Abastecimento de água	nov/07	1.555,56	Em obras
SANTA MARIA MADALENA	Estado	Esgotamento sanitário	nov/07	1.449,07	Em obras
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA	Estado	Abastecimento de água	nov/07	2.267,30	Em obras
SÃO JOÃO DA BARRA	Estado	Abastecimento de água	nov/07	1.796,61	Em obras
SAPUCAIA	Estado	Abastecimento de água	nov/07	1.158,75	Em obras
TANGUÁ	Município	Esgotamento sanitário	jul/09	61,80	Em obras
VASSOURAS	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	19.943,62	Em obras
TOTAL				222.814,74	-

*Inclui investimento 2007 a 2014.

PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO (DRENAGEM)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 1,85 BILHÃO (INCLUI 2007 A 2014)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
BARRA MANSA	Município	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo de drenagem na sede municipal	nov/10	1.743,65	Em execução
BELFORD ROXO, DUQUE DE CAXIAS, MESQUITA, NILÓPOLIS, NOVA IGUAÇU, RIO DE JANEIRO, SÃO JOÃO DE MERITI	Estado	Drenagem - dragagem para desassoreamento de 23 valões na Baixada Fluminense	jun/09	89.452,01	Em obras
NOVA FRIBURGO	Estado	Obras de macrodrenagem nas bacias dos Rios Bengalas, Córrego D'Antas e Rio Grande em Nova Friburgo	ago/12	*****	Ação Preparatória
NOVA FRIBURGO	Estado	Drenagem Urbana, canalização e dragagem na Bacia do Rio Bengalas	nov/11	214.909,37	Em obras
NOVA FRIBURGO	Estado	Drenagem Urbana na Bacia do Córregos D'Antas	nov/11	49.110,03	Em obras
PETRÓPOLIS	Estado	Recuperação do túnel do Palatinate, construção de galeria entre o canal do centro e o Rio Piabanha e implantação de parques fluviais no Rio Piabanha	ago/13	*****	Ação Preparatória
PETRÓPOLIS	Estado	Drenagem Urbana nas Bacias dos Rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão	nov/11	76.557,90	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Drenagem - controle de enchentes na bacia do Rio Acari	jan/08	101.663,45	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
RIO DE JANEIRO	Município	Drenagem - controle de cheias na Bacia do Canal do Mangue	nov/10	165.813,80	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Drenagem urbana sustentável na Bacia do Canal do Mangue	nov/10	185.925,18	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Drenagem - implantação do programa de recuperação ambiental da Bacia de Jacarepaguá - lotes 1B e 1C	jun/09	238.880,90	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Elaboração do Plano Municipal de Drenagem	jan/08	9.194,26	Concluído
SÃO GONÇALO	Estado	Drenagem - Bacia Hidrográfica do Rio Imboaçú**	nov/10	96.209,39	Em obras
SÃO JOÃO DE MERITI	Município	Drenagem - implantação de galerias de águas pluviais nos Bairros de Parque Araruama e Jardim Sumaré	jun/09	102.026,83	Em obras
TERESÓPOLIS	Estado	Intervenções hidráulicas para controle de cheias no Rio Meudon com implantação de seção hidráulica para alargamento da calha do rio	ago/12	*****	Ação Preparatória
TERESÓPOLIS	Estado	Drenagem Urbana nas Bacias dos Rios Imbuí e Paquequer	nov/11	39.897,00	Em obras
TERESÓPOLIS	Estado	Drenagem Urbana na Bacia do Rio Príncipe	nov/11	151.654,77	Em obras
TOTAL				1.851.116,71	-

*Inclui investimento 2007 a 2014.

**Não inclui o valor da provisão habitacional conjugada, que foi considerada no quadro de investimentos de Urbanização de Assentamentos Precários.

PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO (ENCOSTAS)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ *****

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ANGRA DOS REIS	Município	Elaboração de projetos para estabilização de encostas	nov/10	1.012,40	Em execução
BARRA MANSA	Município	Elaboração de projetos para estabilização de encostas	nov/10	629,00	Em execução
BARRA MANSA	Município	Elaboração/Revisão de Plano Municipal de Redução de Riscos	nov/10	259,05	Concluído
BELFORD ROXO	Município	Elaboração de projetos para estabilização de encostas	nov/10	1.197,77	Em execução
MAGÉ	Município	Elaboração de projetos para estabilização de encostas	nov/10	726,70	Em execução
MARICÁ	Município	Elaboração/Revisão de Plano Municipal de Redução de Riscos	nov/10	102,50	Em execução
NITERÓI	Município	Obras de Contenção de encostas em Niterói - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto	mai/13	24.096,21	Em obras
NOVA FRIBURGO	Estado	Obras de Contenção de encostas em Nova Friburgo - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto	ago/12	97.259,60	Em obras
NOVA FRIBURGO	Estado	Obras de Contenção de Encostas em Nova Friburgo	nov/11	38.248,20	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
NOVA FRIBURGO	Município	Obras de Contenção de Encostas em Nova Friburgo	nov/10	7.639,52	Em obras
PETRÓPOLIS	Estado	Obras de Contenção de encostas em Petrópolis - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto	ago/12	60.863,60	Em obras
PETRÓPOLIS	Estado	Desocupação de áreas de alto risco de deslizamentos de encostas no Município de Petrópolis	nov/13	102.938,37	Em obras
PETRÓPOLIS	Município	Elaboração/Revisão de Plano Municipal de Redução de Riscos	nov/10	344,77	Em execução
QUEIMADOS	Município	Obras de Contenção de Encostas em Queimados*	nov/10	3.574,80	Em obras
QUEIMADOS	Município	Elaboração/Revisão de Plano Municipal de Redução de Riscos	nov/10	102,50	Em execução
RIO DE JANEIRO	Município	Obras de Contenção de encostas em Rio de Janeiro - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto*	dez/12	97.537,02	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Obras de Contenção de Encostas em Rio de Janeiro*	nov/10	74.199,03	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Obras de Contenção de encostas em Rio de Janeiro - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto*	dez/12	125.118,72	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
RIO DE JANEIRO	Município	Obras de Contenção de encostas em Rio de Janeiro - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto*	dez/12	84.409,79	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Obras de Contenção de encostas em Rio de Janeiro - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto*	dez/12	45.933,15	Em obras
TERESÓPOLIS	Estado	Obras de Contenção de encostas em Teresópolis - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto	ago/12	*****	Ação Preparatória
TERESÓPOLIS	Estado	Obras de Contenção de Encostas em Teresópolis	nov/11	45.142,54	Em obras
VOLTA REDONDA	Município	Obras de Contenção de Encostas em Volta Redonda	nov/10	4.756,70	Em obras
TOTAL				*****	-

*Não inclui o valor da provisão habitacional conjugada, que foi considerada no quadro de investimentos de Urbanização de Assentamentos Precários.

PAVIMENTAÇÃO

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 977,92 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ANGRA DOS REIS	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas.	mai/14	*****	Ação Preparatória
ARARUAMA	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas.	mai/14	*****	Ação Preparatória
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Obras de Pavimentação, Drenagem e Qualificação de vias nos Bairros: Vila Manhães, Vila Menezes, Parque do Prado, Parque Porto Belo e Parque Bela Vista.	mai/14	*****	Ação Preparatória
CANTAGALO	Município	Pavimentação e Qualificação de vias Bairros São Pedro I e II e Avenida Djalma Beda Coube	mai/14	*****	Ação Preparatória
CARAPEBUS	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas.	mai/14	*****	Ação Preparatória
CASIMIRO DE ABREU	Município	Pavimentação do Bairro Peixe Dourado II	dez/10	4.105,22	Em obras
CASIMIRO DE ABREU	Município	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO BEIRA RIO SÃO JOÃO - DISTRITO DE BARRA DE SÃO JOÃO	mar/13	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
CORDEIRO	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas.	mai/14	*****	Ação Preparatória
ITAPERUNA	Município	PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	mai/14	*****	Ação Preparatória
ITATIAIA	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas	mar/13	*****	Ação Preparatória
MACAÉ	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas.	mai/14	*****	Ação Preparatória
MAGÉ	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Públicas do 6º Distrito - Magé/RJ	mar/13	*****	Ação Preparatória
MAGÉ	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Públicas do 1º Distrito - Magé/RJ	mar/13	*****	Ação Preparatória
NITERÓI	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas na Região Oceânica no Município de Niterói	mai/14	*****	Ação Preparatória
NOVA FRIBURGO	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas.	mai/14	*****	Ação Preparatória
PARAÍBA DO SUL	Município	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS DO LOTEAMENTO AMAPA	mar/13	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
PETRÓPOLIS	Município	Pavimentação e qualificação de vias dos bairros Vale do Carangola e Vista Alegre, no município de Petrópolis, RJ.	mai/14	*****	Ação Preparatória
PORTO REAL	Município	Pavimentação, rede de drenagem, rede de esgoto sanitário e rede de água potável na Rua André Luiz e parte das Ruas Júlia Marassi e José dos Santos	mai/14	*****	Ação Preparatória
QUEIMADOS	Município	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO ELDORADO IV	mai/14	*****	Ação Preparatória
RESENDE	Município	Contorno de Resende	mar/13	23.920,20	Contratado
RESENDE	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas.	mai/14	*****	Ação Preparatória
RIO BONITO	Município	Pavimentação, drenagem e esgotamento Sanitário	mar/13	*****	Ação Preparatória
RIO BONITO	Município	Pavimentação e drenagem do Bairro Retiro Shueller	mar/13	*****	Ação Preparatória
RIO DE JANEIRO	Município	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REGIÃO DE SEPETIBA	mar/13	58.797,10	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS DE GUARATIBA	mar/13	150.966,51	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
RIO DE JANEIRO	Município	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO BAIRRO JARDIM MARAVILHA	mar/13	125.042,77	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Bairro Maravilha Oeste - Campo Grande Lote 1 - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas	mai/14	*****	Ação Preparatória
RIO DE JANEIRO	Município	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS BAIRROS DE PACIÊNCIA E SANTA CRUZ	mar/13	191.509,41	Em obras
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas.	mai/14	*****	Ação Preparatória
SÃO FRANCISCO DE ITA-BAPOANA	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas.	mai/14	*****	Ação Preparatória
SÃO GONÇALO	Município	OBRAS DE MICRO DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	mar/13	171.485,47	Em obras
SÃO PEDRO DA ALDEIA	Município	Drenagem e pavimentação do bairro Vinhateiro	mai/14	*****	Ação Preparatória
SILVA JARDIM	Município	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO DE IMBAÚ, COQUEIROS E CAJÚ	mai/14	*****	Ação Preparatória
TANGUÁ	Município	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO PINHÃO	mai/14	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
TRAJANO DE MORAES	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas	mai/14	*****	Ação Preparatória
TRÊS RIOS	Município	Complementação de infra estrutura urbana Boa União e Jardim Primavera	mar/13	*****	Em contratação
TRÊS RIOS	Município	Complementação de infra estrutura urbana do Bairro Pilões	mar/13	*****	Em contratação
VOLTA REDONDA	Município	Pavimentação e qualificação de vias no bairro Aterrado de modo a permitir a reformulação do trânsito local, visando melhorar a circulação de veículos e a acessibilidade.	mar/13	*****	Ação Preparatória
TOTAL				977.922,91	-

MOBILIDADE URBANA

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ *****

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Mobilidade Urbana	Aeromóvel	Implantação do Aeromóvel na região central	269,12	192,88	Contratado
Mobilidade Urbana	BRT	BRT Transbrasil - Rio de Janeiro/RJ	926,16	373,84	Em obras
Mobilidade Urbana	BRT	BRT Transoeste - Lote 0	28,43	11,47	Em obras
Mobilidade Urbana	BRT	BRT Transolímpica	145,20	112,08	Em obras
Mobilidade Urbana	BRT	BRT Transolímpica - Trecho Deodoro - ligação com o BRT Transbrasil	48,30	17,09	Em obras
Mobilidade Urbana	BRT	Implantação do Corredor BRT TransOceânica - Charitas/Centro	*****	*****	Em licitação de obra
Mobilidade Urbana	Ciclovía	Ciclovía Niemeyer	12,71	4,49	Em obras
Mobilidade Urbana	Corredor	Implantação de corredor de transporte urbano - Arco de Centralidades	61,11	-	Contratado
Mobilidade Urbana	Corredor	Implantação de faixas exclusivas, duplicação da R. General Rondon, implantação de binário nas ruas Cel. Veiga e O. Bilac, rotatória, melhorias no eixo	26,16	16,50	Contratado

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Mobilidade Urbana	Estudos e Projetos - BRT	EVTE da Via planejada PD-07 e BRT	0,36	0,39	Contratado
Mobilidade Urbana	Estudos e Projetos - BRT	Projeto do BRT Ligação B - Transbrasil-Transoeste	19,17	-	Contratado
Mobilidade Urbana	Estudos e Projetos - BRT	Projeto do BRT Transbrasil fase 2 - Deodoro-Santa /Cruz	30,66	-	Contratado
Mobilidade Urbana	Estudos e Projetos - Corredor	Projeto do Corredor de ônibus na faixa de domínio da antiga via férrea	2,97	3,18	Contratado
Mobilidade Urbana	Estudos e Projetos - Mobilidade Urbana	Projeto do Sistema Viário e Ciclovia em paralelo ao Monotrilho	1,38	1,47	Contratado
Mobilidade Urbana	Estudos e Projetos - VLT	Estudo de Viabilidade - VLT trecho Nossa Senhora do Carmo/ Aeroporto - EVTE	1,00	-	Selecionado
Mobilidade Urbana	Estudos e Projetos - VLT	EVTE do VLT Centro - Santa Cruz da Serra	0,36	0,39	Contratado
Mobilidade Urbana	Metrô	LINHA 4 DO METRO RJ, LIGANDO O BAIRRO DA BARRA DA TIJUCA (ESTACAO JARDIMOCEANICO) A LINHA (1 (ESTACAO GENERAL OSORIO/IPANEMA)	3.386,98	-	Em obras
Mobilidade Urbana	Mobilidade Urbana	Entorno do Engenho	44,91	16,72	Em obras

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Mobilidade Urbana	Monotrilho	Monotrilho - Metrô Linha 3 - São Gonçalo-Niteroi	652,47	3.294,53	Anunciado
Mobilidade Urbana	Trem Urbano	SUPERVIA - MODERNIZACAO DE 89 ESTACOES FERROVIARIAS, IMPLANTACAO DE NOVO SISTEMA DE SINALIZACAO EM TODA A REDE, REFORMADE MATERIAL RODANTE INCLUINDO A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EM 73 TRENS E INVESTIMENTOS EM MELHORIAS EM QUATRO RAMAIS	573,97	375,11	Em obras
Mobilidade Urbana	Via Urbana	Entorno do Parque Olímpico	234,31	96,90	Em obras
Mobilidade Urbana	Via Urbana	Extensão da Via Expressa Porto Maravilha	106,62	-	Em obras
Mobilidade Urbana	Via Urbana	Ligação Rodoviária e Ciclovária do Joá	186,81	67,62	Em obras
Mobilidade Urbana	VLT	VLT - Rio de Janeiro/RJ - Área Central e Portuária	867,51	-	Em obras
TOTAL			*****	*****	-

CIDADES HISTÓRICAS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 230,47 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
RIO DE JANEIRO	FBN	Restauração da Biblioteca Nacional - (Instalações Elétricas)	ago/13	30.000,00	Em obras
RIO DE JANEIRO	IBRAM	Restauração do Museu da República e seu Jardim Histórico	ago/13	*****	Ação Preparatória
RIO DE JANEIRO	IBRAM	Restauração do Museu Histórico Nacional	ago/13	*****	Ação Preparatória
RIO DE JANEIRO	IBRAM	Restauração do Museu Nacional de Belas Artes - Fase II - "Alegoria às Artes"	ago/13	20.000,00	Em obras
RIO DE JANEIRO	IPHAN	Restauração da Antiga Sede das Docas - Av. Rio Branco, 46 - IPHAN	ago/13	*****	Ação Preparatória
RIO DE JANEIRO	IPHAN	Restauração de Casarão na Praça da República, 22 - Centro Nacional de Arqueologia	ago/13	*****	Ação Preparatória
RIO DE JANEIRO	IPHAN	Restauração do Palácio Gustavo Capanema - Centro Lúcio Costa	ago/13	60.000,00	Em obras
RIO DE JANEIRO	IPHAN	Restauração e implantação do Museu do Trem	ago/13	*****	Em licitação de projeto
RIO DE JANEIRO	Município	Complementação Lapa Legal - Requalificação de espaços públicos	ago/13	*****	Em licitação de projeto
RIO DE JANEIRO	Município	Requalificação do entorno do Passeio Público - Bairro Serrador	ago/13	*****	Em licitação de projeto

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
RIO DE JANEIRO	Município	Restauração de Bicas e Chafarizes do Rio de Janeiro (Lagarto, Paulo Fernandes e Riachuelo)	ago/13	*****	Ação Preparatória
RIO DE JANEIRO	Município	Restauração do Antigo Automóvel Clube - Centro de Representação da Cidade do Rio de Janeiro nos Eventos Internacionais	ago/13	*****	Ação Preparatória
VASSOURAS	IBRAM	Restauração do Casarão do Museu Casa da Hera e anexos	ago/13	*****	Ação Preparatória
VASSOURAS	IPHAN	Restauração da antiga Casa do Barão de Vassouras (c. 1850) - Casa do Patrimônio e sede do IPHAN	ago/13	*****	Ação Preparatória
VASSOURAS	IPHAN	Restauração do antigo Fórum na Casa do Barão do Ribeirão (1860) - Centro de Memória Documental (Arquivo Público Municipal) e Biblioteca Maurício de Lacerda	ago/13	*****	Ação Preparatória
VASSOURAS	IPHAN	Restauração do Casarão da Associação de Paroquianos de Vassouras - ASEPAVA (c. 1850)	ago/13	*****	Ação Preparatória
VASSOURAS	IPHAN	Restauração do Casarão do Asilo Barão do Amparo	ago/13	*****	Ação Preparatória
VASSOURAS	Município	Restauração da Antiga Oficina - Centro Integrado das Artes e Esportes	ago/13	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
VASSOURAS	Município	Restauração do Casarão da Casa de Cultura	ago/13	*****	Ação Preparatória
VASSOURAS	Município	Restauração dos sete chafarizes do Centro Histórico (1842 a 1872)	ago/13	*****	Ação Preparatória
TOTAL				230.474,72	-

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 0,50 MILHÃO

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
VASSOURAS	Município	SINALIZACAO TURISTICA	jun/13	502,66	Em execução
TOTAL				502,66	-

EQUIPAMENTOS DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 2,41 BILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
RIO DE JANEIRO	Estado, Município	Apoio ao Projeto de Controle Sanitário de Vetores no Centro Nacional de Hipismo e Recuperação e Adequação da Área de Competição do Cross Country para o Hipismo	dez/13	10.108,62	Em obras
RIO DE JANEIRO	Estado, Município	AR CONDICIONADO HALLS 1,2,3		*****	Ação Preparatória
RIO DE JANEIRO	Estado, Município	Autódromo do Rio de Janeiro	out/13	*****	Ação Preparatória
RIO DE JANEIRO	Estado, Município	Centro Olímpico de Treinamento - CCFEx - Centro de Capacitação Física do Exército		20.464,65	Em obras
RIO DE JANEIRO	Estado, Município	Centro Olímpico de Treinamento - CEFAN - Centro de Educação Física Alm. Adalberto Nunes		*****	Ação Preparatória
RIO DE JANEIRO	Estado, Município	Centro Olímpico de Treinamento - Eefd/UFRJ - Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro		*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
RIO DE JANEIRO	Estado, Município	Centro Olímpico de Treinamento - Escola Naval		3.960,00	Em obras
RIO DE JANEIRO	Estado, Município	Centro Olímpico de Treinamento - UNIFA - Universidade da Força Aérea		58.165,86	Em obras
RIO DE JANEIRO	Estado, Município	DRENAGEM/ESGOTAMENTO SANITÁRIO		5.934,73	Em obras
RIO DE JANEIRO	Estado, Município	Realocação de Benfeitorias do Exército Brasileiro		63.005,80	Em obras
RIO DE JANEIRO	Estado, Município	Reversão Terreno do Maracanã	abr/13	15.000,00	Em obras
RIO DE JANEIRO	Governo Federal, Ministério de Minas e Energia	Parque Olímpico da Barra - Infraestrutura de Alimentação de Energia Elétrica para Realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos	nov/13	167.029,01	Concluído
RIO DE JANEIRO	Governo Federal, Universidade da Força Aérea - UNIFA	Centro Olímpico de Treinamento - Clube da Aeronáutica (UNIFA)		*****	Ação Preparatória
RIO DE JANEIRO	Governo Federal, Universidade Federal	Laboratório Antidoping	abr/13	131.902,96	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
RIO DE JANEIRO	Município	Centro Olímpico de Deodoro - Arena de Deodoro	abr/13	103.294,54	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Centro Olímpico de Deodoro - BMX e Mountain Bike	abr/13	26.290,00	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Centro Olímpico de Deodoro - Canoagem Slalom	abr/13	118.064,81	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Centro Olímpico de Deodoro - Centro de Hóquei sobre Grama	abr/13	34.572,75	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Centro Olímpico de Deodoro - Centro Nacional de Pentatlo Moderno e Rugby	abr/13	95.407,37	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Centro Olímpico de Deodoro - Centro Nacional de Tiro	abr/13	38.376,66	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Centro Olímpico de Deodoro - Centro Nacional Equestre	abr/13	157.132,19	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Domínio comum do Parque Radical	abr/13	138.157,51	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Domínio comum do Pentatlo Moderno	abr/13	89.527,65	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Parque Olímpico da Barra - Centro Aquático	abr/13	219.556,98	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
RIO DE JANEIRO	Município	Parque Olímpico da Barra - Centro de Tênis	abr/13	195.123,16	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Parque Olímpico da Barra - Ginásio Hall 4 Handebol	abr/13	178.038,67	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Parque Olímpico da Barra - Velódromo	abr/13	118.880,97	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Projetos de Legado Urbano - Domínio Urbano de Deodoro	abr/13	49.327,06	Em obras
TOTAL				2.412.089,48	-

CIDADES DIGITAIS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 11,49 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
BOM JARDIM	Governo Federal	Cidade Digital no município de Bom Jardim/RJ	out/13	770,98	Em execução
CASIMIRO DE ABREU	Governo Federal	Cidade Digital no município de Casimiro de Abreu/RJ	out/13	842,19	Em execução
ITAOCARA	Governo Federal	Cidade Digital no município de Itaocara/RJ	out/13	709,17	Em execução

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
MIGUEL PEREIRA	Governo Federal	Cidade Digital no município de Miguel Pereira/RJ	out/13	1.387,11	Em execução
PARAÍBA DO SUL	Governo Federal	Cidade Digital no município de Paraíba do Sul/RJ	out/13	1.267,86	Em execução
PARATY	Governo Federal	Cidade Digital no município de Paraty/RJ	out/13	1.050,69	Em execução
PIRAÍ	Governo Federal	Cidade Digital no município de Piraí/RJ	out/13	907,75	Em execução
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	Governo Federal	Cidade Digital no município de Santo Antônio de Pádua/RJ	out/13	1.338,88	Em execução
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA	Governo Federal	Cidade Digital no município de São Francisco de Itabapoana/RJ	out/13	610,04	Em execução
SÃO JOÃO DA BARRA	Governo Federal	Cidade Digital no município de São João da Barra/RJ	out/13	547,51	Em execução
SILVA JARDIM	Governo Federal	Cidade Digital no município de Silva Jardim/RJ	out/13	859,48	Em execução
VASSOURAS	Governo Federal	Cidade Digital no município de Vassouras/RJ	out/13	1.200,22	Em execução
TOTAL				11.491,89	-

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

Tipo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ Milhões)
UBS - Unidade Básica de Saúde	59,68
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	13,36
Creches e Pré-escolas	266,15
Quadras Esportivas nas Escolas	40,97
Centros de Artes e Esportes Unificados	47,77
Centro de Iniciação ao Esporte	54,70
TOTAL	482,63

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 94,58 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ANGRA DOS REIS	Município	Ampliação - UBS	set/13	*****	Em licitação de obra
ANGRA DOS REIS	Município	UBS I (5 unidades)	dez/10	1.416,00	Em obras
APERIBÉ	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
APERIBÉ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ARARUAMA	Município	Ampliação - UBS (7 unidades)	jun/12	645,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ARARUAMA	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória
ARARUAMA	Município	UBS I	jul/13	*****	Em licitação de obra
ARARUAMA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
AREAL	Município	Ampliação - UBS	jun/12	109,50	Concluído
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	set/13	395,25	Em obras
BARRA DO PIRAÍ	Município	Ampliação - UBS (6 unidades)	jun/12	526,05	Em obras
BARRA DO PIRAÍ	Município	UBS I (2 unidades)	dez/10	400,00	Em obras
BARRA DO PIRAÍ	Município	UBS II (2 unidades)	dez/10	533,33	Em obras
BARRA MANSA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	235,92	Em obras
BARRA MANSA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	193,91	Concluído
BARRA MANSA	Município	UBS I (2 unidades)	dez/10	400,00	Em obras
BELFORD ROXO	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	277,73	Em obras
BELFORD ROXO	Município	UBS II	dez/10	512,00	Em obras
BOM JESUS DO ITABAPOANA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	212,76	Em obras
BOM JESUS DO ITABAPOANA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
CABO FRIO	Município	Ampliação - UBS (12 unidades)	jun/12	1.103,07	Em obras
CACHOEIRAS DE MACACU	Município	UBS II	dez/10	400,00	Em obras
CAMBUCCI	Município	Ampliação - UBS	jul/13	238,19	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
CAMBUCI	Município	UBS I (5 unidades)	jul/13	2.040,00	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	123,68	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	UBS II (8 unidades)	dez/10	2.266,67	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	UBS II	set/13	*****	Ação Preparatória
CARAPEBUS	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
CARDOSO MOREIRA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
CARMO	Município	Ampliação - UBS	jul/13	205,95	Em obras
CARMO	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
COMENDADOR LEVY GAS-PARIAN	Município	UBS I	set/13	408,00	Em obras
CONCEIÇÃO DE MACABU	Município	UBS I	jul/13	*****	Ação Preparatória
CONCEIÇÃO DE MACABU	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
DUAS BARRAS	Município	Ampliação - UBS	jul/13	136,83	Em obras
DUAS BARRAS	Município	Ampliação - UBS	set/13	*****	Ação Preparatória
DUQUE DE CAXIAS	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	351,00	Em obras
DUQUE DE CAXIAS	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	163,50	Concluído
DUQUE DE CAXIAS	Município	UBS II (6 unidades)	dez/10	2.525,67	Em obras
DUQUE DE CAXIAS	Município	UBS II	dez/10	266,67	Concluído
DUQUE DE CAXIAS	Município	UBS III	dez/10	659,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
GUAPIMIRIM	Município	Ampliação - UBS	jun/12	141,00	Concluído
GUAPIMIRIM	Município	UBS I	dez/10	408,00	Em obras
ITABORAÍ	Município	Ampliação - UBS	jun/12	93,63	Concluído
ITABORAÍ	Município	UBS I (5 unidades)	dez/10	1.000,00	Em obras
ITABORAÍ	Município	UBS I (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
ITABORAÍ	Município	UBS II (3 unidades)	dez/10	800,00	Em obras
ITABORAÍ	Município	UBS II (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
ITAGUAÍ	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	228,74	Em obras
ITAGUAÍ	Município	Ampliação - UBS	jul/13	*****	Ação Preparatória
ITAGUAÍ	Município	UBS II	dez/10	266,67	Em obras
ITALVA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	233,48	Concluído
ITAOCARA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	95,55	Em obras
ITAOCARA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ITAPERUNA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	132,30	Em obras
ITAPERUNA	Município	UBS I (5 unidades)	jul/13	2.040,00	Em obras
ITATIAIA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	*****	Em licitação de obra
LAJE DO MURIAÉ	Município	Ampliação - UBS	jun/12	79,50	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
LAJE DO MURIAÉ	Município	Ampliação - UBS	jun/12	117,00	Concluído
LAJE DO MURIAÉ	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
MACAÉ	Município	Ampliação - UBS	jun/12	96,75	Em obras
MACAÉ	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jun/12	408,66	Concluído
MACAÉ	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
MACAÉ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
MACAÉ	Município	UBS II (2 unidades)	dez/10	533,33	Em obras
MACAÉ	Município	UBS III (2 unidades)	jul/13	1.318,00	Em obras
MACAÉ	Município	UBS IV (3 unidades)	jul/13	2.319,00	Em obras
MANGARATIBA	Município	Ampliação - UBS	set/13	*****	Ação Preparatória
MANGARATIBA	Município	Ampliação - UBS	set/13	*****	Em licitação de obra
MARICÁ	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	282,00	Em obras
MARICÁ	Município	Ampliação - UBS	jun/12	139,50	Concluído
MARICÁ	Município	UBS I (5 unidades)	dez/10	1.000,00	Em obras
MENDES	Município	UBS I	jul/13	*****	Ação Preparatória
MIGUEL PEREIRA	Município	Ampliação - UBS	set/13	*****	Em licitação de obra
MIGUEL PEREIRA	Município	UBS I	set/13	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
MIRACEMA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	208,80	Concluído
MIRACEMA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	61,20	Em obras
MIRACEMA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
NATIVIDADE	Município	UBS I	jul/13	*****	Ação Preparatória
NITERÓI	Município	Ampliação - UBS (5 unidades)	jun/12	795,30	Concluído
NITERÓI	Município	UBS II (2 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória
NITERÓI	Município	UBS III (2 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória
NITERÓI	Município	UBS IV	jul/13	*****	Ação Preparatória
NOVA FRIBURGO	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	307,50	Em obras
NOVA FRIBURGO	Município	UBS I (4 unidades)	dez/10	800,00	Em obras
NOVA IGUAÇU	Município	UBS I	dez/10	659,00	Em obras
NOVA IGUAÇU	Município	UBS I	jul/13	*****	Ação Preparatória
NOVA IGUAÇU	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
NOVA IGUAÇU	Município	UBS II (2 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória
NOVA IGUAÇU	Município	UBS III (5 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória
PARACAMBI	Município	Ampliação - UBS (5 unidades)	jun/12	471,93	Em obras
PARAÍBA DO SUL	Município	UBS I	jul/13	*****	Em licitação de obra
PARAÍBA DO SUL	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
PARAÍBA DO SUL	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
PARATY	Município	Ampliação - UBS	jul/13	*****	Em licitação de obra
PARATY	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória
PARATY	Município	UBS II (2 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória
PATY DO ALFERES	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
PETRÓPOLIS	Município	UBS I (2 unidades)	dez/10	400,00	Em obras
PINHEIRAL	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
PIRAÍ	Município	Ampliação - UBS	jul/13	52,50	Em obras
PIRAÍ	Município	UBS IV	jul/13	*****	Em licitação de obra
PORCIÚNCULA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
PORTO REAL	Município	Ampliação - UBS	jul/13	81,75	Concluído
QUEIMADOS	Município	UBS I (3 unidades)	dez/10	600,00	Em obras
QUEIMADOS	Município	UBS II (5 unidades)	dez/10	1.333,33	Em obras
QUISSAMÃ	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	234,32	Em obras
RIO BONITO	Município	UBS I (5 unidades)	jul/13	2.040,00	Em obras
RIO BONITO	Município	UBS II	dez/10	266,67	Em obras
RIO DAS FLORES	Município	Ampliação - UBS	jul/13	145,86	Em obras
RIO DAS FLORES	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
RIO DAS OSTRAS	Município	Ampliação - UBS	jul/13	225,36	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
RIO DAS OSTRAS	Município	UBS III	jul/13	659,00	Em obras
RIO DAS OSTRAS	Município	UBS IV (2 unidades)	jul/13	1.546,00	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	UBS II	dez/10	933,33	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	UBS II (4 unidades)	dez/10	3.066,67	Concluído
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	363,30	Concluído
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
SÃO GONÇALO	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	282,00	Em obras
SÃO GONÇALO	Município	UBS II (9 unidades)	dez/10	2.400,00	Em obras
SÃO GONÇALO	Município	UBS III (3 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória
SÃO JOÃO DA BARRA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	72,30	Em obras
SÃO JOÃO DA BARRA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SÃO JOÃO DA BARRA	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
SÃO JOÃO DE MERITI	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jun/12	227,10	Em obras
SÃO JOÃO DE MERITI	Município	UBS II (5 unidades)	dez/10	2.000,00	Em obras
SÃO JOSÉ DE UBÁ	Município	Ampliação - UBS	jul/13	139,07	Em obras
SÃO JOSÉ DE UBÁ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
SÃO PEDRO DA ALDEIA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
SÃO PEDRO DA ALDEIA	Município	UBS II	jul/13	512,00	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO	Município	UBS I	set/13	408,00	Em obras
SAQUAREMA	Município	Ampliação - UBS	set/13	*****	Ação Preparatória
SEROPÉDICA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	175,50	Concluído
SILVA JARDIM	Município	Ampliação - UBS	jun/12	52,50	Concluído
SILVA JARDIM	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SUMIDOURO	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jun/12	388,93	Em obras
TRAJANO DE MORAES	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
TRÊS RIOS	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	350,52	Em obras
TRÊS RIOS	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
TRÊS RIOS	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
TRÊS RIOS	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
VALENÇA	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jun/12	449,48	Em obras
VALENÇA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	*****	Ação Preparatória
VALENÇA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	*****	Em licitação de obra
VALENÇA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
VALENÇA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória
VALENÇA	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
VARRE-SAI	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
VARRE-SAI	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
VASSOURAS	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
VOLTA REDONDA	Município	Ampliação - UBS (5 unidades)	jun/12	335,46	Em obras
VOLTA REDONDA	Município	Ampliação - UBS (5 unidades)	jun/12	549,56	Concluído
VOLTA REDONDA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
VOLTA REDONDA	Município	UBS I	set/13	*****	Ação Preparatória
VOLTA REDONDA	Município	UBS I	set/13	408,00	Em obras
VOLTA REDONDA	Município	UBS II (2 unidades)	dez/10	533,33	Em obras
VOLTA REDONDA	Município	UBS II	set/13	*****	Em licitação de obra
VOLTA REDONDA	Município	UBS II	set/13	512,00	Em obras
VOLTA REDONDA	Município	UBS III	set/13	*****	Ação Preparatória
TOTAL				94.577,47	-

*Destinadas e aptas a abrigar, no mínimo:

UBS I abriga, no mínimo, uma equipe de Saúde da Família.

UBS II abriga, no mínimo, duas equipes de Saúde da Família.

UBS III abriga, no mínimo, três equipes de Atenção Básica.

UBS IV abriga, no mínimo, quatro equipes de Atenção Básica.

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 25,39 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
BARRA DO PIRAÍ	Município	Barra do Piraí - RJ - UPA II	jul/12	2.000,00	Em obras
CACHOEIRAS DE MACACU	Município	Cachoeiras de Macacu - RJ - UPA I	ago/13	2.200,00	Em obras
JAPERI	Município	Japeri - RJ - UPA II	jul/12	2.000,00	Em obras
NITERÓI	Município	Niterói - RJ - Ampliação - UPA	ago/13	*****	Ação Preparatória
NITERÓI	Município	Niterói - RJ - Ampliação - UPA	ago/13	874,00	Em obras
NOVA FRIBURGO	Município	Nova Friburgo - RJ - UPA II	nov/13	*****	Em licitação de obra
RIO DAS OSTRAS	Município	Rio das Ostras - RJ - UPA II	jul/12	2.000,00	Concluído
SÃO GONÇALO	Município	São Gonçalo - RJ - UPA II (2 unidades)	jul/12	4.000,00	Em obras
SEROPÉDICA	Município	Seropédica - RJ - UPA II	jul/12	2.000,00	Concluído
VALENÇA	Município	Valença - RJ - UPA II	ago/13	3.100,00	Em obras
VASSOURAS	Município	Vassouras - RJ - UPA II	ago/13	3.100,00	Em obras
TOTAL				25.390,37	-

*UPA Porte I: tem de 5 a 8 leitos de observação. Capacidade de atender até 150 pacientes por dia. População na área de abrangência de 50 mil a 100 mil habitantes.

UPA Porte II: 9 a 12 leitos de observação. Capacidade de atender até 300 pacientes por dia. População na área de abrangência de 100 mil a 200 mil habitantes.

UPA Porte III: 13 a 20 leitos de observação. Capacidade de atender até 450 pacientes por dia. População na área de abrangência de 200 mil a 300 mil habitantes.

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 318,77 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ANGRA DOS REIS	Município	Tipo B (2 unidades)	set/13	2.791,94	Em obras
ANGRA DOS REIS	Município	Tipo C	jun/14	667,31	Em obras
ARARUAMA	Município	Tipo B	dez/10	*****	Em licitação de obra
ARARUAMA	Município	Tipo B	mai/12	1.393,25	Em obras
ARARUAMA	Município	Tipo B	set/13	*****	Em licitação de obra
ARARUAMA	Município	Tipo B	set/13	1.146,04	Em obras
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	Município	Tipo B	set/13	*****	Ação Preparatória
BARRA DO PIRAÍ	Município	Tipo C	jun/14	823,16	Em obras
BARRA MANSA	Município	Tipo C	mai/12	820,50	Em obras
BELFORD ROXO	Estado	Tipo B	mar/14	*****	Ação Preparatória
BELFORD ROXO	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória
BELFORD ROXO	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	2.779,07	Em obras
BELFORD ROXO	Município	Tipo B	jul/13	*****	Ação Preparatória
BELFORD ROXO	Município	Tipo B	jul/13	1.402,19	Em obras
BELFORD ROXO	Município	Tipo B (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
BELFORD ROXO	Município	Tipo B (2 unidades)	set/13	2.773,14	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
BELFORD ROXO	Município	Tipo C	jun/11	803,35	Em obras
BELFORD ROXO	Município	Tipo C	jul/11	805,36	Em obras
BELFORD ROXO	Município	Tipo C	dez/12	807,27	Em obras
BELFORD ROXO	Município	Tipo C	set/13	*****	Em contratação
BELFORD ROXO	Município	Tipo C (3 unidades)	set/13	2.433,82	Em obras
BOM JESUS DO ITABAPOANA	Município	Tipo C	set/13	619,33	Em obras
CABO FRIO	Município	Tipo B (2 unidades)	jul/13	2.729,05	Em obras
CABO FRIO	Município	Tipo B	set/13	1.402,81	Em obras
CABO FRIO	Município	Tipo B	jun/14	1.327,09	Em obras
CABO FRIO	Município	Tipo C	set/13	*****	Ação Preparatória
CABO FRIO	Município	Tipo C	set/13	615,05	Em obras
CACHOEIRAS DE MACACU	Estado	Tipo B	mar/14	1.442,65	Em obras
CACHOEIRAS DE MACACU	Município	Tipo B	set/13	1.377,72	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Tipo B (3 unidades)	mai/12	4.034,63	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Tipo B (2 unidades)	jul/13	2.623,49	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Tipo B (3 unidades)	set/13	4.144,41	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Tipo B	jun/14	1.311,91	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Tipo C (2 unidades)	mai/12	1.373,85	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Tipo C (2 unidades)	set/13	1.663,20	Em obras
CARAPEBUS	Município	Tipo B	set/13	1.423,72	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
CASIMIRO DE ABREU	Município	Tipo B	set/13	*****	Ação Preparatória
CONCEIÇÃO DE MACABU	Município	Tipo C	set/13	*****	Em licitação de obra
CORDEIRO	Município	Tipo C	fev/11	825,29	Em obras
DUQUE DE CAXIAS	Município	Tipo B	jun/11	*****	Ação Preparatória
DUQUE DE CAXIAS	Município	Tipo B	jul/11	*****	Ação Preparatória
DUQUE DE CAXIAS	Município	Tipo B	jul/13	*****	Ação Preparatória
DUQUE DE CAXIAS	Município	Tipo B (3 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
DUQUE DE CAXIAS	Município	Tipo C	dez/10	*****	Ação Preparatória
DUQUE DE CAXIAS	Município	Tipo C	mar/11	*****	Ação Preparatória
DUQUE DE CAXIAS	Município	Tipo C	mai/12	*****	Ação Preparatória
DUQUE DE CAXIAS	Município	Tipo C (6 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
GUAPIMIRIM	Município	Tipo B	jun/11	1.402,22	Em obras
GUAPIMIRIM	Município	Tipo B	set/13	1.386,79	Em obras
IGUABA GRANDE	Município	Tipo C	jul/13	816,09	Em obras
ITABORAÍ	Município	Tipo B	dez/10	*****	Ação Preparatória
ITABORAÍ	Município	Tipo B	mai/12	1.405,19	Em obras
ITABORAÍ	Município	Tipo B	jul/13	1.448,05	Em obras
ITABORAÍ	Município	Tipo B (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
ITABORAÍ	Município	Tipo B (3 unidades)	set/13	4.253,82	Em obras
ITAGUAÍ	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ITAGUAÍ	Município	Tipo B	mai/12	1.402,22	Em obras
ITAGUAÍ	Município	Tipo B	set/13	*****	Ação Preparatória
ITAGUAÍ	Município	Tipo C	mai/12	827,11	Em obras
ITALVA	Município	Tipo C	jun/14	819,75	Em obras
ITAPERUNA	Município	Tipo B	jun/11	1.427,40	Em obras
ITAPERUNA	Município	Tipo B	jul/13	1.428,50	Em obras
ITATIAIA	Município	Tipo B	set/13	1.387,32	Em obras
JAPERI	Município	Tipo B	jun/11	1.385,29	Em obras
JAPERI	Município	Tipo B	mai/12	1.382,57	Em obras
JAPERI	Município	Tipo B (2 unidades)	jul/13	2.725,15	Em obras
MACAÉ	Município	Tipo B (2 unidades)	fev/11	2.708,50	Em obras
MACAÉ	Município	Tipo B	jun/11	1.270,14	Em obras
MACAÉ	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	2.772,95	Em obras
MACAÉ	Município	Tipo B	jul/13	1.387,32	Em obras
MACAÉ	Município	Tipo B	mar/14	1.405,89	Em obras
MAGÉ	Estado	Tipo C	mar/14	*****	Em licitação de obra
MAGÉ	Município	Tipo C	dez/10	*****	Em licitação de obra
MAGÉ	Município	Tipo C	jun/11	*****	Ação Preparatória
MAGÉ	Município	Tipo C	mai/12	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
MAGÉ	Município	Tipo C (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
MAGÉ	Município	Tipo C (3 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
MARICÁ	Município	Tipo C	jul/13	822,80	Em obras
MARICÁ	Município	Tipo C	set/13	*****	Ação Preparatória
MIGUEL PEREIRA	Município	Tipo C	jul/11	810,16	Em obras
NILÓPOLIS	Município	Tipo C	jun/11	805,35	Em obras
NOVA FRIBURGO	Município	Tipo C	set/13	619,78	Em obras
NOVA IGUAÇU	Município	Tipo B	nov/11	1.378,08	Em obras
NOVA IGUAÇU	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	2.759,23	Em obras
NOVA IGUAÇU	Município	Tipo B	dez/12	1.375,37	Em obras
NOVA IGUAÇU	Município	Tipo B	jul/13	1.377,72	Em obras
NOVA IGUAÇU	Município	Tipo B	set/13	*****	Ação Preparatória
NOVA IGUAÇU	Município	Tipo B (5 unidades)	set/13	6.935,06	Em obras
NOVA IGUAÇU	Município	Tipo C (3 unidades)	mai/12	2.444,70	Em obras
NOVA IGUAÇU	Município	Tipo C	jul/13	805,37	Em obras
NOVA IGUAÇU	Município	Tipo C	set/13	*****	Em licitação de obra
NOVA IGUAÇU	Município	Tipo C (4 unidades)	set/13	3.230,25	Em obras
NOVA IGUAÇU	Município	Tipo C	jun/14	806,73	Em obras
PARACAMBI	Município	Tipo C	mai/12	813,79	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
PARAÍBA DO SUL	Município	Tipo C	jul/11	810,16	Em obras
PARATY	Município	Tipo C	jul/13	828,96	Em obras
PARATY	Município	Tipo C	set/13	837,07	Em obras
PETRÓPOLIS	Estado	Tipo B	mar/14	1.399,33	Em obras
PETRÓPOLIS	Município	Tipo B	jun/11	1.399,33	Em obras
PETRÓPOLIS	Município	Tipo B	set/13	1.391,25	Em obras
PETRÓPOLIS	Município	Tipo C	set/13	812,92	Em obras
PINHEIRAL	Município	Tipo B	set/13	1.393,79	Em obras
QUISSAMÃ	Município	Tipo B	set/13	1.403,10	Em obras
RESENDE	Município	Tipo B	set/13	*****	Em licitação de obra
RESENDE	Município	Tipo B	set/13	1.323,09	Em obras
RIO BONITO	Município	Tipo C (2 unidades)	set/13	1.475,83	Em obras
RIO CLARO	Município	Tipo C	set/13	811,27	Em obras
RIO DAS OSTRAS	Estado	Tipo B	mar/14	1.387,79	Em obras
RIO DAS OSTRAS	Município	Tipo B	mai/12	1.409,49	Em obras
RIO DAS OSTRAS	Município	Tipo B (2 unidades)	set/13	2.803,90	Em obras
RIO DAS OSTRAS	Município	Tipo B	mar/14	1.408,16	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Tipo A (3 unidades)	dez/10	10.682,35	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Tipo A (2 unidades)	jun/11	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
RIO DE JANEIRO	Município	Tipo A	jun/11	3.507,36	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Tipo A	jul/11	*****	Em licitação de obra
RIO DE JANEIRO	Município	Tipo A (3 unidades)	mai/12	9.880,42	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Tipo A	jul/13	*****	Em licitação de obra
RIO DE JANEIRO	Município	Tipo A (3 unidades)	jul/13	7.732,02	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Tipo A (6 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
RIO DE JANEIRO	Município	Tipo A (7 unidades)	set/13	19.800,53	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Tipo A	mar/14	*****	Em licitação de obra
RIO DE JANEIRO	Município	Tipo A	jun/14	*****	Em licitação de obra
RIO DE JANEIRO	Município	Tipo A (2 unidades)	jun/14	6.084,70	Em obras
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	Município	Tipo C	set/13	814,95	Em obras
SÃO GONÇALO	Estado	Tipo B	mar/14	1.402,86	Em obras
SÃO GONÇALO	Município	Tipo A	mai/12	*****	Ação Preparatória
SÃO GONÇALO	Município	Tipo A (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
SÃO GONÇALO	Município	Tipo A	jun/14	*****	Ação Preparatória
SÃO GONÇALO	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	2.780,39	Em obras
SÃO GONÇALO	Município	Tipo B	jul/13	1.406,01	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SÃO GONÇALO	Município	Tipo B	set/13	1.386,82	Em obras
SÃO GONÇALO	Município	Tipo B	jun/14	1.402,22	Em obras
SÃO GONÇALO	Município	Tipo C	dez/10	827,09	Em obras
SÃO GONÇALO	Município	Tipo C	jul/11	829,78	Em obras
SÃO GONÇALO	Município	Tipo C (8 unidades)	mai/12	6.617,08	Em obras
SÃO GONÇALO	Município	Tipo C (2 unidades)	jul/13	1.654,19	Em obras
SÃO GONÇALO	Município	Tipo C (2 unidades)	set/13	1.632,44	Em obras
SÃO GONÇALO	Município	Tipo C (3 unidades)	jun/14	2.492,26	Em obras
SÃO JOÃO DE MERITI	Município	Tipo B	jul/13	*****	Em licitação de obra
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	Município	Tipo B	dez/10	*****	Em licitação de obra
SÃO PEDRO DA ALDEIA	Município	Tipo B (2 unidades)	set/13	2.805,96	Em obras
SÃO PEDRO DA ALDEIA	Município	Tipo C	dez/10	816,07	Em obras
SÃO PEDRO DA ALDEIA	Município	Tipo C	mai/12	827,92	Em obras
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO	Município	Tipo C	jul/13	618,96	Em obras
SAQUAREMA	Município	Tipo B	dez/10	*****	Ação Preparatória
SAQUAREMA	Município	Tipo B	set/13	*****	Ação Preparatória
SEROPÉDICA	Município	Tipo C	set/13	*****	Ação Preparatória
SILVA JARDIM	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória
SUMIDOURO	Município	Tipo C	jun/11	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
TANGUÁ	Município	Tipo B	dez/10	*****	Ação Preparatória
TERESÓPOLIS	Município	Tipo C	jul/13	*****	Ação Preparatória
TERESÓPOLIS	Município	Tipo C (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
TRÊS RIOS	Município	Tipo B	mai/12	1.387,32	Em obras
TRÊS RIOS	Município	Tipo B	set/13	*****	Em licitação de obra
TRÊS RIOS	Município	Tipo C	set/13	*****	Em licitação de obra
VASSOURAS	Município	Tipo B	jun/11	1.394,27	Em obras
VOLTA REDONDA	Município	Tipo B	set/13	1.406,56	Em obras
VOLTA REDONDA	Município	Tipo C	mai/12	*****	Ação Preparatória
VOLTA REDONDA	Município	Tipo C	set/13	*****	Ação Preparatória
TOTAL				318.770,01	-

*Tipo A: Projeto Próprio.

Tipo B: Projeto Padrão - 240 crianças.

Tipo B MI: Projeto Padrão - metodologia inovadora - 240 crianças.

Tipo C: Projeto Padrão - 120 crianças.

Tipo C MI: Projeto Padrão - metodologia inovadora - 120 crianças.

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 53,55 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ANGRA DOS REIS	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
ARARUAMA	Município	Cobertura de Quadra	dez/12	214,87	Em obras
ARARUAMA	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	set/13	1.527,93	Em obras
AREAL	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	181,91	Em obras
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	Município	Construção de Quadra	set/13	489,18	Em obras
BELFORD ROXO	Município	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Ação Preparatória
BELFORD ROXO	Município	Construção de Quadra (4 unidades)	dez/10	*****	Em licitação de obra
BOM JARDIM	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
CABO FRIO	Município	Cobertura de Quadra	mai/12	182,36	Em obras
CABO FRIO	Município	Cobertura de Quadra (3 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
CABO FRIO	Município	Construção de Quadra	dez/11	499,60	Em obras
CABO FRIO	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
CABO FRIO	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
CACHOEIRAS DE MACACU	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	*****	Ação Preparatória
CAMBUCI	Município	Construção de Quadra	set/13	509,97	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	dez/12	*****	Em licitação de obra
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Construção de Quadra (6 unidades)	dez/11	3.058,14	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	*****	Ação Preparatória
CANTAGALO	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
CARAPEBUS	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
CARAPEBUS	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
CARDOSO MOREIRA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,56	Em obras
CASIMIRO DE ABREU	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
DUQUE DE CAXIAS	Município	Cobertura de Quadra (5 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória
DUQUE DE CAXIAS	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória
GUAPIMIRIM	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
GUAPIMIRIM	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	dez/10	1.468,36	Em obras
ITABORAÍ	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
ITABORAÍ	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ITALVA	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	183,52	Em obras
ITALVA	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
ITAPERUNA	Município	Construção de Quadra	mar/11	490,00	Em obras
MACAÉ	Município	Cobertura de Quadra	dez/12	*****	Ação Preparatória
MACAÉ	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
MACAÉ	Município	Construção de Quadra	mar/11	483,49	Em obras
MACAÉ	Município	Construção de Quadra	dez/11	*****	Ação Preparatória
MACAÉ	Município	Construção de Quadra	mai/12	489,96	Em obras
MACAÉ	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
MACAÉ	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	*****	Ação Preparatória
MAGÉ	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	dez/10	*****	Em licitação de obra
MAGÉ	Município	Construção de Quadra (5 unidades)	dez/10	2.437,08	Em obras
MAGÉ	Município	Construção de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
MAGÉ	Município	Construção de Quadra (4 unidades)	jun/14	*****	Ação Preparatória
NOVA FRIBURGO	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
NOVA FRIBURGO	Município	Construção de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
NOVA FRIBURGO	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
NOVA IGUAÇU	Município	Cobertura de Quadra	dez/12	180,75	Em obras
NOVA IGUAÇU	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	jun/14	*****	Em licitação de obra
PARAÍBA DO SUL	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
PARAÍBA DO SUL	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
PARATY	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	*****	Ação Preparatória
PINHEIRAL	Município	Cobertura de Quadra	set/13	167,09	Em obras
PIRAÍ	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	168,01	Em obras
RESENDE	Município	Construção de Quadra	mar/11	*****	Ação Preparatória
RESENDE	Município	Construção de Quadra	dez/11	*****	Ação Preparatória
RIO BONITO	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
RIO DAS OSTRAS	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
RIO DAS OSTRAS	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
RIO DE JANEIRO	Município	Cobertura de Quadra (9 unidades)	dez/12	*****	Ação Preparatória
RIO DE JANEIRO	Município	Cobertura de Quadra (10 unidades)	dez/12	*****	Em licitação de obra
RIO DE JANEIRO	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	dez/12	*****	Ação Preparatória
RIO DE JANEIRO	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	dez/12	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
SÃO GONÇALO	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
SÃO GONÇALO	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
SÃO GONÇALO	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	*****	Em licitação de obra
SÃO JOÃO DE MERITI	Município	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
SÃO PEDRO DA ALDEIA	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
SÃO PEDRO DA ALDEIA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
SÃO PEDRO DA ALDEIA	Município	Construção de Quadra Escolar Coberta 003	dez/11	499,75	Concluído
SAQUAREMA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
SAQUAREMA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória
SAQUAREMA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
SILVA JARDIM	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	179,88	Em obras
SILVA JARDIM	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	1.019,76	Em obras
SUMIDOURO	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
TRÊS RIOS	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
TRÊS RIOS	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
VASSOURAS	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
VASSOURAS	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
TOTAL				53.554,54	-

CENTROS DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 64,02 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ARARUAMA	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.550,04	Em obras
BELFORD ROXO	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.607,18	Em obras
BELFORD ROXO	Município	Modelo 700m ²	dez/10	2.953,33	Em obras
CABO FRIO	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.058,53	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Modelo 7000m ²	dez/10	3.500,00	Em obras
ITABORAÍ	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.463,32	Em obras
ITAGUAÍ	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.122,35	Em obras
MACAÉ	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.020,00	Em obras
MAGÉ	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.444,71	Em obras
MESQUITA	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.280,03	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
NILÓPOLIS	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.079,37	Em obras
NOVA FRIBURGO	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.020,00	Em obras
NOVA IGUAÇU	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.317,99	Em obras
NOVA IGUAÇU	Município	Modelo 7000m ²	dez/10	4.035,84	Em obras
PETRÓPOLIS	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.636,37	Concluído
QUEIMADOS	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.220,98	Em obras
RESENDE	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.385,08	Em obras
SÃO GONÇALO	Município	Modelo 7000m ² (2 unidades)	dez/10	10.396,33	Em obras
SÃO JOÃO DE MERITI	Município	Modelo 700m ²	dez/10	3.449,07	Em obras
TANGUÁ	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.373,60	Em obras
TRÊS RIOS	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.285,50	Em obras
VOLTA REDONDA	Município	Modelo 700m ²	dez/10	2.815,89	Em obras
TOTAL				64.015,51	-

CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 53,76 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
BARRA MANSA	Município	Modelo III	dez/13	*****	Em licitação de projeto
BELFORD ROXO	Município	Modelo I	dez/13	*****	Ação Preparatória
CABO FRIO	Município	Modelo III	dez/13	*****	Em licitação de projeto
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Modelo II	dez/13	*****	Em licitação de projeto
DUQUE DE CAXIAS	Município	Modelo III	dez/13	*****	Ação Preparatória
ITABORAÍ	Município	Modelo II	dez/13	*****	Em licitação de projeto
MACAÉ	Município	Modelo III	dez/13	*****	Em licitação de projeto
MARICÁ	Município	Modelo III	dez/13	*****	Em licitação de projeto
MESQUITA	Município	Modelo II	dez/13	*****	Em licitação de projeto
NOVA IGUAÇU	Município	Modelo II	dez/13	*****	Em licitação de projeto

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
PETRÓPOLIS	Município	Modelo I	dez/13	3.246,01	Em obras
QUEIMADOS	Município	Modelo II	dez/13	*****	Em licitação de projeto
RIO DAS OSTRAS	Município	Modelo II	dez/13	*****	Em licitação de projeto
SÃO GONÇALO	Município	Modelo II	dez/13	*****	Em licitação de projeto
SÃO JOÃO DE MERITI	Município	Modelo II	dez/13	*****	Em licitação de projeto
TOTAL				53.756,40	-

*Modelo I: ginásio poliesportivo e área de apoio.

Modelo II: ginásio poliesportivo, área de apoio e quadra externa descoberta.

Modelo III: ginásio poliesportivo, área de apoio e estruturas de atletismo.

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 6,23 BILHÕES (INCLUI 2007 A 2014)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ARARUAMA	Município	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - assentamento Santana	nov/10	959,41	Em execução
BARRA DO PIRAÍ	Estado	Provisão Habitacional - Vargem Alegre	set/07	3.082,95	Em obras
BARRA MANSA	Município	Urbanização - Paraíso de Cima	jan/08	3.200,79	Em obras
CACHOEIRAS DE MACACU	Município	Urbanização - Margem do córrego Mãe d'Água e do rio Branco**	dez/10	10.484,83	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Urbanização - Bairro Parque Eldorado	set/07	10.656,46	Em obras
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	150,24	Em execução
CARAPEBUS	Município	Provisão habitacional - Produção habitacional no bairro Nova Bom Jesus	jul/14	*****	Ação Preparatória
CASIMIRO DE ABREU	Município	Provisão Habitacional - Distrito de Professor Souza	jan/08	971,62	Em obras
CASIMIRO DE ABREU	Município	Provisão Habitacional - Distrito de Professor Souza	set/07	898,15	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
DUQUE DE CAXIAS	Município	Urbanização - Favela do Lixão - Área Central	ago/07	137.644,89	Em obras
ITABORAÍ	Município	Urbanização - Itambí	ago/07	25.708,94	Em obras
ITABORAÍ	Município	Urbanização - Porto das Caixas	set/07	13.122,45	Em obras
ITABORAÍ	Município	Urbanização - comunidade Engenho Velho	nov/10	20.723,17	Em obras
ITATIAIA	Estado	Provisão Habitacional - Nova Conquista	set/07	1.597,69	Em obras
JAPERI	Estado	Provisão Habitacional - Parque Guandu	set/07	2.021,78	Em obras
JAPERI	Município	Urbanização - Belo Horizonte	jan/08	14.623,40	Em obras
LAJE DO MURIAÉ	Município	Provisão habitacional - Produção habitacional no bairro Boa Vista	jul/14	*****	Ação Preparatória
MACAÉ	Município	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Malvinas	nov/10	1.104,32	Em execução
MACAÉ	Município	Urbanização - bairro Nova Esperança - Etapa 2**	nov/10	53.553,08	Em obras
MACAÉ	Município	Urbanização - Complexo da Ajuda**	nov/10	21.107,48	Em obras
MAGÉ	Município	Urbanização - Bairro Barbuda	set/07	16.288,54	Em obras
MESQUITA	Município	Urbanização - localidade Maria Cristina**	nov/10	23.880,83	Em execução

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
MIRACEMA	Município	Provisão habitacional - Produção habitacional no Morro do Operário e bairros Jovem e Vila Nova	jul/14	*****	Ação Preparatória
NATIVIDADE	Município	Provisão habitacional - Produção habitacional no bairro Cantinho do Fiorello	jul/14	*****	Ação Preparatória
NATIVIDADE	Município	Provisão habitacional - Conjunto habitacional Ilha e Ourânia	jul/14	*****	Ação Preparatória
NILÓPOLIS	Município	Urbanização - Bairro Novo Horizonte	jan/08	5.551,09	Em obras
NITERÓI	Município	Urbanização - Capim Melado	set/07	8.348,08	Em obras
NITERÓI	Município	Assistência Técnica	mar/10	323,08	Concluído
NITERÓI	Município	Urbanização - Vila Ipiranga	ago/07	16.438,41	Em obras
NITERÓI	Município	Urbanização - Morro da Cocada e Entorno	nov/09	11.186,54	Em obras
NITERÓI	Município	Urbanização - Grotta do Surucucu - complementação	nov/10	7.253,50	Em obras
NITERÓI	Município	Assistência Técnica	mar/10	199,12	Em execução
PARACAMBI	Município	Urbanização - Bairro Guarajuba	jan/08	5.293,89	Em obras
PARAÍBA DO SUL	Município	Provisão habitacional - Nova Alvorada	jul/14	*****	Ação Preparatória
PETRÓPOLIS	Município	Provisão Habitacional - Posse	set/07	4.142,19	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
PETRÓPOLIS	Município	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - assentamento Alto da Serra	nov/10	1.572,67	Em execução
PETRÓPOLIS	Município	Urbanização - Estrada da Saudade**	nov/10	26.379,30	Em obras
PORCIÚNCULA	Município	Provisão habitacional - Produção habitacional no bairro Santo Antônio	jul/14	*****	Ação Preparatória
PORTO REAL	Estado	Provisão Habitacional - Freitas Soares	jan/08	1.331,91	Em obras
PORTO REAL	Município	Urbanização - Jardim das Acácias	set/07	8.278,94	Em obras
QUEIMADOS	Município	Urbanização - bairro Eldorado - Etapa 3**	nov/10	33.571,88	Em obras
QUEIMADOS	Município	Urbanização - Parque Eldorado - Construção de 106 unidades habitacionais, pavimentação e drenagem.	set/07	12.168,68	Em obras
QUEIMADOS	Município	Urbanização - Parque Eldorado II	nov/09	3.271,74	Em obras
QUISSAMÃ	Município	Provisão habitacional - Produção habitacional nos bairros Santa Catarina, Penha e Caxias	jul/14	*****	Ação Preparatória
QUISSAMÃ	Município	Provisão habitacional - Produção habitacional no bairro Matias	jul/14	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
RESENDE	Município	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - assentamento precário	nov/10	774,60	Em execução
RIO BONITO	Município	Provisão Habitacional - Boa Esperança	jan/08	567,78	Concluído
RIO DE JANEIRO	Estado	Urbanização - Rocinha - 1ª etapa	ago/07	122.023,19	Em obras
RIO DE JANEIRO	Estado	Urbanização - Rocinha - 2ª etapa	ago/07	156.779,44	Em obras
RIO DE JANEIRO	Estado	Urbanização - Complexo Pavão-Pavãozinho e Cantagalo - 2ª fase	nov/09	35.988,46	Em obras
RIO DE JANEIRO	Estado	Urbanização - Complexo do Alemão	ago/07	768.714,27	Em obras
RIO DE JANEIRO	Estado	Urbanização - Jacarezinho**	abr/14	*****	Em contratação
RIO DE JANEIRO	Estado	Urbanização - Complexo de Lins**	abr/14	*****	Em contratação
RIO DE JANEIRO	Estado	Urbanização - Rocinha - 3ª Etapa**	abr/14	*****	Ação Preparatória
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Favela Vila João Lopes, Bairro do Realengo	abr/08	6.257,94	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Jardim do Amanhã II - Cidade de Deus	dez/09	43.684,69	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Complexo de Mangueiros	dez/09	38.335,59	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Morro da Coroa	dez/09	38.755,59	Concluído
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Guarabu	dez/09	27.506,93	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Morro da Babilônia e Chapéu Mangueira	dez/09	100.863,76	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Complexo do Alemão	dez/09	77.396,38	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Colônia Juliano Moreira	dez/09	62.528,76	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - comunidade Chapa-dão / Chico Mendes**	nov/10	98.371,10	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Morro da Providência**	nov/10	142.731,94	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Colônia Juliano Moreira	ago/07	109.980,11	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Favela Guarabu, Ilha do Governador	abr/08	32.573,13	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - SOEICON - Ruas do Livramento e do Monte	ago/07	13.847,13	Concluído
RIO DE JANEIRO	Município	Provisão Habitacional - Vila Catiri	jan/08	4.133,00	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Favela Vila Esperança, Bairro do Acari	abr/08	16.530,36	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Favelas: Nova Divinéia, Borda do Mato, Parque JK, João Paulo II, Bairro do Grajaú	abr/08	18.261,97	Concluído
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Favela Vila Rica de Irajá, Bairro do Acari	abr/08	24.566,77	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Complexo do Alemão**	ago/07	109.408,05	Em obras
RIO DE JANEIRO	Município	Assistência Técnica	mar/10	4.094,67	Em execução
RIO DE JANEIRO	Município	Urbanização - Complexo da Tijuca**	nov/09	30.976,67	Em obras
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	Município	Provisão habitacional - Conjunto habitacional Cidade Nova	jul/14	*****	Ação Preparatória
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	Município	Provisão Habitacional - Cidade Nova	jan/08	650,99	Em obras
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA	Município	Urbanização - 1º, 2º e 3º Distritos - Construção de 27 unidades habitacionais.	set/07	2.407,87	Em obras
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	nov/10	83,25	Em execução
SÃO JOÃO DA BARRA	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	jan/08	61,74	Em execução
SÃO JOÃO DE MERITI	Município	Urbanização - Morro do Pau Branco	ago/07	66.602,06	Em obras
SÃO JOÃO DE MERITI	Município	Urbanização - Parque Analândia	ago/07	10.111,97	Em obras
SÃO JOSÉ DE UBÁ	Município	Provisão habitacional - Centro	jul/14	*****	Ação Preparatória
SILVA JARDIM	Município	Provisão habitacional - Produção habitacional no bairro Nossa Senhora da Lapa	jul/14	*****	Ação Preparatória
TANGUÁ	Município	Urbanização - Bandeirantes	jan/08	2.532,50	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
VALENÇA	Município	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Morros Cruzeiro e São Sebastião	dez/10	127,40	Em execução
Municípios do Estado		Provisão Habitacional Conjugada nas áreas de Drenagem, Saneamento, Contenção de Encostas e Urbanização de Assentamentos Precários - RJ	jan/11	843.421,53	Em contratação
TOTAL				6.233.074,08	-

*Inclui investimento 2007 a 2014.

**Não inclui o valor da provisão habitacional conjugada, que foi considerado em item específico deste quadro.



Ministério do
Planejamento

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA