


6º BALANÇO
2015-2018

PIAUÍ



PAC

6º BALANÇO
2015-2018





APRESENTAÇÃO

Mesmo diante ao ajuste fiscal do governo, para equilibrar as contas públicas e promover o crescimento da economia do País, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) manteve um ritmo de execução satisfatório, alcançando, até 31 de dezembro de 2017, 87,1% do total previsto para o período 2015-2018, saindo de R\$ 386,6 bilhões, realizados até dezembro de 2016, para R\$ 547,5 bilhões.

Do total, R\$ 148,5 bilhões correspondem aos valores executados pelo Financiamento ao Setor Público e pelo programa Minha Casa Minha Vida; R\$ 160,3 bilhões das empresas estatais; R\$ 111,2 bilhões do setor privado; R\$ 118,6 bilhões do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social; e R\$ 7,2 bilhões de contrapartidas de Estados e municípios. Já em relação ao desempenho das estatais e das empresas privadas do setor de energia, o volume de investimentos em 2017 atingiu R\$ 77 bilhões, saindo de R\$ 172,8 bilhões em 2016 para R\$ 249,8 bilhões em 2017.

As ações concluídas totalizaram R\$ 225,8 bilhões, o que corresponde a 61,8% da estimativa para o período 2015-2018, que é da ordem de R\$ R\$ 365,5 bilhões. Desse total, já foram concluídos R\$ 16,2 bilhões do Eixo de Logística; R\$ 98,7 bilhões do Eixo de Energia e R\$ 110,9 bilhões do Eixo Social e Urbano.

Este balanço regionalizado traz informações do programa com a evolução dos projetos e realizações no estado do Piauí.

INVESTIMENTO - PIAUÍ


INVESTIMENTO TOTAL	R\$ 12,43 BILHÕES
2015 a 2018	R\$ 9,50 bilhões
Pós 2018	R\$ 2,93 bilhões

EIXO	2015 A 2018 EXCLUSIVO (R\$ MILHÕES)	PÓS 2018 EXCLUSIVO (R\$ MILHÕES)	2015 A 2018 REGIONAL (R\$ MILHÕES) *	PÓS 2018 REGIONAL (R\$ MILHÕES) *
Logística	1.062,70	943,43	568,61	-
Energia	6.481,63	-	171,28	11,90
Social e Urbana	1.214,41	1.973,77	0,95	3,84
TOTAL	8.758,75	2.917,20	740,84	15,74

*Empreendimentos que abrangem mais de um estado.

***** Valor não divulgado em razão da possibilidade de uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC.

INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA



INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

TIPO	2015 A 2018 EXCLUSIVO (R\$ MILHÕES)	PÓS 2018 EXCLUSIVO (R\$ MILHÕES)	2015 A 2018 REGIONAL (R\$ MILHÕES)	PÓS 2018 REGIONAL (R\$ MILHÕES)
Rodovias	1.042,70	941,43	-	-
Ferrovias	-	-	568,61	-
Aeroportos	20,00	2,00	-	-
TOTAL	1.062,70	943,43	568,61	-

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Aeroporto	Terminal de Passageiros	Complexo Aeroportuário de Bom Jesus/PI	*****	*****	Ação Preparatória
Porto	Estudos e Projetos Obras	Luis Correia - Projeto para Conclusão da Construção do Porto (construção do porto e retroarea)	-	-	Em obras

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Rodovias	Adequação - Rodovias	BR-135/PI - Projeto e Obra - Adequação de plataforma - FIM DA PAVIMENTAÇÃO - GILBUÉS	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Adequação - Rodovias	BR-135/PI - Projeto e Obra - Adequação de plataforma - GUADALUPE - ENTR. PI-219	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-135/PI - Projeto e Obra - Acesso ao pátio ferroviário de Eliseu Martins	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-235/PI - Construção Div. BA/PI - Bom Jesus	165,00	-	Em obras
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-235/PI - Construção Gilbués - Div PI/MA	22,25	-	Concluído
Rodovias	Estudos e Projetos contínuos	Estudos e Projetos	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Estudos e Projetos contínuos	Estudos e Projetos	22,60	-	Em obras
Rodovias	Estudos e Projetos contínuos	Estudos e Projetos	43,50	-	Concluído
Rodovias	Estudos e Projetos - Rodovias	BBR-316/PI - Estudos e Projetos da Adequação de trecho (Entr. BR-226(B)/343(A) - Demerval Lobão	*****	*****	Ação Preparatória

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Rodovias	Estudos e Projetos - Rodovias	BR-343/PI - Estudos e Projetos da Adequação do trecho (Entr. BR-226(A)/PI-352 (Altos) - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina))	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Manutenção e Sinalização	Manutenção e Sinalização da Malha Rodoviária - PI	134,13	-	Em obras
Rodovias	Manutenção e Sinalização	Manutenção e Sinalização da Malha Rodoviária - PI	566,90	-	Concluído
Rodovias	Manutenção e Sinalização	Manutenção e Sinalização da Malha Rodoviária - PI	*****	*****	Ação Preparatória
TOTAL			1.062,70	943,43	-

EMPREENDIMENTOS REGIONAIS


TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	UF	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Ferrovia	Construção - Ferrovias	Ferrovia Nova Transnordestina - Trindade - Eliseu Martins	PE PI	568,61	-	Em obras
TOTAL				568,61	-	-

INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA

Usinas Eólicas
41 empreendimentos

Usinas Fotovoltaicas
9 empreendimentos

ESTUDOS GEOLÓGICOS	5
BACIAS SEDIMENTARES	1



- Ação concluída/operação
- Em obras

INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA

TIPO	2015 A 2018 EXCLUSIVO (R\$ MILHÕES)	PÓS 2018 EXCLUSIVO (R\$ MILHÕES)	2015 A 2018 REGIONAL (R\$ MILHÕES)	PÓS 2018 REGIONAL (R\$ MILHÕES)
Geração de Energia Elétrica	6.299,73	-	-	-
Transmissão de Energia Elétrica	181,90	-	-	-
Petróleo e Gás Natural*	-	-	171,28	11,90
TOTAL	6.481,63	-	171,28	11,90

*Valores contabilizados no eixo Logística, tipo Marinha Mercante.

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Porto do Delta	106,42	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Testa Branca I	106,42	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Testa Branca III	85,95	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santa Joana I	105,25	-	Concluído

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIRIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santa Joana II	102,94	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santa Joana III	105,25	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santa Joana IV	105,25	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santa Joana IX	102,94	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santa Joana V	105,25	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santa Joana VI	102,94	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santa Joana VII	105,25	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santa Joana VIII	102,94	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santa Joana X	102,94	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santa Joana XI	102,94	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santa Joana XII	102,94	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santa Joana XIII	102,94	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santa Joana XIV	102,94	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santa Joana XV	102,94	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santa Joana XVI	102,94	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santo Augusto I	54,89	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santo Augusto II	102,94	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santo Augusto III	102,94	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santo Augusto IV	102,94	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santo Augusto V	102,94	-	Concluído


TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIRIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santo Augusto VI	102,94	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santo Augusto VII	54,89	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santo Augusto VIII	54,89	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santo Onofre I	102,94	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santo Onofre II	102,94	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santo Onofre III	102,94	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santo Onofre IV	108,09	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de São Vicente 08	112,46	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de São Vicente 09	112,09	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de São Vicente 10	112,09	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de São Vicente 11	112,09	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de São Vicente 12	112,46	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de São Vicente 13	112,09	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de São Vicente 14	112,46	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de São Virgílio 01	108,09	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de São Virgílio 02	108,09	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de São Virgílio 03	64,85	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Fotovoltaica	Nova Olinda 10	208,15	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Fotovoltaica	Nova Olinda 11	208,15	-	Concluído

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Geração de Energia Elétrica	Usina Fotovoltaica	Nova Olinda 12	208,15	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Fotovoltaica	Nova Olinda 13	208,15	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Fotovoltaica	Nova Olinda 14	208,15	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Fotovoltaica	Nova Olinda 8	208,15	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Fotovoltaica	Nova Olinda 9	208,15	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Fotovoltaica	Sertão 1	126,33	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Fotovoltaica	Sobral 1	126,52	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Usina Termelétrica a Biomassa	Canto do Buriti	*****	*****	Em licitação de obra
Transmissão de Energia Elétrica	Empreendimento de Transmissão de Energia Elétrica	LT 230 kV Teresina II - Teresina III CD e SE 230/69 kV Teresina III	31,22	-	Concluído
Transmissão de Energia Elétrica	Empreendimento de Transmissão de Energia Elétrica	Suprimento ao Oeste da Bahia (LTs 230 kV Gilbués II - Bom Jesus II - Eliseu Martins)	150,68	-	Em obras
TOTAL			*****	-	-

EMPREENDIMENTOS REGIONAIS

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	UF	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Petróleo e Gás Natural	Pesquisa Exploratória	Bacia Sedimentar do Parnaíba - Fase II	MA PA PI TO	171,28	11,90	Em obras
TOTAL				171,28	11,90	-

INFRAESTRUTURA SOCIAL E URBANA



INFRAESTRUTURA SOCIAL E URBANA

TIPO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)
Urbanização de assentamentos precários*	37,67	46,02
Mobilidade Urbana	215,01	558,49
Saneamento*	163,53	185,67
Prevenção em Áreas de Risco*	*****	*****
Pavimentação	64,39	39,43
Cidades Históricas	10,33	28,64
Infraestrutura Turística	0,58	-
Cidades Digitais	5,77	1,80
Luz para Todos	375,58	-
Recursos Hídricos	128,89	615,35
Equipamentos Sociais	174,18	135,88
TOTAL	*****	*****

*Valores estimados para distribuição 2015 a 2018 e pós 2018.

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 321,59 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2014)

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
ACAUÃ	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/09	30,62	Em execução
AMARANTE	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	nov/10	52,02	Em execução
ARRAIAL	Município	Urbanização - Bairro Cidade Nova	dez/10	1.084,03	Em obras
BENEDITINOS	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/09	30,59	Concluído
CAMPO MAIOR	Município	Urbanização - margens do rio Surubim	dez/10	3.941,94	Em obras
CAMPO MAIOR	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	jan/08	61,80	Em execução
COCAL DE TELHA	Município	Urbanização - Bairro Jurema	dez/10	2.606,44	Em obras
CONCEIÇÃO DO CANINDÉ	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/09	30,59	Concluído
CRISTINO CASTRO	Município	Provisão Habitacional - Sede do município	set/07	491,91	Concluído
CURRALINHOS	Associação das Mulheres Organizadas de Teresina - AMOR	Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda	mar/10	909,65	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
CURRAL NOVO DO PIAUÍ	Município	Provisão habitacional - Centro	jul/14	697,88	Em obras
ESPERANTINA	Município	Urbanização - Nova Esperança e outros	set/07	2.576,48	Concluído
ESPERANTINA	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	jan/08	61,80	Em execução
FLORIANO	Estado	Provisão Habitacional - Sede do município	set/07	779,41	Concluído
LAGOA DO PIAUÍ	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/09	30,89	Em execução
MADEIRO	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/09	30,89	Concluído
MONSENHOR GIL	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	jan/08	41,15	Em execução
OEIRAS	Município	Provisão Habitacional - Sede do município	set/07	744,10	Concluído
OEIRAS	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	jan/08	62,30	Concluído
OEIRAS	Município	Urbanização - Bairro Alto da Canela	dez/10	2.695,24	Em obras
PADRE MARCOS	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/09	31,19	Em execução
PARNAÍBA	Estado	Urbanização - Zona urbana do município	jan/08	2.198,27	Concluído
PAULISTANA	Município	Provisão Habitacional - Sede do município	jan/08	514,72	Concluído
PICOS	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	jan/08	62,92	Concluído
PORTO	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/09	30,89	Concluído
SIMÕES	Município	Provisão habitacional - Diversas localidades	jul/14	812,97	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
TERESINA	Estado	Urbanização - Parque Brasil	nov/09	8.870,06	Concluído
TERESINA	Estado	Provisão Habitacional - Conjunto Habitacional Jacinta Andrade - Bairro Sta Maria Codipe	out/09	35.000,00	Em obras
TERESINA	Estado	Provisão Habitacional - Conjunto Habitacional Bairro Sta Maria Codipe	abr/08	112.000,00	Concluído
TERESINA	Estado	Urbanização - Vila Irmã Dulce	nov/09	6.880,39	Em obras
TERESINA	Estado	Provisão Habitacional - Mirante Santa Maria da Codipi	out/07	20.124,61	Em obras
TERESINA	Estado	Urbanização - Nova Teresina	ago/07	16.077,71	Em obras
TERESINA	Município	Urbanização - Vila Bairro/PLN	ago/07	18.812,95	Concluído
TERESINA	Município	Urbanização - Vila da Paz	nov/10	19.179,49	Em obras
TERESINA	Município	Urbanização - Vila Alto da Ressurreição e do Residencial Frei Damião	nov/10	23.848,03	Em obras
TERESINA	Município	Urbanização - 30 áreas de baixa renda nas Regiões Norte, Leste e Sudeste	dez/07	38.149,93	Concluído
TERESINA	Município	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Vila da Paz e outros	nov/10	1.970,90	Em execução
UNIÃO	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	jan/08	62,55	Concluído
TOTAL				321.587,27	-

*Inclui investimento 2007 a 2014.

MOBILIDADE URBANA

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 773,51 MILHÕES

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Mobilidade Urbana	Corredor	Corredor de Ônibus - Teresina/PI - Plano Diretor de Mobilidade Urbana - 1ª etapa	151,03	-	Em obras
Mobilidade Urbana	Corredor	Corredor Leste-Sudeste - ligação dos bairros de Planalto Ininga a Tancredo Neves	1,00	5,60	Em obras
Mobilidade Urbana	Corredor	Corredor Norte II -ligação dos bairros de Água Mineral a Área Central	1,14	10,23	Em obras
Mobilidade Urbana	Corredor	Corredor Norte-Leste - ligação UFPI a UESPI	*****	*****	Ação Preparatória
Mobilidade Urbana	Estudos e Projetos - Corredor	Elaboração de Projetos Básicos: Viaduto da Avenida Gil Martins/Br-343, Faixa Exclusiva Sudeste-Sul, Faixa Exclusiva Sul III E Viaduto da Avenida Miguel Rosa/ Avenida Joaquim Ribeiro	1,50	1,60	Em execução de projeto
Mobilidade Urbana	Estudos e Projetos - Metrô	EVTE para Plano Diretor de Expansão Metroviária - 35km	*****	*****	Ação Preparatória

TIPO	SUBTIPO	EMPREENHIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Mobilidade Urbana	OAE-Obra de Arte Especial	2ª ponte na Avenida Poti - parte integrante do corredor Norte-Leste	*****	*****	Ação Preparatória
Mobilidade Urbana	OAE-Obra de Arte Especial	Corredor Av. Barão de Gurguéa/ BR-316 complemento PAC Grandes Cidades	*****	*****	Em licitação de obra
Mobilidade Urbana	Sistemas de Transito	Central de Controle Operacional - aquisição de equipamentos	*****	*****	Ação Preparatória
Mobilidade Urbana	VLT	VLT- Linha 1 - Sudeste	43,50	400,50	Em obras
TOTAL			215,01	558,49	-

SANEAMENTO (MINISTÉRIO DAS CIDADES)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 339,47 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2014)

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
ANTÔNIO ALMEIDA, BOM JESUS, CURRAIS, GUADALUPE	Estado	Ampliação do SAA em 27 dos 36 municípios do CORESA - Consórcio Regional de Saneamento do Sul do Piauí	ago/07	28.448,10	Em obras
FLORIANO	Estado	Ampliação do SAA na sede municipal - adução, reservação, elevatória, substituição de rede e ampliação da ETA	ago/07	6.833,04	Concluído
PARNAÍBA	Estado	Ampliação do SES da cidade de Parnaíba - Bacias SJ, CE e TD	nov/10	12.870,05	Concluído
PARNAÍBA	Estado	Ampliação do SES na sede municipal - conclusão do sub-sistema Norte - rede coletora, elevatórias, emissários e ETE	jul/07	23.043,72	Concluído
PARNAÍBA	Estado	Ampliação do SAA integrado na sede municipal - elevatórias e adutoras de água bruta e tratada - 1ª Etapa	nov/10	18.028,94	Em obras
PARNAÍBA	Estado	Ampliação do SAA na sede municipal	jan/08	22.000,00	Em obras
PARNAÍBA	Município	Saneamento integrado e urbanização - São Vicente de Paula, Santa Luzia e João Souza e Santa Luzia	jul/07	55.397,77	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
PICOS	Estado	Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora, emissário, interceptor, estação elevatória das Bacias, ligações prediais e ampliação da ETE	ago/07	6.199,22	Concluído
PICOS	Município	Ampliação do SES na sede municipal	nov/10	10.932,43	Concluído
PIRIPIRI	Estado	Implantação do SES na sede municipal	dez/10	23.533,16	Em obras
PIRIPIRI	Estado	Ampliação do SAA na sede municipal - captação, estações elevatórias, adutoras, ETA, reservatórios, redes de distribuição e ligações prediais	ago/07	7.631,95	Concluído
TERESINA	Estado	Elaboração de projeto de engenharia para ampliação do SAA na sede municipal	nov/10	2.225,08	Em execução
TERESINA	Estado	Elaboração de estudo de concepção e projeto de engenharia para ampliação do SES na sede municipal	nov/10	3.042,64	Em execução
TERESINA	Estado	Ampliação do SAA na sede municipal	jul/07	36.585,15	Concluído
TERESINA	Estado	Ampliação do SES na sede municipal - zona sul - rede coletora, estações elevatórias, emissários e ETE	jan/08	42.160,00	Em obras
TERESINA	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	nov/10	2.021,40	Em execução

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
TERESINA	Município	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (Sub-bacias PA8/2 e PA8/4) e melhoria da ETE Pirajá em Teresina - PI..	mar/13	8.857,48	Em obras
TERESINA	Município	Melhoria e Reforço do Sisistema de Abastecimento D'água das Zonas 5A e 5B, na Zona Norte de Teresina - PI.	mar/13	5.874,00	Em obras
TERESINA	Município	Saneamento integrado e urbanização na região norte de Teresina - Olaria, São Joaquim, Matadouro e Acarapé	jul/07	23.784,42	Em obras
TOTAL				339.468,55	-

*Inclui investimento 2007 a 2014.

SANEAMENTO (FUNASA)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 327,58 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2014)

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIRIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
ACAUÃ	Estado	Abastecimento de água	nov/07	350,00	Concluído
ACAUÃ	Município	Água em áreas quilombolas	out/12	*****	Ação Preparatória
ACAUÃ	Município	Saneamento em áreas quilombolas	ago/09	59,68	Concluído
ACAUÃ, BETÂNIA DO PIAUÍ, CARIDADE DO PIAUÍ, CURRAL NOVO DO PIAUÍ, JACOBINA DO PIAUÍ, PAULISTANA, QUEIMADA NOVA	Funasa	Água em áreas rurais	out/12	296,47	Concluído
ACAUÃ, BETÂNIA DO PIAUÍ, CARIDADE DO PIAUÍ, CURRAL NOVO DO PIAUÍ, JACOBINA DO PIAUÍ, PAULISTANA, QUEIMADA NOVA	Funasa	Sistema Simplificado de Abastecimento de Água	out/12	*****	Ação Preparatória
AGRICOLÂNDIA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	824,74	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
<p>AGRICOLÂNDIA, ALEGRETE DO PIAUÍ, ALTO LONGÁ, ALVORADA DO GURGUÊIA, ANGICAL DO PIAUÍ, AROAZES, AVELINO LOPES, BAIXA GRANDE DO RIBEIRO, BARREIRAS DO PIAUÍ, BARRO DURO, BATALHA, BENEDITINOS, BERTOLÍNIA, BETÂNIA DO PIAUÍ, BOA HORA, BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ, BONFIM DO PIAUÍ, BRASILEIRA, BURITI DOS MONTES, CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ, CAMPINAS DO PIAUÍ, CAMPO LARGO DO PIAUÍ, CAMPO MAIOR, CANTO DO BURITI, CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA, CARIDADE DO PIAUÍ, CASTELO DO PIAUÍ, COCAL DE TELHA, COCAL DOS ALVES, COIVARAS, COLÔNIA DO GURGUÊIA, COLÔNIA DO PIAUÍ, CONCEIÇÃO DO CANINDE, CORRENTE, CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ, CRISTINO CASTRO, CURRALINHOS, DEMERVAL LOBÃO, DIRCEU ARCOVERDE, DOM EXPEDITO LOPES, DOMINGOS MOURÃO, ELESBÃO VELOSO, ELISEU MARTINS, FLORES DO PIAUÍ, FLORESTA DO PIAUÍ, FLORIANO, FRANCINÓPOLIS, FRANCISCO MACEDO, FRANCISCO SANTOS, FROTEIRAS, GILBUÊS, JACOBINA DO PIAUÍ, JAICÓS, JARDIM DO MULATO, JERUMENHA, JOÃO COSTA, JOSÉ DE FREITAS, JUAZEIRO DO PIAUÍ, JÚLIO BORGES, LAGOA DE SÃO FRANCISCO, LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ, LAGOA DO PIAUÍ, LAGOA DO SÍTIO, LANDRI SALES, LUÍS CORREIA, LUZILÂNDIA, MADEIRO, MANOEL EMÍDIO, MASSAPÉ DO PIAUÍ, MILTON BRANDÃO, MONSENHOR GIL, MORRO CABEÇA NO TEMPO, MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ, MURICI DOS PORTELAS, NAZARÉ DO PIAUÍ, NAZÁRIA, NOSSA SENHORA DE NAZARE, NOVA SANTA RITA, NOVO ORIENTE DO PIAUÍ, OEBRAS, PADRE MARCOS, PAES LANDIM, PAJEU DO PIAUÍ, PARNAGUÁ, PATOS DO PIAUÍ, PAVUS-SU, PEDRO LAURENTINO, PIMENTEIRAS, PORTO, REDENAÇÃO DO GURGUÊIA, REGENERAÇÃO, RIACHO FRIQ, RIBEIRA DO PIAUÍ, RIO GRANDE DO PIAUÍ, SANTA CRUZ DO PIAUÍ, SANTA LUZ, SANTO INÁCIO DO PIAUÍ, SÃO BRAZ DO PIAUÍ, SÃO FELIX DO PIAUÍ, SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ, SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA, SÃO GONÇALO DO PIAUÍ, SÃO JOSÉ DO PEIXE, SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ, SÃO MIGUEL DO FIDALGO, SÃO PEDRO DO PIAUÍ, SEBASTIÃO BARROS, URUCUI, VALENÇA DO PIAUÍ, VÁRZEA BRANCA, VÁRZEA GRANDE</p>	Funasa	Elaboração de projetos - PI	ago/11	11.793,72	Em execução
ÁGUA BRANCA	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	9.823,37	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
ÁGUA BRANCA	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	9.995,65	Concluído
ALTO LONGÁ	Estado	Abastecimento de água	nov/07	991,67	Concluído
ALVORADA DO GUR- GUÉIA	Município	Abastecimento de água	mai/14	2.077,04	Em obras
AMARANTE	Município	Saneamento em áreas quilombolas	ago/09	59,02	Concluído
AMARANTE	Município	Saneamento rural	out/12	*****	Ação Preparatória
ANÍSIO DE ABREU	Estado	Esgotamento sanitário	mai/14	*****	Ação Preparatória
ANÍSIO DE ABREU	Estado	Abastecimento de água	nov/07	777,64	Concluído
AROEIRAS DO ITAIM	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	775,26	Concluído
ARRAIAL	Estado	Abastecimento de água	nov/07	555,56	Concluído
AVELINO LOPES	Município	Abastecimento de água	mai/14	2.895,44	Em obras
BARRAS	Estado	Esgotamento sanitário	dez/11	7.515,36	Em obras
BATALHA	Município	Saneamento em áreas quilombolas	ago/09	182,50	Concluído
BATALHA	Município	Saneamento rural	out/12	690,98	Em obras
BATALHA	Município	Água em áreas rurais	out/12	604,74	Em obras
BELA VISTA DO PIAUÍ	Estado	Abastecimento de água	nov/07	388,89	Concluído
BELA VISTA DO PIAUÍ	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	536,08	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
BELA VISTA DO PIAUÍ	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	865,15	Concluído
BELÉM DO PIAUÍ	Município	Saneamento rural	out/12	1.428,56	Em obras
BETÂNIA DO PIAUÍ	Município	Abastecimento de água	nov/07	518,03	Em obras
BOA HORA	Estado	Abastecimento de água	nov/07	388,96	Concluído
BOCAINA	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	776,89	Concluído
BOCAINA	Município	Saneamento rural	dez/11	500,00	Em obras
BOM JESUS	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	9.697,56	Em obras
BONFIM DO PIAUÍ	Município	Abastecimento de água	mai/14	1.837,83	Em obras
BREJO DO PIAUÍ, SÃO JOÃO DO PIAUÍ	Estado	Água em áreas rurais	dez/11	1.734,40	Concluído
BURITI DOS LOPES	Município	Abastecimento de água	mai/14	2.544,66	Em obras
CAJAZEIRAS DO PIAUÍ	Estado	Abastecimento de água	nov/07	388,89	Concluído
CAMPINAS DO PIAUÍ	Município	Saneamento rural	out/12	*****	Ação Preparatória
CAMPO LARGO DO PIAUÍ	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
CANTO DO BURITI	Município	Abastecimento de água	mai/14	*****	Ação Preparatória
CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA	Município	Abastecimento de água	mai/14	2.394,44	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
CARACOL	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
CARACOL	Município	Abastecimento de água	mai/14	3.478,39	Em obras
CARIDADE DO PIAUÍ	Município	Saneamento rural	out/12	2.243,36	Em obras
CARIDADE DO PIAUÍ	Município	Água na escola	dez/10	98,35	Concluído
CARIDADE DO PIAUÍ	Município	Saneamento rural	out/12	267,00	Concluído
CARIDADE DO PIAUÍ	Município	Abastecimento de água	mai/14	1.635,86	Em obras
CASTELO DO PIAUÍ	Município	Abastecimento de água	mai/14	1.500,82	Em obras
CASTELO DO PIAUÍ	Município	Água em áreas rurais	ago/09	879,00	Concluído
CASTELO DO PIAUÍ	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	551,60	Concluído
COCAL	Município	Saneamento rural	out/12	1.081,88	Concluído
COCAL	Município	Saneamento rural	out/12	1.622,97	Concluído
COCAL DOS ALVES	Estado	Abastecimento de água	nov/07	565,00	Concluído
COCAL DOS ALVES	Município	Abastecimento de água	dez/11	2.454,94	Concluído
COCAL DOS ALVES	Município	Abastecimento de água	mai/14	1.140,95	Em obras
COIVARAS	Município	Abastecimento de água	nov/07	362,62	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ	Município	Abastecimento de água	mai/14	1.540,34	Em obras
CURRALINHOS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	450,18	Concluído
CURRAL NOVO DO PIAUÍ	Estado	Esgotamento sanitário	mai/14	*****	Ação Preparatória
DEMERVAL LOBÃO	Estado	Abastecimento de água	dez/11	5.777,58	Concluído
DEMERVAL LOBÃO	Município	Abastecimento de água	mai/14	2.488,44	Em obras
DIRCEU ARCOVERDE	Município	Abastecimento de água	mai/14	*****	Ação Preparatória
DOM EXPEDITO LOPES	Estado	Água em áreas rurais	dez/11	584,49	Concluído
DOM INOCÊNCIO	Estado	Saneamento rural	out/12	2.745,92	Em obras
DOM INOCÊNCIO	Município	Água em áreas rurais	out/12	1.322,85	Concluído
DOM INOCÊNCIO	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	773,20	Concluído
DOM INOCÊNCIO	Município	Abastecimento de água	mai/14	1.500,00	Em obras
DOM INOCÊNCIO	Município	Água em áreas rurais	dez/11	1.970,12	Concluído
ESPERANTINA	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	*****	Ação Preparatória
FARTURA DO PIAUÍ	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	783,40	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
FLORES DO PIAUÍ	Município	Abastecimento de água	mai/14	1.470,33	Em obras
FLORESTA DO PIAUÍ	Município	Abastecimento de água	nov/07	349,29	Concluído
FLORESTA DO PIAUÍ	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	475,16	Concluído
FRONTEIRAS	Município	Abastecimento de água	mai/14	*****	Ação Preparatória
GILBUÉS	Município	Abastecimento de água	dez/11	1.724,76	Em obras
GUARIBAS	Estado	Abastecimento de água	nov/07	444,89	Concluído
HUGO NAPOLEÃO	Município	Abastecimento de água	dez/11	1.011,45	Em obras
HUGO NAPOLEÃO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	652,50	Concluído
INHUMA	Estado	Esgotamento sanitário	nov/07	3.112,00	Em obras
INHUMA	Estado	Abastecimento de água	nov/07	528,76	Concluído
INHUMA	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	3.110,41	Em obras
IPIRANGA DO PIAUÍ	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	4.890,67	Em obras
IPIRANGA DO PIAUÍ, JOÃO COSTA, SANTA CRUZ DO PIAUÍ, SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	Estado	Água em áreas rurais	dez/11	1.010,41	Concluído
ISAÍAS COELHO	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	773,24	Concluído
ISAÍAS COELHO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
ITAINÓPOLIS	Estado	Abastecimento de água	nov/07	380,86	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
ITAINÓPOLIS	Município	Abastecimento de água	mai/14	*****	Ação Preparatória
ITAUEIRA	Município	Água em áreas rurais	out/14	1.497,87	Em obras
JACOBINA DO PIAUÍ	Município	Saneamento em áreas quilombolas	ago/09	108,61	Concluído
JACOBINA DO PIAUÍ	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	158,11	Concluído
JAICÓS	Estado	Abastecimento de água	nov/07	835,00	Concluído
JAICÓS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	825,60	Concluído
JAICÓS	Município	Abastecimento de água	mai/14	2.021,14	Em obras
JARDIM DO MULATO	Município	Abastecimento de água	dez/11	2.140,22	Concluído
JOÃO COSTA	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	772,66	Concluído
JOÃO COSTA	Município	Abastecimento de água	mai/14	1.600,00	Em obras
JOAQUIM PIRES	Estado	Abastecimento de água	nov/07	879,78	Concluído
JOAQUIM PIRES	Estado	Esgotamento sanitário	dez/11	10.749,76	Em obras
JOCA MARQUES	Município	Abastecimento de água	mai/14	1.833,09	Em obras
JUAZEIRO DO PIAUÍ	Estado	Abastecimento de água	nov/07	506,80	Concluído
JUREMA	Estado	Abastecimento de água	nov/07	388,89	Concluído
JUREMA	Município	Abastecimento de água	mai/14	1.603,24	Em obras
LAGOA DE SÃO FRANCISCO	Estado	Abastecimento de água	nov/07	556,07	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
LAGOA DE SÃO FRANCISCO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Estado	Abastecimento de água	nov/07	388,89	Concluído
LAGOA DO PIAUÍ	Estado	Saneamento rural	ago/09	211,00	Concluído
LAGOA DO PIAUÍ	Estado	Abastecimento de água	nov/07	390,22	Concluído
MARCOS PARENTE	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	2.464,83	Concluído
MARCOS PARENTE	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	*****	Ação Preparatória
MASSAPÊ DO PIAUÍ	Município	Abastecimento de água	mai/14	2.041,82	Em obras
MIGUEL ALVES	Estado	Abastecimento de água	mai/14	7.455,32	Em obras
MIGUEL ALVES	Município	Água em áreas rurais	ago/09	462,47	Concluído
MIGUEL LEÃO	Município	Abastecimento de água	mai/14	1.075,24	Em obras
MILTON BRANDÃO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	518,03	Concluído
MILTON BRANDÃO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
MILTON BRANDÃO	Município	Abastecimento de água	mai/14	1.419,41	Em obras
MONSENHOR GIL	Estado	Saneamento rural	ago/09	940,00	Concluído
MORRO CABEÇA NO TEMPO	Município	Abastecimento de água	mai/14	1.104,57	Em obras
MURICI DOS PORTELAS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
MURICI DOS PORTELAS	Município	Abastecimento de água	mai/14	2.037,17	Em obras
NAZARÉ DO PIAUÍ	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
NAZARÉ DO PIAUÍ	Município	Abastecimento de água	mai/14	*****	Ação Preparatória
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ	Município	Abastecimento de água	nov/07	360,89	Concluído
NOVA SANTA RITA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
NOVA SANTA RITA	Município	Abastecimento de água	nov/07	368,17	Concluído
NOVO ORIENTE DO PIAUÍ	Município	Abastecimento de água	mai/14	1.150,62	Em obras
NOVO SANTO ANTÔNIO	Município	Abastecimento de água	nov/07	361,50	Concluído
NOVO SANTO ANTÔNIO	Município	Abastecimento de água	mai/14	1.730,82	Em obras
OEIRAS	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	789,87	Concluído
PADRE MARCOS	Município	Água em áreas rurais	dez/14	1.425,61	Concluído
PADRE MARCOS	Município	Água em áreas rurais	out/12	1.478,23	Concluído
PADRE MARCOS	Município	Água em áreas rurais	dez/11	794,62	Concluído
PAJEÚ DO PIAUÍ	Município	Abastecimento de água	mai/14	2.419,67	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
PALMEIRAIS	Município	Saneamento rural	out/12	1.441,44	Concluído
PATOS DO PIAUÍ	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	309,30	Concluído
PAULISTANA	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	773,20	Concluído
PAULISTANA	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	*****	Ação Preparatória
PAULISTANA	Município	Saneamento em áreas quilombolas	nov/07	206,49	Concluído
PEDRO II	Estado	Esgotamento sanitário	dez/11	7.513,86	Em obras
PEDRO LAURENTINO	Município	Abastecimento de água	mai/14	*****	Ação Preparatória
PICOS	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	309,00	Concluído
PIO IX	Estado	Água em áreas rurais	dez/11	625,28	Concluído
PIO IX	Estado	Abastecimento de água	nov/07	446,50	Concluído
PIO IX	Município	Abastecimento de água	mai/14	1.488,43	Em obras
PIRACURUCA	Estado	Abastecimento de água	nov/07	2.005,88	Em obras
PIRACURUCA	Estado	Esgotamento sanitário	nov/07	4.177,00	Em obras
PIRACURUCA	Município	Abastecimento de água	mai/14	1.778,53	Em obras
PORTO ALEGRE DO PIAUÍ	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	278,46	Concluído
PRATA DO PIAUÍ	Estado	Abastecimento de água	nov/07	708,00	Concluído
QUEIMADA NOVA	Estado	Saneamento em áreas quilombolas	ago/09	188,10	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
REGENERAÇÃO	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	5.003,16	Em obras
RIACHO FRIO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
RIBEIRA DO PIAUÍ	Município	Abastecimento de água	mai/14	1.517,94	Em obras
RIBEIRA DO PIAUÍ, SÃO JOSÉ DO PEIXE	Estado	Água em áreas rurais	dez/11	679,23	Concluído
RIBEIRO GONÇALVES	Município	Saneamento rural	dez/11	500,00	Concluído
SANTA CRUZ DOS MILAGRES	Município	Abastecimento de água	nov/07	360,82	Concluído
SANTA ROSA DO PIAUÍ	Estado	Abastecimento de água	nov/07	444,89	Concluído
SÃO BRAZ DO PIAUÍ	Município	Abastecimento de água	mai/14	2.723,21	Em obras
SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	652,71	Concluído
SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ	Município	Abastecimento de água	nov/07	361,08	Concluído
SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ	Município	Abastecimento de água	mai/14	2.309,60	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA	Município	Abastecimento de água	mai/14	1.279,19	Em obras
SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA	Município	Saneamento rural	out/12	*****	Ação Preparatória
SÃO JOÃO DA CANABRAVA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	259,01	Concluído
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA	Estado	Abastecimento de água	nov/07	388,89	Concluído
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA	Município	Saneamento rural	out/12	2.056,80	Em obras
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	1.268,38	Concluído
SÃO JOÃO DA SERRA	Município	Saneamento rural	out/12	230,30	Concluído
SÃO JOÃO DO PIAUÍ	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	10.750,00	Em obras
SÃO JOÃO DO PIAUÍ	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	773,47	Concluído
SÃO JOSÉ DO DIVINO	Município	Abastecimento de água	dez/11	2.483,42	Concluído
SÃO JOSÉ DO DIVINO	Município	Abastecimento de água	mai/14	*****	Ação Preparatória
SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	Estado	Abastecimento de água	nov/07	385,60	Concluído
SÃO JULIÃO	Estado	Abastecimento de água	mai/14	*****	Ação Preparatória

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
SÃO JULIÃO	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	155,41	Concluído
SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ	Município	Abastecimento de água	mai/14	3.586,21	Em obras
SÃO MIGUEL DO FIDALGO	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	154,64	Concluído
SÃO MIGUEL DO TAPUIO	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	777,04	Concluído
SÃO PEDRO DO PIAUÍ	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	*****	Ação Preparatória
SÃO RAIMUNDO NONATO	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	4.999,86	Em obras
SÃO RAIMUNDO NONATO	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	757,03	Concluído
SEBASTIÃO BARROS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
SEBASTIÃO BARROS	Município	Abastecimento de água	nov/07	87,72	Concluído
SIGEFREDO PACHECO	Estado	Abastecimento de água	nov/07	444,31	Concluído
SIGEFREDO PACHECO	Município	Saneamento rural	ago/09	310,60	Concluído
SIMPLÍCIO MENDES	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	505,30	Concluído
SUSSUAPARA	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	402,10	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
VÁRZEA BRANCA	Estado	Abastecimento de água	nov/07	443,39	Concluído
VÁRZEA BRANCA	Município	Água em áreas rurais	out/12	377,33	Concluído
VÁRZEA BRANCA	Município	Água em áreas rurais	dez/11	991,63	Concluído
VERA MENDES	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	340,25	Concluído
VERA MENDES	Município	Abastecimento de água	nov/07	360,85	Concluído
VILA NOVA DO PIAUÍ	Estado	Abastecimento de água	nov/07	350,00	Em obras
VILA NOVA DO PIAUÍ	Município	Abastecimento de água	mai/14	*****	Ação Preparatória
WALL FERRAZ	Estado	Esgotamento sanitário	mai/14	*****	Ação Preparatória
TOTAL				327.582,77	-

*Inclui investimento 2007 a 2014.

PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO (DRENAGEM)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ ***** (INCLUI 2007 A 2014)

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
ALTO LONGÁ, BENEDITINOS, BURITI DOS MONTES, CASTELO DO PIAUÍ, DEMERVAL LOBÃO, JUAZEIRO DO PIAUÍ, NOVO SANTO ANTÔNIO, PRATA DO PIAUÍ, SÃO JOÃO DA SERRA, SÃO MIGUEL DO TAPUIO, TERESINA	Estado	Bacia do Parnaíba-Barragem de Castelo: construção em CCR (cap.2,6bi m³) e estruturas para geração de energia (25MW): Juazeiro do Piauí, Castelo do Piauí, São João da Serra, Alto Longá, Prata do Piauí, Beneditos, Buritis dos Montes, São Miguel do Tapuio, Nova Santo Antônio, Demerval Lobão e Teresina	dez/12	*****	Em licitação de obra
CAMPO MAIOR	Município	Drenagem - Implantação de sistema de macrodrenagem na bacia do rio Surubim	abr/10	8.062,55	Em obras
OEIRAS	Estado	Drenagem - Implantação do sistema de macrodrenagem na sede municipal	jun/10	31.599,91	Em obras
PARNAÍBA	Município	Elaboração de projeto de engenharia de drenagem urbana na Zona Leste	nov/10	534,48	Em execução
TERESINA	Município	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para execucao de obras de manejo de aguas pluviais nos bairros Joquei Clube Horto e N S de Fatima	dez/12	1.895,15	Em execução
TERESINA	Município	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de aguas pluviais nos bairros Itarare Extrema Tancredo Neves e Redonda	dez/12	2.526,40	Em execução

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES) *	ESTÁGIO
TERESINA	Município	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de aguas pluviais nos bairros Tabuleta Sao Pedro e Redencao	dez/12	1.263,90	Em execucao
TERESINA	Município	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de aguas pluviais nos bairros Polo Empresaria Sul e Esplanada	dez/12	3.157,65	Em execucao
TERESINA	Município	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de aguas pluviais nos bairros Macauba Pio XII e Vermelha	dez/12	1.263,90	Em execucao
TERESINA	Município	Drenagem urbana sustentavel na sede municipal	nov/10	50.019,44	Em obras
TERESINA	Município	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de aguas pluviais no municio de Teresina-PI	dez/12	5.556,40	Em execucao
TERESINA	Município	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de aguas pluviais nos bairros Parque Ideal e Novo Horizonte	dez/12	1.263,90	Em execucao
TERESINA	Município	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de aguas pluviais nos bairros Verme-lha Nossa Senhora das Gracias e Monte Castelo	dez/12	1.263,90	Em execucao
TOTAL				*****	-

*Inclui investimento 2007 a 2014.

PAVIMENTAÇÃO

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 104,53 MILHÕES

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
TERESINA	Município	Pavimentação em paralelepípedo e qualificação de vias do bairro Angelim, Município de Teresina, PI.	out/13	36.842,11	Em obras
TERESINA	Município	Pavimentação e Recapeamento de vias de circulação de transporte coletivo urbano e vias de ligação - Município de Teresina	mar/13	60.258,11	Em obras
TERESINA	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias do Bairro Cidade Industrial (Parque Brasil II e III)	mar/13	4.159,16	Em obras
TERESINA	Município	Pavimentação e Recapeamento de vias no bairro Portal da Alegria, Zona Sul do Município de Teresina.	mar/13	3.268,41	Em obras
TOTAL				104.527,79	-

CIDADES HISTÓRICAS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 38,97 MILHÕES

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
PARNAÍBA	IPHAN	Restauração das Igrejas de N. S. da Graça, N. S. do Rosário, Capela de N. S. do Monte Serrate	ago/13	5.792,53	Em execução
PARNAÍBA	IPHAN	Restauração do Sobrado do Museu Simplicio Dias - Etapa final	ago/13	2.350,00	Em execução
PARNAÍBA	Município	Restauração do Antigo Sobrado Dona Auta	ago/13	*****	Ação Preparatória
PARNAÍBA	Município	Restauração do Casarão da Escola de Direito Miranda Osório	ago/13	*****	Ação Preparatória
PARNAÍBA	Município	Restauração do Complexo Ferroviário - equipamento cultural	ago/13	*****	Ação Preparatória
PARNAÍBA	Município	Restauração do Conjunto do Porto das Barcas - Museu do Mar	ago/13	*****	Ação Preparatória
TOTAL				38.965,71	-

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 0,58 MILHÃO

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
PARNAÍBA	Município	SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO DE PARNAIBA	jun/13	579,15	Em obras
TOTAL				579,15	-

CIDADES DIGITAIS
INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 7,57 MILHÕES

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
CANTO DO BURITI	Governo Federal	Cidade Digital no município de Canto do Buriti	out/13	813,89	Em execução de projeto
CORONEL JOSÉ DIAS	Governo Federal	Cidade Digital no município de Coronel José Dias	out/13	229,84	Em execução de projeto
CURIMATÁ	Governo Federal	Cidade Digital no município de Curimatá	out/13	738,59	Em execução de projeto
JOCA MARQUES	Governo Federal	Cidade Digital no município de Joca Marques	out/13	340,01	Em obras
JÚLIO BORGES	Governo Federal	Cidade Digital no município de Júlio Borges	out/13	381,32	Em execução de projeto

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
LUÍS CORREIA	Governo Federal	Cidade Digital no município de Luís Correia	out/13	824,91	Em execução de projeto
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ	Governo Federal	Cidade Digital no município de Nossa Senhora de Nazaré	out/13	240,83	Em obras
NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS	Governo Federal	Cidade Digital no município de Nossa Senhora dos Remédios	out/13	444,25	Concluído
OEIRAS	Governo Federal	Cidade Digital no município de Oeiras	out/13	945,05	Em execução de projeto
PEDRO II	Governo Federal	Cidade Digital no município de Pedro II	out/13	1.171,79	Em obras
RIBEIRA DO PIAUÍ	Governo Federal	Cidade Digital no município de Ribeira do Piauí	out/13	242,61	Em execução de projeto
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA	Governo Federal	Cidade Digital no município de São João da Fronteira	out/13	410,24	Em obras
SEBASTIÃO BARROS	Governo Federal	Cidade Digital no município de Sebastião Barros	out/13	235,68	Em execução de projeto
SOCORRO DO PIAUÍ	Governo Federal	Cidade Digital no município de Socorro do Piauí	out/13	288,38	Em execução de projeto
VÁRZEA BRANCA	Governo Federal	Cidade Digital no município de Várzea Branca	out/13	261,64	Em execução de projeto
TOTAL				7.569,03	-

LUZ PARA TODOS

TIPO	2015 A 2018 EXCLUSIVO (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Luz para Todos	233,46	Em obras
Luz para Todos	142,12	Concluído
TOTAL	375,58	-

RECURSOS HÍDRICOS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 744,24 MILHÕES

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Recursos Hídricos	Estudos e Projetos - Recursos Hídricos	Canal da Integração do Sertão Piauiense - Estudos	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Adutora de Dirceu Arcoverde	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Adutora de Lagoa do Barro	2,85	2,57	Em obras
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Adutora de Massapê	2,18	0,66	Em obras
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Adutora de Queimada Nova	*****	*****	Em licitação de obra

TIPO	SUBTIPO	EMPREENHIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Adutora de São Raimundo Nonato	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Adutora de Vila Nova	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Adutora do Sudeste	-	21,98	Em obras
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Adutora Padre Lira	4,00	7,27	Em obras
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Barragem Atalaia	0,54	16,33	Em obras
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Barragem e Adutora dos Milagres	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Barragem Nova Algodões	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Barragem Pedregulho	4,28	0,00	Em obras
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Barragem Tinguis	6,10	45,39	Em obras
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Implantação do Sistema Adutor Bocaina/Piaus II	8,16	29,59	Em obras
Recursos Hídricos	Irrigação	Perímetro de Irrigação Marrecas-Jenipapo	25,15	23,40	Em obras

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Recursos Hídricos	Irrigação	Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe - Etapa II	3,24	13,31	Em obras
Recursos Hídricos	Irrigação	Perímetro de Irrigação Salinas - Estudo	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Irrigação	Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos - Etapa II	31,10	48,59	Em obras
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Esgotamento Sanitário - Amarante	0,00	0,20	Em execução
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Esgotamento Sanitário - Apoio / Projetos	3,40	6,05	Em execução
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Esgotamento Sanitário - Floriano - 1ª etapa	0,28	-	Em obras
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Esgotamento Sanitário - Floriano - 2ª etapa	7,33	14,24	Em obras
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Esgotamento Sanitário - Guadalupe	0,62	1,13	Em obras
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Esgotamento Sanitário - Joca Marques	1,62	-	Concluído
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Esgotamento Sanitário - Luzilândia	0,22	6,61	Em obras

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Esgotamento Sanitário - Madeiro	2,74	-	Concluído
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Esgotamento Sanitário - Porto	0,61	-	Concluído
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Esgotamento Sanitário - União	0,47	-	Concluído
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Esgotamento Sanitário - Uruçuí	0,82	0,36	Em obras
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Ligações Intradomiciliares de Esgoto - Amarante - PI	1,01	1,21	Em execução
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Ligações Intradomiciliares de Esgoto - Floriano - PI	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Ligações Intradomiciliares de Esgoto - Guadalupe - PI	3,58	-	Concluído
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Ligações Intradomiciliares de Esgoto - Ilha Grande - PI	1,13	1,36	Em execução
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Ligações Intradomiciliares de Esgoto - Joca Marques - PI	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Ligações Intradomiciliares de Esgoto - Luzilândia - PI	*****	*****	Ação Preparatória

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Ligações Intradomiciliares de Esgoto - Madeiro - PI	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Ligações Intradomiciliares de Esgoto - Murici dos Portelas - PI	0,26	-	Concluído
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Ligações Intradomiciliares de Esgoto - Oeiras - PI	1,98	2,39	Em execução
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Ligações Intradomiciliares de Esgoto - Porto Alegre do Piauí - PI	0,02	0,07	Em execução
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Ligações Intradomiciliares de Esgoto - Porto - PI	1,92	-	Concluído
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Ligações Intradomiciliares de Esgoto - Ribeiro Gonçalves - PI	0,52	-	Concluído
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Ligações Intradomiciliares de Esgoto - Santa Filomena - PI	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Ligações Intradomiciliares de Esgoto - União - PI	1,95	2,35	Em execução
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Ligações Intradomiciliares de Esgoto - Uruçuí - PI	*****	*****	Ação Preparatória

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Recuperação e Controle de Processos Erosivos - Administração - Bacia do Rio Parnaíba - BP - Etapa 1	0,00	0,00	Em execução
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Recuperação e Controle de Processos Erosivos - Administração - Bacia do Rio Parnaíba - BP - Etapa 2	0,00	0,01	Em execução
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Recuperação e Controle de Processos Erosivos - Administração - PI	0,25	0,01	Em execução
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Recuperação e Controle de Processos Erosivos - Elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Parnaíba	0,36	1,98	Em execução
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Recuperação e Controle de Processos Erosivos - Estabilização de Dunas - Ilha Grande/PI	0,74	-	Concluído
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Recuperação e Controle de Processos Erosivos - Implantação do Parque das Nascentes - Parnaíba	0,59	1,85	Em execução

TIPO	SUBTIPO	EMPREENHIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Recuperação e Controle de Processos Erosivos - Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas - Gilbués/PI	-	-	Concluído
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Recuperação e Controle de Processos Erosivos - Sistema de Monitoramento - Instrumentação - Rio Parnaíba/PI	0,85	0,03	Em execução
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Recuperação e Controle de Processos Erosivos - Viveiros de referência - Implantação/PI	0,00	-	Concluído
Recursos Hídricos	Segurança de Infraestrutura Hídrica Existente	Recuperação da Barragem Açude Joana	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Segurança de Infraestrutura Hídrica Existente	Recuperação da Barragem Aldeia	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Segurança de Infraestrutura Hídrica Existente	Recuperação da Barragem Barreiras	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Segurança de Infraestrutura Hídrica Existente	Recuperação da Barragem Beneditinos	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Segurança de Infraestrutura Hídrica Existente	Recuperação da Barragem Bocaina	*****	*****	Ação Preparatória

TIPO	SUBTIPO	EMPREENHIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Recursos Hídricos	Segurança de Infraestrutura Hídrica Existente	Recuperação da Barragem Bonfim	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Segurança de Infraestrutura Hídrica Existente	Recuperação da Barragem Cacimbas	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Segurança de Infraestrutura Hídrica Existente	Recuperação da Barragem Cajazeiras	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Segurança de Infraestrutura Hídrica Existente	Recuperação da Barragem Caldeirão	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Segurança de Infraestrutura Hídrica Existente	Recuperação da Barragem Caraíbas	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Segurança de Infraestrutura Hídrica Existente	Recuperação da Barragem Emparedado	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Segurança de Infraestrutura Hídrica Existente	Recuperação da Barragem Ingazeira	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Segurança de Infraestrutura Hídrica Existente	Recuperação da Barragem Jenipapo	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Segurança de Infraestrutura Hídrica Existente	Recuperação da Barragem Lagoa do Sucurujú	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Segurança de Infraestrutura Hídrica Existente	Recuperação da Barragem Nonato	*****	*****	Ação Preparatória

TIPO	SUBTIPO	EMPREENDIMENTO	INVESTIMENTO 2015 A 2018 (R\$ MILHÕES)	INVESTIMENTO PÓS 2018 (R\$ MILHÕES)	ESTÁGIO
Recursos Hídricos	Segurança de Infraestrutura Hídrica Existente	Recuperação da Barragem Petrônio Portela	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Segurança de Infraestrutura Hídrica Existente	Recuperação da Barragem Piaus	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Segurança de Infraestrutura Hídrica Existente	Recuperação da Barragem Poços	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Segurança de Infraestrutura Hídrica Existente	Recuperação da Barragem São Francisco	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Segurança de Infraestrutura Hídrica Existente	Recuperação da Barragem Serra do Brejo	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Segurança de Infraestrutura Hídrica Existente	Recuperação da Barragem Soisão	*****	*****	Ação Preparatória
TOTAL			128,89	615,35	-

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

TIPO	2015 A 2018 EXCLUSIVO (R\$ MILHÕES)
UBS - Unidade Básica de Saúde	56,39
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	2,54
Creches e Pré-escolas	47,16
Quadras Esportivas nas Escolas	52,77
Centros de Artes e Esportes Unificados	3,59
Centro de Iniciação ao Esporte	11,73
TOTAL	174,18

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ *****

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
AGRICOLÂNDIA	Município	UBS - Agricolândia - PI - Ampliação de UBS (3 unidades)	jul/13	439,35	Concluído
AGRICOLÂNDIA	Município	UBS - Agricolândia - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
ÁGUA BRANCA	Município	UBS - Água Branca - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
ALAGOINHA DO PIAUÍ	Município	UBS - Alagoinha do Piauí - PI - Ampliação de UBS	jul/13	120,00	Concluído
ALAGOINHA DO PIAUÍ	Município	UBS - Alagoinha do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ALAGOINHA DO PIAUÍ	Município	UBS - Alagoinha do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
ALEGRETE DO PIAUÍ	Município	UBS - Alegrete do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
ALTO LONGÁ	Município	UBS - Alto Longá - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ALTOS	Município	UBS - Altos - PI - UBS I (7 unidades)	jul/13	2.856,00	Concluído
ALVORADA DO GURGUÉIA	Município	UBS - Alvorada do Gurguéia - PI - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
ALVORADA DO GURGUÉIA	Município	UBS - Alvorada do Gurguéia - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
AMARANTE	Município	UBS - Amarante - PI - Ampliação de UBS	jun/12	115,65	Concluído
AMARANTE	Município	UBS - Amarante - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jul/13	200,25	Em obras
AMARANTE	Município	UBS - Amarante - PI - Ampliação de UBS (3 unidades)	jul/13	262,31	Concluído
AMARANTE	Município	UBS - Amarante - PI - Ampliação de UBS	set/13	103,20	Concluído
AMARANTE	Município	UBS - Amarante - PI - UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
ANÍSIO DE ABREU	Município	UBS - Anísio de Abreu - PI - Ampliação de UBS	set/13	200,55	Concluído
ANÍSIO DE ABREU	Município	UBS - Anísio de Abreu - PI - UBS I	dez/10	200,00	Concluído
AROAZES	Município	UBS - Aroazes - PI - Ampliação de UBS	jul/13	149,42	Concluído
AROAZES	Município	UBS - Aroazes - PI - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
ARRAIAL	Município	UBS - Arraial - PI - Ampliação de UBS	jun/12	101,83	Concluído
ASSUNÇÃO DO PIAUÍ	Município	UBS - Assunção do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
AVELINO LOPES	Município	UBS - Avelino Lopes - PI - Ampliação de UBS (3 unidades)	jul/13	329,40	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
AVELINO LOPES	Município	UBS - Avelino Lopes - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
AVELINO LOPES	Município	UBS - Avelino Lopes - PI - UBS I (2 unidades)	nov/17	*****	Ação Preparatória
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	Município	UBS - Baixa Grande do Ribeiro - PI - Ampliação de UBS	jul/13	176,70	Concluído
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	Município	UBS - Baixa Grande do Ribeiro - PI - UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Concluído
BARRA D'ALCÂNTARA	Município	UBS - Barra D'Alcântara - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
BARRAS	Município	UBS - Barras - PI - Ampliação de UBS	jul/13	119,40	Concluído
BARRAS	Município	UBS - Barras - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	set/13	332,25	Concluído
BARRAS	Município	UBS - Barras - PI - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
BARRAS	Município	UBS - Barras - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
BARRO DURO	Município	UBS - Barro Duro - PI - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
BATALHA	Município	UBS - Batalha - PI - Ampliação de UBS (4 unidades)	jun/12	367,37	Concluído
BATALHA	Município	UBS - Batalha - PI - Ampliação de UBS (3 unidades)	jul/13	443,94	Concluído
BATALHA	Município	UBS - Batalha - PI - UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
BELA VISTA DO PIAUÍ	Município	UBS - Bela Vista do Piauí - PI - Ampliação de UBS	jul/13	171,87	Concluído
BELÉM DO PIAUÍ	Município	UBS - Belém do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
BENEDITINOS	Município	UBS - Beneditinos - PI - UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Concluído
BERTOLÍNIA	Município	UBS - Bertolândia - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jul/13	186,41	Concluído
BETÂNIA DO PIAUÍ	Município	UBS - Betânia do Piauí - PI - Ampliação de UBS	jun/12	85,12	Concluído
BOCAINA	Município	UBS - Bocaina - PI - UBS I (2 unidades)	set/13	816,00	Em obras
BOCAINA	Município	UBS - Bocaina - PI - UBS I	set/13	408,00	Concluído
BOM JESUS	Município	UBS - Bom Jesus - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	185,85	Concluído
BOM JESUS	Município	UBS - Bom Jesus - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jul/13	252,90	Concluído
BOM JESUS	Município	UBS - Bom Jesus - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ	Município	UBS - Bom Princípio do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
BONFIM DO PIAUÍ	Município	UBS - Bonfim do Piauí - PI - UBS II	jul/13	512,00	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROONENTE	EMPREENDIRIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ	Município	UBS - Boqueirão do Piauí - PI - Ampliação de UBS	set/13	107,25	Concluído
BRASILEIRA	Município	UBS - Brasileira - PI - UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Concluído
BREJO DO PIAUÍ	Município	UBS - Brejo do Piauí - PI - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
BURITI DOS LOPES	Município	UBS - Buriti dos Lopes - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	184,50	Em obras
BURITI DOS LOPES	Município	UBS - Buriti dos Lopes - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	156,00	Concluído
BURITI DOS LOPES	Município	UBS - Buriti dos Lopes - PI - Ampliação de UBS	jul/13	221,40	Concluído
BURITI DOS LOPES	Município	UBS - Buriti dos Lopes - PI - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
BURITI DOS MONTES	Município	UBS - Buriti dos Montes - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	354,71	Concluído
BURITI DOS MONTES	Município	UBS - Buriti dos Montes - PI - UBS III	set/13	659,00	Em obras
CABECEIRAS DO PIAUÍ	Município	UBS - Cabeceiras do Piauí - PI - UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Concluído
CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ	Município	UBS - Caldeirão Grande do Piauí - PI - Ampliação de UBS	jun/12	71,24	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ	Município	UBS - Caldeirão Grande do Piauí - PI - Ampliação de UBS	jun/12	112,86	Concluído
CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ	Município	UBS - Caldeirão Grande do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	Município	UBS - Campo Alegre do Fidalgo - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jul/13	247,80	Em obras
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	Município	UBS - Campo Alegre do Fidalgo - PI - Ampliação de UBS	jul/13	78,00	Concluído
CAMPO GRANDE DO PIAUÍ	Município	UBS - Campo Grande do Piauí - PI - Ampliação de UBS	set/13	246,00	Concluído
CAMPO GRANDE DO PIAUÍ	Município	UBS - Campo Grande do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
CAMPO LARGO DO PIAUÍ	Município	UBS - Campo Largo do Piauí - PI - Ampliação de UBS	jul/13	148,65	Em obras
CAMPO LARGO DO PIAUÍ	Município	UBS - Campo Largo do Piauí - PI - Ampliação de UBS (3 unidades)	jul/13	430,86	Concluído
CAMPO LARGO DO PIAUÍ	Município	UBS - Campo Largo do Piauí - PI - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
CAMPO MAIOR	Município	UBS - Campo Maior - PI - UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
CAMPO MAIOR	Município	UBS - Campo Maior - PI - UBS II (2 unidades)	jul/13	1.024,00	Concluído
CANAVEIRA	Município	UBS - Canaveira - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
CANTO DO BURITI	Município	UBS - Canto do Buriti - PI - Ampliação de UBS (4 unidades)	jun/12	379,50	Concluído
CANTO DO BURITI	Município	UBS - Canto do Buriti - PI - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
CAPITÃO DE CAMPOS	Município	UBS - Capitão de Campos - PI - Ampliação de UBS	jul/13	71,10	Concluído
CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA	Município	UBS - Capitão Gervásio Oliveira - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jul/13	267,45	Concluído
CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA	Município	UBS - Capitão Gervásio Oliveira - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
CARACOL	Município	UBS - Caracol - PI - Ampliação de UBS	jul/13	110,70	Em obras
CARACOL	Município	UBS - Caracol - PI - Ampliação de UBS	jul/13	115,80	Concluído
CARACOL	Município	UBS - Caracol - PI - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
CARAÚBAS DO PIAUÍ	Município	UBS - Caraúbas do Piauí - PI - Ampliação de UBS	jul/13	135,45	Em obras
CARIDADE DO PIAUÍ	Município	UBS - Caridade do Piauí - PI - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
CASTELO DO PIAUÍ	Município	UBS - Castelo do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
COCAL	Município	UBS - Cocal - PI - Ampliação de UBS (6 unidades)	jul/13	635,85	Concluído
COCAL	Município	UBS - Cocal - PI - UBS I (5 unidades)	jul/13	2.040,00	Concluído
COCAL DE TELHA	Município	UBS - Cocal de Telha - PI - Ampliação de UBS	jul/13	56,70	Concluído
COIVARAS	Município	UBS - Coivaras - PI - Ampliação de UBS	jun/12	96,00	Concluído
COLÔNIA DO GURGUÉIA	Município	UBS - Colônia do Gurguéia - PI - Ampliação de UBS	jul/13	216,15	Concluído
COLÔNIA DO GURGUÉIA	Município	UBS - Colônia do Gurguéia - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
COLÔNIA DO GURGUÉIA	Município	UBS - Colônia do Gurguéia - PI - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
COLÔNIA DO PIAUÍ	Município	UBS - Colônia do Piauí - PI - UBS I	set/13	408,00	Concluído
CONCEIÇÃO DO CANINDÉ	Município	UBS - Conceição do Canindé - PI - Ampliação de UBS	jul/13	115,80	Concluído
CONCEIÇÃO DO CANINDÉ	Município	UBS - Conceição do Canindé - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
CORONEL JOSÉ DIAS	Município	UBS - Coronel José Dias - PI - UBS I	dez/10	200,00	Concluído
CORRENTE	Município	UBS - Corrente - PI - Ampliação de UBS (4 unidades)	jun/12	437,80	Concluído
CORRENTE	Município	UBS - Corrente - PI - UBS I	dez/10	408,00	Concluído
CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ	Município	UBS - Cristalândia do Piauí - PI - Ampliação de UBS	jul/13	71,40	Em obras
CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ	Município	UBS - Cristalândia do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
CRISTINO CASTRO	Município	UBS - Cristino Castro - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	166,13	Concluído
CRISTINO CASTRO	Município	UBS - Cristino Castro - PI - Ampliação de UBS	jul/13	122,78	Concluído
CRISTINO CASTRO	Município	UBS - Cristino Castro - PI - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
CURIMATÁ	Município	UBS - Curimatá - PI - UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Concluído
CURRAIS	Município	UBS - Currais - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	131,07	Em obras
CURRAL NOVO DO PIAUÍ	Município	UBS - Curral Novo do Piauí - PI - Ampliação de UBS	jul/13	234,83	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
CURRAL NOVO DO PIAUÍ	Município	UBS - Curral Novo do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
DEMERVAL LOBÃO	Município	UBS - Demerval Lobão - PI - Ampliação de UBS	jun/12	137,25	Concluído
DEMERVAL LOBÃO	Município	UBS - Demerval Lobão - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
DOMINGOS MOURÃO	Município	UBS - Domingos Mourão - PI - Ampliação de UBS	jul/13	129,30	Concluído
DOM INOCÊNCIO	Município	UBS - Dom Inocêncio - PI - Ampliação de UBS	jul/13	192,75	Em obras
DOM INOCÊNCIO	Município	UBS - Dom Inocêncio - PI - Ampliação de UBS	jul/13	127,35	Concluído
DOM INOCÊNCIO	Município	UBS - Dom Inocêncio - PI - Ampliação de UBS	set/13	110,10	Concluído
DOM INOCÊNCIO	Município	UBS - Dom Inocêncio - PI - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
ELESBÃO VELOSO	Município	UBS - Elesbão Veloso - PI - UBS I	set/13	408,00	Em obras
ELESBÃO VELOSO	Município	UBS - Elesbão Veloso - PI - UBS I	set/13	408,00	Concluído
ELISEU MARTINS	Município	UBS - Eliseu Martins - PI - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
ESPERANTINA	Município	UBS - Esperantina - PI - Ampliação de UBS (3 unidades)	jun/12	321,00	Concluído
ESPERANTINA	Município	UBS - Esperantina - PI - UBS I	set/13	408,00	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
ESPERANTINA	Município	UBS - Esperantina - PI - UBS I (3 unidades)	set/13	1.224,00	Concluído
FLORES DO PIAUÍ	Município	UBS - Flores do Piauí - PI - Ampliação de UBS (3 unidades)	jun/12	216,00	Em obras
FLORESTA DO PIAUÍ	Município	UBS - Floresta do Piauí - PI - Ampliação de UBS	jul/13	152,18	Concluído
FLORESTA DO PIAUÍ	Município	UBS - Floresta do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
FLORESTA DO PIAUÍ	Município	UBS - Floresta do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
FRANCISCO AYRES	Município	UBS - Francisco Ayres - PI - Ampliação de UBS	jul/13	111,45	Concluído
FRANCISCO AYRES	Município	UBS - Francisco Ayres - PI - UBS II	jul/13	512,00	Em obras
FRANCISCO MACEDO	Município	UBS - Francisco Macedo - PI - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
FRANCISCO SANTOS	Município	UBS - Francisco Santos - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
FRONTEIRAS	Município	UBS - Fronteiras - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	286,86	Concluído
FRONTEIRAS	Município	UBS - Fronteiras - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	set/13	262,05	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
GILBUÉS	Município	UBS - Gilbués - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jul/13	303,99	Concluído
GILBUÉS	Município	UBS - Gilbués - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
GUARIBAS	Município	UBS - Guaribas - PI - Ampliação de UBS	jun/12	81,93	Concluído
HUGO NAPOLEÃO	Município	UBS - Hugo Napoleão - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	254,19	Concluído
HUGO NAPOLEÃO	Município	UBS - Hugo Napoleão - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
ILHA GRANDE	Município	UBS - Ilha Grande - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
INHUMA	Município	UBS - Inhuma - PI - Ampliação de UBS (3 unidades)	jul/13	312,60	Concluído
IPIRANGA DO PIAUÍ	Município	UBS - Ipiranga do Piauí - PI - Ampliação de UBS	set/13	115,50	Concluído
IPIRANGA DO PIAUÍ	Município	UBS - Ipiranga do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
ISAÍAS COELHO	Município	UBS - Isaías Coelho - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
ITAINÓPOLIS	Município	UBS - Itainópolis - PI - Ampliação de UBS	set/13	141,36	Concluído
ITAINÓPOLIS	Município	UBS - Itainópolis - PI - UBS I (2 unidades)	set/13	816,00	Em obras
ITAUEIRA	Município	UBS - Itauera - PI - Ampliação de UBS	jun/12	73,50	Concluído
ITAUEIRA	Município	UBS - Itauera - PI - Ampliação de UBS	set/13	173,40	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
ITAUEIRA	Município	UBS - Itauera - PI - Ampliação de UBS	set/13	131,55	Concluído
JACOBINA DO PIAUÍ	Município	UBS - Jacobina do Piauí - PI - Ampliação de UBS	jul/13	100,80	Em obras
JAICÓS	Município	UBS - Jaicós - PI - Ampliação de UBS (3 unidades)	jun/12	335,00	Concluído
JAICÓS	Município	UBS - Jaicós - PI - UBS I	set/13	408,00	Em obras
JARDIM DO MULATO	Município	UBS - Jardim do Mulato - PI - Ampliação de UBS	jun/12	159,74	Concluído
JARDIM DO MULATO	Município	UBS - Jardim do Mulato - PI - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
JATOBÁ DO PIAUÍ	Município	UBS - Jatobá do Piauí - PI - Ampliação de UBS	jul/13	95,40	Concluído
JATOBÁ DO PIAUÍ	Município	UBS - Jatobá do Piauí - PI - UBS I	dez/10	200,00	Em obras
JERUMENHA	Município	UBS - Jerumenha - PI - Ampliação de UBS	jul/13	153,60	Em obras
JERUMENHA	Município	UBS - Jerumenha - PI - Ampliação de UBS	set/13	222,60	Em obras
JOÃO COSTA	Município	UBS - João Costa - PI - Ampliação de UBS	jul/13	54,00	Concluído
JOAQUIM PIRES	Município	UBS - Joaquim Pires - PI - UBS I	dez/10	200,00	Concluído
JOCA MARQUES	Município	UBS - Joca Marques - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
JOSÉ DE FREITAS	Município	UBS - José de Freitas - PI - Ampliação de UBS	jul/13	91,80	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
JOSÉ DE FREITAS	Município	UBS - José de Freitas - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jul/13	207,15	Concluído
JOSÉ DE FREITAS	Município	UBS - José de Freitas - PI - UBS I	dez/10	200,00	Em obras
JUAZEIRO DO PIAUÍ	Município	UBS - Juazeiro do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
JÚLIO BORGES	Município	UBS - Júlio Borges - PI - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
JUREMA	Município	UBS - Jurema - PI - Ampliação de UBS	jul/13	127,65	Em obras
JUREMA	Município	UBS - Jurema - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
LAGOA ALEGRE	Município	UBS - Lagoa Alegre - PI - Ampliação de UBS (3 unidades)	set/13	331,05	Concluído
LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Município	UBS - Lagoa do Barro do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
LAGOA DO SÍTIO	Município	UBS - Lagoa do Sítio - PI - Ampliação de UBS (3 unidades)	jun/12	397,92	Em obras
LAGOA DO SÍTIO	Município	UBS - Lagoa do Sítio - PI - Ampliação de UBS	jul/13	141,45	Concluído
LAGOA DO SÍTIO	Município	UBS - Lagoa do Sítio - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
LAGOINHA DO PIAUÍ	Município	UBS - Lagoinha do Piauí - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	243,42	Concluído
LANDRI SALES	Município	UBS - Landri Sales - PI - Ampliação de UBS	jul/13	127,50	Concluído
LANDRI SALES	Município	UBS - Landri Sales - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
LUÍS CORREIA	Município	UBS - Luís Correia - PI - Ampliação de UBS (3 unidades)	set/13	428,96	Concluído
LUÍS CORREIA	Município	UBS - Luís Correia - PI - UBS I (4 unidades)	set/13	1.632,00	Concluído
LUZILÂNDIA	Município	UBS - Luzilândia - PI - Ampliação de UBS	jul/13	106,65	Em obras
LUZILÂNDIA	Município	UBS - Luzilândia - PI - Ampliação de UBS	jul/13	85,89	Concluído
LUZILÂNDIA	Município	UBS - Luzilândia - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
MADEIRO	Município	UBS - Madeiro - PI - UBS II	jul/13	512,00	Em obras
MANOEL EMÍDIO	Município	UBS - Manoel Emídio - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
MARCOLÂNDIA	Município	UBS - Marcolândia - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
MARCOS PARENTE	Município	UBS - Marcos Parente - PI - Ampliação de UBS (3 unidades)	jul/13	264,45	Concluído
MARCOS PARENTE	Município	UBS - Marcos Parente - PI - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
MASSAPÊ DO PIAUÍ	Município	UBS - Massapê do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
MATIAS OLÍMPIO	Município	UBS - Matias Olímpio - PI - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
MIGUEL ALVES	Município	UBS - Miguel Alves - PI - Ampliação de UBS (8 unidades)	jun/12	782,06	Concluído
MIGUEL ALVES	Município	UBS - Miguel Alves - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
MIGUEL LEÃO	Município	UBS - Miguel Leão - PI - Ampliação de UBS	jul/13	155,10	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
MILTON BRANDÃO	Município	UBS - Milton Brandão - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
MONSENHOR GIL	Município	UBS - Monsenhor Gil - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	282,80	Concluído
MONSENHOR GIL	Município	UBS - Monsenhor Gil - PI - Ampliação de UBS (4 unidades)	set/13	400,11	Em obras
MONSENHOR GIL	Município	UBS - Monsenhor Gil - PI - UBS I	dez/10	408,00	Concluído
MONSENHOR HIPÓLITO	Município	UBS - Monsenhor Hipólito - PI - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
MONTE ALEGRE DO PIAUÍ	Município	UBS - Monte Alegre do Piauí - PI - Ampliação de UBS	jul/13	94,88	Concluído
MONTE ALEGRE DO PIAUÍ	Município	UBS - Monte Alegre do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ	Município	UBS - Morro do Chapéu do Piauí - PI - Ampliação de UBS	jun/12	75,00	Concluído
MURICI DOS PORTELAS	Município	UBS - Murici dos Portelas - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jul/13	445,59	Em obras
MURICI DOS PORTELAS	Município	UBS - Murici dos Portelas - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
NAZARÉ DO PIAUÍ	Município	UBS - Nazaré do Piauí - PI - Ampliação de UBS	jun/12	142,50	Em obras
NAZARÉ DO PIAUÍ	Município	UBS - Nazaré do Piauí - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	285,00	Concluído
NAZÁRIA	Município	UBS - Nazária - PI - Ampliação de UBS	set/13	115,50	Concluído
NAZÁRIA	Município	UBS - Nazária - PI - UBS I	set/13	408,00	Concluído
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ	Município	UBS - Nossa Senhora de Nazaré - PI - Ampliação de UBS	jul/13	118,05	Concluído
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ	Município	UBS - Nossa Senhora de Nazaré - PI - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS	Município	UBS - Nossa Senhora dos Remédios - PI - Ampliação de UBS	jul/13	93,75	Concluído
NOVA SANTA RITA	Município	UBS - Nova Santa Rita - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
NOVA SANTA RITA	Município	UBS - Nova Santa Rita - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
NOVO ORIENTE DO PIAUÍ	Município	UBS - Novo Oriente do Piauí - PI - Ampliação de UBS	jul/13	146,25	Concluído
NOVO ORIENTE DO PIAUÍ	Município	UBS - Novo Oriente do Piauí - PI - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
NOVO SANTO ANTÔNIO	Município	UBS - Novo Santo Antônio - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
OEIRAS	Município	UBS - Oeiras - PI - Ampliação de UBS (4 unidades)	jul/13	445,95	Concluído
OEIRAS	Município	UBS - Oeiras - PI - UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
OEIRAS	Município	UBS - Oeiras - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ	Município	UBS - Olho D'Água do Piauí - PI - Ampliação de UBS	jul/13	69,30	Em obras
OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ	Município	UBS - Olho D'Água do Piauí - PI - Ampliação de UBS	jul/13	69,30	Concluído
OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ	Município	UBS - Olho D'Água do Piauí - PI - Ampliação de UBS	set/13	109,20	Em obras
OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ	Município	UBS - Olho D'Água do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ	Município	UBS - Olho D'Água do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
PAES LANDIM	Município	UBS - Paes Landim - PI - UBS I	set/13	408,00	Em obras
PAJEÚ DO PIAUÍ	Município	UBS - Pajeú do Piauí - PI - UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Concluído
PALMEIRA DO PIAUÍ	Município	UBS - Palmeira do Piauí - PI - Ampliação de UBS	jul/13	123,75	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIRIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
PALMEIRA DO PIAUÍ	Município	UBS - Palmeira do Piauí - PI - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
PALMEIRAIS	Município	UBS - Palmeirais - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	212,60	Em obras
PARNAGUÁ	Município	UBS - Parnaguá - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jul/13	394,68	Concluído
PARNAGUÁ	Município	UBS - Parnaguá - PI - UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Concluído
PARNAÍBA	Município	UBS - Parnaíba - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jul/13	311,07	Em obras
PARNAÍBA	Município	UBS - Parnaíba - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jul/13	138,53	Concluído
PARNAÍBA	Município	UBS - Parnaíba - PI - UBS I (5 unidades)	dez/10	1.624,00	Concluído
PARNAÍBA	Município	UBS - Parnaíba - PI - UBS II	dez/10	512,00	Concluído
PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ	Município	UBS - Passagem Franca do Piauí - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jul/13	385,05	Em obras
PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ	Município	UBS - Passagem Franca do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
PATOS DO PIAUÍ	Município	UBS - Patos do Piauí - PI - UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
PAU D'ARCO DO PIAUÍ	Município	UBS - Pau D'Arco do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
PAULISTANA	Município	UBS - Paulistana - PI - Ampliação de UBS (4 unidades)	jun/12	277,50	Concluído
PAVUSSU	Município	UBS - Pavussu - PI - Ampliação de UBS	jul/13	217,43	Concluído
PAVUSSU	Município	UBS - Pavussu - PI - Ampliação de UBS	set/13	200,55	Em obras
PEDRO II	Município	UBS - Pedro II - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	211,50	Concluído
PEDRO II	Município	UBS - Pedro II - PI - Ampliação de UBS (4 unidades)	jul/13	385,65	Concluído
PEDRO II	Município	UBS - Pedro II - PI - Ampliação de UBS	set/13	95,10	Em obras
PEDRO II	Município	UBS - Pedro II - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	set/13	195,66	Concluído
PEDRO II	Município	UBS - Pedro II - PI - UBS I	dez/10	200,00	Concluído
PEDRO II	Município	UBS - Pedro II - PI - UBS I (5 unidades)	set/13	2.040,00	Em obras
PEDRO LAURENTINO	Município	UBS - Pedro Laurentino - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
PEDRO LAURENTINO	Município	UBS - Pedro Laurentino - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
PICOS	Município	UBS - Picos - PI - Ampliação de UBS	set/13	87,48	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
PICOS	Município	UBS - Picos - PI - UBS I	set/13	408,00	Em obras
PICOS	Município	UBS - Picos - PI - UBS I (5 unidades)	set/13	2.040,00	Concluído
PICOS	Município	UBS - Picos - PI - UBS II	set/13	512,00	Em obras
PIMENTEIRAS	Município	UBS - Pimenteiras - PI - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
PIO IX	Município	UBS - Pio Ix - PI - UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Concluído
PIRIPIRI	Município	UBS - Piripiri - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jul/13	199,10	Concluído
PIRIPIRI	Município	UBS - Piripiri - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	set/13	188,55	Concluído
PIRIPIRI	Município	UBS - Piripiri - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
PIRIPIRI	Município	UBS - Piripiri - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
PORTO	Município	UBS - Porto - PI - Ampliação de UBS	set/13	63,92	Concluído
PORTO	Município	UBS - Porto - PI - UBS I	dez/10	200,00	Em obras
QUEIMADA NOVA	Município	UBS - Queimada Nova - PI - Ampliação de UBS	jul/13	54,75	Concluído
QUEIMADA NOVA	Município	UBS - Queimada Nova - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
REDENÇÃO DO GURGUÉIA	Município	UBS - Redenção do Gurguéia - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	224,60	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
REDENÇÃO DO GURGUÉIA	Município	UBS - Redenção do Gurguéia - PI - UBS I (3 unidades)	set/13	1.224,00	Em obras
RIACHO FRIO	Município	UBS - Riacho Frio - PI - UBS II	dez/10	512,00	Concluído
RIBEIRA DO PIAUÍ	Município	UBS - Ribeira do Piauí - PI - Ampliação de UBS	jul/13	148,95	Concluído
RIBEIRA DO PIAUÍ	Município	UBS - Ribeira do Piauí - PI - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
RIBEIRO GONÇALVES	Município	UBS - Ribeiro Gonçalves - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	set/13	211,05	Concluído
RIO GRANDE DO PIAUÍ	Município	UBS - Rio Grande do Piauí - PI - UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Concluído
SANTA CRUZ DO PIAUÍ	Município	UBS - Santa Cruz do Piauí - PI - Ampliação de UBS	set/13	70,95	Concluído
SANTA CRUZ DOS MILAGRES	Município	UBS - Santa Cruz dos Milagres - PI - Ampliação de UBS	jun/12	50,70	Concluído
SANTA LUZ	Município	UBS - Santa Luz - PI - Ampliação de UBS (5 unidades)	jun/12	308,40	Em obras
SANTANA DO PIAUÍ	Município	UBS - Santana do Piauí - PI - Ampliação de UBS	set/13	128,25	Concluído
SANTO ANTÔNIO DE LISBOA	Município	UBS - Santo Antônio de Lisboa - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jul/13	406,35	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
SANTO ANTÔNIO DE LISBOA	Município	UBS - Santo Antônio de Lisboa - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES	Município	UBS - Santo Antônio dos Milagres - PI - Ampliação de UBS	jun/12	108,90	Concluído
SÃO FÉLIX DO PIAUÍ	Município	UBS - São Félix do Piauí - PI - Ampliação de UBS	set/13	100,95	Em obras
SÃO FÉLIX DO PIAUÍ	Município	UBS - São Félix do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	Município	UBS - São Francisco de Assis do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ	Município	UBS - São Francisco do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA	Município	UBS - São Gonçalo do Gurguéia - PI - Ampliação de UBS	jun/12	60,00	Concluído
SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA	Município	UBS - São Gonçalo do Gurguéia - PI - UBS I	set/13	408,00	Concluído
SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	Município	UBS - São Gonçalo do Piauí - PI - Ampliação de UBS	jun/12	101,59	Concluído
SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	Município	UBS - São Gonçalo do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
SÃO JOÃO DA CANABRAVA	Município	UBS - São João da Canabrava - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	282,54	Concluído
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA	Município	UBS - São João da Fronteira - PI - Ampliação de UBS	jul/13	209,40	Concluído
SÃO JOÃO DA SERRA	Município	UBS - São João da Serra - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jul/13	186,00	Concluído
SÃO JOÃO DA SERRA	Município	UBS - São João da Serra - PI - Ampliação de UBS	set/13	95,25	Concluído
SÃO JOÃO DA SERRA	Município	UBS - São João da Serra - PI - UBS III	jul/13	659,00	Em obras
SÃO JOÃO DA VARJOTA	Município	UBS - São João da Varjota - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	145,49	Concluído
SÃO JOÃO DA VARJOTA	Município	UBS - São João da Varjota - PI - UBS I	set/13	408,00	Em obras
SÃO JOÃO DO ARRAIAL	Município	UBS - São João do Arraial - PI - Ampliação de UBS	jul/13	137,25	Concluído
SÃO JOÃO DO ARRAIAL	Município	UBS - São João do Arraial - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SÃO JOÃO DO PIAUÍ	Município	UBS - São João do Piauí - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jul/13	290,40	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROONENTE	EMPREENDIRIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
SÃO JOÃO DO PIAUÍ	Município	UBS - São João do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
SÃO JOÃO DO PIAUÍ	Município	UBS - São João do Piauí - PI - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
SÃO JOSÉ DO DIVINO	Município	UBS - São José do Divino - PI - Ampliação de UBS	jul/13	90,90	Concluído
SÃO JOSÉ DO DIVINO	Município	UBS - São José do Divino - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SÃO JOSÉ DO PEIXE	Município	UBS - São José do Peixe - PI - Ampliação de UBS	jul/13	207,30	Concluído
SÃO JOSÉ DO PEIXE	Município	UBS - São José do Peixe - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	Município	UBS - São José do Piauí - PI - Ampliação de UBS	jul/13	141,00	Em obras
SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	Município	UBS - São José do Piauí - PI - Ampliação de UBS (3 unidades)	jul/13	430,35	Concluído
SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	Município	UBS - São José do Piauí - PI - UBS I	dez/10	200,00	Em obras
SÃO JULIÃO	Município	UBS - São Julião - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SÃO JULIÃO	Município	UBS - São Julião - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ	Município	UBS - São Lourenço do Piauí - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	set/13	169,80	Concluído
SÃO LUIS DO PIAUÍ	Município	UBS - São Luis do Piauí - PI - Ampliação de UBS	jul/13	177,75	Concluído
SÃO MIGUEL DO FIDALGO	Município	UBS - São Miguel do Fidalgo - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jun/12	192,00	Concluído
SÃO MIGUEL DO TAPUIO	Município	UBS - São Miguel do Tapuio - PI - Ampliação de UBS (4 unidades)	set/13	504,90	Concluído
SÃO MIGUEL DO TAPUIO	Município	UBS - São Miguel do Tapuio - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
SÃO PEDRO DO PIAUÍ	Município	UBS - São Pedro do Piauí - PI - UBS I	dez/10	408,00	Concluído
SÃO RAIMUNDO NONATO	Município	UBS - São Raimundo Nonato - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jul/13	399,30	Concluído
SÃO RAIMUNDO NONATO	Município	UBS - São Raimundo Nonato - PI - UBS I	dez/10	200,00	Concluído
SÃO RAIMUNDO NONATO	Município	UBS - São Raimundo Nonato - PI - UBS I (5 unidades)	jul/13	2.040,00	Em obras
SEBASTIÃO LEAL	Município	UBS - Sebastião Leal - PI - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
SIMÕES	Município	UBS - Simões - PI - Ampliação de UBS	jul/13	94,20	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
SIMPLÍCIO MENDES	Município	UBS - Simplício Mendes - PI - Ampliação de UBS (8 unidades)	jun/12	1.114,07	Concluído
SOCORRO DO PIAUÍ	Município	UBS - Socorro do Piauí - PI - Ampliação de UBS (4 unidades)	jul/13	449,85	Concluído
SUSSUAPARA	Município	UBS - Sussuapara - PI - Ampliação de UBS	jul/13	127,50	Concluído
TANQUE DO PIAUÍ	Município	UBS - Tanque do Piauí - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
TERESINA	Município	UBS - Teresina - PI - UBS II	dez/10	533,33	Concluído
TERESINA	Município	UBS - Teresina - PI - UBS II (8 unidades)	jul/13	4.096,00	Em obras
TERESINA	Município	UBS - Teresina - PI - UBS II	jul/13	512,00	Concluído
TERESINA	Município	UBS - Teresina - PI - UBS III (13 unidades)	jul/13	8.567,00	Em obras
TERESINA	Município	UBS - Teresina - PI - UBS III (4 unidades)	jul/13	2.636,00	Concluído
TERESINA	Município	UBS - Teresina - PI - UBS IV (3 unidades)	jul/13	2.319,00	Em obras
TERESINA	Município	UBS - Teresina - PI - UBS IV (7 unidades)	jul/13	5.411,00	Concluído
UNIÃO	Município	UBS - União - PI - Ampliação de UBS (4 unidades)	set/13	399,30	Concluído
UNIÃO	Município	UBS - União - PI - UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Concluído
URUÇUÍ	Município	UBS - Uruçuí - PI - Ampliação de UBS (4 unidades)	set/13	532,65	Em obras
URUÇUÍ	Município	UBS - Uruçuí - PI - UBS I	set/13	408,00	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
VALENÇA DO PIAUÍ	Município	UBS - Valença do Piauí - PI - Ampliação de UBS (7 unidades)	jul/13	745,80	Em obras
VALENÇA DO PIAUÍ	Município	UBS - Valença do Piauí - PI - Ampliação de UBS (7 unidades)	jul/13	802,35	Concluído
VÁRZEA BRANCA	Município	UBS - Várzea Branca - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
VÁRZEA BRANCA	Município	UBS - Várzea Branca - PI - UBS I	jul/13	408,00	Concluído
VÁRZEA GRANDE	Município	UBS - Várzea Grande - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	set/13	325,50	Concluído
VÁRZEA GRANDE	Município	UBS - Várzea Grande - PI - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
VERA MENDES	Município	UBS - Vera Mendes - PI - Ampliação de UBS	jul/13	188,55	Concluído
VERA MENDES	Município	UBS - Vera Mendes - PI - UBS I	jul/13	408,00	Em obras
VILA NOVA DO PIAUÍ	Município	UBS - Vila Nova do Piauí - PI - Ampliação de UBS (2 unidades)	jul/13	466,65	Concluído
VILA NOVA DO PIAUÍ	Município	UBS - Vila Nova do Piauí - PI - UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
TOTAL				*****	-

*UBS I abriga, no mínimo, uma equipe de Saúde da Família.

UBS II abriga, no mínimo, duas equipes de Saúde da Família.

UBS III abriga, no mínimo, três equipes de Saúde da Família.

UBS IV abriga, no mínimo, quatro equipes de Saúde da Família.

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 12,55 MILHÕES

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
CAMPO MAIOR	Município	UPA - Campo Maior - PI - UPA I	ago/13	2.200,00	Concluído
PARNAÍBA	Município	UPA - Parnaíba - PI - UPA III	jul/12	2.600,00	Em obras
PICOS	Município	UPA - Picos - PI - UPA III	jul/12	2.600,00	Em obras
TERESINA	Município	UPA - Teresina - PI - Ampliação de UPA	jul/12	2.576,24	Em obras
TERESINA	Município	UPA - Teresina - PI - Ampliação de UPA	jul/12	2.576,24	Concluído
TOTAL				12.552,47	-

*Porte I: tem o mínimo de 7 leitos de observação. Capacidade de atendimento médio de 150 pacientes por dia. População na área de abrangência de 50 mil a 100 mil habitantes.

Porte III: tem o mínimo de 15 leitos de observação. Capacidade de atendimento médio de 350 pacientes por dia. População na área de abrangência de 200 mil a 300 mil habitantes.

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 180,19 MILHÕES

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIRIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
ACAUÃ	Município	Creches e Pré-Escolas - Acauã - PI - Projeto 2 Convencional	set/13	1.236,24	Em obras
ÁGUA BRANCA	Município	Creches e Pré-Escolas - Água Branca - PI - Projeto 2 Convencional	set/13	1.236,24	Em obras
ALAGOINHA DO PIAUÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Alagoinha do Piauí - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	*****	Ação Preparatória
ALTOS	Município	Creches e Pré-Escolas - Altos - PI - Tipo B (2 unidades)	jul/13	2.688,59	Concluído
ALVORADA DO GURGUÉIA	Município	Creches e Pré-Escolas - Alvorada do Gurguéia - PI - Projeto 2 Convencional	jul/13	1.236,24	Em obras
AMARANTE	Município	Creches e Pré-Escolas - Amarante - PI - Projeto 2 Convencional	jul/13	1.236,24	Em obras
ANGICAL DO PIAUÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Angical do Piauí - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	*****	Ação Preparatória
AROAZES	Município	Creches e Pré-Escolas - Aroazes - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	*****	Em licitação de obra
ASSUNÇÃO DO PIAUÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Assunção do Piauí - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
AVELINO LOPES	Município	Creches e Pré-Escolas - Avelino Lopes - PI - Tipo B	jul/13	1.447,73	Em obras
BARRO DURO	Município	Creches e Pré-Escolas - Barro Duro - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras
BERTOLÍNIA	Município	Creches e Pré-Escolas - Bertolândia - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras
BETÂNIA DO PIAUÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Betânia do Piauí - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras
BOM JESUS	Município	Creches e Pré-Escolas - Bom Jesus - PI - Projeto 1 Convencional	jun/14	1.881,61	Em obras
BONFIM DO PIAUÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Bonfim do Piauí - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Boqueirão do Piauí - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras
BRASILEIRA	Município	Creches e Pré-Escolas - Brasileira - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras
BREJO DO PIAUÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Brejo do Piauí - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras
BURITI DOS LOPES	Município	Creches e Pré-Escolas - Buriti dos Lopes - PI - Tipo B	jul/13	1.445,50	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
BURITI DOS MONTES	Município	Creches e Pré-Escolas - Buriti dos Montes - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras
CAMPO LARGO DO PIAUÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Campo Largo do Piauí - PI - Projeto 1 Convencional	set/13	1.881,61	Em obras
CAMPO MAIOR	Município	Creches e Pré-Escolas - Campo Maior - PI - Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Ação Preparatória
CAMPO MAIOR	Município	Creches e Pré-Escolas - Campo Maior - PI - Projeto 2 Convencional	jul/13	1.236,24	Em obras
CANTO DO BURITI	Município	Creches e Pré-Escolas - Canto do Buriti - PI - Projeto 1 Convencional	jul/13	1.881,61	Em obras
CARACOL	Município	Creches e Pré-Escolas - Caracol - PI - Projeto 1 Convencional	jul/13	1.881,61	Em obras
CARAÚBAS DO PIAUÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Caraúbas do Piauí - PI - Projeto 2 Convencional (2 unidades)	jun/14	2.472,49	Em obras
CASTELO DO PIAUÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Castelo do Piauí - PI - Projeto 1 Convencional	jun/14	1.881,61	Em obras
CAXINGÓ	Município	Creches e Pré-Escolas - Caxingó - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras
COCAL	Município	Creches e Pré-Escolas - Cocal - PI - Tipo B MI	jul/13	1.611,51	Em obras
COCAL DOS ALVES	Município	Creches e Pré-Escolas - Cocal dos Alves - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
COLÔNIA DO PIAUÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Colônia do Piauí - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras
CORRENTE	Município	Creches e Pré-Escolas - Corrente - PI - Tipo B (2 unidades)	jul/13	2.758,27	Concluído
CURIMATÁ	Município	Creches e Pré-Escolas - Curimatá - PI - Projeto 1 Convencional	set/13	1.881,61	Em obras
CURRAIS	Município	Creches e Pré-Escolas - Currais - PI - Tipo C	mai/12	618,17	Em obras
CURRAL NOVO DO PIAUÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Curral Novo do Piauí - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras
DEMERVAL LOBÃO	Município	Creches e Pré-Escolas - Demerval Lobão - PI - Projeto 1 Convencional	set/13	1.881,61	Em obras
DEMERVAL LOBÃO	Município	Creches e Pré-Escolas - Demerval Lobão - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras
ELESBÃO VELOSO	Município	Creches e Pré-Escolas - Elesbão Veloso - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras
ESPERANTINA	Município	Creches e Pré-Escolas - Esperantina - PI - Projeto 1 Convencional	jul/13	1.881,61	Em obras
ESPERANTINA	Município	Creches e Pré-Escolas - Esperantina - PI - Tipo B MI	jul/13	1.623,16	Em obras
FRANCINÓPOLIS	Município	Creches e Pré-Escolas - Francinópolis - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
FRANCISCO SANTOS	Município	Creches e Pré-Escolas - Francisco Santos - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras
FRONTEIRAS	Município	Creches e Pré-Escolas - Fronteiras - PI - Projeto 1 Convencional	set/13	1.881,61	Em obras
ILHA GRANDE	Município	Creches e Pré-Escolas - Ilha Grande - PI - Projeto 2 Convencional	set/13	881,91	Em obras
IPIRANGA DO PIAUÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Ipiranga do Piauí - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras
ITAINÓPOLIS	Município	Creches e Pré-Escolas - Itainópolis - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	*****	Ação Preparatória
ITAUEIRA	Município	Creches e Pré-Escolas - Itauera - PI - Tipo B MI	jun/14	1.617,21	Em obras
JARDIM DO MULATO	Município	Creches e Pré-Escolas - Jardim do Mulato - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras
JOSÉ DE FREITAS	Município	Creches e Pré-Escolas - José de Freitas - PI - Tipo B (2 unidades)	jul/13	2.588,16	Em obras
LAGOA DO SÍTIO	Município	Creches e Pré-Escolas - Lagoa do Sítio - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras
LUÍS CORREIA	Município	Creches e Pré-Escolas - Luís Correia - PI - Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Em licitação de obra
LUZILÂNDIA	Município	Creches e Pré-Escolas - Luzilândia - PI - Tipo B MI	set/13	*****	Em licitação de obra

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
MADEIRO	Município	Creches e Pré-Escolas - Madeiro - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras
MASSAPÊ DO PIAUÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Massapê do Piauí - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	*****	Em contratação
MATIAS OLÍMPIO	Município	Creches e Pré-Escolas - Matias Olímpio - PI - Projeto 2 Convencional	set/13	1.236,24	Em obras
MIGUEL ALVES	Município	Creches e Pré-Escolas - Miguel Alves - PI - Projeto 2 Convencional	jul/13	1.236,24	Em obras
MIGUEL ALVES	Município	Creches e Pré-Escolas - Miguel Alves - PI - Tipo B	jul/13	1.314,90	Em obras
MILTON BRANDÃO	Município	Creches e Pré-Escolas - Milton Brandão - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras
MONSENHOR GIL	Município	Creches e Pré-Escolas - Monsenhor Gil - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	*****	Em licitação de obra
MONSENHOR HIPÓLITO	Município	Creches e Pré-Escolas - Monsenhor Hipólito - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	*****	Em contratação
MONTE ALEGRE DO PIAUÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Monte Alegre do Piauí - PI - Projeto 2 Convencional	set/13	*****	Em licitação de obra
MURICI DOS PORTELAS	Município	Creches e Pré-Escolas - Murici dos Portelas - PI - Tipo C MI	set/13	867,74	Em obras
NAZÁRIA	Município	Creches e Pré-Escolas - Nazária - PI - Projeto 1 Convencional	jun/14	1.881,61	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
OEIRAS	Município	Creches e Pré-Escolas - Oeiras - PI - Projeto 2 Convencional	jul/13	1.236,24	Em obras
PALMEIRA DO PIAUÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Palmeira do Piauí - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras
PALMEIRAIS	Município	Creches e Pré-Escolas - Palmeiras - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras
PARNAGUÁ	Município	Creches e Pré-Escolas - Parnaíba - PI - Projeto 2 Convencional	mai/12	1.236,24	Em obras
PARNAÍBA	Município	Creches e Pré-Escolas - Parnaíba - PI - Projeto 1 Convencional	jul/13	*****	Em licitação de obra
PARNAÍBA	Município	Creches e Pré-Escolas - Parnaíba - PI - Projeto 2 Convencional	jul/13	1.236,24	Em obras
PARNAÍBA	Município	Creches e Pré-Escolas - Parnaíba - PI - Projeto 2 Convencional	set/13	1.236,24	Em obras
PARNAÍBA	Município	Creches e Pré-Escolas - Parnaíba - PI - Projeto 2 Convencional	set/13	1.236,24	Concluído
PEDRO II	Município	Creches e Pré-Escolas - Pedro II - PI - Projeto 1 Convencional	jul/13	*****	Ação Preparatória
PEDRO II	Município	Creches e Pré-Escolas - Pedro II - PI - Tipo B	jul/13	1.294,08	Em obras
PICOS	Município	Creches e Pré-Escolas - Picos - PI - Tipo C MI	set/13	*****	Ação Preparatória

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
PIMENTEIRAS	Município	Creches e Pré-Escolas - Pimenteiras - PI - Projeto 1 Convencional	jun/14	1.881,61	Em obras
PIO IX	Município	Creches e Pré-Escolas - Pio Ix - PI - Tipo C	jul/13	679,56	Em obras
PIRACURUCA	Município	Creches e Pré-Escolas - Piracuruca - PI - Tipo B	jul/13	1.440,00	Concluído
PIRIPIRI	Município	Creches e Pré-Escolas - Piripiri - PI - Projeto 1 Convencional (2 unidades)	jul/13	3.763,22	Em obras
RIBEIRO GONÇALVES	Município	Creches e Pré-Escolas - Ribeiro Gonçalves - PI - Tipo C MI	set/13	*****	Ação Preparatória
RIO GRANDE DO PIAUÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Rio Grande do Piauí - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras
SANTA CRUZ DO PIAUÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Santa Cruz do Piauí - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	*****	Ação Preparatória
SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - São Francisco de Assis do Piauí - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA	Município	Creches e Pré-Escolas - São João da Fronteira - PI - Tipo C MI	jun/14	*****	Ação Preparatória
SÃO JOÃO DO ARRAIAL	Município	Creches e Pré-Escolas - São João do Arraial - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras
SÃO JOÃO DO PIAUÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - São João do Piauí - PI - Projeto 1 Convencional	jul/13	1.881,61	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROponente	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
SÃO MIGUEL DO TAPUIO	Município	Creches e Pré-Escolas - São Miguel do Tapuio - PI - Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Em licitação de obra
SÃO RAIMUNDO NONATO	Município	Creches e Pré-Escolas - São Raimundo Nonato - PI - Projeto 1 Convencional (2 unidades)	jul/13	*****	Em contratação
SEBASTIÃO LEAL	Município	Creches e Pré-Escolas - Sebastião Leal - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	1.236,24	Em obras
SIGEFREDO PACHECO	Município	Creches e Pré-Escolas - Sigefredo Pacheco - PI - Projeto 1 Convencional	set/13	1.881,61	Em obras
SIMPLÍCIO MENDES	Município	Creches e Pré-Escolas - Simplício Mendes - PI - Projeto 1 Convencional	jun/14	1.881,61	Em obras
TERESINA	Município	Creches e Pré-Escolas - Teresina - PI - Projeto 1 Convencional	mai/12	1.616,74	Em obras
TERESINA	Município	Creches e Pré-Escolas - Teresina - PI - Projeto 1 Convencional (13 unidades)	jul/13	23.898,29	Em obras
TERESINA	Município	Creches e Pré-Escolas - Teresina - PI - Projeto 1 Convencional (4 unidades)	set/13	6.732,94	Em obras
TERESINA	Município	Creches e Pré-Escolas - Teresina - PI - Projeto 2 Convencional	jun/14	864,60	Em obras
TERESINA	Município	Creches e Pré-Escolas - Teresina - PI - Tipo B MI	mai/12	1.616,26	Em obras
TERESINA	Município	Creches e Pré-Escolas - Teresina - PI - Tipo B MI (3 unidades)	jul/13	4.824,09	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
TERESINA	Município	Creches e Pré-Escolas - Teresina - PI - Tipo B MI	jul/13	1.600,28	Concluído
UNIÃO	Município	Creches e Pré-Escolas - União - PI - Projeto 1 Convencional	set/13	1.881,61	Em obras
UNIÃO	Município	Creches e Pré-Escolas - União - PI - Tipo B (2 unidades)	jul/13	2.807,46	Concluído
URUÇUÍ	Município	Creches e Pré-Escolas - Uruçuí - PI - Projeto 1 Convencional	jun/14	1.881,61	Em obras
TOTAL				180.193,39	-

*Tipo B (Projeto Padrão, para atendimento de até 240 crianças em dois turnos).

Tipo B MI (Projeto Padrão - Metodologia Inovadora, para atendimento de até 240 crianças em dois turnos).

Tipo C (Projeto Padrão para atendimento de até 120 crianças em dois turnos).

Tipo C MI (Projeto Padrão - Metodologia Inovadora, para atendimento de até 120 crianças em dois turnos).

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 152,90 MILHÕES

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
ACAUÃ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Acauã - PI - Cobertura de Quadra	jul/13	245,00	Em obras
ACAUÃ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Acauã - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
AGRICOLÂNDIA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Agricolândia - PI - Cobertura de Quadra	set/13	245,00	Concluído
AGRICOLÂNDIA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Agricolândia - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Concluído
ÁGUA BRANCA	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Água Branca - PI - Construção de Quadra	dez/11	509,48	Em obras
ÁGUA BRANCA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Água Branca - PI - Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Concluído
ÁGUA BRANCA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Água Branca - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Concluído
ALAGOINHA DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Alagoinha do Piauí - PI - Construção de Quadra	set/13	510,00	Concluído
ALEGRETE DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Alegrete do Piauí - PI - Cobertura de Quadra	set/13	184,99	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
ALEGRETE DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Alegrete do Piauí - PI - Construção de Quadra	set/13	509,87	Concluído
ALTO LONGÁ	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Alto Longá - PI - Construção de Quadra	set/13	509,94	Em obras
ALTO LONGÁ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Alto Longá - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.020,00	Concluído
ALTOS	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Altos - PI - Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
ALTOS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Altos - PI - Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
ALTOS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Altos - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.006,74	Em obras
ALVORADA DO GURGUÉIA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Alvorada do Gurguéia - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,89	Concluído
AMARANTE	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Amarante - PI - Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
ANGICAL DO PIAUÍ	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Angical do Piauí - PI - Construção de Quadra	dez/12	509,48	Em obras
ANGICAL DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Angical do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	475,51	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
ANÍSIO DE ABREU	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Anísio de Abreu - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.020,00	Concluído
AROAZES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Aroazes - PI - Construção de Quadra	set/13	509,92	Em obras
ARRAIAL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Arraial - PI - Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
ASSUNÇÃO DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Assunção do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,76	Concluído
AVELINO LOPES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Avelino Lopes - PI - Cobertura de Quadra	mai/12	158,62	Concluído
AVELINO LOPES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Avelino Lopes - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,92	Em obras
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Baixa Grande do Ribeiro - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Concluído
BARRA D'ALCÂNTARA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Barra D'Alcântara - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,92	Em obras
BARRAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Barras - PI - Construção de Quadra	jul/13	508,70	Em obras
BARRAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Barras - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,72	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
BARRAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Barras - PI - Construção de Quadra	set/13	508,93	Em obras
BARREIRAS DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Barreiras do Piauí - PI - Construção de Quadra	set/13	509,99	Em obras
BATALHA	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Batalha - PI - Construção de Quadra	set/13	509,94	Concluído
BATALHA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Batalha - PI - Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
BATALHA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Batalha - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	951,01	Em obras
BENEDITINOS	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Beneditinos - PI - Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
BENEDITINOS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Beneditinos - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.019,78	Concluído
BERTOLÍNIA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Bertolândia - PI - Construção de Quadra	jul/13	508,14	Concluído
BETÂNIA DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Betânia do Piauí - PI - Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Concluído
BOA HORA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Boa Hora - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.020,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
BOCAINA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Bocaina - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
BOM JESUS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Bom Jesus - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,72	Concluído
BONFIM DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Bonfim do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,78	Concluído
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Boqueirão do Piauí - PI - Cobertura de Quadra	jul/13	184,62	Concluído
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Boqueirão do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,92	Em obras
BRASILEIRA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Brasileira - PI - Cobertura de Quadra	jul/13	245,00	Concluído
BRASILEIRA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Brasileira - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Concluído
BREJO DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Brejo do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,89	Concluído
BURITI DOS LOPES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Buriti dos Lopes - PI - Cobertura de Quadra	set/13	245,00	Concluído
BURITI DOS LOPES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Buriti dos Lopes - PI - Construção de Quadra	set/13	509,98	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
BURITI DOS LOPES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Buriti dos Lopes - PI - Construção de Quadra	jun/14	509,98	Concluído
BURITI DOS MONTES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Buriti dos Montes - PI - Cobertura de Quadra	jul/13	184,92	Em obras
BURITI DOS MONTES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Buriti dos Montes - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,89	Em obras
CABECEIRAS DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Cabeceiras do Piauí - PI - Cobertura de Quadra	set/13	245,00	Em obras
CABECEIRAS DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Cabeceiras do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
CAJAZEIRAS DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Cajazeiras do Piauí - PI - Cobertura de Quadra	jul/13	185,00	Concluído
CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Caldeirão Grande do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,89	Concluído
CAMPINAS DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Campinas do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
CAMPO GRANDE DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Campo Grande do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,87	Em obras
CAMPO LARGO DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Campo Largo do Piauí - PI - Cobertura de Quadra	set/13	245,00	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
CAMPO LARGO DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Campo Largo do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
CAMPO LARGO DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Campo Largo do Piauí - PI - Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
CAMPO MAIOR	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Campo Maior - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	dez/12	1.018,97	Concluído
CAMPO MAIOR	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Campo Maior - PI - Cobertura de Quadra	set/13	172,92	Em obras
CANAVIEIRA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Canavieira - PI - Construção de Quadra	set/13	509,92	Em obras
CANTO DO BURITI	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Canto do Buriti - PI - Construção de Quadra	dez/12	509,48	Em obras
CANTO DO BURITI	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Canto do Buriti - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.020,00	Em obras
CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Capitão Gervásio Oliveira - PI - Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
CARACOL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Caracol - PI - Cobertura de Quadra	set/13	179,81	Em obras
CARACOL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Caracol - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,32	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
CARIDADE DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Caridade do Piauí - PI - Cobertura de Quadra	set/13	184,96	Concluído
CARIDADE DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Caridade do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,78	Concluído
CASTELO DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Castelo do Piauí - PI - Cobertura de Quadra	jul/13	243,10	Em obras
CASTELO DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Castelo do Piauí - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.019,56	Em obras
CAXINGÓ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Caxingó - PI - Cobertura de Quadra	set/13	245,00	Concluído
CAXINGÓ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Caxingó - PI - Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
COCAL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Cocal - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.006,74	Concluído
COCAL DE TELHA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Cocal de Telha - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,78	Concluído
COCAL DOS ALVES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Cocal dos Alves - PI - Construção de Quadra	set/13	509,89	Em obras
COLÔNIA DO GURGUÉIA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Colônia do Gurguéia - PI - Cobertura de Quadra	jul/13	168,05	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
COLÔNIA DO GURGUÉIA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Colônia do Gurguéia - PI - Construção de Quadra	jul/13	508,97	Em obras
COLÔNIA DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Colônia do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Concluído
CONCEIÇÃO DO CANINDÉ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Conceição do Canindé - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
CORONEL JOSÉ DIAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Coronel José Dias - PI - Construção de Quadra	set/13	510,00	Concluído
CORRENTE	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Corrente - PI - Construção de Quadra	dez/11	509,48	Em obras
CORRENTE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Corrente - PI - Cobertura de Quadra	jul/13	185,00	Em obras
CORRENTE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Corrente - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
CORRENTE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Corrente - PI - Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Cristalândia do Piauí - PI - Cobertura de Quadra	set/13	184,62	Concluído
CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Cristalândia do Piauí - PI - Construção de Quadra	set/13	509,92	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
CRISTINO CASTRO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Cristino Castro - PI - Cobertura de Quadra	jul/13	184,92	Concluído
CRISTINO CASTRO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Cristino Castro - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,89	Concluído
DEMERVAL LOBÃO	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Demerval Lobão - PI - Construção de Quadra	dez/11	509,48	Em obras
DEMERVAL LOBÃO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Demerval Lobão - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.019,56	Concluído
DIRCEU ARCOVERDE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Dirceu Arcoverde - PI - Construção de Quadra	set/13	509,88	Em obras
DOM EXPEDITO LOPES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Dom Expedito Lopes - PI - Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
DOMINGOS MOURÃO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Domingos Mourão - PI - Cobertura de Quadra	jul/13	175,76	Concluído
DOMINGOS MOURÃO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Domingos Mourão - PI - Construção de Quadra	jul/13	506,49	Concluído
DOM INOCÊNCIO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Dom Inocêncio - PI - Construção de Quadra	set/13	509,40	Em obras
ELESBÃO VELOSO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Elesbão Veloso - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,78	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
ELISEU MARTINS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Eliseu Martins - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,78	Concluído
ESPERANTINA	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Esperantina - PI - Construção de Quadra	mai/12	509,48	Concluído
ESPERANTINA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Esperantina - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.020,00	Em obras
ESPERANTINA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Esperantina - PI - Construção de Quadra (3 unidades)	jul/13	1.530,00	Concluído
FATURA DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Fatura do Piauí - PI - Construção de Quadra	set/13	509,88	Em obras
FLORIANO	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Floriano - PI - Cobertura de Quadra	dez/12	167,97	Concluído
FRANCISCO AYRES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Francisco Ayres - PI - Cobertura de Quadra	set/13	184,92	Em obras
FRANCISCO AYRES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Francisco Ayres - PI - Construção de Quadra	set/13	509,89	Em obras
FRANCISCO SANTOS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Francisco Santos - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Concluído
FRONTEIRAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Fronteiras - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,89	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
GILBUÉS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Gilbués - PI - Cobertura de Quadra	jul/13	184,92	Em obras
GILBUÉS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Gilbués - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,89	Em obras
GUARIBAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Guaribas - PI - Cobertura de Quadra	set/13	245,00	Em obras
GUARIBAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Guaribas - PI - Construção de Quadra	set/13	509,88	Em obras
HUGO NAPOLEÃO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Hugo Napoleão - PI - Construção de Quadra	set/13	506,05	Concluído
ILHA GRANDE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Ilha Grande - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
INHUMA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Inhuma - PI - Cobertura de Quadra	set/13	181,99	Em obras
INHUMA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Inhuma - PI - Construção de Quadra	set/13	505,95	Em obras
IPIRANGA DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Ipiranga do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Concluído
ITAINÓPOLIS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Itainópolis - PI - Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
ITAINÓPOLIS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Itainópolis - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Concluído
ITAINÓPOLIS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Itainópolis - PI - Construção de Quadra	set/13	508,87	Concluído
JAICÓS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Jaicós - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.019,78	Em obras
JARDIM DO MULATO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Jardim do Mulato - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,78	Em obras
JATOBÁ DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Jatobá do Piauí - PI - Cobertura de Quadra	jul/13	184,92	Concluído
JATOBÁ DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Jatobá do Piauí - PI - Construção de Quadra	set/13	509,89	Em obras
JERUMENHA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Jerumenha - PI - Construção de Quadra	set/13	508,16	Em obras
JOÃO COSTA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - João Costa - PI - Cobertura de Quadra	set/13	244,26	Concluído
JOÃO COSTA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - João Costa - PI - Construção de Quadra	set/13	509,92	Em obras
JOCA MARQUES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Joca Marques - PI - Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
JOSÉ DE FREITAS	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - José de Freitas - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	dez/12	1.018,97	Em obras
JOSÉ DE FREITAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - José de Freitas - PI - Cobertura de Quadra	mai/12	184,82	Concluído
JOSÉ DE FREITAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - José de Freitas - PI - Construção de Quadra (3 unidades)	set/13	1.426,52	Em obras
JUAZEIRO DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Juazeiro do Piauí - PI - Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Concluído
JUAZEIRO DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Juazeiro do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
JÚLIO BORGES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Júlio Borges - PI - Construção de Quadra	set/13	509,88	Em obras
JUREMA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Jurema - PI - Construção de Quadra	set/13	509,66	Em obras
LAGOA DE SÃO FRANCISCO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Lagoa de São Francisco - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.017,95	Em obras
LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Lagoa do Barro do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,89	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
LAGOA DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Lagoa do Piauí - PI - Cobertura de Quadra	jul/13	245,00	Concluído
LAGOA DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Lagoa do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
LAGOA DO SÍTIO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Lagoa do Sítio - PI - Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Em obras
LAGOA DO SÍTIO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Lagoa do Sítio - PI - Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
LAGOINHA DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Lagoinha do Piauí - PI - Cobertura de Quadra	set/13	184,92	Em obras
LAGOINHA DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Lagoinha do Piauí - PI - Construção de Quadra	set/13	509,93	Em obras
LANDRI SALES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Landri Sales - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,89	Em obras
LUZILÂNDIA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Luzilândia - PI - Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Em obras
LUZILÂNDIA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Luzilândia - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
LUZILÂNDIA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Luzilândia - PI - Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
MADEIRO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Madeiro - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.020,00	Em obras
MANOEL EMÍDIO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Manoel Emídio - PI - Cobertura de Quadra	jul/13	168,05	Concluído
MANOEL EMÍDIO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Manoel Emídio - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
MASSAPÊ DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Massapê do Piauí - PI - Construção de Quadra	set/13	509,98	Em obras
MATIAS OLÍMPIO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Matias Olímpio - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Concluído
MIGUEL ALVES	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Miguel Alves - PI - Cobertura de Quadra	mai/12	167,97	Concluído
MIGUEL ALVES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Miguel Alves - PI - Cobertura de Quadra	set/13	184,92	Em obras
MIGUEL ALVES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Miguel Alves - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.019,56	Em obras
MIGUEL ALVES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Miguel Alves - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.019,56	Concluído
MIGUEL LEÃO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Miguel Leão - PI - Construção de Quadra	set/13	509,89	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
MILTON BRANDÃO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Milton Brandão - PI - Construção de Quadra	set/13	509,89	Em obras
MONSENHOR GIL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Monsenhor Gil - PI - Cobertura de Quadra	jul/13	184,62	Concluído
MONSENHOR GIL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Monsenhor Gil - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,92	Em obras
MONSENHOR GIL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Monsenhor Gil - PI - Construção de Quadra	set/13	509,92	Em obras
MONSENHOR HIPÓLITO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Monsenhor Hipólito - PI - Construção de Quadra	set/13	510,00	Concluído
MONTE ALEGRE DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Monte Alegre do Piauí - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	951,07	Concluído
MORRO CABEÇA NO TEMPO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Morro Cabeça No Tempo - PI - Construção de Quadra	set/13	509,88	Concluído
MURICI DOS PORTELAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Murici dos Portelas - PI - Construção de Quadra	set/13	509,99	Em obras
MURICI DOS PORTELAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Murici dos Portelas - PI - Construção de Quadra	set/13	503,37	Concluído
NAZARÉ DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Nazaré do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,78	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
NAZÁRIA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Nazária - PI - Cobertura de Quadra	dez/12	163,99	Em obras
NAZÁRIA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Nazária - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,92	Em obras
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Nossa Senhora de Nazaré - PI - Construção de Quadra	set/13	510,00	Concluído
NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Nossa Senhora dos Remédios - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.020,00	Em obras
NOVA SANTA RITA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Nova Santa Rita - PI - Cobertura de Quadra	set/13	184,92	Em obras
NOVA SANTA RITA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Nova Santa Rita - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,78	Em obras
NOVO ORIENTE DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Novo Oriente do Piauí - PI - Construção de Quadra	set/13	503,37	Concluído
NOVO SANTO ANTÔNIO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Novo Santo Antônio - PI - Cobertura de Quadra	set/13	245,00	Concluído
NOVO SANTO ANTÔNIO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Novo Santo Antônio - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Concluído
OEIRAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Oeiras - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
OEIRAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Oeiras - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Concluído
OEIRAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Oeiras - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.020,00	Concluído
OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Olho D'Água do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,76	Concluído
PADRE MARCOS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Padre Marcos - PI - Construção de Quadra	set/13	510,00	Concluído
PAES LANDIM	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Paes Landim - PI - Construção de Quadra	set/13	510,00	Concluído
PALMEIRA DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Palmeira do Piauí - PI - Construção de Quadra	set/13	509,92	Em obras
PALMEIRAIS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Palmeirais - PI - Cobertura de Quadra	set/13	184,92	Em obras
PALMEIRAIS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Palmeirais - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.019,78	Em obras
PARNAGUÁ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Parnaguá - PI - Cobertura de Quadra	jul/13	181,32	Concluído
PARNAGUÁ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Parnaguá - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.019,41	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
PARNAÍBA	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Parnaíba - PI - Cobertura de Quadra	mai/12	167,97	Concluído
PARNAÍBA	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Parnaíba - PI - Construção de Quadra	dez/11	509,48	Em obras
PARNAÍBA	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Parnaíba - PI - Construção de Quadra	dez/11	509,48	Concluído
PARNAÍBA	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Parnaíba - PI - Construção de Quadra	dez/12	509,48	Concluído
PARNAÍBA	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Parnaíba - PI - Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
PARNAÍBA	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Parnaíba - PI - Construção de Quadra	set/13	509,94	Concluído
PARNAÍBA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Parnaíba - PI - Construção de Quadra	mar/11	488,02	Concluído
PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Passagem Franca do Piauí - PI - Construção de Quadra	set/13	507,97	Em obras
PATOS DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Patos do Piauí - PI - Construção de Quadra	set/13	509,89	Em obras
PAU D'ARCO DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Pau D'Arco do Piauí - PI - Cobertura de Quadra	jun/14	184,92	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
PAU D'ARCO DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Pau D'Arco do Piauí - PI - Construção de Quadra	set/13	503,27	Concluído
PAULISTANA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Paulistana - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,89	Concluído
PAULISTANA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Paulistana - PI - Construção de Quadra	set/13	509,89	Concluído
PEDRO II	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Pedro II - PI - Cobertura de Quadra	set/13	181,14	Concluído
PEDRO II	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Pedro II - PI - Construção de Quadra	mai/12	489,99	Em obras
PEDRO LAURENTINO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Pedro Laurentino - PI - Construção de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
PICOS	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Picos - PI - Construção de Quadra	mai/12	509,48	Concluído
PICOS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Picos - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
PICOS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Picos - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.020,00	Concluído
PIMENTEIRAS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Pimenteiras - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.019,83	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
PIO IX	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Pio Ix - PI - Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Concluído
PIO IX	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Pio Ix - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Concluído
PIRACURUCA	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Piracuruca - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	dez/12	1.018,97	Em obras
PIRACURUCA	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Piracuruca - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	dez/12	1.018,97	Concluído
PIRACURUCA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Piracuruca - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.020,00	Concluído
PIRIPIRI	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Piripiri - PI - Cobertura de Quadra (2 unidades)	mai/12	335,93	Em obras
PIRIPIRI	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Piripiri - PI - Construção de Quadra	dez/12	509,48	Concluído
PIRIPIRI	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Piripiri - PI - Cobertura de Quadra	jul/13	185,00	Em obras
PIRIPIRI	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Piripiri - PI - Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Concluído
PIRIPIRI	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Piripiri - PI - Construção de Quadra	dez/11	489,99	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
PIRIPIRI	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Piripiri - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.020,00	Concluído
PORTO ALEGRE DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Porto Alegre do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,89	Em obras
PRATA DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Prata do Piauí - PI - Cobertura de Quadra	set/13	244,26	Concluído
PRATA DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Prata do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,92	Em obras
QUEIMADA NOVA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Queimada Nova - PI - Cobertura de Quadra	jul/13	244,26	Concluído
QUEIMADA NOVA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Queimada Nova - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,92	Concluído
REGENERAÇÃO	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Regeneração - PI - Construção de Quadra	dez/11	*****	Em contratação
REGENERAÇÃO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Regeneração - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
RIACHO FRIO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Riacho Frio - PI - Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Concluído
RIACHO FRIO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Riacho Frio - PI - Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
RIBEIRA DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Ribeira do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
RIBEIRO GONÇALVES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Ribeiro Gonçalves - PI - Cobertura de Quadra	set/13	184,96	Em obras
RIBEIRO GONÇALVES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Ribeiro Gonçalves - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,78	Concluído
RIO GRANDE DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Rio Grande do Piauí - PI - Cobertura de Quadra	set/13	179,81	Em obras
RIO GRANDE DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Rio Grande do Piauí - PI - Construção de Quadra	set/13	509,88	Em obras
SANTA CRUZ DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Santa Cruz do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,47	Em obras
SANTA FILOMENA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Santa Filomena - PI - Construção de Quadra	jul/13	503,34	Em obras
SANTA LUZ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Santa Luz - PI - Construção de Quadra	set/13	509,92	Em obras
SANTANA DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Santana do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,82	Em obras
SANTA ROSA DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Santa Rosa do Piauí - PI - Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
SANTO INÁCIO DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Santo Inácio do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,89	Em obras

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
SÃO BRAZ DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Braz do Piauí - PI - Cobertura de Quadra	jun/14	245,00	Concluído
SÃO BRAZ DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Braz do Piauí - PI - Construção de Quadra	jun/14	509,98	Em obras
SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Francisco de Assis do Piauí - PI - Cobertura de Quadra	jul/13	184,92	Em obras
SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Francisco de Assis do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,78	Em obras
SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Gonçalo do Gurguéia - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,87	Em obras
SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Gonçalo do Piauí - PI - Cobertura de Quadra	jul/13	185,00	Em obras
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - São João da Fronteira - PI - Construção de Quadra	dez/12	509,48	Concluído
SÃO JOÃO DO ARRAIAL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São João do Arraial - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,78	Concluído
SÃO JOÃO DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São João do Piauí - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	1.012,33	Em obras
SÃO JOSÉ DO DIVINO	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - São José do Divino - PI - Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
SÃO JOSÉ DO DIVINO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São José do Divino - PI - Cobertura de Quadra	jul/13	245,00	Em obras
SÃO JOSÉ DO DIVINO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São José do Divino - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
SÃO JOSÉ DO PEIXE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São José do Peixe - PI - Construção de Quadra	set/13	509,74	Concluído
SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São José do Piauí - PI - Construção de Quadra	set/13	509,70	Em obras
SÃO JULIÃO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Julião - PI - Cobertura de Quadra	set/13	183,78	Em obras
SÃO JULIÃO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Julião - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,88	Em obras
SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Lourenço do Piauí - PI - Construção de Quadra	set/13	509,88	Concluído
SÃO LUIS DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Luis do Piauí - PI - Construção de Quadra	set/13	509,89	Em obras
SÃO MIGUEL DO TAPUIO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Miguel do Tapuio - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,89	Concluído
SÃO MIGUEL DO TAPUIO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Miguel do Tapuio - PI - Construção de Quadra	set/13	509,89	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
SÃO PEDRO DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Pedro do Piauí - PI - Cobertura de Quadra	set/13	181,32	Em obras
SÃO RAIMUNDO NONATO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - São Raimundo Nonato - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.019,78	Em obras
SEBASTIÃO BARROS	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Sebastião Barros - PI - Construção de Quadra	set/13	509,88	Em obras
SEBASTIÃO LEAL	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Sebastião Leal - PI - Construção de Quadra	jul/13	508,04	Concluído
SIGEFREDO PACHECO	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Sigefredo Pacheco - PI - Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
SIGEFREDO PACHECO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Sigefredo Pacheco - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.019,83	Em obras
SIMÕES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Simões - PI - Cobertura de Quadra	set/13	243,10	Em obras
SIMÕES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Simões - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,78	Concluído
SIMÕES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Simões - PI - Construção de Quadra	set/13	509,78	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
SIMPLÍCIO MENDES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Simplício Mendes - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.018,84	Concluído
SOCORRO DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Socorro do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	499,36	Em obras
TAMBORIL DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Tamboril do Piauí - PI - Construção de Quadra	set/13	509,88	Concluído
TANQUE DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Tanque do Piauí - PI - Construção de Quadra	set/13	505,69	Em obras
TERESINA	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Teresina - PI - Cobertura de Quadra (3 unidades)	mai/12	503,90	Em obras
TERESINA	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Teresina - PI - Cobertura de Quadra	mai/12	167,97	Concluído
TERESINA	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Teresina - PI - Construção de Quadra (2 unidades)	dez/11	1.018,97	Em obras
TERESINA	Estado	Quadras Esportivas nas Escolas - Teresina - PI - Construção de Quadra	dez/12	509,48	Concluído
TERESINA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Teresina - PI - Cobertura de Quadra (8 unidades)	dez/12	1.497,69	Concluído
TERESINA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Teresina - PI - Cobertura de Quadra	jul/13	211,85	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
TERESINA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Teresina - PI - Construção de Quadra	mai/12	496,67	Concluído
TERESINA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Teresina - PI - Construção de Quadra (7 unidades)	jul/13	3.565,51	Concluído
TERESINA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Teresina - PI - Construção de Quadra	set/13	509,36	Em obras
TERESINA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Teresina - PI - Construção de Quadra (3 unidades)	set/13	1.528,08	Concluído
UNIÃO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - União - PI - Cobertura de Quadra	jul/13	184,92	Concluído
UNIÃO	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - União - PI - Construção de Quadra (4 unidades)	jul/13	2.039,56	Concluído
URUÇUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Uruçuí - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,92	Em obras
VALENÇA DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Valença do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Concluído
VÁRZEA BRANCA	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Várzea Branca - PI - Construção de Quadra	jun/11	482,86	Em obras
VÁRZEA GRANDE	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Várzea Grande - PI - Construção de Quadra	set/13	509,78	Em obras
VERA MENDES	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Vera Mendes - PI - Construção de Quadra	jul/13	510,00	Concluído

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
VILA NOVA DO PIAUÍ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Vila Nova do Piauí - PI - Construção de Quadra	jul/13	509,87	Em obras
WALL FERRAZ	Município	Quadras Esportivas nas Escolas - Wall Ferraz - PI - Construção de Quadra	jul/13	508,68	Em obras
TOTAL				152.899,24	-

CENTROS DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 6,06 MILHÕES

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENHIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
FLORIANO	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Floriano - PI - Modelo 3000m ²	dez/10	2.020,00	Em obras
PARNAÍBA	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Parnaíba - PI - Modelo 3000m ²	dez/10	2.020,00	Em obras
PICOS	Município	Centro de Artes e Esportes Unificados - Picos - PI - Modelo 3000m ²	dez/10	2.020,00	Em obras
TOTAL				6.060,00	-

*Modelo 3000 m² - Cineteatro, biblioteca, telecentro, CRAS, sala multiuso, pista de skate, kit básico esportivo e equipamento de ginastica, quadra coberta, espaço criança e pista de caminhada.

CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE
INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 11,73 MILHÕES

MUNICÍPIO BENEFICIADO	PROPONENTE	EMPREENDIRIMENTO*	DATA DA SELEÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$ MILHARES)	ESTÁGIO
PARNAÍBA	Município	Centro de Iniciação ao Esporte - Parnaíba - PI - Modelo III	mai/14	3.924,09	Em obras
PICOS	Município	Centro de Iniciação ao Esporte - Picos - PI - Modelo II	jun/14	3.668,67	Em obras
TERESINA	Município	Centro de Iniciação ao Esporte - Teresina - PI - Modelo III	jan/14	4.141,20	Em obras
TOTAL				11.733,96	-

*Modelo II: ginásio poliesportivo, área de apoio e quadra externa descoberta.

Modelo III: ginásio poliesportivo, área de apoio e estruturas de atletismo.

11 S Dumont

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO



BRASIL
GOVERNO FEDERAL

