



PAC

4º BALANÇO

2015-2018

[RORAIMA]

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO



APRESENTAÇÃO

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), criado pelo governo federal para alavancar os eixos de infraestrutura logística, energética e social e urbana do Brasil, continua melhorando a vida de milhões de brasileiros e brasileiras. Mesmo considerando o atual desempenho da economia, o PAC manteve um ritmo de execução satisfatório, alcançando, até 31 de dezembro de 2016, 43,3% do total previsto para o período 2015-2018, saindo de R\$ 364,6 bilhões, realizados até junho de 2016, para R\$ 449,8 bilhões.

Os recursos possibilitaram obras importantes para a melhoria da qualidade de vida das pessoas no campo e nas cidades. Foram diversas obras em rodovias, novas estradas, ferrovias, portos e aeroportos, energia elétrica, abastecimento de água e saneamento básico, além de iniciativas para a promoção da arte e da cultura. E ainda, com foco na qualidade de vida das pessoas, até 31 de dezembro de 2016, foram contratadas mais de 4,5 milhões de moradias por meio do programa Minha Casa Minha Vida, em 96% dos municípios brasileiros, e entregues mais de 3,2 milhões de unidades habitacionais, beneficiando cerca de onze milhões de pessoas.

Em todo País, o PAC reafirmou o compromisso com o desenvolvimento econômico e com a geração de emprego e renda, apoiou a retomada do crescimento e da credibilidade internacional, garantiu acesso às políticas públicas e incentivou a sustentabilidade social e ambiental. O Programa mantém preocupação permanente com a modernização da gestão dos projetos e, por isso, a cada ciclo, inclui novas ações em sua lista de prioridades.

Nesse contexto, as parcerias com Estados e municípios é fundamental para que as ações sejam concluídas, tenham durabilidade e, de fato, beneficiem a população. O alinhamento entre o setor público e privado também deve ser enfatizado, já que amplia a capacidade de executar ainda mais projetos pelo Brasil. Esta publicação traz, em foco, as informações regionais do balanço do Programa, a evolução de tais projetos e as realizações no estado de Roraima.

Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura (SDI)

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO TOTAL	R\$ 1,89 bilhão
2015 a 2018	R\$ 1,59 bilhão
Pós 2018	R\$ 300,15 milhões

Eixo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ milhões)	Pós 2018 Exclusivo (R\$ milhões)	2015 a 2018 Regional (R\$ milhões) *	Pós 2018 Regional (R\$ milhões) *
Logística	425,92	7,70	-	-
Energia	17,54	7,99	940,92	-
Social e Urbana	203,08	284,46	-	-
TOTAL	646,54	300,15	940,92	-

* Empreendimentos que abrangem mais de um estado.

***** Valor não divulgado em razão da possibilidade de uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC.

INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA



INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA


Tipo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ milhões)	Pós 2018 Exclusivo (R\$ milhões)	2015 a 2018 Regional (R\$ milhões)	Pós 2018 Regional (R\$ milhões)
Rodovias	425,92	7,70	-	-
TOTAL	425,92	7,70	-	-

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)	Estágio
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-432/RR - Construção Vila Central - Cantá	23,39	3,63	Em obras
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-432/RR - Construção Vila Félix Pinto - Vila Central	1,00	-	Concluído
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-432/RR - Construção Vila Novo Paraíso - Vila Félix Pinto	111,37	4,07	Em execução
Rodovias	Estudos e Projetos contínuos	Estudos e Projetos	13,85	-	Concluído

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)	Estágio
Rodovias	Estudos e Projetos contínuos	Estudos e Projetos	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Estudos e Projetos contínuos	Estudos e Projetos	7,53	-	Em obras
Rodovias	Manutenção e Sinalização	Manutenção e Sinalização da Malha Rodoviária - RR	177,78	-	Concluído
Rodovias	Manutenção e Sinalização	Manutenção e Sinalização da Malha Rodoviária - RR	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Manutenção e Sinalização	Manutenção e Sinalização da Malha Rodoviária - RR	43,52	-	Em obras
TOTAL			425,92	7,70	-

INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA



INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA

Tipo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ milhões)	Pós 2018 Exclusivo (R\$ milhões)	2015 a 2018 Regional (R\$ milhões)	Pós 2018 Regional (R\$ milhões)
Geração de Energia Elétrica	17,54	7,99	17,12	-
Transmissão de Energia Elétrica	-	-	923,80	-
TOTAL	17,54	7,99	940,92	-


EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	EVTE - EIA - RIMA - Aproveitamentos Hidrelétricos	Bem Querer	13,54	-	Em execução
Geração de Energia Elétrica	EVTE - EIA - RIMA - Aproveitamentos Hidrelétricos	Paredão A	*****	*****	Ação Preparatória
TOTAL			*****	*****	-

EMPREENDIMENTOS REGIONAIS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	Inventário	Bacia do Rio Negro	AM RR	2,53	-	Em execução
Geração de Energia Elétrica	Inventário	Bacia do Rio Trombetas	AM PA RR	14,59	-	Em execução
Transmissão de Energia Elétrica	Empreendimento de Transmissão de Energia Elétrica	Interligação Manaus - Boa Vista	AM RR	923,80	-	Em obras
TOTAL				940,92	-	-

INFRAESTRUTURA SOCIAL E URBANA



INFRAESTRUTURA SOCIAL E URBANA

Tipo	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)
Urbanização de assentamentos precários*	4,27	4,80
Mobilidade Urbana	68,27	-
Saneamento*	92,80	182,79
Prevenção em Áreas de Risco*	*****	*****
Cidades Digitais	0,79	0,25
Luz para Todos	5,42	-
Recursos Hídricos	*****	*****
Equipamentos Sociais	16,47	25,16
TOTAL	203,08	284,46

*Valores estimados para distribuição 2015 a 2018 e pós 2018.

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

Investimento Total: R\$ 11,20 milhões (inclui 2007 a 2014)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares) *	Estágio
ALTO ALEGRE	Município	Provisão Habitacional - Sede do município	set/07	938,30	Em obras
BOA VISTA	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	jan/08	63,07	Em execução
CANTÁ	Município	Provisão Habitacional - Vilas dos Oleiros	set/07	938,30	Em obras
CARACARAÍ	Município	Provisão Habitacional - Bairro Vista Alegre	jan/08	515,17	Concluído
RORAINÓPOLIS	Município	Provisão Habitacional - Bairro Romerão	set/07	938,30	Em obras
SÃO LUIZ	Município	Urbanização - Bairro Renascer**	dez/10	4.928,03	Em obras
Municípios do Estado		Provisão Habitacional Conjugada na área de Urbanização de Assentamentos Precários - RR	jan/11	2.880,00	Em contratação
TOTAL				11.201,18	-

* Inclui investimento 2007 a 2014.

** Não inclui o valor da provisão habitacional conjugada, que foi considerado em item específico deste quadro.

MOBILIDADE URBANA

Investimento Total: R\$ 68,27 milhões

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)	Estágio
Mobilidade Urbana	Corredor e Terminal	Implantação de corredores exclusivos, pontos de embarque/desembarque e terminais	68,27	-	Em obras
TOTAL			68,27	-	-

SANEAMENTO (MINISTÉRIO DAS CIDADES)

Investimento Total: R\$ 321,46 milhões (inclui 2007 a 2014)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares) *	Estágio
BOA VISTA	Estado	5ª etapa da ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Boa Vista	mar/13	89.190,27	Em obras
BOA VISTA	Estado	4ª Etapa da ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Boa Vista	mar/13	158.290,03	Em obras
BOA VISTA	Estado	Ampliação do SES nas Sub-bacias Portal do Sol e Buritis	nov/10	62.286,12	Concluído
BOA VISTA	Estado	Ampliação do SAA no Bairro Cidade Satélite	nov/10	11.688,91	Em obras
TOTAL				321.455,32	-

*Inclui investimento 2007 a 2014.

SANEAMENTO (FUNASA)

Investimento Total: R\$ 61,57 milhões (inclui 2007 a 2014)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares) *	Estágio
ALTO ALEGRE	Município	Abastecimento de água	mai/14	*****	Ação Preparatória
ALTO ALEGRE, AMAJARI, BONFIM, CANTÁ, CARACARAÍ, CAROEBE, IRACEMA, MUCAJAÍ, NORMANDIA, PACARAIMA, RORAINÓPOLIS, SÃO JOÃO DA BALIZA, SÃO LUIZ, UIRAMUTÃ	Funasa	Elaboração de projetos - RR	ago/11	2.339,63	Em execução
AMAJARI	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
BONFIM	Estado	Abastecimento de água	dez/11	2.955,30	Em obras
BONFIM	Município	Drenagem para combate à malária	nov/07	1.039,93	Concluído
CANTÁ	Município	Drenagem para combate à malária	nov/07	2.577,32	Em obras
CANTÁ	Município	Drenagem para combate à malária	out/09	1.030,93	Em obras
CANTÁ	Município	Abastecimento de água	dez/11	2.579,07	Em obras
CARACARAÍ	Município	Abastecimento de água	nov/07	515,46	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares) *	Estágio
IRACEMA	Município	Abastecimento de água	dez/11	2.117,18	Em obras
IRACEMA	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	3.633,44	Em obras
MUCAJÁ	Estado	Abastecimento de água	dez/11	5.724,28	Em obras
PACARAIMA	Estado	Abastecimento de água	dez/11	*****	Ação Preparatória
PACARAIMA	Município	Abastecimento de água	mai/14	*****	Ação Preparatória
RORAINÓPOLIS	Município	Abastecimento de água	nov/07	1.887,28	Concluído
RORAINÓPOLIS	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	12.584,00	Em obras
RORAINÓPOLIS	Município	Drenagem para combate à malária	set/09	1.740,00	Concluído
RORAINÓPOLIS	Município	Abastecimento de água	nov/07	1.752,58	Em obras
RORAINÓPOLIS	Município	Drenagem para combate à malária	nov/07	1.804,12	Concluído
SÃO JOÃO DA BALIZA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
SÃO LUIZ	Estado	Abastecimento de água	dez/11	5.086,49	Em obras
TOTAL				61.566,87	-

* Inclui investimento 2007 a 2014.

PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO (DRENAGEM)

Investimento Total: R\$ *** (inclui 2007 a 2014)**

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares) *	Estágio
BOA VISTA	Município	Construção do Canal de Macrodrenagem Urbana do Igarapé do Caxangá	dez/15	*****	Em contratação
TOTAL				*****	-

* Inclui investimento 2007 a 2014.

CIDADES DIGITAIS

Investimento Total: R\$ 1,04 milhão

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
RORAINÓPOLIS	Governo Federal	Cidade Digital no município de Rorainópolis/RR	out/13	1.038,57	Em execução de projeto
TOTAL				1.038,57	-

LUZ PARA TODOS

Tipo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ milhões)	Estágio
Luz para Todos	2,43	Em obras
Luz para Todos	2,99	Concluído
TOTAL	5,42	-

RECURSOS HÍDRICOS

*Investimento Total: R\$ ******

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)	Estágio
Recursos Hídricos	Irrigação	Perímetro de Irrigação Passarão - Etapa I	*****	*****	Em licitação de obra
TOTAL			*****	*****	-

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

Tipo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ milhões)
UBS - Unidade Básica de Saúde	3,03
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	-

Tipo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ milhões)
Creches e Pré-escolas	9,63
Quadras Esportivas nas Escolas	2,48
Centros de Artes e Esportes Unificados	1,34
Centro de Iniciação ao Esporte	-
TOTAL	16,47

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Investimento Total: R\$ 9,72 milhões

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
ALTO ALEGRE	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	set/13	280,50	Em obras
ALTO ALEGRE	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
AMAJARI	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
AMAJARI	Município	UBS II	jul/13	512,00	Concluído
BOA VISTA	Município	UBS I (5 unidades)	dez/10	1.000,00	Em obras
BONFIM	Município	Ampliação - UBS	set/13	102,30	Concluído
CANTÁ	Município	Ampliação - UBS	jun/12	197,90	Em obras
CANTÁ	Município	UBS I	set/13	408,00	Em obras
CARACARÁÍ	Município	Ampliação - UBS	jun/12	97,50	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
CARACARAÍ	Município	Ampliação - UBS	jun/12	93,00	Concluído
CARACARAÍ	Município	Ampliação - UBS	jul/13	99,99	Em obras
CAROEBE	Município	Ampliação - UBS	set/13	243,00	Concluído
CAROEBE	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
MUCAJAÍ	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
MUCAJAÍ	Município	UBS I (3 unidades)	set/13	1.224,00	Concluído
NORMANDIA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
NORMANDIA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
PACARAIMA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	225,00	Concluído
PACARAIMA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
PACARAIMA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
RORAINÓPOLIS	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	299,53	Concluído
SÃO JOÃO DA BALIZA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	52,85	Em obras
TOTAL				9.723,57	-

**UBS I abriga, no mínimo, uma equipe de Saúde da Família.*

UBS II abriga, no mínimo, duas equipes de Saúde da Família.

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

Investimento Total: R\$ 40,13 milhões

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
ALTO ALEGRE	Município	Projeto 1 Convencional	jun/14	1.951,21	Em obras
BOA VISTA	Município	Tipo B MI	mai/12	*****	Ação Preparatória
BOA VISTA	Município	Tipo B MI (11 unidades)	mai/12	20.211,00	Em obras
BOA VISTA	Município	Tipo B MI (4 unidades)	mai/12	7.380,62	Concluído
BOA VISTA	Município	Tipo B MI	set/13	1.834,90	Em obras
MUCAJÁ	Município	Projeto 1 Convencional	mai/12	*****	Em licitação de obra
NORMANDIA	Município	Projeto 2 Convencional	jun/14	*****	Ação Preparatória
PACARAIMA	Município	Tipo C	mai/12	619,33	Concluído
RORAINÓPOLIS	Município	Projeto 1 Convencional	mai/12	*****	Em licitação de obra
UIRAMUTÃ	Município	Tipo C	mai/12	*****	Ação Preparatória
TOTAL				40.132,49	-

*Tipo B MI (Projeto Padrão - Metodologia Inovadora, para atendimento de até 240 crianças em dois turnos).

Tipo C (Projeto Padrão para atendimento de até 120 crianças em dois turnos).

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Investimento Total: R\$ 9,40 milhões

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
ALTO ALEGRE	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,99	Em obras
BOA VISTA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
BOA VISTA	Município	Construção de Quadra (5 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
BONFIM	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	1.019,18	Em obras
CANTÁ	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,51	Em obras
CARACARAÍ	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,99	Em obras
CAROEBE	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	184,93	Concluído
CAROEBE	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,98	Em obras
IRACEMA	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
NORMANDIA	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,86	Em obras
PACARAIMA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,50	Em obras
RORAINÓPOLIS	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.020,00	Em obras
UIRAMUTÃ	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
TOTAL				9.403,39	-

CENTROS DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS

Investimento Total: R\$ 2,62 milhões

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
BOA VISTA	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.621,96	Em obras
TOTAL				2.621,96	-

* Modelo 3000 m² - Cineteatro, biblioteca, telecentro, CRAS, sala multiuso, pista de skate, kit básico esportivo, equipamento de ginástica, quadra coberta, espaço criança e pista de caminhada.

Foto: PISF - Eixo Leste EBV-3 (PE)



PAC

4º BALANÇO

2015-2018

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

