



PAC

4º BALANÇO

2015-2018

[MATO GROSSO]

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO



APRESENTAÇÃO

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), criado pelo governo federal para alavancar os eixos de infraestrutura logística, energética e social e urbana do Brasil, continua melhorando a vida de milhões de brasileiros e brasileiras. Mesmo considerando o atual desempenho da economia, o PAC manteve um ritmo de execução satisfatório, alcançando, até 31 de dezembro de 2016, 43,3% do total previsto para o período 2015-2018, saindo de R\$ 364,6 bilhões, realizados até junho de 2016, para R\$ 449,8 bilhões.

Os recursos possibilitaram obras importantes para a melhoria da qualidade de vida das pessoas no campo e nas cidades. Foram diversas obras em rodovias, novas estradas, ferrovias, portos e aeroportos, energia elétrica, abastecimento de água e saneamento básico, além de iniciativas para a promoção da arte e da cultura. E ainda, com foco na qualidade de vida das pessoas, até 31 de dezembro de 2016, foram contratadas mais de 4,5 milhões de moradias por meio do programa Minha Casa Minha Vida, em 96% dos municípios brasileiros, e entregues mais de 3,2 milhões de unidades habitacionais, beneficiando cerca de onze milhões de pessoas.

Em todo País, o PAC reafirmou o compromisso com o desenvolvimento econômico e com a geração de emprego e renda, apoiou a retomada do crescimento e da credibilidade internacional, garantiu acesso às políticas públicas e incentivou a sustentabilidade social e ambiental. O Programa mantém preocupação permanente com a modernização da gestão dos projetos e, por isso, a cada ciclo, inclui novas ações em sua lista de prioridades.

Nesse contexto, as parcerias com Estados e municípios é fundamental para que as ações sejam concluídas, tenham durabilidade e, de fato, beneficiem a população. O alinhamento entre o setor público e privado também deve ser enfatizado, já que amplia a capacidade de executar ainda mais projetos pelo Brasil. Esta publicação traz, em foco, as informações regionais do balanço do Programa, a evolução de tais projetos e as realizações no estado do Mato Grosso.

Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura (SDI)

INVESTIMENTO


INVESTIMENTO TOTAL	R\$ 13,49 bilhões
2015 a 2018	R\$ 11,34 bilhões
Pós 2018	R\$ 2,15 bilhões

Eixo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ milhões)	Pós 2018 Exclusivo (R\$ milhões)	2015 a 2018 Regional (R\$ milhões) *	Pós 2018 Regional (R\$ milhões) *
Logística	2.347,46	1.117,93	97,55	1,32
Energia	3.579,91	141,30	3.938,65	108,36
Social e Urbana	1.372,89	782,04	-	-
TOTAL	7.300,26	2.041,27	4.036,20	109,68

* Empreendimentos que abrangem mais de um estado.

***** Valor não divulgado em razão da possibilidade de uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC.

INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA



INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

Tipo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ milhões)	Pós 2018 Exclusivo (R\$ milhões)	2015 a 2018 Regional (R\$ milhões)	Pós 2018 Regional (R\$ milhões)
Rodovias	2.332,97	1.117,93	-	-
Hidrovias	-	-	37,34	1,32
Aeroportos	14,49	-	60,21	-
TOTAL	2.347,46	1.117,93	97,55	1,32

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)	Estágio
Aeroporto	Terminal de Passageiros	Aeroporto Cuiabá - Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros, Adequação do Sistema Viário e Construção de Estacionamento	14,49	-	Em obras
Ferrovia	Estudos e Projetos - Ferrovias	Estudos e Projetos - Extensão da Ferronorte - Rondonópolis/MT - Cuiabá/MT	-	-	Concluído
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-070/158/GO/MT - Contorno de Barra do Garças	133,60	-	Em obras


Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)	Estágio
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-080/MT - Construção e Pavimentação - Div GO/MT - Entr BR-158, incluindo Ponte Sobre o Rio das Mortes	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-158/MT Subtrecho Area indígena - Km 201 - Alô Brasil (km 330):	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-158/MT Subtrecho Divisa PA/MT - km 69 - Lote 1	100,00	-	Concluído
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-174/MT - Construção Castanheira - Colniza	206,05	617,47	Em execução
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-242/MT - Construção - Subtrecho Querência - Sorriso	300,00	122,78	Em obras
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-364/MT - Construção - Contorno Norte de Cuiabá	45,33	179,82	Em obras
Rodovias	Duplicação	BR-163-364/MT Duplicação Rondonópolis - Cuiabá - Posto Gil	599,53	41,08	Em obras
Rodovias	Estudos e Projetos contínuos	Estudos e Projetos	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Estudos e Projetos contínuos	Estudos e Projetos	23,58	-	Em obras
Rodovias	Estudos e Projetos contínuos	Estudos e Projetos	43,36	-	Concluído

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)	Estágio
Rodovias	Manutenção e Sinalização	Manutenção e Sinalização da Malha Rodoviária - MT	136,24	-	Em obras
Rodovias	Manutenção e Sinalização	Manutenção e Sinalização da Malha Rodoviária - MT	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Manutenção e Sinalização	Manutenção e Sinalização da Malha Rodoviária - MT	556,56	-	Concluído
TOTAL			2.347,46	1.117,93	-

EMPREENDIMENTOS REGIONAIS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)	Estágio
Aeroporto	CCI	Aquisição de veículos contra incêndio - 1ª Fase	BA GO MG MS MT PE RJ RO RS SC SP TO	60,21	-	Concluído
Hidrovia	Dragagem, Derrocamento e Sinalização	Corredor do Paraguai	MS MT	20,72	-	Em obras
Hidrovia	Dragagem, Derrocamento e Sinalização	Corredor do Tapajós	MT PA	16,62	1,32	Em execução
TOTAL				97,55	1,32	-

INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA



INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA

Tipo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ milhões)	Pós 2018 Exclusivo (R\$ milhões)	2015 a 2018 Regional (R\$ milhões)	Pós 2018 Regional (R\$ milhões)
Geração de Energia Elétrica	2.717,54	3,80	3.159,41	33,00
Transmissão de Energia Elétrica	862,37	137,50	259,04	-
Petróleo e Gás Natural*	-	-	520,20	75,36
TOTAL	3.579,91	141,30	3.938,65	108,36

* Valores contabilizados no eixo Logística, tipo Marinha Mercante.

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	EVTE - EIA - RIMA - Aproveitamentos Hidrelétricos	Castanheira	10,67	-	Em execução
Geração de Energia Elétrica	EVTE - EIA - RIMA - Aproveitamentos Hidrelétricos	Escondido	*****	*****	Ação Preparatória

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	Pequena Central Hidrelétrica	Cabeça de Boi	186,17	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Pequena Central Hidrelétrica	Comodoro	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Pequena Central Hidrelétrica	Da Fazenda	123,34	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Pequena Central Hidrelétrica	Inxú	3,00	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Pequena Central Hidrelétrica	Lajari	110,74	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Pequena Central Hidrelétrica	Presente de Deus	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Hidrelétrica	Colíder	56,00	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Hidrelétrica	Salto Apiacás	268,44	-	Concluído

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	Usina Hidrelétrica	Sinop	1.787,79	-	Em obras
Transmissão de Energia Elétrica	Empreendimento de Transmissão de Energia Elétrica	Interligação Teles Pires C1 e C2 (Paranaíta - Ribeirãozinho)	449,87	-	Concluído
Transmissão de Energia Elétrica	Empreendimento de Transmissão de Energia Elétrica	Lote G do Leilão 05/2015	*****	*****	Em licitação de obra
TOTAL			3.579,91	141,30	-

EMPREENDIMENTOS REGIONAIS


Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	EVTE - EIA - RIMA - Aproveitamentos Hidrelétricos	Salto Augusto Baixo	AM MT	*****	*****	Ação Preparatória
Geração de Energia Elétrica	EVTE - EIA - RIMA - Aproveitamentos Hidrelétricos	São Simão Alto	AM MT	*****	*****	Ação Preparatória

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	EVTE - EIA - RIMA - Aproveitamentos Hidrelétricos	Sumaúma	AM MT	*****	*****	Ação Preparatória
Geração de Energia Elétrica	EVTE - EIA - RIMA - Aproveitamentos Hidrelétricos	Torixoréu	GO MT	*****	*****	Ação Preparatória
Geração de Energia Elétrica	Usina Hidrelétrica	São Manoel	MT PA	2.919,80	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Hidrelétrica	Teles Pires	MT PA	189,47	-	Concluído
Petróleo e Gás Natural	Pesquisa Exploratória	Bacia Sedimentar do Paraná	GO MG MS MT PR RS SC SP	54,25	-	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Pesquisa Exploratória	Bacia Sedimentar do Paraná - Fase II	GO MG MS MT PR RS SC SP	113,10	70,36	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Pesquisa Exploratória	Bacia Sedimentar do Parecis	MT RO	91,30	-	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Pesquisa Exploratória	Bacia Sedimentar do Parecis - Fase II	MT RO	261,55	5,00	Em obras

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)	Estágio
Transmissão de Energia Elétrica	Empreendimento de Transmissão de Energia Elétrica	Interligação N-CO III (Porto Velho - Jauru)	MT RO	50,00	-	Concluído
Transmissão de Energia Elétrica	Empreendimento de Transmissão de Energia Elétrica	Interligação Teles Pires (Ribeirãozinho - Marimbondo II)	GO MG MT SP	209,04	-	Em obras
TOTAL				3.938,65	108,36	-

INFRAESTRUTURA SOCIAL E URBANA

Programa Luz para Todos
4.167 ligações realizadas



INFRAESTRUTURA SOCIAL E URBANA

Tipo	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)
Urbanização de assentamentos precários*	109,79	85,63
Mobilidade Urbana	417,28	-
Saneamento*	326,49	525,26
Prevenção em Áreas de Risco*	3,55	10,18
Pavimentação	312,58	-
Cidades Históricas	4,09	6,66
Cidades Digitais	2,65	0,84
Luz para Todos	40,92	-
Recursos Hídricos	*****	*****
Equipamentos Sociais	136,00	94,84
TOTAL	*****	*****

* Valores estimados para distribuição 2015 a 2018 e pós 2018.

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

Investimento Total: R\$ 299,30 milhões (inclui 2007 a 2014)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares) *	Estágio
ALTO TAQUARI	Município	Urbanização - Parque Alto Taquari**	dez/10	15.306,48	Em obras
BARRA DO GARÇAS	Município	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Jardim Nova Barra	dez/10	949,11	Em execução
CÁCERES	Estado	Urbanização - Sede do município	set/07	5.000,90	Concluído
CANABRAVA DO NORTE	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	nov/10	52,02	Em execução
CUIABÁ	Município	Urbanização - córrego Três Barras**	nov/10	41.928,58	Em obras
JACIARA	Município	Urbanização - Cidade Baixa**	dez/10	16.240,10	Em obras
PONTES E LACERDA	Município	Urbanização - Altos da Glória**	dez/10	4.005,39	Em obras
RONDONÓPOLIS	Município	Urbanização - Lucia Maggi III**	nov/09	3.327,81	Em obras
RONDONÓPOLIS	Município	Urbanização - Região da Vila Mamed e Jardim Ipanema**	nov/10	2.343,46	Em obras
TANGARÁ DA SERRA	Município	Urbanização - Parque linear às margens do córrego Figueira**	nov/10	10.144,55	Em obras
VÁRZEA GRANDE	Município	Urbanização - Jardim Icaraí e Jardim São João	ago/07	41.500,20	Em obras
Municípios do Estado		Provisão Habitacional Conjugada nas áreas de Saneamento e Urbanização de Assentamentos Precários - MT	jan/11	158.504,00	Em contratação
TOTAL				299.302,59	-

* Inclui investimento 2007 a 2014.

** Não inclui o valor da provisão habitacional conjugada, que foi considerado em item específico deste quadro.

MOBILIDADE URBANA

Investimento Total: R\$ 417,28 milhões

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)	Estágio
Mobilidade Urbana	VLT	VLT Cuiabá / Várzea Grande	417,28	-	Em obras
TOTAL			417,28	-	-

SANEAMENTO (MINISTÉRIO DAS CIDADES)

Investimento Total: R\$ *** (inclui 2007 a 2014)**

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares) *	Estágio
CÁCERES	Município	Elaboração de estudos de concepção, projetos básicos e executivos de saneamento integrado na sede municipal	nov/10	1.917,02	Em execução
CÁCERES	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	nov/10	264,00	Concluído
CUIABÁ	CAB Cuiabá	Modernização e expansão dos SAA e SES na sede municipal	ago/14	76.129,96	Em obras
CUIABÁ	CAB Cuiabá	Modernização e expansão dos SAA e SES na sede municipal	ago/14	296.067,05	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares) *	Estágio
RONDONÓPOLIS	Município	Ampliação do SAA - ETA e restante do sistema UFMT	jan/08	8.101,93	Concluído
RONDONÓPOLIS	Município	Ampliação do SES na sede municipal	nov/10	25.932,10	Em obras
RONDONÓPOLIS	Município	Ampliação do SES das Bacia B e D/E	out/13	14.335,32	Em obras
RONDONÓPOLIS	Município	Ampliação do SES na sede municipal - Bairros Jardim Ipanema e Boa Esperança	jul/07	1.998,50	Concluído
RONDONÓPOLIS	Município	Ampliação do SES na sede municipal - Jardim Luz D'Áyara e região	jul/07	2.639,54	Concluído
RONDONÓPOLIS	Município	Ampliação do SAA da Vila Operária - construção de reservatório, redes de distribuição e melhoria operacionais	jul/07	5.848,05	Concluído
RONDONÓPOLIS	Município	Ampliação do SAA na sede municipal - rede, ligações, reservatório	jul/07	26.601,49	Em obras
RONDONÓPOLIS	Município	Ampliação de SAA na sede municipal	nov/10	47.732,65	Em obras
RONDONÓPOLIS	Município	Ampliação do SES na sede municipal	jan/08	59.193,74	Em obras
SINOP	Águas de Sinop S/A	Ampliação do SES na sede municipal	dez/15	273.418,87	Em obras
SINOP	Águas de Sinop S/A	Programa de Redução e Combate as Perdas do Sistema de Abastecimento de Água de Sinop/MT	dez/15	5.474,65	Em execução
SINOP	Águas de Sinop S/A	Ampliação do SAA na sede municipal	dez/15	5.101,57	Em obras
SINOP	Município	Ampliação do SAA na sede municipal	nov/10	9.931,67	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares) *	Estágio
TANGARÁ DA SERRA	Município	Ampliação do SES na sede municipal	nov/10	20.411,49	Em obras
VÁRZEA GRANDE	Município	Ampliação do SAA na sede municipal	jul/07	30.265,40	Em obras
VÁRZEA GRANDE	Município	Ampliação do SAAde Várzea Grande	mar/13	86.564,42	Em obras
VÁRZEA GRANDE	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	nov/10	1.467,29	Em execução
VÁRZEA GRANDE	Município	Ampliação do SES de Várzea Grande- bacias hidrográficas SB-02 e SB 05	mar/13	*****	Em licitação de obra
TOTAL				*****	-

* Inclui investimento 2007 a 2014.

SANEAMENTO (FUNASA)

Investimento Total: R\$ 231,78 milhões (inclui 2007 a 2014)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Bilhares)*	Estágio
ACORIZAL, ALTO GARÇAS, ALTO PARAGUAI, APIACÁS, ARAGUAIANA, ARAGUAINHA, BARÃO DE MELGAÇO, BOM JESUS DO ARAGUAIA, BRASNORTE, CAMPO NOVO DO PARECIS, CARLINDA, CASTANHEIRA, CHAPADA DOS GUIMARÃES, COCALINHO, COLNIZA, CURVELÂNDIA, DENISE, DIAMANTINO, DOM AQUINO, FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE, GLÓRIA D'OESTE, GUIRATINGA, IPIRANGA DO NORTE, ITANHANGÁ, ITAÚBA, JANGADA, JUSCIMEIRA, LAMBARI D'OESTE, LUCAS DO RIO VERDE, MIRASSOL D'OESTE, NOBRES, NORTELÂNDIA, NOVA BANDEIRANTES, NOVA BRASILÂNDIA, NOVA LACERDA, NOVA MARINGÁ, NOVA MONTE VERDE, NOVA OLÍMPIA, NOVO HORIZONTE DO NORTE, PARANAÍTA, PEDRA PRETA, PEIXOTO DE AZEVEDO, PLANALTO DA SERRA, POCONÉ, PONTAL DO ARAGUAIA, PORTO DOS GAÚCHOS, PORTO ESTRELA, POXORÉO, QUERÊNCIA, RESERVA DO CABAÇAL, RIBEIRÃOZINHO, RIO BRANCO, RONDOLÂNDIA, ROSÁRIO OESTE, SALTO DO CÉU, SANTO AFONSO, SANTO ANTÔNIO DO LESTE, SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, TABAPORÃ, TESOUREO, VILA RICA	Funasa	Elaboração de projetos - MT	ago/11	*****	Em contratação

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Bilhares)*	Estágio
ÁGUA BOA	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	4.226,80	Em obras
ALTO ARAGUAIA	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	3.238,97	Em obras
ALTO BOA VISTA	Município	Abastecimento de água	mai/14	3.510,19	Em obras
ALTO TAQUARI	Município	Abastecimento de água	dez/11	6.035,40	Em obras
ARAGUAIANA	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	1.855,67	Em obras
ARENÁPOLIS	Estado	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
ARIPUANÃ	Município	Água em áreas rurais	dez/09	3.605,00	Em obras
ARIPUANÃ	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	2.836,41	Em obras
BARÃO DE MELGAÇO	Estado	Saneamento em áreas indígenas	dez/10	1.565,20	Em obras
BARÃO DE MELGAÇO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
BARRA DO BUGRES	Município	Abastecimento de água	dez/11	3.710,52	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Bilhares)*	Estágio
BOM JESUS DO ARAGUAIA	Município	Abastecimento de água	nov/07	515,46	Em obras
BRASNORTE	Município	Abastecimento de água	nov/07	2.190,11	Em obras
CAMPINÁPOLIS	Município	Água em áreas indígenas	mai/08	160,73	Em obras
CAMPINÁPOLIS	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	200,73	Em obras
CAMPINÁPOLIS	Município	Água na escola	nov/07	791,17	Em obras
CAMPINÁPOLIS	Município	Água em áreas indígenas	out/09	163,46	Em obras
CAMPINÁPOLIS	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	103,90	Em obras
CAMPINÁPOLIS	Município	Água em áreas indígenas	out/09	163,46	Em obras
CAMPINÁPOLIS	Município	Água em áreas indígenas	out/09	163,46	Em obras
CAMPINÁPOLIS	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	55,49	Concluído
CAMPINÁPOLIS	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	124,65	Em obras
CAMPINÁPOLIS	Município	Água em áreas indígenas	out/09	163,46	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Bilhares)*	Estágio
CAMPINÁPOLIS	Município	Água em áreas indígenas	out/09	163,46	Em obras
CAMPINÁPOLIS	Município	Água em áreas indígenas	out/09	163,46	Em obras
CAMPINÁPOLIS	Município	Água em áreas indígenas	mai/08	173,46	Em obras
CAMPINÁPOLIS	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	83,15	Em obras
CAMPINÁPOLIS	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	179,98	Em obras
CAMPINÁPOLIS	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	48,57	Em obras
CAMPINÁPOLIS	Município	Água em áreas indígenas	out/09	163,46	Em obras
CAMPINÁPOLIS	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	69,32	Em obras
CAMPINÁPOLIS	Município	Água em áreas indígenas	out/09	163,46	Em obras
CAMPINÁPOLIS	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	103,90	Em obras
CAMPINÁPOLIS	Município	Água em áreas indígenas	mai/08	226,71	Em obras
CAMPINÁPOLIS	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	159,23	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Bilhares)*	Estágio
CAMPINÁPOLIS	Município	Água em áreas indígenas	out/09	163,46	Em obras
CAMPINÁPOLIS	Município	Água em áreas indígenas	mai/08	243,53	Em obras
CAMPINÁPOLIS	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	207,64	Em obras
CAMPO VERDE	Município	Água em áreas rurais	set/09	1.237,28	Em obras
CARLINDA	Município	Água em áreas rurais	ago/09	900,00	Em obras
CARLINDA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
CARLINDA	Município	Água em áreas rurais	nov/08	670,10	Em obras
CARLINDA	Município	Água em áreas rurais	nov/07	464,09	Em obras
CASTANHEIRA	Município	Água em áreas rurais	dez/09	3.293,03	Em obras
CASTANHEIRA	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	4.045,02	Em obras
COLNIZA	Município	Drenagem para combate à malária	nov/07	2.061,86	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Bilhares)*	Estágio
COMODORO	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	2.889,03	Em obras
COMODORO	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	3.037,92	Em obras
COMODORO	Município	Abastecimento de água	nov/07	721,74	Em obras
CONFRESA	Município	Esgotamento sanitário	set/09	4.738,00	Em obras
CONFRESA	Município	Abastecimento de água	nov/07	1.473,69	Concluído
CONFRESA	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	7.835,33	Em obras
CONQUISTA D'OESTE	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	2.500,00	Em obras
CONQUISTA D'OESTE	Município	Abastecimento de água	dez/11	*****	Ação Preparatória
COTRIGUAÇU	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	4.383,87	Em obras
COTRIGUAÇU	Município	Abastecimento de água	mai/14	4.351,93	Em obras
DENISE	Município	Abastecimento de água	dez/11	1.836,22	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Bilhares)*	Estágio
DOM AQUINO	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	2.577,56	Em obras
FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE	Município	Abastecimento de água	dez/11	1.499,06	Em obras
GAÚCHA DO NORTE	Município	Abastecimento de água	dez/11	3.312,13	Em obras
GENERAL CARNEIRO	Município	Água em áreas indígenas	out/09	93,24	Em obras
GENERAL CARNEIRO	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	41,82	Concluído
GENERAL CARNEIRO	Município	Água em áreas indígenas	out/09	93,24	Em obras
GENERAL CARNEIRO	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	41,82	Concluído
GENERAL CARNEIRO	Município	Abastecimento de água	nov/07	360,82	Concluído
GENERAL CARNEIRO	Município	Água em áreas indígenas	out/09	93,24	Em obras
GENERAL CARNEIRO	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	55,72	Concluído
GENERAL CARNEIRO	Município	Água em áreas indígenas	out/09	93,24	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Bilhares)*	Estágio
GENERAL CARNEIRO	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	55,72	Concluído
GENERAL CARNEIRO	Município	Água em áreas indígenas	out/09	93,24	Em obras
GENERAL CARNEIRO	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	41,82	Concluído
GENERAL CARNEIRO	Município	Água em áreas indígenas	out/09	93,24	Em obras
GENERAL CARNEIRO	Município	Água em áreas indígenas	out/09	93,24	Em obras
GENERAL CARNEIRO	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	27,92	Concluído
GENERAL CARNEIRO	Município	Água em áreas indígenas	out/09	93,24	Em obras
GENERAL CARNEIRO	Município	Água em áreas indígenas	out/09	93,24	Em obras
GENERAL CARNEIRO	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	20,97	Concluído
GENERAL CARNEIRO	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	90,47	Concluído
GENERAL CARNEIRO	Município	Água em áreas indígenas	out/09	93,24	Em obras
GENERAL CARNEIRO	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	2.061,86	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Bilhares)*	Estágio
GENERAL CARNEIRO	Município	Água em áreas indígenas	out/09	93,24	Em obras
GENERAL CARNEIRO	Município	Água em áreas indígenas	out/09	93,24	Em obras
GENERAL CARNEIRO	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	48,77	Concluído
GENERAL CARNEIRO	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	55,72	Concluído
GENERAL CARNEIRO	Município	Água em áreas indígenas	out/09	93,24	Em obras
GENERAL CARNEIRO	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	83,52	Concluído
GENERAL CARNEIRO	Município	Água em áreas indígenas	out/09	93,24	Em obras
GENERAL CARNEIRO	Município	Água em áreas indígenas	out/09	93,24	Em obras
GENERAL CARNEIRO	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	83,52	Concluído
GENERAL CARNEIRO	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	41,82	Concluído
GENERAL CARNEIRO	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	681,21	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Bilhares)*	Estágio
GENERAL CARNEIRO	Município	Saneamento em áreas indígenas	dez/09	20,97	Concluído
GENERAL CARNEIRO	Município	Água em áreas indígenas	out/09	93,24	Em obras
GUIRATINGA	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	4.427,47	Em obras
INDIAVAÍ	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	2.487,00	Em obras
INDIAVAÍ	Município	Abastecimento de água	dez/11	1.893,38	Em obras
ITIQUIRA	Município	Abastecimento de água	dez/11	1.355,00	Em obras
JANGADA	Município	Água em áreas rurais	set/09	721,65	Em obras
JANGADA	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	701,30	Concluído
JUÍNA	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	5.758,45	Em obras
JURUENA	Município	Abastecimento de água	nov/07	1.134,02	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Bilhares)*	Estágio
LUCAS DO RIO VERDE	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	4.287,16	Em obras
LUCIÁRA	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	1.649,81	Em obras
MATUPÁ	Município	Água em áreas rurais	set/09	3.092,79	Em obras
MIRASSOL D'OESTE	Município	Abastecimento de água	dez/11	1.342,51	Em obras
NOBRES	Município	Água em áreas rurais	set/09	721,65	Em obras
NOVA BANDEIRANTES	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
NOVA BANDEIRANTES	Município	Água em áreas rurais	nov/08	1.445,00	Em obras
NOVA BANDEIRANTES	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	*****	Ação Preparatória
NOVA BRASILÂNDIA	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	2.525,77	Em obras
NOVA BRASILÂNDIA	Município	Abastecimento de água	nov/07	412,37	Em obras
NOVA BRASILÂNDIA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	568,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Bilhares)*	Estágio
NOVA GUARITA	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	1.876,60	Em obras
NOVA GUARITA	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	3.828,50	Em obras
NOVA MARILÂNDIA	Município	Abastecimento de água	dez/11	1.196,19	Em obras
NOVA MONTE VERDE	Município	Abastecimento de água	mai/14	3.874,76	Em obras
NOVA NAZARÉ	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	1.134,02	Concluído
NOVA NAZARÉ	Município	Abastecimento de água	mai/14	1.770,68	Em obras
NOVA XAVANTINA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
NOVO HORIZONTE DO NORTE	Município	Abastecimento de água	dez/11	2.033,49	Concluído
NOVO HORIZONTE DO NORTE	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	4.038,56	Em obras
NOVO MUNDO	Município	Água em áreas rurais	ago/09	927,84	Em obras
NOVO SANTO ANTÔNIO	Município	Abastecimento de água	mai/14	2.316,11	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Bilhares)*	Estágio
NOVO SANTO ANTÔNIO	Município	Água em áreas rurais	set/09	515,00	Em obras
NOVO SÃO JOAQUIM	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
PEIXOTO DE AZEVEDO	Estado	Água em áreas indígenas	dez/10	2.394,40	Em obras
PEIXOTO DE AZEVEDO	Município	Água em áreas rurais	ago/09	2.546,16	Em obras
PLANALTO DA SERRA	Município	Abastecimento de água	dez/11	6.430,67	Em obras
PLANALTO DA SERRA	Município	Abastecimento de água	nov/07	360,82	Em obras
POCONÉ	Município	Água em áreas quilombolas	ago/09	1.498,41	Em obras
POCONÉ	Município	Saneamento em áreas quilombolas	nov/07	532,18	Em obras
POCONÉ	Município	Água em áreas quilombolas	nov/07	1.170,95	Em obras
PONTE BRANCA	Estado	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Bilhares)*	Estágio
PORTO ALEGRE DO NORTE	Município	Água em áreas rurais	nov/08	927,84	Em obras
PORTO DOS GAÚCHOS	Município	Abastecimento de água	nov/07	412,43	Concluído
POXORÉO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
QUERÊNCIA	Município	Água em áreas rurais	nov/08	1.030,93	Em obras
QUERÊNCIA	Município	Abastecimento de água	mai/14	*****	Ação Preparatória
RIBEIRÃO CASCALHEIRA	Município	Água em áreas rurais	nov/08	2.577,32	Em obras
RONDOLÂNDIA	Município	Abastecimento de água	nov/07	525,17	Em obras
ROSÁRIO OESTE	Município	Abastecimento de água	nov/07	824,94	Em obras
SANTA CRUZ DO XINGU	Município	Água em áreas rurais	set/09	1.546,39	Em obras
SANTA TEREZINHA	Estado	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Bilhares)*	Estágio
SANTA TEREZINHA	Município	Abastecimento de água	nov/07	721,65	Em obras
SANTO AFONSO	Município	Abastecimento de água	mai/14	*****	Ação Preparatória
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	Município	Água em áreas rurais	set/09	2.061,86	Em obras
SÃO JOSÉ DO XINGU	Município	Abastecimento de água	nov/07	721,65	Em obras
SAPEZAL	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	5.229,52	Em obras
SERRA NOVA DOURADA	Município	Abastecimento de água	mai/14	1.663,89	Em obras
TAPURAH	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	4.954,12	Concluído
TERRA NOVA DO NORTE	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	4.970,83	Em obras
UNIÃO DO SUL	Município	Abastecimento de água	dez/11	2.964,71	Em obras
VILA RICA	Município	Água em áreas rurais	nov/08	2.061,86	Concluído
VILA RICA	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	*****	Ação Preparatória
TOTAL				231.776,77	-

* Inclui investimento 2007 a 2014.

PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO (DRENAGEM)

Investimento Total: R\$ 16,41 milhões (inclui 2007 a 2014)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares) *	Estágio
RONDONÓPOLIS	Estado	Drenagem- canalização do Córrego Canivete	jun/09	16.407,44	Em obras
TOTAL				16.407,44	-

* Inclui investimento 2007 a 2014.

PAVIMENTAÇÃO

Investimento Total: R\$ 350,54 milhões

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
BARRA DO GARÇAS	Município	complementação do PAC - J. NOVA BARRA	mar/13	25.890,63	Em obras
CAMPO NOVO DO PARECIS	Município	CONCLUSÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS E DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO BAIRRO POLO INDUSTRIAL PARECIS.	mar/13	13.990,67	Em obras
CUIABÁ	Município	Bairros: Jardim Florianópolis / Jardim Vitória / Jardim União	mar/13	62.884,70	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
CUIABÁ	Município	Bairros: Jardim Pedra 90/ Novo Paraíso 2 / Umuarama	mar/13	36.692,93	Em obras
CUIABÁ	Município	Bairros: Dr. Fabio 1 / Altos da Serra 1	mar/13	53.356,46	Em obras
GUARANTÃ DO NORTE	Município	Pavimentação e drenagem do Bairro Cidade Nova.	dez/10	7.367,69	Concluído
NOVA CANAÃ DO NORTE	Município	Pavimentação e drenagem dos bairros Sagrada Família e São Francisco	dez/10	4.174,28	Concluído
NOVA MUTUM	Município	Drenagem, Pavimentação Asfáltica, Mobilidade Urbana e Sinalização Viária de Ruas e Avenidas não pavimentadas localizadas no Loteamento Edelmina Querobin Marcheti - Etapa A no Município de Nova Mutum - MT.	mar/13	4.095,21	Concluído
RONDONÓPOLIS	Município	Pavimentação, calçadas e sinalização nos bairros Dom Bosco, Ipiranga, Carlos Bezerra I, Jardim Nova Era, Jardim Dinalva Muniz, Jardim Iguassú e Jardins Tancredo Neves e Rui Barbosa.	nov/10	20.738,21	Concluído
RONDONÓPOLIS	Município	Pavimentação e Drenagem dos Bairros Ana Carla, Vila Rica, Maria Tereza, Parque Universitário, Vila Romana, Vila Goulart, Rua Rio Branco Prologamento e Canalização do Córrego Piscina	mar/13	23.097,17	Em obras
RONDONÓPOLIS	Município	Pavimentação e Drenagem dos Bairros Jardim das Flores, Jardim Progresso, São Bento, Lajeadoinho, Jardim Reis, Jardim Rivera, Residencial Padre Ezequiel Ramin, Residencial Padre Joao Bosco, Chácaras Paraiso e Avenida Beira Rio.	mar/13	27.961,54	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
RONDONÓPOLIS	Município	Pavimentação e Drenagem dos Bairros Jardim Liberdade, Residencial Nova Era e afluentes do Córrego Quexada	mar/13	10.842,73	Concluído
SINOP	Município	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CICLOVIA, PASSEIO PÚBLICO COM ACESSIBILIDADE, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	mar/13	59.449,34	Em obras
TOTAL				350.541,57	-

CIDADES HISTÓRICAS

Investimento Total: R\$ 10,76 milhões

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
CUIABÁ	IPHAN	Restauração do Casarão Irmã Dulce - IPHAN	ago/13	*****	Ação Preparatória
CUIABÁ	Município	Requalificação da Praça Caetano de Albuquerque	ago/13	334,00	Em obras
CUIABÁ	Município	Requalificação da Praça do Rosário	ago/13	540,04	Em execução
CUIABÁ	Município	Requalificação da Praça Dr. Alberto Novis	ago/13	340,00	Em obras
CUIABÁ	Município	Requalificação da Praça Largo Feirinha da Mandioca	ago/13	320,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
CUIABÁ	Município	Requalificação da Praça Senhor dos Passos	ago/13	296,00	Em obras
CUIABÁ	Município	Requalificação do entorno do Casarão do Beco Alto à Rua Pedro Celestino	ago/13	270,00	Em obras
CUIABÁ	Município	Restauração da Igreja Senhor dos Passos	ago/13	1.315,00	Em execução
CUIABÁ	Município	Restauração do Casarão a R. Pedro Celestino, 16, esquina com a Rua Campo Grande - Creche	ago/13	700,00	Em obras
CUIABÁ	Município	Restauração do Casarão a R. Pedro Celestino, 79 - Escritório de Gestão do Centro Histórico	ago/13	*****	Em licitação de obra
CUIABÁ	Município	Restauração do Casarão a R. Pedro Celestino, s/n - Posto Municipal de Apoio à Polícia Militar	ago/13	664,47	Em obras
CUIABÁ	Município	Restauração do Casarão Barão de Melgaço - IHGMT	ago/13	562,16	Em obras
CUIABÁ	Município	Restauração do Casarão da FUNAI	ago/13	600,00	Em obras
CUIABÁ	Município	Restauração do Casarão de Bém-Bém - Escola de Música	ago/13	*****	Em licitação de obra
CUIABÁ	Município	Restauração do Casarão R. Sete de Setembro - Casa do Patrimônio	ago/13	474,25	Em obras
CUIABÁ	Município	Restauração do Casarão R. Voluntários da Pátria esquina Eng. Ricardo Franco - Museu da Imagem e do Som	ago/13	850,00	Em obras
TOTAL				10.755,02	-

CIDADES DIGITAIS

Investimento Total: R\$ 3,49 milhões

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
CAMPINÁPOLIS	Governo Federal	Cidade Digital no município de Campinópolis/MT	out/13	700,69	Em execução de projeto
COLNIZA	Governo Federal	Cidade Digital no município de Colniza/MT	out/13	1.120,51	Em execução de projeto
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Governo Federal	Cidade Digital no município de Nossa Senhora do Livramento/MT	out/13	586,82	Em execução de projeto
ROSÁRIO OESTE	Governo Federal	Cidade Digital no município de Rosário Oeste/MT	out/13	1.084,91	Em execução de projeto
TOTAL				3.492,93	-

LUZ PARA TODOS

Tipo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ milhões)	Estágio
Luz para Todos	8,34	Em obras
Luz para Todos	32,58	Concluído
TOTAL	40,92	-

RECURSOS HÍDRICOS

*Investimento Total: R\$ ******

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ milhões)	Estágio
Recursos Hídricos	Irrigação	Perímetro de Irrigação Jonas Pinheiro	*****	*****	Em licitação de obra
TOTAL			*****	*****	-

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

Tipo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ milhões)
UBS - Unidade Básica de Saúde	48,24
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	17,79
Creches e Pré-escolas	30,31
Quadras Esportivas nas Escolas	25,80
Centros de Artes e Esportes Unificados	1,53
Centro de Iniciação ao Esporte	12,33
TOTAL	136,00

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Investimento Total: R\$ 93,04 milhões

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
ACORIZAL	Município	Ampliação - UBS	jul/13	*****	Em licitação de obra
ACORIZAL	Município	Ampliação - UBS	jul/13	135,45	Concluído
ÁGUA BOA	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	set/13	291,50	Em obras
ÁGUA BOA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
ALTA FLORESTA	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
ALTA FLORESTA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
ALTA FLORESTA	Município	UBS II	dez/10	266,67	Em obras
ALTO ARAGUAIA	Município	Ampliação - UBS	set/13	139,59	Concluído
ALTO ARAGUAIA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
ALTO BOA VISTA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
ALTO GARÇAS	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ALTO PARAGUAI	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	402,15	Concluído
ALTO PARAGUAI	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
ALTO TAQUARI	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
APIACÁS	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
ARAPUTANGA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ARENÁPOLIS	Município	Ampliação - UBS	set/13	208,34	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
ARENÁPOLIS	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
ARIPUANÃ	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	305,15	Concluído
BARRA DO BUGRES	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	356,27	Concluído
BARRA DO BUGRES	Município	UBS I (6 unidades)	jul/13	2.448,00	Concluído
BARRA DO GARÇAS	Município	UBS I (5 unidades)	jul/13	2.040,00	Em obras
BARRA DO GARÇAS	Município	UBS IV	jul/13	773,00	Em obras
BOM JESUS DO ARAGUAIA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
BRASNORTE	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	set/13	492,98	Concluído
BRASNORTE	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
CÁCERES	Município	Ampliação - UBS	jun/12	86,54	Concluído
CÁCERES	Município	UBS I	dez/10	408,00	Em obras
CAMPINÁPOLIS	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
CAMPO NOVO DO PARECIS	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	217,62	Concluído
CAMPO NOVO DO PARECIS	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
CAMPOS DE JÚLIO	Município	Ampliação - UBS	set/13	163,95	Concluído
CAMPOS DE JÚLIO	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
CAMPO VERDE	Município	Ampliação - UBS	jun/12	118,75	Concluído
CAMPO VERDE	Município	Ampliação - UBS	set/13	68,40	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
CAMPO VERDE	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
CANARANA	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	209,75	Concluído
CANARANA	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jul/13	454,95	Concluído
CANARANA	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Concluído
CARLINDA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	118,50	Em obras
CARLINDA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	98,70	Concluído
CHAPADA DOS GUIMARÃES	Município	Ampliação - UBS	jun/12	246,00	Concluído
CHAPADA DOS GUIMARÃES	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Concluído
COLNIZA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	118,65	Concluído
COLNIZA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
COMODORO	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	220,50	Concluído
CONFRESA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	155,39	Concluído
CONFRESA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
CONFRESA	Município	UBS II	set/13	512,00	Em obras
CONQUISTA D'OESTE	Município	Ampliação - UBS	jul/13	141,30	Concluído
COTRIGUAÇU	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
CUIABÁ	Município	Ampliação - UBS (9 unidades)	jun/12	645,81	Em obras
CUIABÁ	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	124,22	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
CUIABÁ	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
CUIABÁ	Município	UBS I (3 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
CUIABÁ	Município	UBS II (5 unidades)	dez/10	2.000,00	Em obras
CUIABÁ	Município	UBS II (2 unidades)	set/13	1.024,00	Em obras
CUIABÁ	Município	UBS III (2 unidades)	set/13	1.318,00	Em obras
CURVELÂNDIA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
DIAMANTINO	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
DOM AQUINO	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
FELIZ NATAL	Município	Ampliação - UBS	set/13	159,27	Concluído
FELIZ NATAL	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
FELIZ NATAL	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
GENERAL CARNEIRO	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
GUARANTÃ DO NORTE	Município	Ampliação - UBS	jun/12	75,00	Em obras
GUARANTÃ DO NORTE	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
GUIRATINGA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
INDIAVAÍ	Município	Ampliação - UBS	jul/13	*****	Em licitação de obra
IPIRANGA DO NORTE	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	148,95	Concluído
IPIRANGA DO NORTE	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
ITANHANGÁ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
ITUIQUIRA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	440,46	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
ITQUIRA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
JACIARA	Município	Ampliação - UBS (8 unidades)	jun/12	709,92	Concluído
JACIARA	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória
JAURU	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	246,38	Concluído
JAURU	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
JUARA	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	275,09	Concluído
JUÍNA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
JUÍNA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
JUÍNA	Município	UBS II	jul/13	512,00	Concluído
JURUENA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
JUSCIMEIRA	Município	Ampliação - UBS	set/13	107,46	Concluído
LAMBARI D'OESTE	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
LUCAS DO RIO VERDE	Município	UBS I (3 unidades)	set/13	1.224,00	Concluído
MARCELÂNDIA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
MATUPÁ	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	270,81	Concluído
MIRASSOL D'OESTE	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
NOBRES	Município	Ampliação - UBS	set/13	245,25	Concluído
NOBRES	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
NORTELÂNDIA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	201,00	Concluído
NORTELÂNDIA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
NOVA BANDEIRANTES	Município	Ampliação - UBS	jun/12	95,10	Concluído
NOVA BANDEIRANTES	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
NOVA BRASILÂNDIA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
NOVA BRASILÂNDIA	Município	UBS I	dez/10	408,00	Concluído
NOVA CANAÃ DO NORTE	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
NOVA MARILÂNDIA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
NOVA MARINGÁ	Município	Ampliação - UBS	set/13	140,55	Concluído
NOVA MARINGÁ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
NOVA OLÍMPIA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
NOVA OLÍMPIA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
NOVA UBIRATÃ	Município	Ampliação - UBS	set/13	69,00	Concluído
NOVO HORIZONTE DO NORTE	Município	UBS I	set/13	408,00	Concluído
NOVO MUNDO	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
NOVO SÃO JOAQUIM	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
PARANATINGA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	330,00	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
PARANATINGA	Município	UBS I	set/13	408,00	Em obras
PEDRA PRETA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	50,79	Concluído
PEIXOTO DE AZEVEDO	Município	Ampliação - UBS	jun/12	153,96	Concluído
PEIXOTO DE AZEVEDO	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
PLANALTO DA SERRA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	225,87	Concluído
PLANALTO DA SERRA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
POCONÉ	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
PONTAL DO ARAGUAIA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	378,96	Concluído
PONTE BRANCA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
PONTES E LACERDA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
PONTES E LACERDA	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
PORTO ALEGRE DO NORTE	Município	Ampliação - UBS	jul/13	91,35	Concluído
PORTO ALEGRE DO NORTE	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
PORTO ALEGRE DO NORTE	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
PORTO DOS GAÚCHOS	Município	Ampliação - UBS	jun/12	98,84	Concluído
PORTO ESPERIDIÃO	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
PORTO ESTRELA	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	set/13	449,85	Em obras
POXORÉO	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
PRIMAVERA DO LESTE	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
PRIMAVERA DO LESTE	Município	Ampliação - UBS	jul/13	129,00	Concluído
PRIMAVERA DO LESTE	Município	UBS I (5 unidades)	jul/13	2.040,00	Em obras
QUERÊNCIA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	177,17	Concluído
QUERÊNCIA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	set/13	175,50	Concluído
QUERÊNCIA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
QUERÊNCIA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
RONDONÓPOLIS	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	set/13	495,48	Em obras
RONDONÓPOLIS	Município	UBS I (3 unidades)	dez/10	600,00	Concluído
RONDONÓPOLIS	Município	UBS I (8 unidades)	jul/13	3.264,00	Em obras
ROSÁRIO OESTE	Município	Ampliação - UBS	jul/13	134,10	Concluído
ROSÁRIO OESTE	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
SALTO DO CÉU	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
SANTA CRUZ DO XINGU	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SANTA RITA DO TRIVELATO	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
SANTA TEREZINHA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jul/13	482,94	Em obras
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
SÃO JOSÉ DO POVO	Município	UBS I	set/13	408,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jun/12	447,00	Concluído
SÃO JOSÉ DO XINGU	Município	Ampliação - UBS	jul/13	56,70	Concluído
SÃO JOSÉ DO XINGU	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SAPEZAL	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
SERRA NOVA DOURADA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SINOP	Município	Ampliação - UBS	jun/12	73,65	Concluído
SINOP	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
SINOP	Município	UBS II (8 unidades)	jul/13	4.096,00	Concluído
SORRISO	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
SORRISO	Município	UBS II	jul/13	512,00	Concluído
TABAPORÃ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
TANGARÁ DA SERRA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	213,12	Concluído
TANGARÁ DA SERRA	Município	Ampliação - UBS	set/13	162,96	Concluído
TANGARÁ DA SERRA	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Concluído
TAPURAH	Município	UBS I	set/13	408,00	Em obras
TERRA NOVA DO NORTE	Município	Ampliação - UBS	jul/13	181,74	Concluído
TERRA NOVA DO NORTE	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
UNIÃO DO SUL	Município	Ampliação - UBS	jun/12	168,53	Concluído
VALE DE SÃO DOMINGOS	Município	Ampliação - UBS	set/13	228,45	Concluído
VÁRZEA GRANDE	Município	Ampliação - UBS	jul/13	72,75	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
VÁRZEA GRANDE	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
VÁRZEA GRANDE	Município	UBS II (5 unidades)	jul/13	2.560,00	Em obras
VÁRZEA GRANDE	Município	UBS III (4 unidades)	jul/13	2.636,00	Em obras
VÁRZEA GRANDE	Município	UBS IV	jul/13	773,00	Em obras
VILA RICA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
TOTAL				93.042,88	-

* UBS I abriga, no mínimo, uma equipe de Saúde da Família.

UBS II abriga, no mínimo, duas equipes de Saúde da Família.

UBS III abriga, no mínimo, três equipes de Saúde da Família.

UBS IV abriga, no mínimo, quatro equipes de Saúde da Família.

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Investimento Total: R\$ 34,03 milhões

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
ÁGUA BOA	Município	Água Boa - MT - UPA I	ago/13	2.200,00	Concluído
CAMPO VERDE	Município	Campo Verde - MT - UPA I	ago/13	2.200,00	Concluído
CHAPADA DOS GUIMARÃES	Município	Chapada dos Guimarães - MT - UPA I	jul/12	1.400,00	Concluído
COLNIZA	Município	Colniza - MT - UPA I	ago/13	2.200,00	Em obras
CONFRESA	Município	Confresa - MT - UPA I	jul/12	1.400,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
CUIABÁ	Município	Cuiabá - MT - UPA III	dez/10	2.600,00	Concluído
CUIABÁ	Município	Cuiabá - MT - UPA III (2 unidades)	ago/13	8.000,00	Em obras
GUARANTÃ DO NORTE	Município	Guarantã do Norte - MT - UPA I	ago/13	2.200,00	Em obras
LUCAS DO RIO VERDE	Município	Lucas do Rio Verde - MT - UPA I	nov/13	2.200,00	Em obras
PEIXOTO DE AZEVEDO	Município	Peixoto de Azevedo - MT - UPA I	jul/12	1.400,00	Em obras
POCONÉ	Município	Poconé - MT - UPA I	ago/13	2.200,00	Em obras
PONTES E LACERDA	Município	Pontes e Lacerda - MT - UPA I	jul/12	1.400,00	Concluído
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	Município	São Félix do Araguaia - MT - UPA I	jul/12	1.400,00	Em obras
TANGARÁ DA SERRA	Município	Tangará da Serra - MT - Ampliação - UPA	jul/12	1.034,46	Concluído
VÁRZEA GRANDE	Município	Várzea Grande - MT - UPA I	ago/13	2.200,00	Em obras
TOTAL				34.034,46	-

* *Porte I: tem o mínimo de 7 leitos de observação. Capacidade de atendimento médio de 150 pacientes por dia. População na área de abrangência de 50 mil a 100 mil habitantes.*

Porte III: tem o mínimo de 15 leitos de observação. Capacidade de atendimento médio de 350 pacientes por dia. População na área de abrangência de 200 mil a 300 mil habitantes.

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

Investimento Total: R\$ 159,74 milhões

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
ALTA FLORESTA	Município	Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Em licitação de obra
ALTA FLORESTA	Município	Tipo B	set/13	1.383,49	Em obras
ALTO ARAGUAIA	Município	Tipo B MI	set/13	1.731,52	Em obras
ALTO PARAGUAI	Município	Tipo B	set/13	1.414,63	Em obras
ARENÁPOLIS	Município	Projeto 1 Convencional	set/13	2.013,17	Em obras
ARIPUANÃ	Município	Tipo B	mar/11	1.307,56	Em obras
ARIPUANÃ	Município	Tipo B	jun/11	1.307,56	Em obras
BARRA DO BUGRES	Município	Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Em licitação de obra
BARRA DO BUGRES	Município	Projeto 1 Convencional	set/13	2.013,17	Em obras
BARRA DO GARÇAS	Município	Projeto 1 Convencional	set/13	2.013,17	Em obras
BARRA DO GARÇAS	Município	Projeto 2 Convencional	set/13	1.309,71	Em obras
BOM JESUS DO ARAGUAIA	Município	Tipo C	mar/11	620,00	Concluído
CÁCERES	Município	Projeto 1 Convencional (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
CÁCERES	Município	Projeto 1 Convencional	jun/14	*****	Ação Preparatória
CÁCERES	Município	Projeto 2 Convencional	set/13	*****	Ação Preparatória
CÁCERES	Município	Tipo B	nov/11	1.220,86	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
CAMPINÁPOLIS	Município	Projeto 2 Convencional	jun/14	*****	Em licitação de obra
CAMPO NOVO DO PARECIS	Município	Tipo B	mai/12	1.282,12	Concluído
CAMPO VERDE	Município	Projeto 1 Convencional	set/13	2.013,17	Em obras
CAMPO VERDE	Município	Tipo B	set/13	1.435,02	Concluído
CARLINDA	Município	Tipo B	jul/11	1.228,20	Em obras
CASTANHEIRA	Município	Projeto 1 Convencional	set/13	2.013,17	Em obras
CLÁUDIA	Município	Projeto 2 Convencional	set/13	*****	Ação Preparatória
COCALINHO	Município	Projeto 2 Convencional	jun/14	1.309,71	Em obras
COLNIZA	Município	Tipo B	mar/11	1.171,15	Em obras
COLNIZA	Município	Tipo B	set/13	1.425,55	Em obras
COLNIZA	Município	Tipo C	set/13	679,85	Em obras
COMODORO	Município	Tipo B	jul/11	1.307,56	Em obras
CONFRESA	Município	Tipo B	set/13	1.455,00	Em obras
CONFRESA	Município	Tipo C	set/13	680,00	Concluído
CUIABÁ	Município	Projeto 1 Convencional (4 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
CUIABÁ	Município	Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Em licitação de obra
CUIABÁ	Município	Projeto 2 Convencional	set/13	*****	Ação Preparatória
CUIABÁ	Município	Tipo B (5 unidades)	set/13	7.274,91	Em obras
CUIABÁ	Município	Tipo B (3 unidades)	set/13	4.361,34	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
CUIABÁ	Município	Tipo C	set/13	621,42	Concluído
DENISE	Município	Projeto 1 Convencional	set/13	2.013,17	Em obras
DOM AQUINO	Município	Projeto 2 Convencional	mar/14	*****	Ação Preparatória
FELIZ NATAL	Município	Tipo B	set/13	1.456,28	Em obras
GENERAL CARNEIRO	Município	Projeto 2 Convencional	jun/14	*****	Ação Preparatória
GUARANTÃ DO NORTE	Município	Tipo B	mai/12	1.225,78	Em obras
GUIRATINGA	Município	Tipo C	jun/11	619,62	Concluído
JACIARA	Município	Tipo B	dez/10	1.330,00	Em obras
JAURU	Município	Projeto 1 Convencional	set/13	2.013,17	Em obras
JUÍNA	Município	Projeto 1 Convencional	set/13	2.013,17	Em obras
LAMBARI D'OESTE	Município	Projeto 2 Convencional	jun/14	1.309,71	Em obras
LUCAS DO RIO VERDE	Município	Projeto 1 Convencional	set/13	2.013,17	Em obras
MARCELÂNDIA	Município	Tipo C	dez/10	618,81	Em obras
MATUPÁ	Município	Projeto 2 Convencional	set/13	1.309,71	Em obras
MIRASSOL D'OESTE	Município	Projeto 1 Convencional	set/13	2.013,17	Em obras
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Município	Tipo C	fev/11	620,00	Em obras
NOVA BANDEIRANTES	Município	Projeto 1 Convencional	set/13	2.013,17	Em obras
NOVA MARILÂNDIA	Município	Tipo C	mai/12	620,00	Concluído
NOVA UBIRATÃ	Município	Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Ação Preparatória
PARANAÍTA	Município	Tipo B	set/13	1.439,77	Em obras
PEIXOTO DE AZEVEDO	Município	Tipo B	jun/11	1.230,38	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
PEIXOTO DE AZEVEDO	Município	Tipo C	set/13	620,94	Concluído
POCONÉ	Município	Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Em licitação de obra
POCONÉ	Município	Tipo C	dez/10	616,39	Concluído
PONTE BRANCA	Município	Tipo C	mai/12	619,97	Em obras
PONTES E LACERDA	Município	Tipo B	jul/11	1.311,19	Em obras
PONTES E LACERDA	Município	Tipo B	set/13	1.302,27	Em obras
PORTO ESPERIDIÃO	Município	Tipo B	jul/11	1.326,85	Em obras
PRIMAVERA DO LESTE	Município	Projeto 1 Convencional	jun/14	2.013,17	Em obras
RONDOLÂNDIA	Município	Projeto 2 Convencional	jun/14	1.309,71	Em obras
RONDONÓPOLIS	Município	Tipo B (3 unidades)	mai/12	3.988,59	Concluído
SANTA TEREZINHA	Município	Projeto 2 Convencional	set/13	1.309,71	Em obras
SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Município	Tipo B	set/13	1.455,00	Em obras
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	Município	Projeto 1 Convencional	set/13	2.013,17	Em obras
SÃO JOSÉ DO POVO	Município	Projeto 2 Convencional	mai/12	*****	Em licitação de obra
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO	Município	Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Em licitação de obra
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS	Município	Tipo B	mai/12	1.227,36	Em obras
SÃO JOSÉ DO XINGU	Município	Projeto 2 Convencional	jun/14	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
SINOP	Município	Tipo B	fev/11	1.329,41	Em obras
SINOP	Município	Tipo B	jul/11	1.329,41	Em obras
SORRISO	Município	Projeto 1 Convencional	set/13	*****	Em licitação de obra
SORRISO	Município	Tipo B MI	set/13	1.734,09	Em obras
TANGARÁ DA SERRA	Município	Projeto 1 Convencional (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
TANGARÁ DA SERRA	Município	Tipo B	set/13	1.444,87	Em obras
TANGARÁ DA SERRA	Município	Tipo B MI	set/13	1.712,77	Em obras
VÁRZEA GRANDE	Município	Projeto 1 Convencional (4 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
VÁRZEA GRANDE	Município	Projeto 1 Convencional (7 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
VÁRZEA GRANDE	Município	Projeto 1 Convencional	jun/14	*****	Ação Preparatória
VÁRZEA GRANDE	Município	Projeto 2 Convencional (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
VERA	Município	Tipo C	jul/11	616,39	Em obras
VILA RICA	Município	Projeto 2 Convencional	set/13	*****	Ação Preparatória
TOTAL				159.736,37	-

* Tipo B (Projeto Padrão, para atendimento de até 240 crianças em dois turnos).

Tipo B MI (Projeto Padrão - Metodologia Inovadora, para atendimento de até 240 crianças em dois turnos).

Tipo C (Projeto Padrão para atendimento de até 120 crianças em dois turnos).

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Investimento Total: R\$ 61,91 milhões

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
ALTA FLORESTA	Estado	Construção de Quadra	mai/12	510,00	Em obras
ALTA FLORESTA	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
ALTO ARAGUAIA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,02	Concluído
ALTO GARÇAS	Município	Construção de Quadra	jun/14	505,08	Em obras
ALTO PARAGUAI	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
ALTO TAQUARI	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
APIACÁS	Estado	Construção de Quadra	dez/11	510,00	Em obras
APIACÁS	Município	Cobertura de Quadra	set/13	184,74	Concluído
APIACÁS	Município	Construção de Quadra	set/13	508,06	Em obras
ARAGUAIANA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,26	Em obras
ARIPUANÃ	Estado	Construção de Quadra	dez/11	510,00	Concluído
ARIPUANÃ	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	244,99	Em obras
ARIPUANÃ	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,94	Em obras
BARRA DO BUGRES	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
BARRA DO GARÇAS	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	185,00	Em obras
BARRA DO GARÇAS	Município	Construção de Quadra	jul/13	491,16	Em obras
BRASNORTE	Município	Cobertura de Quadra	set/13	245,00	Concluído
CÁCERES	Estado	Construção de Quadra	dez/11	*****	Ação Preparatória
CÁCERES	Estado	Construção de Quadra	dez/11	510,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
CÁCERES	Município	Cobertura de Quadra	set/13	183,56	Em obras
CÁCERES	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	183,56	Em obras
CÁCERES	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,35	Em obras
CAMPINÁPOLIS	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	1.019,99	Em obras
CAMPO VERDE	Estado	Construção de Quadra	dez/11	510,00	Em obras
CAMPO VERDE	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	237,16	Concluído
CANARANA	Estado	Construção de Quadra	dez/11	510,00	Em obras
CANARANA	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,75	Em obras
CARLINDA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
CASTANHEIRA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,51	Em obras
CHAPADA DOS GUIMARÃES	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	*****	Ação Preparatória
CLÁUDIA	Município	Construção de Quadra	jul/13	504,64	Em obras
COLÍDER	Estado	Construção de Quadra	dez/11	510,00	Em obras
COLÍDER	Estado	Construção de Quadra	dez/11	510,00	Concluído
COLNIZA	Estado	Construção de Quadra	mai/12	510,00	Concluído
COLNIZA	Município	Construção de Quadra	jun/11	490,00	Em obras
COMODORO	Município	Construção de Quadra	jun/11	490,00	Em obras
COMODORO	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
CONFRESA	Estado	Construção de Quadra (2 unidades)	dez/11	1.019,99	Em obras
CONFRESA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	245,00	Concluído
CONFRESA	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
CONFRESA	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,75	Em obras
CONQUISTA D'OESTE	Município	Construção de Quadra	set/13	509,64	Em obras
COTRIGUAÇU	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
CUIABÁ	Estado	Construção de Quadra	dez/11	510,00	Em obras
CUIABÁ	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	set/13	317,77	Em obras
CUIABÁ	Município	Cobertura de Quadra	set/13	158,88	Concluído
CUIABÁ	Município	Construção de Quadra	mar/11	490,00	Concluído
CUIABÁ	Município	Construção de Quadra	dez/11	507,37	Em obras
CUIABÁ	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.019,23	Em obras
CURVELÂNDIA	Município	Construção de Quadra	jul/13	508,06	Em obras
DENISE	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Concluído
DIAMANTINO	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Concluído
DOM AQUINO	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	206,90	Em obras
FELIZ NATAL	Município	Construção de Quadra	set/13	480,22	Em obras
GUARANTÃ DO NORTE	Município	Construção de Quadra	dez/12	447,72	Concluído
IPIRANGA DO NORTE	Município	Construção de Quadra	set/13	499,71	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
ITANHANGÁ	Município	Construção de Quadra	jul/13	504,17	Em obras
JACIARA	Município	Cobertura de Quadra	dez/12	184,63	Concluído
JACIARA	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,86	Em obras
JUARA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	184,99	Em obras
JUARA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,48	Em obras
JUÍNA	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	183,95	Em obras
LAMBARI D'OESTE	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Concluído
LUCAS DO RIO VERDE	Estado	Construção de Quadra	dez/11	510,00	Concluído
MARCELÂNDIA	Município	Construção de Quadra	set/13	505,08	Em obras
MATUPÁ	Estado	Construção de Quadra	dez/11	510,00	Concluído
MATUPÁ	Município	Construção de Quadra	set/13	501,92	Em obras
MIRASSOL D'OESTE	Município	Cobertura de Quadra	set/13	184,72	Concluído
NORTELÂNDIA	Município	Construção de Quadra Escolar Coberta	jul/13	509,99	Concluído
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Município	Construção de Quadra	jun/14	508,83	Em obras
NOVA BANDEIRANTES	Município	Construção de Quadra	dez/11	509,93	Em obras
NOVA CANAÃ DO NORTE	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,96	Em obras
NOVA GUARITA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
NOVA MONTE VERDE	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
NOVA MUTUM	Estado	Construção de Quadra	dez/11	510,00	Concluído
NOVA NAZARÉ	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
NOVA OLÍMPIA	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	162,85	Em obras
NOVA SANTA HELENA	Município	Construção de Quadra	set/13	500,84	Em obras
NOVA UBIRATÃ	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	201,92	Em obras
NOVA UBIRATÃ	Município	Construção de Quadra	jun/14	461,55	Em obras
NOVA XAVANTINA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	180,38	Em obras
NOVO MUNDO	Município	Construção de Quadra	jul/13	506,90	Em obras
NOVO SANTO ANTÔNIO	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,75	Em obras
PARANAÍTA	Município	Construção de Quadra	jun/14	489,62	Em obras
PARANATINGA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Concluído
PARANATINGA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,95	Em obras
PEDRA PRETA	Município	Construção de Quadra	jul/13	508,16	Concluído
PEIXOTO DE AZEVEDO	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
PLANALTO DA SERRA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	175,00	Em obras
PLANALTO DA SERRA	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
POCONÉ	Município	Cobertura de Quadra	set/13	184,27	Concluído
POCONÉ	Município	Construção de Quadra	set/13	508,06	Em obras
PONTE BRANCA	Município	Construção de Quadra	set/13	505,08	Em obras
PONTES E LACERDA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
PONTES E LACERDA	Município	Construção de Quadra	set/13	487,20	Em obras
PORTO ALEGRE DO NORTE	Município	Construção de Quadra	jun/14	501,30	Em obras
PORTO DOS GAÚCHOS	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
PORTO ESPERIDIÃO	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
PORTO ESTRELA	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
POXORÉO	Município	Construção de Quadra	jun/14	505,21	Em obras
QUERÊNCIA	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,83	Concluído
RIBEIRÃO CASCALHEIRA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	130,55	Em obras
RIBEIRÃO CASCALHEIRA	Município	Construção de Quadra	jun/14	510,00	Em obras
RIBEIRÃOZINHO	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
RONDOLÂNDIA	Município	Construção de Quadra	jun/14	508,06	Em obras
RONDONÓPOLIS	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	set/13	369,69	Concluído
RONDONÓPOLIS	Município	Construção de Quadra	set/13	505,61	Concluído
SALTO DO CÉU	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
SANTA CRUZ DO XINGU	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	163,97	Em obras
SANTA TEREZINHA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	183,42	Em obras
SANTA TEREZINHA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,96	Em obras
SANTO AFONSO	Município	Construção de Quadra	set/13	509,89	Em obras
SANTO ANTÔNIO DO LESTE	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	175,44	Em obras
SANTO ANTÔNIO DO LESTE	Município	Construção de Quadra	set/13	509,52	Em obras
SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Estado	Construção de Quadra	dez/11	510,00	Em obras
SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	Estado	Construção de Quadra	dez/11	510,00	Concluído
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO	Município	Cobertura de Quadra	set/13	244,70	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO	Município	Construção de Quadra	set/13	509,81	Em obras
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	184,79	Em obras
SÃO JOSÉ DO XINGU	Município	Construção de Quadra	jun/14	510,00	Em obras
SERRA NOVA DOURADA	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,86	Em obras
SINOP	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	dez/11	1.017,62	Em obras
TABAPORÃ	Município	Construção de Quadra	set/13	509,90	Em obras
TANGARÁ DA SERRA	Estado	Construção de Quadra	dez/11	510,00	Concluído
TANGARÁ DA SERRA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	162,62	Em obras
TERRA NOVA DO NORTE	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	231,78	Em obras
TERRA NOVA DO NORTE	Município	Construção de Quadra	set/13	497,97	Em obras
TORIXORÉU	Município	Cobertura de Quadra	set/13	182,74	Em obras
VALE DE SÃO DOMINGOS	Município	Construção de Quadra	jul/13	476,87	Em obras
VÁRZEA GRANDE	Estado	Construção de Quadra	dez/11	510,00	Em obras
VÁRZEA GRANDE	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
VÁRZEA GRANDE	Município	Construção de Quadra	dez/12	508,86	Em obras
VÁRZEA GRANDE	Município	Construção de Quadra	jul/13	*****	Em licitação de obra
VÁRZEA GRANDE	Município	Construção de Quadra	set/13	469,15	Em obras
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	183,77	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	Município	Construção de Quadra	set/13	509,97	Em obras
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,97	Em obras
VILA RICA	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	183,08	Em obras
TOTAL				61.910,21	-

CENTROS DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS

Investimento Total: R\$ 5,42 milhões

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
CUIABÁ	Município	Modelo 7000m ²	dez/10	3.522,58	Em obras
RONDONÓPOLIS	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	1.893,75	Em obras
TOTAL				5.416,32	-

* Modelo 3000 m² - Cineteatro, biblioteca, telecentro, CRAS, sala multiuso, pista de skate, kit básico esportivo, equipamento de ginástica, quadra coberta, espaço criança e pista de caminhada.

Modelo 7000 m² - Cineteatro, biblioteca, telecentro, CRAS, sala multiuso, pista de skate, kit básico esportivo, equipamento de ginástica, quadra coberta, espaço criança, pista de caminhada, quadra de areia para vôlei e futebol, vestiário, espaço para terceira idade e anfiteatro.

CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE


Investimento Total: R\$ 16,89 milhões

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ milhares)	Estágio
CÁCERES	Município	Modelo III	fev/14	3.464,66	Em obras
CUIABÁ	Município	Modelo III	mar/14	3.449,66	Em execução
RONDONÓPOLIS	Município	Modelo III	jun/14	3.449,66	Em obras
SINOP	Município	Modelo III	jul/14	3.464,66	Em obras
VÁRZEA GRANDE	Município	Centro de Iniciação ao Esporte - Várzea Grande - MT - Modelo II	ago/14	3.059,77	Em execução
TOTAL				16.888,40	-

* Modelo II: ginásio poliesportivo, área de apoio e quadra externa descoberta.

Modelo III: ginásio poliesportivo, área de apoio e estruturas de atletismo.

Foto: PISF - Eixo Leste EBV-3 (PE)



PAC

4º BALANÇO

2015-2018

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

