

A photograph of construction workers in blue hard hats and safety gear working on a large steel structure. The image is partially obscured by a diagonal white line that separates the photo from the text on the right.

1º Balanço 2015

BAHIA

PAC

APRESENTAÇÃO

Um dos maiores projetos de infraestrutura logística, energética, social e urbana da história do país, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) promove, desde 2007, um modelo de desenvolvimento que integra regiões, reduz desigualdades e melhora a qualidade de vida da população.

Em 2015, quando o Brasil enfrenta alteração do cenário econômico, com efeito sobre a arrecadação do governo e necessidade de ajustes no Orçamento da União, o PAC se mantém como programa estratégico para a retomada do crescimento sustentável. O volume de recursos destinados aos seus cerca de 40 mil empreendimentos continua expressivo e a prioridade se volta para a execução das obras que já estão em andamento.

No primeiro semestre do ano, foram executados 11% dos investimentos previstos para todo o período de 2015-2018. Trata-se de R\$ 114,3 Bilhões investidos, de um total estimado em R\$ 1,05 trilhão. Em rodovias, foram contratados mais de 7,5 mil km em obras de adequação, duplicação, construção e pavimentação. Na malha ferroviária, 2,5 km também estão em obras, nas ferrovias Norte-Sul, de Integração Oeste-Leste e Transnordestina. Em portos, foram 29 ações de construção, ampliação e modernização e, no setor aeroportuário, 32 aeroportos brasileiros foram beneficiados.

Os investimentos do PAC também diversificaram as fontes de energia do país e fortaleceram fontes alternativas, fazendo com que hoje o Brasil não enfrente risco de racionamento e mantenha sua matriz entre as mais limpas e renováveis do mundo. No primeiro semestre do ano, a capacidade instalada de energia elétrica teve um acréscimo de 2.342 megawatts no parque gerador e, para reforçar e ampliar o Sistema Interligado Nacional (SIN), foram concluídas sete linhas de transmissão, totalizando 926 km. O país também bateu recordes na produção de petróleo do pré-sal ao atingir a produção diária de 811 mil barris.

Entre janeiro e junho, o Programa Luz para Todos realizou 22.523 ligações e o Projeto de Integração do Rio São Francisco teve a primeira estação de bombeamento do Eixo Norte inaugurada – quando finalizada, a obra beneficiará mais de 12 Milhões de pessoas. Em mobilidade urbana, 367 empreendimentos contribuíram para transformar o transporte público e, em saneamento, foram entregues 283 empreendimentos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos. Além disso, na área de infraestrutura social e urbana, o programa Minha Casa Minha Vida já contratou, desde 2009, 3,96 Milhões de unidades habitacionais.

Este caderno traz as informações regionais do balanço do PAC referente ao primeiro semestre de 2015, nas áreas de infraestrutura logística, energética e social urbana. Confira, nas próximas páginas, a evolução dos empreendimentos executados no período e as principais realizações no estado da Bahia.

INVESTIMENTO - BAHIA

INVESTIMENTO TOTAL	R\$ 53,40 Bilhões
2015 a 2018	R\$ 36,45 Bilhões
Pós 2018	R\$ 16,95 Bilhões

Eixo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2018 Exclusivo (R\$ Milhões)	2015 a 2018 Regional (R\$ Milhões) *	Pós 2018 Regional (R\$ Milhões) *
Social e Urbana	8.043,04	7.908,50	8,52	6,84
Logística	8.153,61	3.424,83	186,41	100,50
Energética	16.829,09	5.494,54	3.229,16	10,39
TOTAL	33.025,75	16.827,87	3.424,09	117,73


*Empreendimentos que abrangem mais de um estado.

***** Valor não divulgado em razão da possibilidade de uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC.

EIXO
INFRAESTRUTURA
LOGÍSTICA



INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA



INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

Tipo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2018 Exclusivo (R\$ Milhões)	2015 a 2018 Regional (R\$ Milhões)	Pós 2018 Regional (R\$ Milhões)
Rodovias	3.662,92	3.143,83	-	-
Ferrovias	3.366,70	281,00	-	-
Portos	121,00	-	186,41	100,50
Aeroportos	56,21	-	-	-
Marinha Mercante	946,78	-	-	-
TOTAL	8.153,61	3.424,83	186,41	100,50

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Aeroporto	Pista e Pátio	Aeroporto Vitória da Conquista - Construção de novo aeroporto	39,84	-	Em obras
Aeroporto	Terminal de Passageiros	Aeroporto de Ilhéus - PROJETO DE INFRAESTRUTURA E IMPLAN- TAÇÃO DO MOP	1,47	-	Em obras
Aeroporto	Terminal de Passageiros	Aeroporto Salvador - Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros	14,90	-	Em obras

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Ferrovia	Construção - Ferrovias	Trecho da Ferrovia de Integração Oeste Leste - Construção Caetitê/BA - Barreiras/BA - Lote 5	133,90	100,00	Em obras
Ferrovia	Construção - Ferrovias	Trecho da Ferrovia de Integração Oeste Leste - Construção Caetitê/BA - Barreiras/BA - Lote 5A	20,00	19,94	Em obras
Ferrovia	Construção - Ferrovias	Trecho da Ferrovia de Integração Oeste Leste - Construção Caetitê/BA - Barreiras/BA - Lote 6	100,00	86,67	Em obras
Ferrovia	Construção - Ferrovias	Trecho da Ferrovia de Integração Oeste Leste - Construção Caetitê/BA - Barreiras/BA - Lote 7	100,00	74,39	Em obras
Ferrovia	Construção - Ferrovias	Trecho da Ferrovia de Integração Oeste Leste - Construção Ilhéus/BA - Caetitê/BA - Lote 1	1.247,81	-	Em obras
Ferrovia	Construção - Ferrovias	Trecho da Ferrovia de Integração Oeste Leste - Construção Ilhéus/BA - Caetitê/BA - Lote 2	342,14	-	Em obras
Ferrovia	Construção - Ferrovias	Trecho da Ferrovia de Integração Oeste Leste - Construção Ilhéus/BA - Caetitê/BA - Lote 2A - Túnel	176,94	-	Em obras
Ferrovia	Construção - Ferrovias	Trecho da Ferrovia de Integração Oeste Leste - Construção Ilhéus/BA - Caetitê/BA - Lote 3	335,88	-	Em obras

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Ferrovia	Construção - Ferrovias	Trecho da Ferrovia de Integração Oeste Leste - Construção Ilhéus/BA - Caetité/BA - Lote 4	828,73	-	Em obras
Ferrovia	Construção - Ferrovias	Variante Ferroviária Camaçari/BA	81,30	-	Em obras
Marinha Mercante	Estaleiro	Estaleiro Enseada Paraguaçu	*****	*****	Em contratação
Porto	Construção, Ampliação e Recuperação de Berços, Cais	Porto de Salvador - Ampliação do Quebramar	121,00	-	Em execução
Rodovias	Adequação - Rodovias	BR-116/BA - Adequação - Divisa PE/BA - Feira de Santana	630,91	604,52	Em execução
Rodovias	Adequação - Rodovias	BR-116/BA - Contorno Norte de Feira de Santana	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Adequação - Rodovias	BR-242/BA - Adequação - Travessia Urbana de Luís Eduardo Magalhães	4,45	-	Em obras
Rodovias	Adequação - Rodovias	BR-407/BA - Adequação - Travessia Urbana de Juazeiro	2,70	0,40	Em obras
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-030/BA - Obra - Implantação/Pavimentação - COCOS - ACESSO CARINHANHA	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-135/PI/BA/MG - Trecho BA - Construção	277,89	7,71	Em obras

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-235/BA - Construção Div SE/BA - Div BA/PI - Div. PE/BA (km 357,4) - Barragem (km 471,1)	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-235/BA - Construção Div SE/BA - Div BA/PI - Div. SE/BA (km 0) - Canché (km 159,6)	140,36	17,46	Em obras
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-235/BA - Construção Div SE/BA - Div BA/PI - Nova Remanso (km 537) - Div. BA/PI (km 663,6)	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-235/BA - Construção Div SE/BA - Div BA/PI - Uauá (km 231) - Div. PE/BA (km 357,4)	120,25	14,41	Em obras
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-242/BA - Construção Entr BA-460 - Div BA/TO	48,72	-	Em obras
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-418/BA - Construção Caravelas - Entr. BR-101/BA	1,07	-	Em obras
Rodovias	Duplicação	BR-020/BA - Projeto e Obra - Duplicação - ENTR BR-242 - BARREIRAS	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Duplicação	BR-101/BA Duplicação Divisa SE/BA - Feira de Santana	484,00	344,60	Em execução
Rodovias	Duplicação	BR-101/BA - Duplicação Eunápolis - Entroncamento BR-418	*****	*****	Ação Preparatória


Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Rodovias	Duplicação	BR-324/BA (BA 524) - Duplicação do Acesso ao Porto de Aratu	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Duplicação	BR-415/BA - Duplicação Ilhéus - Itabuna	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Estudos e Projetos contínuos	Estudos e Projetos	16,98	-	Concluído
Rodovias	Estudos e Projetos contínuos	Estudos e Projetos	48,32	-	Em obras
Rodovias	Estudos e Projetos contínuos	Estudos e Projetos	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Manutenção e Sinalização	Manutenção e Sinalização da Malha Rodoviária - BA	548,78	-	Em obras
Rodovias	Manutenção e Sinalização	Manutenção e Sinalização da Malha Rodoviária - BA	166,26	-	Concluído
Rodovias	Manutenção e Sinalização	Manutenção e Sinalização da Malha Rodoviária - BA	*****	*****	Ação Preparatória
TOTAL			8.153,61	3.424,83	-

EMPREENDIMENTOS REGIONAIS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Hidrovia	Dragagem, Derrocamento e Sinalização	Corredor do São Francisco	BA MG PE	-	-	Em execução
Porto	Inteligência Logística	Cadeia Logística Portuária Inteligente (Portlog)	BA CE ES MA PA PE PR RJ RS SP	66,36	-	Em execução
Porto	Inteligência Logística	Implantação das Áreas de Apoio Logístico Portuário - AALPs - Estudos, Projetos e Documentação de Apoio (ação 20B9)	BA CE ES MA PA PR RJ RS SC SP	*****	*****	Ação Preparatória
Porto	Inteligência Logística	INFRAPORT: APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA VIGENTE	AL BA CE ES PA RJ RN SC SP	4,84	-	Em execução
Porto	Inteligência Logística	Porto Sem Papel - Fase 2 - Concentrador de Dados e Portal de Informações Portuárias	AL AM AP BA CE ES MA PA PB PE PR RJ RN RS SC SP	16,20	-	Em execução

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Porto	Inteligência Logística	Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos dos Portos Marítimos Brasileiros	AL BA CE ES MA PA PB PE PR RJ RN RS SC SP	48,47	40,00	Em execução
Porto	Inteligência Logística	Programa Federal de Apoio a Regularização e Gestão Ambiental Portuária - PRGAP - Fase I - Estudos (ação 20B9)	AL BA ES RJ RN SP	0,99	-	Em execução
Porto	Inteligência Logística	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO MARÍTIMO - VTMIS - FASE 1	BA ES RJ SP	49,01	60,50	Em execução
TOTAL				*****	*****	

EIXO
INFRAESTRUTURA
ENERGÉTICA



INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA

Tipo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2018 Exclusivo (R\$ Milhões)	2015 a 2018 Regional (R\$ Milhões)	Pós 2018 Regional (R\$ Milhões)
Geração de Energia Elétrica	13.225,12	127,56	62,89	10,39
Transmissão de Energia Elétrica	1.081,59	-	3.128,97	-
Petróleo e Gás Natural*	2.522,38	5.366,98	20,00	-
Geologia e Mineração - CPRM	-	-	17,30	-
TOTAL	16.829,09	5.494,54	3.229,16	10,39

*Valores contabilizados no eixo Logística, tipo Marinha Mercante.

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Abil	94,20	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Acácia	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Acauã	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ametista	4,00	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Angical	10,58	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Angical 2	*****	*****	Em licitação de obra

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Angico	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Arapapá	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Assuruá I	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Assuruá II	112,59	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Assuruá III	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Assuruá IV	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Assuruá V	88,86	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Assuruá VI	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Assuruá VII	69,17	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Banda de Couro	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Baraúnas I	103,95	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Baraúnas II	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Borgo	15,60	-	Em obras

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Caetitê	20,00	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Caetitê A	88,59	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Caetitê B	88,59	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Caetitê C	36,01	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Caititu	24,84	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Caititu 2	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Caititu 3	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Campo Largo III	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Campo Largo IV	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Campo Largo V	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Campo Largo VI	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Campo Largo VII	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Campo Largo XXI	*****	*****	Em licitação de obra

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Capoeiras I	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Capoeiras II	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Capoeiras III	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Carcará	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Casa Nova II	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Casa Nova III	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Coqueirinho	35,67	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Coqueirinho 2	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Corrupião	34,47	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Corrupião 3	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Cristal	20,00	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	CRISTALÂNDIA I	*****	*****	Em licitação de obra

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	CRISTALÂNDIA II	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	CRISTALÂNDIA III	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Curral das Pedras III	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Curral de Pedras I	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Curral de Pedras II	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Curral de Pedras IV	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Damascena	144,12	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Delfina I	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Delfina II	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Delfina V	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Diamante II	*****	*****	Em licitação de obra

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Diamante III	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Dois Riachos	129,71	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Dourados	2,20	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Esperança	139,56	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Espigão	10,00	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Folha de Serra	84,21	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Inhambu	37,34	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Itaguaçu da Bahia	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Jabuticaba	34,21	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Jacaranda do cerrado	84,21	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Laranjeiras I	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Laranjeiras II	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Laranjeiras III	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Laranjeiras IX	*****	*****	Em licitação de obra

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Laranjeiras V	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Maniçoba	134,49	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Maron	4,50	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Morro Branco I	103,95	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Mulungu	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Mussambê	103,95	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Papagaio	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Pau Santo	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Pelourinho	18,00	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Pilões	4,50	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Primavera	20,00	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Quina	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	São Judas	20,00	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Serra do Espinhaço	20,18	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Taboquinha	86,43	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Tabua	59,91	-	Em obras

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Tamandua Mirim	37,50	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Tamanduá Mirim 2	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Teiu	54,00	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Teiú 2	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Umburanas 1	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Umburanas 10	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Umburanas 11	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Umburanas 12	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Umburanas 13	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Umburanas 14	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Umburanas 15	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Umburanas 16	*****	*****	Em licitação de obra

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Umburanas 17	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Umburanas 18	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Umburanas 19	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Umburanas 2	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Umburanas 21	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Umburanas 23	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Umburanas 25	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Umburanas 3	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Umburanas 4	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Umburanas 5	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Umburanas 6	*****	*****	Em licitação de obra

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Umburanas 7	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Umburanas 8	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Umburanas 9	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Vaqueta	93,79	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos da Andorinha	102,94	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos da Bahia II	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos da Bahia IV	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos da Bahia VIII	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos da Santa Dulce	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos da Santa Esperança	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Campo Formoso I	92,65	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Campo Formoso II	92,65	-	Em obras

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Guarás I	111,05	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Morrinhos	82,35	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santa Luiza	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santa Madalena	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santa Marcella	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santa Vera	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de Santo Antônio	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de São Bento	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de São Cirilo	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de São João	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos de São Rafael	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos do São Mario	*****	*****	Em licitação de obra

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos do São Paulo	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	Ventos do Sertão	82,35	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	Usina Fotovoltaica	Caetité I	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Fotovoltaica	Caetité II	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Fotovoltaica	Caetité IV	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Fotovoltaica	Caetité V	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Fotovoltaica	Ituverava 1	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Fotovoltaica	Ituverava 2	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Fotovoltaica	Ituverava 3	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Fotovoltaica	Ituverava 4	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Fotovoltaica	Ituverava 5	*****	*****	Em licitação de obra

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	Usina Fotovoltaica	Ituverava 6	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Fotovoltaica	Ituverava 7	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Fotovoltaica	Solar Caetitê 1	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Fotovoltaica	Solar Caetitê 2	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Fotovoltaica	Solar Caetitê 3	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Termelétrica a Biomassa	Boltbah	*****	*****	Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica	Usina Termelétrica a Biomassa	Campo Grande	*****	*****	Em licitação de obra
Petróleo e Gás Natural	Desenvolvimento da Produção	Desenvolvimento da Produção. Bahia - Fase II	2.522,38	5.366,98	Em operação
Transmissão de Energia Elétrica	Linha de Transmissão	LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá - Pituçu	*****	*****	Em licitação de obra
Transmissão de Energia Elétrica	Linha de Transmissão	LT 230 kV Irecê - Morro do Chapéu	9,33	-	Em obras

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Transmissão de Energia Elétrica	Linha de Transmissão	LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu	*****	*****	Em licitação de obra
Transmissão de Energia Elétrica	Linha de Transmissão	LT Eunápolis - Teixeira de Freitas II - C1	19,48	-	Em obras
Transmissão de Energia Elétrica	Linha de Transmissão	LT Eunápolis - Teixeira de Freitas II - C2	28,90	-	Em obras
Transmissão de Energia Elétrica	Linha de Transmissão	LT Funil - Itapebi	*****	*****	Em licitação de obra
Transmissão de Energia Elétrica	Linha de Transmissão	LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus C3	*****	*****	Em licitação de obra
Transmissão de Energia Elétrica	Subestação	LT 230 kV Juazeiro da Bahia II - Juazeiro da Bahia III e SE 500/230 kV Juazeiro da Bahia III	*****	*****	Em licitação de obra
Transmissão de Energia Elétrica	Subestação	LT 500 kV Sapeaçu - Morro do Chapéu II e SE 500/230 kV Morro do Chapéu II	*****	*****	Em licitação de obra
Transmissão de Energia Elétrica	Subestação	SE 230/138 KV Poções II	*****	*****	Em licitação de obra
Transmissão de Energia Elétrica	Subestação	SE Igaporã III 500/230 kV	64,65	-	Em obras

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Transmissão de Energia Elétrica	Subestação	SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kV (novo pátio em 69 kV e transformação 230/69 kV)	*****	*****	Em licitação de obra
Transmissão de Energia Elétrica	Subestação	SE Pólo 230/69 kV	9,21	-	Em obras
Transmissão de Energia Elétrica	Subestação	Suprimento ao Oeste da Bahia - LTs entre SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II	*****	*****	Em licitação de obra
TOTAL			16.829,09	5.494,54	

EMPREENDIMENTOS REGIONAIS


Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Geologia e Mineração - Cprm	Gestão da Informação - Estudo	Gestão da Informação Geológica - Implantação da Rede de Litotecas	AM BA GO MG PA PE PI RJ RN RO RS SP	2,10	-	Em obras
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamentos Geológicos	AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO	11,00	-	Em obras
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamentos Hidrogeológicos	AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO	4,20	-	Em obras
Geração de Energia Elétrica	EVTE - EIA - RIMA - Aproveitamentos Hidrelétricos	Salto da Divisa	BA MG	*****	*****	Ação Preparatória
Geração de Energia Elétrica	Usina Eólica	São Salvador	BA TO	*****	*****	Em licitação de obra

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Petróleo e Gás Natural	Pesquisa Exploratória	Avaliação Ambiental de Área Sedimentar - mar	AL BA PB SE	*****	*****	Ação Preparatória
Petróleo e Gás Natural	Pesquisa Exploratória	Bacia Sedimentar do São Francisco Fase II	BA DF GO MG TO	-	-	Em operação
Transmissão de Energia Elétrica	Linha de Transmissão	Interligação N-NE/N-SE - LT 500 kV Barreiras II - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2	BA GO MG	*****	*****	Em licitação de obra
Transmissão de Energia Elétrica	Linha de Transmissão	Interligação N-NE/N-SE - LT 500 kV Miracema - Gilbués II - Barreiras II - Bom Jesus da Lapa II - Ibicoara - Sapeaçú	BA PI TO	1.019,52	-	Em obras
Transmissão de Energia Elétrica	Linha de Transmissão	Lote A do Leilão 07/2014	BA PI	*****	*****	Em licitação de obra
Transmissão de Energia Elétrica	Linha de Transmissão	LT 230 kV Messias - Maceió II, CD	AL BA	77,20	-	Em obras
TOTAL				3.229,16	10,39	

EIXO
INFRAESTRUTURA
SOCIAL E URBANA



INFRAESTRUTURA SOCIAL E URBANA



INFRAESTRUTURA SOCIAL E URBANA

Tipo	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)
Saneamento*	586,77	2.236,98
Prevenção em Áreas de Risco*	189,79	782,07
Pavimentação	383,41	107,87
Mobilidade Urbana	3.721,44	3.712,56
Cidades Históricas	60,17	133,22
Infraestrutura Turística	0,29	0,31
Cidades Digitais	13,76	-
Equipamentos Sociais	895,67	-
Luz para Todos	416,85	-
Recursos Hídricos	403,16	463,10
Financiamento SBPE - Imóveis novos	860,70	-
Casa da Mulher Brasileira	*****	*****
Urbanização de assentamentos precários*	511,35	479,25
TOTAL	*****	*****

*Valores estimados para distribuição 2015 a 2018 e pós 2018.

FINANCIAMENTO SBPE - IMÓVEIS NOVOS

Tipo	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Financiamento SBPE - Imóveis novos	860,70	Concluído
TOTAL	860,70	-

LUZ PARA TODOS

Tipo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ Milhões)	Estágio
Luz para Todos	364,75	Em obras
Luz para Todos	52,10	Concluído
TOTAL	416,85	-

CASA DA MULHER BRASILEIRA

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ *****

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SALVADOR	Secretaria de Políticas para as Mulheres	Casa da Mulher Brasileira	-	*****	Em licitação de projeto
TOTAL				*****	-

SANEAMENTO (MINISTÉRIO DAS CIDADES)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 3,95 BILHÕES (INCLUI 2007 A 2014)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ABARÉ, CAMPO ALEGRE DE LOURDES, CAMPO FORMOSO, CASA NOVA, CHORROCHÓ, CURAÇÁ, GLÓRIA, JAGUARARI, JEREMOABO, JUAZEIRO, MACURURÉ, PAULO AFONSO, PEDRO ALEXANDRE, PILÃO ARCADO, REMANSO, RODELAS, SANTA BRÍGIDA, SENTO SÉ, SOBRADINHO, UAUÁ	Estado	Elaboração de projetos de engenharia e estudos ambientais regionalizados para destino final de resíduos sólidos	mai/09	1.510,06	Em execução
ADUSTINA, CÍCERO DANTAS, FÁTIMA, HELIÓPOLIS, PARIPIRANGA	Estado	Ampliação do SAA nas sedes municipais de Adustina, Cícero Dantas, Fátima, Heliópolis e Paripiranga - Projeto Tucano - 1ª Etapa	jun/09	97.832,11	Em obras
ALAGOINHAS	Município	Ampliação do SES nos Bairros Parque Regente, Alagoinhas Velha, Inocoop 1, Inocoop 2, Centro, Areal, Vila Maçal e Vale	nov/10	5.684,10	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ALAGOINHAS	Município	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo de SES nas Bacias dos Rios Catu e Aramari	nov/10	494,17	Em execução
ALAGOINHAS	Município	Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora em sub-bacias, ligações domiciliares, estação elevatória e ETE - 1ª etapa	ago/07	10.993,40	Em obras
AMÉLIA RODRIGUES	EMBASA	Ampliação dos SAAs - ETA, adução, estações elevatórias, reservatórios, rede distribuidora, ligações prediais e ações complementares	nov/11	41.105,42	Em obras
ANGUERA, IPECAETÁ, SANTO ESTÊVÃO, SERRA PRETA	EMBASA	Ampliação SAA Santo Estevão	nov/11	28.355,47	Em obras
ARACI	EMBASA	Elaboração do projeto básico do SES	dez/10	500,00	Em execução
ARACI	Estado	SIAA Araci Norte	ago/12	51.479,93	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ARATACA, BUERAREMA, CAMACAN, CAMAÇARI, CANAVIEIRAS, DIAS D'ÁVILA, IBICARAÍ, ILHÉUS, ITABUNA, ITACARÉ, ITAJUÍPE, ITAPARICA, LAURO DE FREITAS, MATA DE SÃO JOÃO, POJUCA, SÃO FRANCISCO DO CONDE, SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ, SIMÕES FILHO, UNA, URUÇUCA, VERA CRUZ	Estado	Elaboração de estudo de concepção e projeto para os sistemas regionais de gestão integrada de resíduos sólidos de 11 regiões do estado da Bahia	nov/10	4.194,58	Em execução
BARREIRAS	EMBASA	Ampliação do SES na sede municipal	set/09	105.828,17	Em obras
BELO CAMPO, TREMEDAL, VITÓRIA DA CONQUISTA	Estado	SAA Vitória da Conquista, Belo Campo e Tremedal	ago/12	98.915,00	Em obras
BELO CAMPO, TREMEDAL, VITÓRIA DA CONQUISTA	Estado	Barragem Rio Catolé	ago/12	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
BOM JESUS DA LAPA	Estado	Elaboração de projetos de engenharia e estudos ambientais regionalizados para destino final de resíduos sólidos	mai/09	1.935,87	Em execução
BRUMADO, CATU, EUCLIDES DA CUNHA, IPIRÁ, IRECÊ, ITABERABA, ITAMARAJU, ITAPETINGA	Estado	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo para os sistemas regionais de gestão integrada de resíduos sólidos	dez/10	4.194,58	Em execução
CACHOEIRA	EMBASA	Ampliação do SES na sede municipal - Despoluição da Baía de Todos os Santos	jan/08	10.520,63	Em obras
CACHOEIRA, CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, CRUZ DAS ALMAS, GOVERNADOR MANGABEIRA, MURITIBA, SÃO FÉLIX, SAPEAÇU	EMBASA	Ampliação do SAA de Cruz das Almas e outros municípios - 1ª etapa	jan/08	19.356,47	Em obras
CAMAÇARI	EMBASA	Ampliação do SAA na orla do município - Sistema Machadinho Norte	mar/13	*****	Em licitação de obra
CAMAÇARI	EMBASA	Ampliação do SES na sede municipal	nov/10	19.682,57	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
CAMAÇARI	EMBASA	Ampliação do SAA na sede municipal	nov/10	37.467,45	Em obras
CAMAÇARI	Estado	Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora, ligações intradomiciliares, elevatórias, caixas de transição e emissário	ago/07	79.220,63	Em obras
CAMAÇARI	Estado	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário na localidade de Areembepe, no município de Camaçari	mar/13	*****	Em licitação de obra
CAMAÇARI	Estado	Ampliação do SAA Machadinho Sul	set/13	*****	Em licitação de obra
CAMAÇARI	Município	Saneamento integrado na Bacia do Rio Camaçari**	nov/10	186.451,09	Em obras
CAMAÇARI	Município	Saneamento Integrado na Bacia do Rio Camaçari - Etapa 2**	mar/13	*****	Em licitação de obra
CAMAÇARI, PAULO AFONSO	EMBASA	Ampliação do SAA da sede municipal	out/13	*****	Em licitação de obra
CANDEIAS	Estado	Ampliação do SES na sede municipal - Despoluição da Baía de Todos os Santos	ago/07	39.813,66	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
CARAVELAS	EMBASA	Implantação do SES: Rede coletora, emissário, elevatórias, ETE e ações de preservação ambiental, trabalho socioambiental e aquisição de terreno	nov/11	12.746,15	Em obras
CASA NOVA	Município	Implantação do SES nas localidades de Vila Isabel, Vila Massu, Vila São Gerônimo e Vila Papelão	ago/07	4.635,69	Em obras
CASA NOVA	Município	Ampliação do SAA em Vila Isabel, Vila Massu, Vila São Gerônimo e Vila Papelão - elevatórias, ETA e reservatórios	ago/07	1.607,20	Em obras
CATU	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	dez/10	1.000,87	Em execução
CONDE	EMBASA	Implantação do SES na Sede Municipal - ETE, estações elevatórias, rede coletora, coletores-tronco e trabalho sócioambiental	nov/11	13.424,80	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
CRUZ DAS ALMAS	Estado	Ampliação do SES na sede municipal - ligações prediais, rede coletora, interceptores, elevatória e ETE	ago/07	36.916,34	Concluído
CRUZ DAS ALMAS	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	dez/10	294,30	Em execução
DIAS D'ÁVILA	Estado	Ampliação do SAA na sede municipal - captação, elevatória, adutora, ETA, reservatórios, rede de distribuição e ligações prediais	dez/07	7.224,69	Em obras
DIAS D'ÁVILA	Município	Saneamento integrado na bacia dos rios Imbassai e Jacumirim	out/13	*****	Em licitação de obra
EUCLIDES DA CUNHA	Estado	Ampliação do SAA na sede municipal - elevatória e adutora	dez/07	5.479,54	Em obras
EUCLIDES DA CUNHA	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	dez/10	1.000,87	Em execução
EUCLIDES DA CUNHA, MONTE SANTO	Estado	SIAA Tucano Noroeste	ago/12	92.636,07	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
EUNÁPOLIS	Estado	Elaboração de projeto executivo do SES	jul/07	354,55	Em execução
EUNÁPOLIS	Estado	Implantação do SES do município	jun/14	*****	Em contratação
FEIRA DE SANTANA	Estado	Ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água da zona Leste de Feira de Santana	mar/13	*****	Em licitação de obra
FEIRA DE SANTANA	Estado	Ampliação do SAA na sede municipal	nov/10	50.214,36	Em obras
FEIRA DE SANTANA	Estado	Ampliação do SES na sede municipal complementação da Bacia Subaé	nov/10	33.333,29	Em obras
FEIRA DE SANTANA	Estado	Ampliação do SES na sede municipal	nov/10	17.899,05	Em obras
IAÇU	EMBASA	Implantação do SES: Rede coletora, elevatórias, ETE, ligações prediais e intradomiciliares e ações ambientais e aquisição de terreno	nov/11	15.251,03	Em obras
ILHÉUS	EMBASA	Ampliação do SES da Região de Pontal	out/13	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ILHÉUS	Município	Saneamento integrado e urbanização - favelas Alto de Teotônio Vilela e adjacências	jul/07	18.334,67	Em obras
IPIRÁ	Estado	Ampliação do SES na sede municipal	dez/10	37.384,83	Em obras
IRECÊ	Estado	Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal	out/13	*****	Em contratação
IRECÊ	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	dez/10	967,69	Em execução
ITABERABA	Estado	Ampliação do SES na sede municipal	dez/10	45.328,02	Em obras
ITABERABA	Estado	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	jul/07	405,28	Em execução
ITABERABA	Estado	Implantação de SES na sede municipal - 1ª Etapa	ago/07	6.073,23	Em obras
ITABERABA	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	dez/10	919,42	Em execução
ITABUNA	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	nov/10	687,96	Em execução

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ITABUNA	Município	Ampliação do SES nos Bairros Califórnia e Nova Califórnia	nov/10	3.304,85	Em obras
ITABUNA, ITAPÉ	Estado	Ampliação do SAA na sede municipal - barragem do Rio Colônia, na localidade de Estiva de Baixo	nov/10	32.209,95	Em obras
JACOBINA	EMBASA	Ampliação do SES nas Bacias 3, 4, 6 e 7	nov/10	33.179,06	Em obras
JACOBINA	Município	Implantação do sistema de esgotamento sanitário no povoado do Junco	out/13	*****	Em contratação
JAGUARARI, SENHOR DO BONFIM	EMBASA	Ampliação do SAA em Senhor do Bonfim e outros municípios - 1ª etapa	jan/08	55.492,04	Em obras
JEQUIÉ	Estado	Ampliação do SES na sede municipal - ligações prediais, rede coletora, interceptores e estação elevatória	dez/07	10.583,74	Em obras
JEQUIÉ	Estado	Elaboração de projeto executivo do SES da sede municipal	jul/07	354,45	Em execução

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
JUAZEIRO	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	nov/10	794,19	Em execução
JUAZEIRO	Município	Elaboração de projeto executivo do SES da sede municipal	jul/07	1.686,63	Em execução
JUAZEIRO	Município	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	jul/07	1.416,79	Em execução
JUAZEIRO	Município	Ampliação do SES na sede municipal - instalações hidráulico-sanitárias, ligações prediais, rede coletora, interceptores e estação elevatória	jul/07	33.426,78	Em obras
JUAZEIRO	Município	Saneamento integrado e urbanização - favelas Quidé, Tabuleiro, João Paulo II e São Geraldo	jul/07	33.311,60	Em obras
LAURO DE FREITAS	Município	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	jul/07	414,22	Concluído
LAURO DE FREITAS	Município	Saneamento Integrado no Bairro Quintas do Picuaia	nov/10	12.776,24	Em obras
LAURO DE FREITAS, SALVADOR	EMBASA	Ampliação do SES na sede municipal	set/09	170.000,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	Estado	Ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água da sede municipal - 1ª Etapa	out/13	*****	Em licitação de obra
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	Estado	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	jul/07	404,87	Em execução
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	dez/10	967,69	Em execução
MARAGOGIPE	EMBASA	Ampliação do SES na sede municipal e nas localidades São Roque do Paraguaçu, Nagé e Coqueiros - Despoluição da Baía de Todos os Santos	jan/08	19.203,35	Em obras
MATA DE SÃO JOÃO	EMBASA	Ampliação do Sistema Integrado de abastecimento de Água Barra do Pojuca, beneficiando Mata de São João e Camaçari	mar/13	*****	Em licitação de obra
MURITIBA	EMBASA	Ampliação do SES na sede municipal - Despoluição da Baía de Todos os Santos	jan/08	17.052,17	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
PAULO AFONSO	Estado	Implantação do SES na sede municipal - ligações prediais, rede coletora, interceptores, estações elevatórias e ETE	ago/07	69.528,59	Em obras
PAULO AFONSO	Estado	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	jul/07	476,53	Em execução
PORTO SEGURO	Estado	Elaboração do projeto básico para ampliação do SAA na sede municipal	nov/10	746,67	Em execução
RIACHO DE SANTANA	EMBASA	Ampliação SAA Riacho de Santana	nov/11	4.699,87	Em obras
RIO DO ANTÔNIO	EMBASA	Implantação do SES na Sede Municipal - rede coletora, estações elevatórias, interceptores e emissários, ETE e trabalho sócioambiental	nov/11	6.432,50	Em obras
SALVADOR	BATTRE	Ampliação do Aterro Metropolitano Centro	set/11	19.961,60	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
SALVADOR	EMBASA	Ampliação do SES - Bacias Trobogy, Cambunas e Águas Claras - Despoluição da Baía de Todos os Santos	jan/08	120.999,71	Em obras
SALVADOR	Estado	Ampliação da capacidade de adução da ETA Principal	nov/10	59.296,80	Em obras
SALVADOR	Estado	Ampliação do SAA integrado de Salvador e Ilha dos Frades - Abastecimento de água em Salvador	jul/07	83.433,35	Em obras
SALVADOR	Estado	Saneamento integrado e urbanização em área de risco - Jardim das Mangabeiras 1ª e 2ª etapas - Área de Risco	jul/07	45.433,12	Em obras
SALVADOR	Estado	Saneamento integrado e urbanização - Bairros de Itapoã, Soronha e arredores - Intervenção em área de risco e recuperação de equipamentos comunitários	jul/07	21.242,92	Em obras
SALVADOR	Estado	Saneamento integrado e urbanização - proteção de mananciais - Comunidade Nova Esperança	jul/07	45.599,53	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
SALVADOR	Estado	Elaboração de projeto para ampliação do Sistema Adutor Principal - Santa Helena/ Joanes II e adução da ETA Principal - 3ª etapa	nov/10	3.450,92	Em execução
SALVADOR	Estado	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário em diversos bairros de Salvador	mar/13	*****	Em licitação de obra
SALVADOR	Estado	Ampliação do SES de Salvador e implantação do SES nas Ilhas de Maré, dos Frades e Bom Jesus dos Passos - Despoluição da Baía de Todos os Santos	jul/07	42.027,35	Concluído
SALVADOR	Estado	Remanejamento do SAA na sede municipal	nov/10	19.062,72	Em obras
SALVADOR	Estado	Ampliação do SES - Diversos Bairros - Despoluição da Baía de Todos os Santos	jul/07	30.533,81	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
SALVADOR	Estado	Melhorias no SAA de Salvador - área de atendimento do reservatório R7 e R23	mar/13	85.480,77	Em obras
SALVADOR	Município	Saneamento integrado e urbanização em área de risco - Baixa Fria e Baixa de Santa Rita de São Marcos - região de Pau da Lima	jul/07	35.942,16	Em obras
SALVADOR	Município	Elaboração de projetos de engenharia de saneamento integrado no Subúrbio Ferroviário	out/13	5.051,40	Em execução
SANTO AMARO	EMBASA	Ampliação do SES na sede municipal - Despoluição da Baía de Todos os Santos	jan/08	14.786,57	Em obras
SÃO FRANCISCO DO CONDE	EMBASA	Ampliação do SES na sede municipal - Despoluição da Baía de Todos os Santos	jan/08	7.494,36	Em obras
SAUBARA	EMBASA	Ampliação do SAA: ampliação de ETA, adução, reservação, elevatórias, rede distribuidora, reabilitação de reservatórios, execução de ligações prediais	nov/11	19.759,35	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
SENHOR DO BONFIM	EMBASA	Implantação do SES da sede municipal	out/13	*****	Ação Preparatória
SENHOR DO BONFIM	Município	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	nov/10	1.000,87	Em execução
SERRINHA	Estado	Elaboração de projeto básico para implantação do SES na sede municipal	nov/10	471,76	Em execução
SIMÕES FILHO	Estado	Ampliação do sistema de abastecimento de água de Simões Filho, incluindo a sede e as localidades de Góes Calmon, Palestina e Pitanga de Palmares	mar/13	*****	Em licitação de obra
SIMÕES FILHO	Estado	Ampliação do SES na sede municipal - Despoluição da Baía de Todos os Santos	jul/07	27.578,94	Em obras
TEIXEIRA DE FREITAS	EMBASA	Ampliação do SES na sede municipal	set/09	75.774,75	Em obras
TEIXEIRA DE FREITAS	Município	Saneamento integrado na bacia do rio Itanhém	out/13	*****	Em licitação de obra
VALENÇA	Município	Ampliação do SAA na sede municipal - estação de água bruta, ETA e reservatório - 1ª etapa	ago/07	3.689,04	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
VALENÇA	Município	Elaboração de projetos de engenharia para o SES da sede municipal	out/13	*****	Em licitação de projeto
VERA CRUZ	Estado	Ampliação do SES na sede municipal - Despoluição da Baía de Todos os Santos	ago/07	38.577,59	Em obras
VITÓRIA DA CONQUISTA	Estado	Ampliação do SES na sede municipal - ligações, ramais prediais, redes coletoras, interceptores, estação elevatória, linhas de recalque e ETE	jul/07	98.591,29	Concluído
VITÓRIA DA CONQUISTA	Estado	Ampliação do SES do município	jun/14	*****	Em contratação
TOTAL				3.945.972,22	-

*Inclui investimento 2007 a 2014.

**Não inclui o valor da provisão habitacional conjugada, que foi considerada no quadro de investimentos de Urbanização de Assentamentos Precários.

SANEAMENTO (FUNASA)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 471,00 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2014)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ABARÉ	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	*****	Ação Preparatória
<p>ABARÉ, ADUSTINA, ÁGUA FRIA, AIQUARA, ALCOBAÇA, ALMADINA, AMARGOSA, AMÉLIA RODRIGUES, AMÉRICA DOURADA, ANAGÉ, ANDORINHA, ANGICAL, ANTAS, ANTÔNIO GONÇALVES, APUAREMA, ARAÇAS, ARACATU, ARAMARI, ARATACA, AURELINO LEAL, BAIANÓPOLIS, BANZAE, BARRA, BARRA DA ESTIVA, BARRA DO CHOÇA, BARRA DO MENDES, BARRA DO ROCHA, BARRO ALTO, BARROCAS, BELMONTE, BELO CAMPO, BOA NOVA, BOA VISTA DO TUPIM, BOM JESUS DA SERRA, BONINAL, BONITO, BOQUIRA, BOTUPORÁ, BREJÕES, BUERAREMA, CAATIBA, CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, CACHOEIRA, CAÉM, CAETANOS, CAETITE, CAIRU, CALDEIRÃO GRANDE, CAMACAN, CAMAMU, CAMPO ALEGRE DE LOURDES, CANÁPOLIS, CANDEAL, CANDIBA, CÂNDIDO SALES, CANSANÇÃO, CANUDOS, CAPELA DO ALTO ALEGRE, CAPIM GROSSO, CARAÍBAS, CARDEAL DA SILVA, CARINHANHA, CASTRO ALVES, CATURAMA, CENTRAL, CÍCERO DANTAS, COCOS, CONCEIÇÃO DA FEIRA, CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, CONCEIÇÃO DO JACUIPE, CONDEÚBA, CONTENDAS DO SINCORÁ, CORAÇÃO DE MARIA, CORIBE, CORONEL JOÃO SÁ, COTEGIPE, CRAVOLÂNDIA, CRISÓPOLIS, CURAÇÁ, DÁRIO MEIRA, DOM BASÍLIO, DOM MACEDO COSTA, ENCRUZILHADA, ENTRE RIOS, ÉRICO CARDOSO, FÁTIMA, FEIRA DA MATA, FILADÉLFIA, FIRMINO ALVES, FLORESTA AZUL, FORMOSA DO RIO PRETO, GLÓRIA, GONGOGI, GUAJERU, GUARATINGA, HELIÓPOLIS, IAÇU, IBIASSUCÉ, IBICARÁ, IBICOARA, IBICUI, IBIBEBA, IBIPITANGA, IBIRAPITANGA, IBIRAPUÁ, IBIRATAIA, IBITIARA, IBITITÁ, ICHU, IGRAPIÚNA, IPECAETÁ, IPUPIARA, IRAJUBA, IRAMAIA, IRAQUARA, IRARÁ, ITABELA, ITACARÉ, ITAETÉ, ITAGI, ITAGIMIRIM, ITAGUAÇU DA BAHIA, ITAJU DO COLÔNIA, ITAJUIPE, ITAMARI, ITAMBÉ, ITAPE, ITAPEBI, ITAPICURU, ITAPITANGA, ITAQUARA, ITARANTIM, ITATIM, ITIRUCU, ITIÚBA, ITOBORÓ, ITUAÇU, ITUBERÁ, JABORANDI, JAGUARARI, JAGUARPE, JANDAÍRA, JEREMOABO, JITAÚNA, JUCURUCU, JUSSARA, JUSSARI, JUSSIAPÉ, LAFAIETE COUTINHO, LAGOA REAL, LAJEDINHO, LAJEDO DO TABOÇAL, LENÇÓIS, LICÍNIO DE ALMEIDA, MACAJUBA, MACARANI, MACURURÉ, MAETINGA, MAIQUINIQUE, MAIRI, MALHADA, MALHADA DE PEDRAS, MANOEL VITORINO, MANSIDÃO, MARACÁS, MARAGOGIPE, MARAU, MARCIONILIO SOUZA, MASCOTE, MATINA, MEDEIROS NETO, MIGUEL CALMON, MILAGRES, MIRANGABA, MIRANTE, MORPARÁ, MUCURI, MULUNGU DO MORRO, MUNDO NOVO, MUNIZ FERREIRA, MUQUEM DE SÃO FRANCISCO, MUTUIPE, NILO PEÇANHA, NOVA CANAÁ, NOVA FÁTIMA, NOVA IBIÁ, NOVA ITARANA, NOVA REDENÇÃO, NOVA SOURE, NOVO HORIZONTE, NOVO TRIUNFO, OLINDINA, OLIVEIRA DOS BREJINHOS, OURICANGAS, PALMEIRAS, PARATINGA, PARIPIRANGA, PÉ DE SERRA, PEDRO ALEXANDRE, PIATÁ, PINDAÍ, PIRAI DO NORTE, PIRIPÁ, PIRITIBA, PLANALTIMO, PLANALTO, POÇÕES, PONTO NOVO, PRESIDENTE JÂNIO QUADROS, PRESIDENTE TANCREDO NEVES, QUEIMADAS, QUIJUNGE, QUIXABEIRA, RAFAEL JAMBEIRO, RIACHÃO DAS NEVES, RIACHÃO DO JACUIPE, RIACHO DE SANTANA, RIBEIRA DO AMPARO, RIBEIRA DO POMBAL, RIBEIRÃO DO LARGO, RIO DE CONTAS, RIO DO PIRES, RIO REAL, RUY BARBOSA, SANTA CRUZ CABRÁLIA, SANTALUZ, SANTA LUZIA, SANTA MARIA DA VITÓRIA, SANTANÓPOLIS, SANTA RITA DE CÁSSIA, SANTA TERESINHA, SANTO ESTEVÃO, SÃO FÉLIX DO CORIBE, SÃO GABRIEL, SÃO JOSÉ DO JACUIPE, SÃO MIGUEL DAS MATAS, SAPEAÇU, SÁTIRO DIAS, SAUBARA, SEABRA, SERRA DOURADA, SERRA PRETA, SERROLÂNDIA, SÍTIO DO MATO, SÍTIO DO QUINTO, SOUTO SOARES, TABOCAS DO BREJO VELHO, TANHAÇA, TANQUINHO, TAPEROÁ, TAPIRAMUTÁ, TEODORO SAMPAIO, TEOLÂNDIA, TERRA NOVA, TREMEDAL, UAUÁ, UBATÁ, UIBÁ, UNA, URANDI, VÁRZEA DA ROÇA, VÁRZEA DO POÇO, VARZEDO, VEREDA, WAGNER, WANDERLEY, WENCESLAU GUIMARÃES</p>	Funasa	Elaboração de projetos - BA	ago/11	26.950,42	Em execução

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ABARÉ, CHORROCHÓ, CURAÇÁ, GLÓRIA, JUAZEIRO, RODELAS	Estado	Elaboração de projetos	nov/07	770,00	Em execução
ACAJUTIBA	Estado	Água na escola	nov/07	58,50	Em obras
ANAGÉ	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
ANGICAL	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
ARACI	Estado	Água na escola	nov/07	205,46	Em obras
BAIXA GRANDE	Estado	Água na escola	nov/07	180,98	Em obras
BAIXA GRANDE	Estado	Esgotamento sanitário	dez/11	8.873,13	Em obras
BARRA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
BARRA	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	2.373,65	Em obras
BARRA DO MENDES	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	639,79	Em obras
BIRITINGA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
BOA NOVA	Estado	Abastecimento de água	dez/11	1.866,93	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
BOA VISTA DO TUPIM	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
BOM JESUS DA LAPA	Estado	Água em áreas quilombolas	jun/08	823,79	Concluído
BONINAL	Estado	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
BONINAL, CARINHANHA, FILADÉLFIA, INHAMBUPE, ITAGUAÇU DA BAHIA, SÍTIO DO MATO, XIQUE-XIQUE	Funasa	Água em áreas rurais	out/12	10.741,24	Em obras
BONINAL, CARINHANHA, FILADÉLFIA, INHAMBUPE, ITAGUAÇU DA BAHIA, SÍTIO DO MATO, XIQUE-XIQUE	Funasa	Água em áreas rurais	ago/12	3.928,26	Em obras
BONINAL, CARINHANHA, FILADÉLFIA, INHAMBUPE, ITAGUAÇU DA BAHIA, SÍTIO DO MATO, XIQUE-XIQUE	Funasa	Água em áreas rurais	out/12	3.753,54	Em obras
BROTAS DE MACAÚBAS	Estado	Esgotamento sanitário	dez/11	*****	Ação Preparatória
BURITIRAMA	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	*****	Ação Preparatória
CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
CACULÉ	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	*****	Ação Preparatória
CAETANOS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	*****	Ação Preparatória
CAMACAN	Estado	Esgotamento sanitário	nov/07	3.777,78	Em obras
CAMAMU	Estado	Água em áreas quilombolas	nov/08	2.652,36	Concluído
CAMAMU	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
CANÁPOLIS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
CANARANA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
CÂNDIDO SALES	Estado	Abastecimento de água	ago/12	14.100,00	Em obras
CASA NOVA	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	794,65	Em obras
CASTRO ALVES	Estado	Abastecimento de água	dez/11	3.418,16	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
CHORROCHÓ	Estado	Esgotamento sanitário	mai/14	*****	Ação Preparatória
CHORROCHÓ	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
CIPÓ	Estado	Esgotamento sanitário	dez/11	12.053,65	Em obras
CONCEIÇÃO DA FEIRA	Estado	Esgotamento sanitário	dez/11	*****	Ação Preparatória
CONDE	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
CORIBE	Estado	Abastecimento de água	mai/14	*****	Ação Preparatória
CORRENTINA	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	797,38	Concluído
COTEGIPE	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
CURAÇÁ	Estado	Abastecimento de água	dez/11	16.280,20	Concluído
CURAÇÁ, FILADÉLFIA, IBITIARA, IPIRÁ, MUQUÉM DE SÃO FRANCISCO, RIO DE CONTAS, TREMEDAL	Funasa	Sistema Simplificado de Abastecimento de Água	out/12	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
DÁRIO MEIRA	Estado	Água na escola	nov/07	178,74	Em obras
DÁRIO MEIRA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
ENCRUZILHADA	Estado	Abastecimento de água	dez/11	4.242,91	Em obras
ÉRICO CARDOSO	Estado	Água em áreas quilombolas	ago/09	209,89	Em obras
FILADÉLFIA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	*****	Ação Preparatória
FORMOSA DO RIO PRETO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
GOVERNADOR MANGABEIRA	Estado	Esgotamento sanitário	dez/11	7.482,87	Em obras
GUAJERU	Estado	Abastecimento de água	dez/11	*****	Ação Preparatória
GUARATINGA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
HELIÓPOLIS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
IBICOARA	Estado	Abastecimento de água	dez/11	4.592,34	Em obras
IBICOARA	Município	Saneamento rural	dez/11	500,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
IBIPEBA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	set/09	516,38	Em obras
IBIPITANGA	Estado	Esgotamento sanitário	dez/11	*****	Ação Preparatória
IBIRAPITANGA	Estado	Água na escola	nov/07	111,26	Em obras
IBITITÁ	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
IBOTIRAMA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	876,00	Em obras
INHAMBUPE	Estado	Abastecimento de água	dez/11	2.350,40	Em obras
IRAJUBA	Estado	Esgotamento sanitário	dez/11	5.719,54	Em obras
IRAMAIA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
IRAQUARA	Estado	Esgotamento sanitário	dez/11	*****	Ação Preparatória
IRARÁ	Município	Abastecimento de água	dez/11	3.380,55	Em obras
ITABELA	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	*****	Ação Preparatória
ITACARÉ	Estado	Água em áreas quilombolas	nov/08	738,10	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ITACARÉ	Estado	Água em áreas quilombolas	nov/08	732,38	Em obras
ITAGUAÇU DA BAHIA	Estado	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
ITAMBÉ	Estado	Abastecimento de água	dez/11	1.331,93	Em obras
ITAPARICA	Estado	Esgotamento sanitário	nov/07	2.552,44	Em obras
ITAPICURU	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
ITAPICURU	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	set/09	525,64	Em obras
ITAPICURU	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	*****	Ação Preparatória
ITIRUÇU	Estado	Abastecimento de água	dez/11	1.937,21	Em obras
ITIÚBA	Estado	Esgotamento sanitário	dez/11	*****	Ação Preparatória
ITUAÇU	Município	Saneamento rural	dez/11	*****	Ação Preparatória
ITUBERÁ	Estado	Água em áreas quilombolas	ago/09	1.484,74	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
JAGUARARI	Estado	Água na escola	nov/07	*****	Ação Preparatória
JAGUARARI	Estado	Esgotamento sanitário	dez/11	*****	Ação Preparatória
JANDAÍRA	Município	Abastecimento de água	nov/07	37,08	Em obras
JEREMOABO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
JUCURUÇU	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	*****	Ação Preparatória
JUSSARA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
JUSSIAPE	Estado	Abastecimento de água	dez/11	1.029,05	Em obras
JUSSIAPE	Estado	Abastecimento de água	nov/07	623,98	Em obras
LAJE	Estado	Abastecimento de água	dez/11	2.069,10	Em obras
LAMARÃO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	*****	Ação Preparatória
MACAJUBA	Estado	Esgotamento sanitário	dez/11	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
MACARANI	Município	Abastecimento de água	dez/11	882,47	Em obras
MACAÚBAS	Estado	Abastecimento de água	dez/11	1.468,53	Em obras
MACAÚBAS	Estado	Esgotamento sanitário	nov/07	4.087,70	Em obras
MACURURÉ	Estado	Abastecimento de água	mai/14	*****	Ação Preparatória
MACURURÉ	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
MAETINGA	Estado	Abastecimento de água	nov/07	386,61	Em obras
MAIRI	Estado	Abastecimento de água	mai/14	*****	Ação Preparatória
MANOEL VITORINO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
MANSIDÃO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
MARACÁS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	949,00	Em obras
MIGUEL CALMON	Estado	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
MORPARÁ	Estado	Abastecimento de água	dez/11	3.316,94	Em obras
MUCUGÊ	Município	Abastecimento de água	nov/07	360,50	Em obras
MUNDO NOVO	Município	Resíduos sólidos	nov/07	371,93	Em obras
MUQUÉM DE SÃO FRANCISCO	Estado	Água em áreas rurais	ago/09	6.736,70	Em obras
MURITIBA	Estado	Esgotamento sanitário	nov/07	2.153,75	Em obras
NAZARÉ	Estado	Abastecimento de água	mai/14	*****	Ação Preparatória
NOVA CANAÃ	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
NOVA FÁTIMA	Estado	Esgotamento sanitário	dez/11	*****	Ação Preparatória
PALMAS DE MONTE ALTO	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	775,85	Concluído
PARAMIRIM	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	420,00	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
PEDRÃO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
PILÃO ARCADEO	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	*****	Ação Preparatória
PRADO	Estado	Abastecimento de água	mai/14	*****	Ação Preparatória
RIACHÃO DAS NEVES	Estado	Abastecimento de água	dez/11	1.434,35	Em obras
RIACHÃO DAS NEVES	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	671,92	Em obras
RIACHO DE SANTANA	Estado	Água em áreas quilombolas	nov/08	675,50	Em obras
RIACHO DE SANTANA	Estado	Água em áreas quilombolas	jun/08	332,13	Concluído
RIACHO DE SANTANA	Estado	Água em áreas quilombolas	nov/08	861,30	Em obras
RIACHO DE SANTANA	Estado	Água em áreas quilombolas	nov/08	974,26	Em obras
RIACHO DE SANTANA	Estado	Água em áreas quilombolas	nov/08	801,90	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
RIBEIRÃO DO LARGO	Estado	Abastecimento de água	nov/07	792,04	Concluído
RIO DE CONTAS	Estado	Abastecimento de água	dez/11	1.792,76	Em obras
RIO DO PIRES	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	out/09	518,22	Em obras
RIO REAL	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
SANTA BÁRBARA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
SANTA BRÍGIDA	Estado	Abastecimento de água	dez/11	777,57	Em obras
SANTA LUZIA	Estado	Esgotamento sanitário	mai/14	*****	Ação Preparatória
SANTA MARIA DA VITÓRIA	Município	Abastecimento de água	mai/14	*****	Ação Preparatória
SANTANA	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	794,44	Em obras
SANTA RITA DE CÁSSIA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
SANTO ESTÊVÃO	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	16.886,01	Em obras
SÃO FÉLIX DO CORIBE	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	774,05	Em obras
SÃO GABRIEL	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	set/09	490,50	Em obras
SÃO JOSÉ DA VITÓRIA	Estado	Abastecimento de água	dez/11	1.533,85	Em obras
SÃO JOSÉ DA VITÓRIA	Estado	Água na escola	nov/07	22,10	Em obras
SÃO MIGUEL DAS MATAS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	*****	Ação Preparatória
SÁTIRO DIAS	Estado	Abastecimento de água	dez/11	1.668,91	Em obras
SAÚDE	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
SEABRA	Estado	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
SEBASTIÃO LARANJEIRAS	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	518,22	Concluído
SERRA DO RAMALHO	Município	Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	nov/07	797,58	Em obras
SERRA PRETA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
SÍTIO DO MATO	Estado	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
SÍTIO DO MATO	Município	Abastecimento de água	mai/14	*****	Ação Preparatória
SOBRADINHO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	825,29	Concluído
TANHAÇU	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
TAPEROÁ	Estado	Água em áreas quilombolas	nov/08	787,00	Em obras
TEOFILÂNDIA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
TERRA NOVA	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
UTINGA	Estado	SAA Utinga		*****	Ação Preparatória
VALENTE	Município	Esgotamento sanitário	mai/14	*****	Ação Preparatória
VÁRZEA DA ROÇA	Município	Esgotamento sanitário	dez/11	9.184,93	Em obras
TOTAL				471.003,63	-

*Inclui investimento 2007 a 2014.

PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO (DRENAGEM)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 805,66 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2014)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
IRECÊ	Município	Elaboração do projeto de engenharia de drenagem na sede municipal	dez/10	304,40	Em execução
LAURO DE FREITAS	Estado	Canalização do Córrego dos Irmãos no trecho da Rua Blandina	nov/10	1.584,38	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
LAURO DE FREITAS	Estado	Drenagem - Intervenções integradas de manejo de águas pluviais no Rio Ipitanga, e afluentes, e no Rio Joanes**	dez/12	*****	Em licitação de obra
LAURO DE FREITAS	Município	Drenagem - ampliação do sistema de drenagem urbana - fase 2	jun/09	2.887,09	Em obras
LAURO DE FREITAS	Município	Drenagem - ampliação do sistema de drenagem urbana - Fase 1	jun/09	1.118,99	Em obras
SALVADOR	Estado	Drenagem Pluvial Urbana dos bairros do Bomfim, Boa Viagem e Massarambuba - Canal Bate Estaca**	dez/12	*****	Ação Preparatória
SALVADOR	Estado	Canalização e revestimentos na calha dos rios Jaguaribe e Canal Mangabeira com obras de arte e vias marginais**	dez/12	272.467,61	Em obras
SALVADOR	Estado	Drenagem - Intervenções integradas de manejo de águas pluviais na região do Dique do Cabrito - Baía do Subúrbio**	dez/12	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
SALVADOR	Município	Revestimento lateral de canais nos Rios Passavaca e do Baixo Trobogy	dez/12	102.421,37	Em obras
SALVADOR	Município	Retificacao e dragagem do Rio Trobogy com aumento de secao e construcao de reservatorios de retencao	dez/12	*****	Ação Preparatória
SALVADOR	Município	Revestimento lateral do Rio Pituacu dragagem da Barragem do Rio Cachoeirinha e intervencoes no vertedouro da Barragem do Pituacu	dez/12	*****	Ação Preparatória
SALVADOR	Município	Elaboração de estudos de concepção e projetos básicos para drenagem urbana nas Bacias dos Rios da Lucaia, Ondina e Rio dos Seixos	nov/10	2.490,28	Em execução
SALVADOR	Município	Elaboração de estudos de concepção e projetos básicos para drenagem urbana da Bacia do Rio Camurujibe	nov/10	2.791,77	Em execução

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
SALVADOR	Município	Elaboração de estudos preliminares, projetos básicos e executivos para macrodrenagem em diversas bacias hidrográficas do município	nov/10	2.819,30	Em execução
SALVADOR	Município	Elaboração de estudos e projetos de drenagem urbana sustentável na sede municipal	nov/10	1.015,36	Em execução
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	Município	Drenagem - canalização de córrego nas Bacias Mutum e Salgadeira - Bairro Irmã Dulce	jun/09	12.878,90	Em obras
TOTAL				805.656,99	-

*Inclui investimento 2007 a 2014.

**Não inclui o valor da provisão habitacional conjugada, que foi considerada no quadro de investimentos de Urbanização de Assentamentos Precários.

PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO (ENCOSTAS)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 180,67 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SALVADOR	Estado	Obras de Contenção de encostas em Salvador - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto	dez/12	158.002,68	Em obras
SALVADOR	Município	Obras de Contenção de Encostas em Salvador	nov/10	22.663,61	Em obras
TOTAL				180.666,29	-

PAVIMENTAÇÃO

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 512,72 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ALAGOINHAS	Município	Pavimentação, Qualificação e Mobilidade Urbana no Município de Alagoinhas	mai/14	*****	Ação Preparatória
ALCOBAÇA	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas - BAIRRO MATINHA/FAROL	mai/14	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ANGICAL	Município	Pavimentação e drenagem de água pluvias	mai/14	*****	Ação Preparatória
BARRA	Município	Pavimentação e Drenagem de Ruas	mar/13	4.472,51	Em obras
BARREIRAS	Município	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	mai/14	*****	Ação Preparatória
BARROCAS	Município	Pavimentação em diversas ruas no município de Barrocas.	mai/14	*****	Ação Preparatória
BOA NOVA	Município	Pavimentação e qualificação de Vias dos Bairros Dioclesio Coelho, Alto do Cruzeiro, Loteamento 1 de maio, Povoado de Valentim, Povoado de Penachinho e o Entroncamento de Boa Nova.	mai/14	*****	Ação Preparatória
BOA VISTA DO TUPIM	Município	Pavimentação de ruas no perímetro urbano de Boa Vista do Tupim	mai/14	*****	Ação Preparatória
BOM JESUS DA LAPA	Município	Pavimentação Asfáltica em Bairros na Zona Urbana do Município de Bom Jesus da Lapa - Ba.	mai/14	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
BOQUIRA	Município	Pavimentação do Município de Boquira- BA (Bairro Batata, Lotemanto Chaves, Vila Operaria, Barreiro e Salinas.	mai/14	*****	Ação Preparatória
BRUMADO	Município	Pavimentação de Ruas e Avenidas e Recapeamento Asfáltico de Vias de Ligação entre Bairros	mai/14	*****	Ação Preparatória
CAETITÉ	Município	Pavimentação e qualificação de vias do Bairro da Escola Agrícola.	mai/14	*****	Ação Preparatória
CAMAÇARI	Município	Pavimentação de vias na sede do município	mai/14	*****	Ação Preparatória
CAMAÇARI	Município	Mobilidade Integrada	mar/13	53.187,18	Contratado
CAMAMU	Município	Pavimentação e qualificação Urbana - Camamu - Ba	mai/14	*****	Ação Preparatória
CAMPO FORMOSO	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas	mai/14	*****	Ação Preparatória
CAPIM GROSSO	Município	Aporte de Financiamento	mar/13	11.961,70	Contratado
CASTRO ALVES	Município	Pavimentação de Ruas da sede do Município	mai/14	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
CONCEIÇÃO DA FEIRA	Município	Pavimentação de diversas ruas do município de Conceição da Feira	mai/14	*****	Ação Preparatória
CORRENTINA	Município	Pavimentação de Ruas da sede do Município	mai/14	*****	Ação Preparatória
CRISTÓPOLIS	Município	Pavimentação e drenagem de vias urbanas	mai/14	*****	Ação Preparatória
CRUZ DAS ALMAS	Município	Pavimentação e Qualificação da via de acesso ao Bairro da Pumba	mai/14	*****	Ação Preparatória
CURAÇÁ	Município	PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO CURAÇÁ 1	mai/14	*****	Ação Preparatória
DIAS D'ÁVILA	Município	Pavimentação e Requalificação com acessibilidade urbana no Município de Dias D'Ávila	mai/14	*****	Ação Preparatória
DOM BASÍLIO	Município	Pavimentação de Vias do Centro, bairros do Leite e Osorio	mai/14	*****	Ação Preparatória
ESPLANADA	Município	Pavimentação e drenagem de água pluvias, implantação de passeios, calcadas, acessibilidade e sinalização de vias públicas	mai/14	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
EUCLIDES DA CUNHA	Município	Pavimentação de ruas em paralelepípedo nos bairros de Jardim Brasil, Santa Helena, Duda Macário, Jeremias, Nova América, Bela Vista, Dengo, Populares e Caixa D'água e Pau Miúdo	mai/14	*****	Ação Preparatória
EUNÁPOLIS	Município	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS DOS BAIROS	mai/14	*****	Ação Preparatória
FORMOSA DO RIO PRETO	Município	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO	mai/14	*****	Ação Preparatória
GUANAMBI	Município	Pavimentação Vias Públicas 2013	mai/14	*****	Ação Preparatória
GUARATINGA	Município	Pavimentação e drenagem em vias do município	mai/14	*****	Ação Preparatória
IBOTIRAMA	Município	01 Pavimentação Ibotirama	mar/13	9.503,97	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ILHÉUS	Município	Pavimentação e qualificação de vias nos bairros: Nossa Senhora da Vitória. Altos da Legião, Aureliano e Amparo. Centro Social Urbano. Bairros do Iguape e do Savoia e Travessa Visconde de Santo Amaro	mai/14	*****	Ação Preparatória
IPIAÚ	Município	Infra-estrutura do Bairro Irmã Dulce	mar/13	*****	Em contratação
IRARÁ	Município	Pavimentação diversas ruas	mar/13	3.003,60	Em obras
IRARÁ	Município	Pavimentação diversas ruas	mar/13	3.159,82	Em obras
IRECÊ	Município	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPIEDO COM DRENAGEM NO MUNICIPIO DE IRECE	mai/14	*****	Ação Preparatória
ITABERABA	Município	QUALIFICAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA POLIGONAL SEM TETO/UMBURANAS SEDE DO MUNICIPIO DE ITABERABA	mar/13	*****	Em contratação

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ITABERABA	Município	QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS DA POLIGONAL DO BAIRRO CAMPO DO GOVERNO NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITABERABA	mar/13	*****	Em contratação
ITABUNA	Município	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM BAIRROS DE ITABUNA	mai/14	*****	Ação Preparatória
ITACARÉ	Município	Pavimentação e Drenagem de vias urbanas de Itacaré	mai/14	*****	Ação Preparatória
ITAGUAÇU DA BAHIA	Município	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO	mai/14	*****	Ação Preparatória
ITAPARICA	Município	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO	mai/14	*****	Ação Preparatória
ITIRUÇU	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias no Município de Itiruçu/BA	mai/14	*****	Ação Preparatória
JACOBINA	Município	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM EM BAIRROS NA SEDE DO MUNICIPIO	mai/14	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
JAGUARARI	Município	Pavimentação do bairro Mutirão	dez/10	6.214,70	Em obras
JUAZEIRO	Município	Pavimentação de vias de Ligação entre bairros	mai/14	*****	Ação Preparatória
JUCURUÇU	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas do município	mai/14	*****	Ação Preparatória
LAURO DE FREITAS	Município	Pavimentação em CBUQ de vias localizadas nos bairros Jambeiro, Capiara-ra, Jaiba e Centro	nov/10	3.472,85	Em obras
LAURO DE FREITAS	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas do município	mai/14	*****	Ação Preparatória
LICÍNIO DE ALMEIDA	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas do município	mai/14	*****	Ação Preparatória
MADRE DE DEUS	Município	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM EM BAIRROS NA SEDE DO MUNICIPIO	mai/14	*****	Ação Preparatória
MATA DE SÃO JOÃO	Município	Qualificação e Melhoria das Vias Urbanas do Litoral do Município	mar/13	*****	Em contratação

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
MATA DE SÃO JOÃO	Município	Qualificação Urbana da Sede e Litoral do Município	mar/13	*****	Em contratação
MEDEIROS NETO	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas do Bairro Uldurico Pinto	mai/14	*****	Ação Preparatória
MUQUÉM DE SÃO FRANCISCO	Município	Pavimentação Sede e Javi de Muquem do São Francisco	mai/14	*****	Ação Preparatória
MURITIBA	Município	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO CENTRO, SRA SANTANA, VERDE VALE LOTEAMENTO FRAGUINHHA, LOTEAMENTO INACIO BATISTA E SANTANA NO MUNICIPIO DE MURITIBA/BA.	mai/14	*****	Ação Preparatória
OLINDINA	Município	Pavimentação do bairro Cidade Nova - Setores A e B	dez/10	4.276,35	Em obras
PILÃO ARCADO	Município	Pavimentação de Vias Urbanas	mar/13	*****	Em contratação

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
PINDOBAÇU	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no Município de Pindabaçu - Bahia	mai/14	*****	Ação Preparatória
RAFAEL JAMBEIRO	Município	Pavimentação em diversas ruas desprovidas de pavimento no município de Rafael Jambeiro.	mai/14	*****	Ação Preparatória
REMANSO	Município	Pavimentação de ruas	mar/13	*****	Em contratação
REMANSO	Município	Pavimentação de Ruas	mar/13	*****	Em contratação
RIACHO DE SANTANA	Município	PAVIMENTAÇÃO	mar/13	*****	Em contratação
RIACHO DE SANTANA	Município	PAVIMENTAÇÃO	mar/13	*****	Em contratação
RIBEIRA DO POMBAL	Município	Pavimentação em Parelelepédo nas vias urbanas do município	mai/14	*****	Ação Preparatória
SALVADOR	Estado	Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas do CAS	mar/13	121.158,50	Contratado
SANTA INÊS	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas do município	mai/14	*****	Ação Preparatória
SANTA LUZIA	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas do município	mai/14	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SANTA RITA DE CÁSSIA	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas do município	mai/14	*****	Ação Preparatória
SANTO AMARO	Município	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO	mar/13	*****	Em contratação
SANTO AMARO	Município	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DOS DISTRITOS DE ACUPE E OLIVEIRA DOS CAMPINHOS	mar/13	*****	Em contratação
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas em diversas áreas da sede do município.	mai/14	*****	Ação Preparatória
SANTO ESTÊVÃO	Município	Pavimentação e drenagem do Bairro Caminho do Oeste.	dez/10	3.063,16	Em obras
SÃO DESIDÉRIO	Município	Pavimentação asfáltica em TSD com Capa Selante	mar/13	14.973,53	Contratado
SÃO FRANCISCO DO CONDE	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas em diversas áreas da sede do município.	mai/14	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SEBASTIÃO LARANJEIRAS	Município	Pavimentação de diversas ruas do município de Sebastião Laranjeiras	mai/14	*****	Ação Preparatória
SENTO SÉ	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas em diversas áreas da sede do município.	mai/14	*****	Ação Preparatória
SERRINHA	Município	Pavimentação em paralelepípedos e qualificação de vias urbanas do município -	mai/14	*****	Ação Preparatória
SOBRADINHO	Município	Pavimentação e qualificação de vias urbanas do município	mai/14	*****	Ação Preparatória
TEIXEIRA DE FREITAS	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no Município de Teixeira de Freitas - Bahia.	mai/14	*****	Ação Preparatória
TEODORO SAMPAIO	Município	Qualificação de Vias Urbana no Bairro Pau Brasil sede do Município de Teodoro Sampaio	mai/14	*****	Ação Preparatória
TEOFILÂNDIA	Município	Pavimentação de diversas ruas do município de Teofilândia	mai/14	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
UIBAÍ	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas em diversas áreas da sede do município.	mai/14	*****	Ação Preparatória
VERA CRUZ	Município	Pavimentação em paralelepípedos e qualificação de vias urbanas do município -	mai/14	*****	Ação Preparatória
VITÓRIA DA CONQUISTA	Município	Pavimentação e qualificação de vias do loteamento Parque Coveima I	mai/14	*****	Ação Preparatória
VITÓRIA DA CONQUISTA	Município	Pavimentação em CBUQ 2ª etapa	mar/13	12.880,95	Em obras
VITÓRIA DA CONQUISTA	Município	Pavimentação em CBUQ de vias localizadas no Loteamento Morada Real	nov/10	5.288,52	Em obras
VITÓRIA DA CONQUISTA	Município	Pavimentação de vias localizadas nos bairros Zabelê e Bateias.	nov/10	18.873,68	Em obras
VITÓRIA DA CONQUISTA	Município	Pavimentação em CBUQ de vias localizadas no loteamento Vila América	nov/10	3.570,25	Em obras
VITÓRIA DA CONQUISTA	Município	Pavimentação 2ª etapa	mar/13	10.380,27	Em obras
TOTAL				512.719,63	-

MOBILIDADE URBANA

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 7,43 BILHÕES

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Mobilidade Urbana	BRT	BRT Águas Claras - Paripe (continuação do corredor Orlando Gomes/29 de março)	105,55	142,45	Selecionado
Mobilidade Urbana	BRT	BRT Lapa-Iguatemi	436,82	383,18	Selecionado
Mobilidade Urbana	BRT	Implantação de BRT	57,75	37,10	Em obras
Mobilidade Urbana	Corredor	Reestruturação dos corredores de transporte público coletivo	60,89	-	Em obras
Mobilidade Urbana	Corredor	Vias Estruturantes de Salvador - Sistema de Corredores Transversais	285,92	755,16	Em obras
Mobilidade Urbana	Estudos e Projetos - VLT	EVTE do VLT Metropolitano - Trecho Candeias - Mapele - Camaçari - Dias D'ávila	1,50	-	Selecionado
Mobilidade Urbana	Estudos e Projetos - VLT	Projeto do VLT Metropolitano - Trechos Retiro-Santa Luzia e Simões Filho-Águas Claras	14,50	-	Selecionado
Mobilidade Urbana	Metrô	Metrô de Salvador - Linha 1 - Tramo 3 - Pirajá-Águas Claras-Cajazeiras	714,14	127,97	Selecionado

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Mobilidade Urbana	Metrô	Metrô de Salvador - Linha 1 - Trecho 2 - Acesso Norte - Pirajá	372,10	-	Em obras
Mobilidade Urbana	Metrô	Metrô - Salvador/BA - Linha 2 - Trecho Aeroporto - Acesso Norte	1.655,78	1.183,19	Em obras
Mobilidade Urbana	VLT	VLT Metropolitano Comércio - Calçada - Paripe - São Luís	16,50	1.083,50	Selecionado
TOTAL			3.721,44	3.712,56	-

CIDADES HISTÓRICAS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 201,59 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ITAPARICA	IPHAN	Requalificação urbanística da Praça do Mercado	ago/13	*****	Ação Preparatória
ITAPARICA	IPHAN	Restauração da Biblioteca Juracy Magalhães Júnior	ago/13	*****	Ação Preparatória
ITAPARICA	IPHAN	Restauração da Igreja de São Lourenço	ago/13	*****	Ação Preparatória
ITAPARICA	IPHAN	Restauração da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento	ago/13	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ITAPARICA	IPHAN	Restauração do Píer de Atracação - Forte de São Lourenço	ago/13	*****	Ação Preparatória
MARAGOGIPE	IPHAN	Restauração da Antiga Casa de Câmara e Cadeia	ago/13	*****	Ação Preparatória
MARAGOGIPE	IPHAN	Restauração da Igreja Matriz de S. Bartolomeu	ago/13	*****	Ação Preparatória
MARAGOGIPE	IPHAN	Restauração do Antigo Casarão da Filarmônica Dois de Julho - Implantação do Museu do Carnaval	ago/13	*****	Ação Preparatória
MARAGOGIPE	IPHAN	Restauração do Casarão da Filarmônica Terpcicore Popular	ago/13	*****	Ação Preparatória
MARAGOGIPE	IPHAN	Restauração do Casarão no Largo da Matriz, 41 - implantação do Memorial Osvaldo Sá	ago/13	*****	Ação Preparatória
SALVADOR	Estado	Restauração do edifício a Praça Castro Alves - implantação do Centro de Referência do Centro Antigo	ago/13	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SALVADOR	IPHAN	Implantação de ligação entre o MAM/BA e o Forte da Gamboa	ago/13	*****	Ação Preparatória
SALVADOR	IPHAN	Implantação de Plano Inclinado entre a Praça Castro Alves e a Conceição	ago/13	*****	Ação Preparatória
SALVADOR	IPHAN	Recuperação do Elevador do Taboão	ago/13	*****	Ação Preparatória
SALVADOR	IPHAN	Recuperação do Plano Gonçalves e edf. Anexo	ago/13	8.016,50	Em obras
SALVADOR	IPHAN	Recuperação e requalificação das muralhas da encosta do Centro Histórico de Salvador	ago/13	*****	Ação Preparatória
SALVADOR	IPHAN	Requalificação das edificações localizadas nos arcos da Montanha	ago/13	*****	Ação Preparatória
SALVADOR	IPHAN	Requalificação do Teatro Gregório de Mattos	ago/13	*****	Ação Preparatória
SALVADOR	IPHAN	Requalificação urbanística do entorno do Portal da Misericórdia - Receptivo, acessibilidade e implantação de ascensor	ago/13	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SALVADOR	IPHAN	Restauração da Catedral Basílica	ago/13	12.350,50	Em obras
SALVADOR	IPHAN	Restauração da Igreja da Ordem Terceira de São Domingos	ago/13	8.500,00	Em obras
SALVADOR	IPHAN	Restauração da Igreja de Nossa Senhora da Saúde e Glória	ago/13	*****	Ação Preparatória
SALVADOR	IPHAN	Restauração da Igreja do Corpo Santo	ago/13	*****	Ação Preparatória
SALVADOR	IPHAN	Restauração da Igreja do Santíssimo Sacramento da Rua do Passo	ago/13	8.328,95	Em obras
SALVADOR	IPHAN	Restauração da Igreja e Cemitério de Nossa Senhora do Pilar	ago/13	*****	Ação Preparatória
SALVADOR	IPHAN	Restauração de Casarão na Ladeira da Barroquinha - implantação da Sede da Fundação Gregório de Matos	ago/13	*****	Em licitação de projeto
SALVADOR	IPHAN	Restauração de edificação - biblioteca e arquivo e centro técnico do IPHAN	ago/13	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SALVADOR	IPHAN	Restauração de edificações do Conjunto da Rua da Conceição da Praia	ago/13	20.000,00	Em obras
SALVADOR	IPHAN	Restauração do antigo Hotel Castro Alves - ampliação do Centro Cultural da Barroquinha	ago/13	*****	Em licitação de projeto
SALVADOR	IPHAN	Restauração do Forte de São Marcelo	ago/13	10.000,00	Em obras
SALVADOR	IPHAN	Restauração do Forte de São Paulo da Gamboa - implantação do Centro de Escoteiros do Mar	ago/13	*****	Ação Preparatória
SALVADOR	IPHAN	Restauração do Solar Berquó - IPHAN	ago/13	*****	Ação Preparatória
SALVADOR	IPHAN	Restauração e implantação da biblioteca Anísio Teixeira	ago/13	*****	Ação Preparatória
SANTO AMARO	IPHAN	Restauração da Antiga Casa de Câmara e Cadeia	ago/13	*****	Ação Preparatória
SANTO AMARO	IPHAN	Restauração da antiga fábrica Trzan - implantação de Campus da UFRB	ago/13	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SANTO AMARO	IPHAN	Restauração da Igreja do Amparo	ago/13	*****	Ação Preparatória
SANTO AMARO	IPHAN	Restauração da Igreja do Rosário	ago/13	*****	Ação Preparatória
SANTO AMARO	IPHAN	Restauração da Igreja Matriz de Nossa senhora da Purificação	ago/13	*****	Ação Preparatória
SANTO AMARO	IPHAN	Restauração do Arquivo Público	ago/13	*****	Ação Preparatória
SANTO AMARO	IPHAN	Restauração do Mercado e requalificação da Feira - Bembé do Mercado	ago/13	*****	Ação Preparatória
TOTAL				201.585,94	-

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 0,60 MILHÃO

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
MARAGOGIPE	Município	TURISMO2013	jun/13	*****	Ação Preparatória
SANTO AMARO	Município	PACTURISMO/2013	jun/13	*****	Ação Preparatória
TOTAL				600,00	-

CIDADES DIGITAIS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 13,76 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ABARÉ	Governo Federal	Cidade Digital no município de Abaré/BA	out/13	490,23	Em execução
ANAGÉ	Governo Federal	Cidade Digital no município de Anagé/BA	out/13	510,33	Em execução
ANGUERA	Governo Federal	Cidade Digital no município de Anguera/BA	out/13	441,92	Em execução
BAIANÓPOLIS	Governo Federal	Cidade Digital no município de Baianópolis/BA	out/13	499,50	Em execução
BARRA	Governo Federal	Cidade Digital no município de Barra/BA	out/13	1.210,50	Em execução
BARRA DO CHOÇA	Governo Federal	Cidade Digital no município de Barra do Choça/BA	out/13	747,99	Em execução
BOA VISTA DO TUPIM	Governo Federal	Cidade Digital no município de Boa Vista do Tupim/BA	out/13	548,58	Em execução
BOM JESUS DA SERRA	Governo Federal	Cidade Digital no município de Bom Jesus da Serra/BA	out/13	413,60	Em execução

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
BREJOLÂNDIA	Governo Federal	Cidade Digital no município de Brejolândia/BA	out/13	437,37	Em execução
BURITIRAMA	Governo Federal	Cidade Digital no município de Buritirama/BA	out/13	486,36	Em execução
CORONEL JOÃO SÁ	Governo Federal	Cidade Digital no município de Coronel João Sá/BA	out/13	623,36	Em execução
COTEGIPE	Governo Federal	Cidade Digital no município de Cotegipe/BA	out/13	687,93	Em execução
CURAÇÁ	Governo Federal	Cidade Digital no município de Curaçá/BA	out/13	544,49	Em execução
ENCRUZILHADA	Governo Federal	Cidade Digital no município de Encruzilhada/BA	out/13	401,38	Em execução
GUARATINGA	Governo Federal	Cidade Digital no município de Guaratinga/BA	out/13	464,63	Em execução
JEREMOABO	Governo Federal	Cidade Digital no município de Jeremoabo/BA	out/13	703,11	Em execução
PEDRO ALEXANDRE	Governo Federal	Cidade Digital no município de Pedro Alexandre/BA	out/13	584,85	Em execução
PIATÃ	Governo Federal	Cidade Digital no município de Piatã/BA	out/13	480,76	Em execução

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
PRESIDENTE TANCREDO NEVES	Governo Federal	Cidade Digital no município de Presidente Tancredo Neves/BA	out/13	553,39	Em execução
RAFAEL JAMBEIRO	Governo Federal	Cidade Digital no município de Rafael Jambeiro/BA	out/13	441,04	Em execução
RIACHO DE SANTANA	Governo Federal	Cidade Digital no município de Riacho de Santana/BA	out/13	678,17	Em execução
RIO DO PIRES	Governo Federal	Cidade Digital no município de Rio do Pires/BA	out/13	473,52	Em execução
SANTA RITA DE CÁSSIA	Governo Federal	Cidade Digital no município de Santa Rita de Cássia/BA	out/13	674,93	Em execução
SÃO DESIDÉRIO	Governo Federal	Cidade Digital no município de São Desidério/BA	out/13	664,54	Em execução
TOTAL				13.762,48	-

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

Tipo	2015 a 2018 Exclusivo (R\$ Milhões)
UBS - Unidade Básica de Saúde	113,74
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	33,68
Creches e Pré-escolas	393,77
Quadras Esportivas nas Escolas	244,99
Centros de Artes e Esportes Unificados	34,06
Centro de Iniciação ao Esporte	75,43
TOTAL	895,67

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 321,88 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ABARÉ	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
ABARÉ	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
ADUSTINA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ÁGUA FRIA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ALAGOINHAS	Município	Ampliação - UBS	jul/13	186,89	Em obras
ALAGOINHAS	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
ALAGOINHAS	Município	UBS II	dez/10	266,67	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ALAGOINHAS	Município	UBS II	dez/10	266,67	Concluído
ALAGOINHAS	Município	UBS II (3 unidades)	jul/13	1.536,00	Em obras
ALCOBAÇA	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	set/13	373,49	Em obras
ALCOBAÇA	Município	Ampliação - UBS	set/13	99,45	Concluído
ALCOBAÇA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
ALMADINA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
AMARGOSA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	54,29	Concluído
AMÉLIA RODRIGUES	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	257,34	Concluído
AMÉLIA RODRIGUES	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
AMÉRICA DOURADA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	236,40	Em obras
AMÉRICA DOURADA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ANAGÉ	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
ANAGÉ	Município	UBS I (3 unidades)	set/13	1.224,00	Em obras
ANDARAÍ	Município	Ampliação - UBS	jun/12	107,05	Concluído
ANDORINHA	Município	Ampliação - UBS	set/13	101,28	Em obras
ANDORINHA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
ANGUERA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	79,71	Em obras
ANGUERA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ANTAS	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ANTÔNIO GONÇALVES	Município	Ampliação - UBS	jun/12	75,00	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ANTÔNIO GONÇALVES	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	273,57	Em obras
ANTÔNIO GONÇALVES	Município	Ampliação - UBS	set/13	152,55	Em obras
ANTÔNIO GONÇALVES	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
APORÁ	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	166,50	Concluído
APORÁ	Município	UBS I	set/13	408,00	Em obras
APUAREMA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	100,64	Em obras
APUAREMA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	72,45	Concluído
ARACATU	Município	UBS I	set/13	408,00	Em obras
ARACI	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jul/13	346,05	Em obras
ARACI	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jul/13	468,45	Concluído
ARACI	Município	UBS I (10 unidades)	jul/13	4.080,00	Em obras
ARACI	Município	UBS II (2 unidades)	jul/13	1.024,00	Em obras
ARAMARI	Município	Ampliação - UBS	jun/12	69,02	Em obras
ARATACA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	105,30	Em obras
ARATACA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	161,30	Concluído
ARATACA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	87,00	Em obras
ARATACA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
AURELINO LEAL	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
BAIANÓPOLIS	Município	UBS I	set/13	408,00	Em obras
BAIXA GRANDE	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	304,39	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
BARRA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
BARRA DO CHOÇA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	246,00	Concluído
BARRA DO MENDES	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jun/12	391,46	Em obras
BARRA DO MENDES	Município	Ampliação - UBS	jun/12	99,12	Concluído
BARRA DO MENDES	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
BARRA DO MENDES	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
BARREIRAS	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
BARREIRAS	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
BARREIRAS	Município	UBS III	jul/13	659,00	Em obras
BARRO ALTO	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
BARROCAS	Município	Ampliação - UBS (5 unidades)	jul/13	566,25	Em obras
BARRO PRETO	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
BARRO PRETO	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
BELMONTE	Município	UBS II	jul/13	512,00	Concluído
BELO CAMPO	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
BIRITINGA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
BIRITINGA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
BOA NOVA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
BOA VISTA DO TUPIM	Município	Ampliação - UBS	jun/12	110,25	Em obras
BOA VISTA DO TUPIM	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	297,30	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
BOA VISTA DO TUPIM	Município	UBS I (3 unidades)	set/13	1.224,00	Em obras
BOM JESUS DA LAPA	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jul/13	270,30	Em obras
BOM JESUS DA LAPA	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
BOM JESUS DA SERRA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
BONINAL	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	set/13	420,38	Em obras
BONITO	Município	Ampliação - UBS	jun/12	56,55	Em obras
BONITO	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	290,49	Concluído
BOQUIRA	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jul/13	347,85	Em obras
BOQUIRA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
BOTUPORÃ	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
BREJÕES	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
BROTAS DE MACAÚBAS	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
BROTAS DE MACAÚBAS	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
BRUMADO	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	313,25	Em obras
BUERAREMA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	398,93	Em obras
BUERAREMA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
BURITIRAMA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
CAATIBA	Município	Ampliação - UBS	set/13	239,85	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	Município	Ampliação - UBS	jun/12	75,18	Em obras
CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	344,50	Concluído
CACULÉ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
CAÉM	Município	Ampliação - UBS	jul/13	123,90	Em obras
CAETANOS	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
CAETITÉ	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jul/13	351,30	Em obras
CAETITÉ	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
CAETITÉ	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
CAFARNAUM	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
CAFARNAUM	Município	UBS II	jul/13	512,00	Concluído
CAIRU	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
CALDEIRÃO GRANDE	Município	Ampliação - UBS	jun/12	72,00	Concluído
CAMACAN	Município	Ampliação - UBS	jul/13	126,00	Concluído
CAMACAN	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
CAMAMU	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	212,75	Em obras
CAMPO ALEGRE DE LOURDES	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jul/13	424,35	Em obras
CAMPO FORMOSO	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	173,25	Em obras
CAMPO FORMOSO	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
CAMPO FORMOSO	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
CANÁPOLIS	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jun/12	258,92	Em obras
CANÁPOLIS	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	114,17	Concluído
CANÁPOLIS	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
CANARANA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	112,05	Em obras
CANARANA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
CANARANA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
CANARANA	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
CANDEAL	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
CANDEIAS	Município	Ampliação - UBS (6 unidades)	jun/12	517,66	Em obras
CÂNDIDO SALES	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	416,25	Em obras
CÂNDIDO SALES	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
CANUDOS	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
CAPIM GROSSO	Município	Ampliação - UBS	jul/13	75,45	Concluído
CAPIM GROSSO	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
CAPIM GROSSO	Município	UBS II	jul/13	512,00	Concluído
CARDEAL DA SILVA	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	222,45	Em obras
CARINHANHA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	244,50	Em obras
CARINHANHA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
CASA NOVA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	372,24	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
CASA NOVA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	243,93	Em obras
CASTRO ALVES	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
CATU	Município	Ampliação - UBS	jun/12	94,16	Em obras
CATU	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jun/12	357,09	Concluído
CATU	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
CATU	Município	UBS II	dez/10	266,67	Em obras
CENTRAL	Município	Ampliação - UBS	set/13	64,50	Em obras
CENTRAL	Município	UBS I	dez/10	408,00	Em obras
CHORROCHÓ	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
CÍCERO DANTAS	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	155,10	Em obras
CÍCERO DANTAS	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
CÍCERO DANTAS	Município	UBS I (6 unidades)	jul/13	2.448,00	Em obras
CIPÓ	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	281,34	Concluído
CIPÓ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
COARACI	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
COCOS	Município	Ampliação - UBS	jun/12	68,25	Concluído
COCOS	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	set/13	201,60	Em obras
CONCEIÇÃO DA FEIRA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	187,11	Em obras
CONCEIÇÃO DA FEIRA	Município	Ampliação - UBS	set/13	53,70	Concluído
CONCEIÇÃO DA FEIRA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jul/13	356,12	Em obras
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
CONCEIÇÃO DO COITÉ	Município	Ampliação - UBS	jun/12	101,90	Concluído
CONCEIÇÃO DO COITÉ	Município	Ampliação - UBS	set/13	103,80	Em obras
CONCEIÇÃO DO JACUIPE	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
CONCEIÇÃO DO JACUIPE	Município	UBS II (2 unidades)	jul/13	1.024,00	Em obras
CONDE	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	192,50	Em obras
CONDE	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jul/13	282,63	Em obras
CONDEÚBA	Município	Ampliação - UBS	set/13	129,47	Em obras
CONDEÚBA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
CONTENDAS DO SINCORÁ	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	374,70	Concluído
CORAÇÃO DE MARIA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	257,85	Em obras
CORIBE	Município	Ampliação - UBS	jul/13	154,11	Em obras
CORIBE	Município	UBS I (5 unidades)	jul/13	2.040,00	Em obras
CORONEL JOÃO SÁ	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
CORRENTINA	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
COTEGIPE	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jun/12	409,06	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
CRISTÓPOLIS	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
CRUZ DAS ALMAS	Município	Ampliação - UBS	set/13	132,05	Em obras
CURAÇÁ	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
DÁRIO MEIRA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	60,90	Em obras
DÁRIO MEIRA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	68,03	Concluído
DÁRIO MEIRA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
DÁRIO MEIRA	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
DIAS D'ÁVILA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
DIAS D'ÁVILA	Município	UBS I (5 unidades)	jul/13	2.040,00	Em obras
DOM BASÍLIO	Município	Ampliação - UBS	jul/13	161,25	Em obras
DOM BASÍLIO	Município	Ampliação - UBS	jul/13	165,00	Concluído
DOM BASÍLIO	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
ELÍSIO MEDRADO	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jun/12	449,91	Em obras
ELÍSIO MEDRADO	Município	UBS I	set/13	408,00	Em obras
ENCRUZILHADA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	399,35	Em obras
ENCRUZILHADA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ENTRE RIOS	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jul/13	415,65	Em obras
ENTRE RIOS	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
ÉRICO CARDOSO	Município	Ampliação - UBS	jul/13	*****	Ação Preparatória
ÉRICO CARDOSO	Município	Ampliação - UBS	jul/13	87,75	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ÉRICO CARDOSO	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ESPLANADA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	112,50	Em obras
ESPLANADA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	183,02	Concluído
ESPLANADA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
ESPLANADA	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
EUCLIDES DA CUNHA	Município	UBS I (5 unidades)	jul/13	2.040,00	Em obras
EUNÁPOLIS	Município	Ampliação - UBS	jun/12	112,50	Concluído
EUNÁPOLIS	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
EUNÁPOLIS	Município	UBS II (6 unidades)	jul/13	3.072,00	Em obras
EUNÁPOLIS	Município	UBS III (3 unidades)	jul/13	1.977,00	Em obras
FÁTIMA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	*****	Em licitação de obra
FÁTIMA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
FÁTIMA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
FEIRA DA MATA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	125,00	Concluído
FEIRA DE SANTANA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	111,20	Concluído
FEIRA DE SANTANA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
FEIRA DE SANTANA	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	set/13	270,86	Em obras
FEIRA DE SANTANA	Município	UBS II	jul/13	*****	Ação Preparatória
FEIRA DE SANTANA	Município	UBS II	jul/13	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
FEIRA DE SANTANA	Município	UBS II (10 unidades)	jul/13	5.120,00	Em obras
FEIRA DE SANTANA	Município	UBS III (3 unidades)	jul/13	1.977,00	Em obras
FILADÉLFIA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	129,20	Em obras
FILADÉLFIA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
FIRMINO ALVES	Município	Ampliação - UBS	jun/12	101,05	Em obras
FLORESTA AZUL	Município	Ampliação - UBS	jun/12	81,74	Concluído
FLORESTA AZUL	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
FORMOSA DO RIO PRETO	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jun/12	228,00	Concluído
FORMOSA DO RIO PRETO	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
GANDU	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	429,35	Em obras
GANDU	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
GENTIO DO OURO	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	set/13	170,70	Em obras
GLÓRIA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	142,50	Concluído
GLÓRIA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
GOVERNADOR MANGABEIRA	Município	Ampliação - UBS	set/13	90,00	Em obras
GOVERNADOR MANGABEIRA	Município	UBS I (2 unidades)	set/13	816,00	Em obras
GUAJERU	Município	Ampliação - UBS (5 unidades)	jun/12	288,86	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
GUANAMBI	Município	UBS II (3 unidades)	jul/13	1.536,00	Em obras
GUARATINGA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Concluído
HELIÓPOLIS	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
IBIASSUCÊ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
IBIASSUCÊ	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
IBICARAÍ	Município	Ampliação - UBS	jun/12	83,73	Concluído
IBICARAÍ	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
IBICOARA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	199,98	Concluído
IBICOARA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
IBIPEBA	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
IBIQUERA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
IBIRAPITANGA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	205,95	Concluído
IBIRAPITANGA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
IBIRAPUÃ	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	250,32	Em obras
IBIRAPUÃ	Município	Ampliação - UBS	set/13	*****	Ação Preparatória
IBIRATAIA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	218,58	Em obras
IBIRATAIA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	74,81	Concluído
IBIRATAIA	Município	Ampliação - UBS	set/13	239,85	Em obras
IBIRATAIA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
IBITIARA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	156,00	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
IBITIARA	Município	Ampliação - UBS	set/13	249,60	Em obras
IBITITÁ	Município	Ampliação - UBS	jun/12	249,00	Em obras
IBITITÁ	Município	UBS III	jul/13	659,00	Em obras
IBOTIRAMA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	182,85	Em obras
IBOTIRAMA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ICHU	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
IGAPORÃ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
IGRAPIÚNA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
IGUAÍ	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	126,00	Concluído
IGUAÍ	Município	UBS I	set/13	408,00	Em obras
ILHÉUS	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jun/12	449,95	Em obras
ILHÉUS	Município	UBS I (7 unidades)	dez/10	1.400,00	Em obras
ILHÉUS	Município	UBS II	dez/10	266,67	Em obras
INHAMBUPE	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
IPIAÚ	Município	Ampliação - UBS (8 unidades)	jun/12	548,72	Concluído
IPIAÚ	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
IPIRÁ	Município	Ampliação - UBS	jul/13	51,00	Em obras
IPIRÁ	Município	Ampliação - UBS	jul/13	60,00	Concluído
IUPIARA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
IRAMAIA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	227,12	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
IRAMAIA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
IRAQUARA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	73,85	Concluído
IRAQUARA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	208,50	Em obras
IRAQUARA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
IRARÁ	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
IRECÊ	Município	Ampliação - UBS	jun/12	105,18	Concluído
IRECÊ	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	set/13	200,85	Em obras
IRECÊ	Município	UBS I (6 unidades)	jul/13	2.448,00	Em obras
IRECÊ	Município	UBS II (2 unidades)	jul/13	1.024,00	Em obras
ITABERABA	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jul/13	429,99	Em obras
ITABERABA	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
ITABERABA	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
ITABUNA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	100,01	Em obras
ITABUNA	Município	Ampliação - UBS (5 unidades)	jun/12	449,94	Concluído
ITACARÉ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ITAETÉ	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
ITAGI	Município	Ampliação - UBS	jul/13	81,30	Concluído
ITAGI	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ITAGIBÁ	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jul/13	324,60	Em obras
ITAGIMIRIM	Município	Ampliação - UBS	set/13	168,66	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ITAGUAÇU DA BAHIA	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
ITAJUÍPE	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
ITAMARAJU	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
ITAMARAJU	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
ITAMARI	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	252,45	Em obras
ITAMARI	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
ITAMBÉ	Município	Ampliação - UBS	jul/13	136,50	Em obras
ITAMBÉ	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
ITANAGRA	Município	UBS I	set/13	*****	Ação Preparatória
ITANHÉM	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
ITAPARICA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	90,81	Concluído
ITAPARICA	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jul/13	*****	Em licitação de obra
ITAPARICA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
ITAPÉ	Município	Ampliação - UBS	jul/13	51,00	Em obras
ITAPÉ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ITAPÉ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
ITAPEBI	Município	Ampliação - UBS	jun/12	137,24	Concluído
ITAPEBI	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ITAPETINGA	Município	Ampliação - UBS (5 unidades)	jul/13	541,98	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ITAPETINGA	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
ITAPICURU	Município	Ampliação - UBS	jul/13	78,65	Em obras
ITAPICURU	Município	Ampliação - UBS	jul/13	147,90	Concluído
ITAPICURU	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
ITAQUARA	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
ITARANTIM	Município	Ampliação - UBS	jun/12	110,98	Em obras
ITARANTIM	Município	Ampliação - UBS	jun/12	115,86	Concluído
ITATIM	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ITIÚBA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	343,74	Em obras
ITIÚBA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
ITUBERÁ	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jul/13	536,55	Em obras
ITUBERÁ	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
IUIÚ	Município	Ampliação - UBS	set/13	129,81	Em obras
IUIÚ	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
JACARACI	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
JACOBINA	Município	Ampliação - UBS (6 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
JACOBINA	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
JACOBINA	Município	UBS II	dez/10	266,67	Concluído
JAGUAQUARA	Município	UBS I (5 unidades)	jul/13	2.040,00	Em obras
JANDAÍRA	Município	Ampliação - UBS	set/13	111,51	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
JEREMOABO	Município	UBS I	set/13	408,00	Em obras
JQUIRIÇÁ	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
JITAÚNA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	175,28	Concluído
JITAÚNA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
JOÃO DOURADO	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
JUAZEIRO	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	254,45	Em obras
JUAZEIRO	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	147,30	Em obras
JUAZEIRO	Município	UBS I (6 unidades)	dez/10	1.200,00	Em obras
JUAZEIRO	Município	UBS I	jul/13	*****	Em licitação de obra
JUAZEIRO	Município	UBS II (2 unidades)	dez/10	533,33	Em obras
JUAZEIRO	Município	UBS II	jul/13	*****	Ação Preparatória
JUCURUÇU	Município	Ampliação - UBS	jul/13	51,45	Concluído
JUCURUÇU	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
JUSSARA	Município	Ampliação - UBS (5 unidades)	jul/13	496,67	Concluído
JUSSARI	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
JUSSIAPE	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
LAFAIETE COUTINHO	Município	Ampliação - UBS	set/13	66,30	Concluído
LAFAIETE COUTINHO	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
LAJE	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	set/13	182,33	Em obras
LAJEDO DO TABOCAL	Município	Ampliação - UBS	jul/13	64,50	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
LAJEDO DO TABOCAL	Município	Ampliação - UBS	set/13	87,60	Concluído
LAJEDO DO TABOCAL	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
LAMARÃO	Município	Ampliação - UBS	jul/13	116,40	Em obras
LAMARÃO	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
LAPÃO	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
LAURO DE FREITAS	Município	UBS II (3 unidades)	dez/10	1.200,00	Em obras
LENÇÓIS	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
LENÇÓIS	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
LIVRAMENTO DE NOS-SA SENHORA	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jul/13	314,97	Em obras
LIVRAMENTO DE NOS-SA SENHORA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	86,25	Concluído
LIVRAMENTO DE NOS-SA SENHORA	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	Município	UBS I (8 unidades)	jul/13	3.264,00	Em obras
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
MACARANI	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
MADRE DE DEUS	Município	Ampliação - UBS	jul/13	*****	Em licitação de obra
MADRE DE DEUS	Município	UBS I	jul/13	*****	Em licitação de obra
MAETINGA	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
MAIQUINIQUE	Município	Ampliação - UBS	jul/13	178,23	Em obras
MAIRI	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jul/13	426,30	Em obras
MAIRI	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
MANOEL VITORINO	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	427,50	Concluído
MANSIDÃO	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
MARACÁS	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
MARACÁS	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
MARAÚ	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jul/13	357,83	Concluído
MARAÚ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
MASCOTE	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
MATA DE SÃO JOÃO	Município	Ampliação - UBS	jun/12	50,00	Concluído
MEDEIROS NETO	Município	Ampliação - UBS	jun/12	114,87	Em obras
MIGUEL CALMON	Município	Ampliação - UBS	jun/12	96,74	Concluído
MIGUEL CALMON	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
MIRANGABA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	155,87	Em obras
MIRANGABA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
MIRANTE	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
MONTE SANTO	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
MONTE SANTO	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
MORPARÁ	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
MORPARÁ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
MORRO DO CHAPÉU	Município	Ampliação - UBS	jun/12	99,00	Em obras
MORRO DO CHAPÉU	Município	Ampliação - UBS (5 unidades)	jun/12	495,03	Concluído
MORRO DO CHAPÉU	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	set/13	545,25	Em obras
MORRO DO CHAPÉU	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
MORRO DO CHAPÉU	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
MORTUGABA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	174,06	Concluído
MORTUGABA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
MUCUGÊ	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	117,00	Em obras
MUCURI	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
MUCURI	Município	UBS I (6 unidades)	jul/13	2.448,00	Em obras
MULUNGU DO MORRO	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	198,60	Concluído
MULUNGU DO MORRO	Município	UBS I (5 unidades)	jul/13	2.040,00	Em obras
MUNDO NOVO	Município	Ampliação - UBS	jul/13	134,03	Em obras
MUNDO NOVO	Município	Ampliação - UBS	jul/13	63,86	Concluído
MUNDO NOVO	Município	Ampliação - UBS	set/13	115,47	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
MUQUÉM DE SÃO FRANCISCO	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	292,11	Concluído
MUQUÉM DE SÃO FRANCISCO	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
MURITIBA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	106,04	Em obras
MURITIBA	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
MUTUÍPE	Município	Ampliação - UBS	jul/13	85,95	Em obras
MUTUÍPE	Município	Ampliação - UBS	jul/13	76,95	Concluído
MUTUÍPE	Município	Ampliação - UBS	set/13	135,15	Em obras
MUTUÍPE	Município	Ampliação - UBS	set/13	154,95	Concluído
NAZARÉ	Município	Ampliação - UBS	set/13	151,55	Em obras
NAZARÉ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
NILO PEÇANHA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
NOVA CANAÃ	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	262,35	Em obras
NOVA FÁTIMA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	93,60	Em obras
NOVA FÁTIMA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
NOVA REDENÇÃO	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
NOVA REDENÇÃO	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
NOVA SOURE	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	321,75	Em obras
NOVA SOURE	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
NOVO HORIZONTE	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	150,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
OLINDINA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	141,46	Concluído
OUROLÂNDIA	Município	Ampliação - UBS (5 unidades)	jul/13	439,80	Em obras
OUROLÂNDIA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
PALMAS DE MONTE ALTO	Município	UBS I (5 unidades)	jul/13	2.040,00	Em obras
PARAMIRIM	Município	Ampliação - UBS	jun/12	100,68	Concluído
PARAMIRIM	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
PARATINGA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	52,80	Em obras
PARATINGA	Município	Ampliação - UBS	set/13	52,80	Em obras
PARATINGA	Município	UBS II (5 unidades)	jul/13	2.560,00	Em obras
PARIPIRANGA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	135,90	Em obras
PAULO AFONSO	Município	Ampliação - UBS (6 unidades)	jun/12	469,60	Em obras
PAULO AFONSO	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	159,16	Concluído
PÉ DE SERRA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
PEDRÃO	Município	Ampliação - UBS	jun/12	59,99	Em obras
PEDRÃO	Município	Ampliação - UBS	jul/13	119,55	Em obras
PEDRÃO	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
PEDRO ALEXANDRE	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
PIATÃ	Município	Ampliação - UBS	jun/12	137,25	Concluído
PIATÃ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
PILÃO ARCADEO	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
PILÃO ARCADO	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
PINDAÍ	Município	UBS I (4 unidades)	set/13	1.632,00	Em obras
PIRAÍ DO NORTE	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
PIRIPÁ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
PIRITIBA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	set/13	108,15	Em obras
PIRITIBA	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
PLANALTINO	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	set/13	171,90	Em obras
PLANALTO	Município	Ampliação - UBS	jun/12	87,00	Em obras
PLANALTO	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	210,75	Concluído
PLANALTO	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
PLANALTO	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
POJUCA	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
PONTO NOVO	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
PORTO SEGURO	Município	Ampliação - UBS	jun/12	82,05	Em obras
PORTO SEGURO	Município	UBS I (7 unidades)	set/13	2.856,00	Em obras
PORTO SEGURO	Município	UBS II	dez/10	266,67	Concluído
PORTO SEGURO	Município	UBS II (3 unidades)	set/13	1.536,00	Em obras
PORTO SEGURO	Município	UBS III	set/13	659,00	Em obras
PRADO	Município	Ampliação - UBS	jun/12	144,75	Em obras
PRESIDENTE DUTRA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	78,84	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
PRESIDENTE DUTRA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
PRESIDENTE TANCREDO NEVES	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	150,74	Em obras
PRESIDENTE TANCREDO NEVES	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
QUIJINGUE	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
QUIJINGUE	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
RAFAEL JAMBEIRO	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	351,56	Em obras
RAFAEL JAMBEIRO	Município	Ampliação - UBS (5 unidades)	jun/12	300,69	Concluído
RAFAEL JAMBEIRO	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
REMANSO	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	213,15	Concluído
RETIROLÂNDIA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	100,50	Concluído
RETIROLÂNDIA	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
RIACHÃO DAS NEVES	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jul/13	319,05	Em obras
RIACHÃO DAS NEVES	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
RIACHÃO DO JACUÍPE	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	101,40	Em obras
RIACHO DE SANTANA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
RIACHO DE SANTANA	Município	UBS I (2 unidades)	set/13	816,00	Em obras
RIBEIRA DO AMPARO	Município	Ampliação - UBS	jun/12	101,99	Em obras
RIBEIRA DO AMPARO	Município	UBS I	set/13	408,00	Em obras
RIBEIRA DO POMBAL	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
RIBEIRA DO POMBAL	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Concluído
RIBEIRA DO POMBAL	Município	UBS II	jul/13	512,00	Concluído
RIBEIRÃO DO LARGO	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	162,27	Em obras
RIO DE CONTAS	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	set/13	367,08	Em obras
RIO DE CONTAS	Município	Ampliação - UBS	set/13	64,10	Concluído
RIO DO ANTÔNIO	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
RIO DO PIRES	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
RIO DO PIRES	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
RIO REAL	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	set/13	393,65	Em obras
RIO REAL	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
RODELAS	Município	Ampliação - UBS	jun/12	75,00	Em obras
RODELAS	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
RUY BARBOSA	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	429,95	Concluído
SALINAS DA MARGARIDA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	127,50	Em obras
SALINAS DA MARGARIDA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	58,50	Em obras
SALINAS DA MARGARIDA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	73,50	Concluído
SALINAS DA MARGARIDA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SALVADOR	Município	Ampliação - UBS (13 unidades)	jun/12	1.914,84	Em obras
SALVADOR	Município	UBS II	dez/10	512,00	Em obras
SALVADOR	Município	UBS III (2 unidades)	dez/10	1.318,00	Em obras
SALVADOR	Município	UBS IV (3 unidades)	dez/10	2.319,00	Em obras
SANTA BÁRBARA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	137,10	Concluído
SANTA BÁRBARA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
SANTA BRÍGIDA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SANTA CRUZ CABRÁLIA	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
SANTA INÊS	Município	Ampliação - UBS	jul/13	126,90	Concluído
SANTALUZ	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	351,60	Em obras
SANTALUZ	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
SANTA LUZIA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	148,31	Em obras
SANTA LUZIA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
SANTANA	Município	UBS II (2 unidades)	jul/13	1.024,00	Em obras
SANTANÓPOLIS	Município	Ampliação - UBS	jun/12	116,90	Em obras
SANTANÓPOLIS	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SANTA RITA DE CÁSSIA	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	set/13	242,01	Em obras
SANTA TERESINHA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	150,00	Concluído
SANTA TERESINHA	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
SANTO AMARO	Município	Ampliação - UBS	jun/12	107,49	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SANTO AMARO	Município	Ampliação - UBS	jun/12	159,90	Concluído
SANTO AMARO	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
SANTO AMARO	Município	UBS I (6 unidades)	set/13	2.448,00	Em obras
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	Município	UBS I (6 unidades)	jul/13	2.448,00	Em obras
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	Município	UBS II	dez/10	266,67	Em obras
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	Município	UBS IV	jul/13	*****	Em licitação de obra
SANTO ESTEVÃO	Município	Ampliação - UBS	jun/12	80,21	Em obras
SANTO ESTEVÃO	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jun/12	340,02	Concluído
SANTO ESTEVÃO	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jul/13	364,22	Em obras
SANTO ESTEVÃO	Município	Ampliação - UBS	set/13	76,95	Em obras
SANTO ESTEVÃO	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
SÃO DESIDÉRIO	Município	Ampliação - UBS	jul/13	66,00	Em obras
SÃO DOMINGOS	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	252,30	Concluído
SÃO DOMINGOS	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SÃO FÉLIX	Município	UBS I	set/13	*****	Ação Preparatória
SÃO FÉLIX	Município	UBS I	set/13	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SÃO FÉLIX DO CORIBE	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
SÃO FRANCISCO DO CONDE	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jun/12	364,10	Concluído
SÃO GABRIEL	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jul/13	428,70	Em obras
SÃO GABRIEL	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SÃO JOSÉ DA VITÓRIA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SÃO JOSÉ DO JACUÍPE	Município	Ampliação - UBS	jun/12	177,50	Concluído
SÃO JOSÉ DO JACUÍPE	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
SÃO MIGUEL DAS MATAS	Município	Ampliação - UBS	jun/12	108,00	Em obras
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ	Município	Ampliação - UBS	jun/12	81,60	Concluído
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
SAPEAÇU	Município	Ampliação - UBS	set/13	125,85	Em obras
SÁTIRO DIAS	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	158,73	Em obras
SÁTIRO DIAS	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	109,20	Concluído
SÁTIRO DIAS	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SAUBARA	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
SAÚDE	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SEABRA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	92,25	Concluído
SEABRA	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	set/13	344,78	Em obras
SEABRA	Município	UBS I (6 unidades)	jul/13	2.448,00	Em obras
SEABRA	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
SEBASTIÃO LARANJEIRAS	Município	Ampliação - UBS	set/13	61,50	Concluído
SEBASTIÃO LARANJEIRAS	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
SENHOR DO BONFIM	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jun/12	435,00	Em obras
SENHOR DO BONFIM	Município	UBS I (2 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
SENHOR DO BONFIM	Município	UBS II	dez/10	400,00	Em obras
SENTO SÉ	Município	UBS III	jul/13	659,00	Em obras
SERRA PRETA	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	307,14	Em obras
SERRA PRETA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SERRINHA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
SERRINHA	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
SERROLÂNDIA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	338,21	Concluído
SERROLÂNDIA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SIMÕES FILHO	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SIMÕES FILHO	Município	UBS II (3 unidades)	dez/10	1.200,00	Em obras
SÍTIO DO QUINTO	Município	Ampliação - UBS	jun/12	120,36	Concluído
SÍTIO DO QUINTO	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
SOBRADINHO	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
SOBRADINHO	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
SOUTO SOARES	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jul/13	485,93	Em obras
SOUTO SOARES	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
TABOCAS DO BREJO VELHO	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
TANQUE NOVO	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	set/13	450,00	Em obras
TANQUE NOVO	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
TAPEROÁ	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jul/13	525,27	Em obras
TAPIRAMUTÁ	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	353,40	Em obras
TEIXEIRA DE FREITAS	Município	Ampliação - UBS (4 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória
TEIXEIRA DE FREITAS	Município	UBS I (11 unidades)	jul/13	4.488,00	Em obras
TEIXEIRA DE FREITAS	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
TEOFILÂNDIA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	121,50	Em obras
TEOFILÂNDIA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	set/13	310,80	Em obras
TEOLÂNDIA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	100,09	Concluído
TEOLÂNDIA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
TEOLÂNDIA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
TERRA NOVA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	112,50	Em obras
TREMEDAL	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	405,30	Em obras
TREMEDAL	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
TUCANO	Município	UBS I (7 unidades)	jul/13	2.856,00	Em obras
UAUÁ	Município	Ampliação - UBS	jul/13	154,56	Em obras
UAUÁ	Município	Ampliação - UBS (5 unidades)	jul/13	689,70	Concluído
UAUÁ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
UBAITABA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	59,69	Em obras
UBAITABA	Município	Ampliação - UBS	set/13	88,80	Em obras
UBAITABA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
UBATÃ	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
UIBAÍ	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jul/13	407,25	Em obras
UMBURANAS	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
UNA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	233,25	Concluído
UNA	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
URANDI	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
URUÇUCA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	421,10	Em obras
URUÇUCA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
URUÇUCA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
URUÇUCA	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
UTINGA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	127,05	Em obras
UTINGA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	246,30	Concluído
UTINGA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
VALENTE	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	365,85	Em obras
VALENTE	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
VÁRZEA DA ROÇA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
VÁRZEA DO POÇO	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
VÁRZEA NOVA	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	393,21	Em obras
VÁRZEA NOVA	Município	Ampliação - UBS	jul/13	81,00	Em obras
VÁRZEA NOVA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
VERA CRUZ	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	249,60	Concluído
VERA CRUZ	Município	UBS I (2 unidades)	dez/10	400,00	Em obras
VITÓRIA DA CONQUISTA	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jul/13	*****	Em licitação de obra
VITÓRIA DA CONQUISTA	Município	Ampliação - UBS (5 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
VITÓRIA DA CONQUISTA	Município	UBS I (2 unidades)	dez/10	400,00	Em obras
WAGNER	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jul/13	372,60	Concluído
WAGNER	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
WANDERLEY	Município	Ampliação - UBS	set/13	246,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
WANDERLEY	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
WENCESLAU GUIMARÃES	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	403,02	Em obras
WENCESLAU GUIMARÃES	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	399,86	Em obras
WENCESLAU GUIMARÃES	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
XIQUE-XIQUE	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
TOTAL				321.882,80	-

*Destinadas e aptas a abrigar, no mínimo:

UBS I abriga, no mínimo, uma equipe de Saúde da Família.

UBS II abriga, no mínimo, duas equipes de Saúde da Família.

UBS III abriga, no mínimo, três equipes de Atenção Básica.

UBS IV abriga, no mínimo, quatro equipes de Atenção Básica.

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 68,70 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ALAGOINHAS	Município	Alagoinhas - BA - UPA I	jul/12	1.400,00	Em obras
ARACI	Município	Araci - BA - UPA I	dez/10	1.400,00	Em obras
CAMAÇARI	Município	Camaçari - BA - UPA I	jul/12	1.400,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
CAMPO FORMOSO	Município	Campo Formoso - BA - UPA I	jul/12	1.400,00	Em obras
CASA NOVA	Município	Casa Nova - BA - UPA I	jul/12	1.400,00	Em obras
CATU	Município	Catu - BA - UPA I	dez/10	1.400,00	Em obras
CONCEIÇÃO DO COITÉ	Município	Conceição do Coité - BA - UPA I	ago/13	2.200,00	Em obras
DIAS D'ÁVILA	Município	Dias D'Ávila - BA - UPA I	dez/10	1.400,00	Concluído
EUCLIDES DA CUNHA	Município	Euclides da Cunha - BA - UPA I	ago/13	2.200,00	Em obras
IBOTIRAMA	Município	Ibotirama - BA - UPA I	ago/13	2.200,00	Em obras
IPIAÚ	Município	Ipiaú - BA - UPA I	ago/13	2.200,00	Em obras
IPIRÁ	Município	Ipirá - BA - UPA I	jul/12	1.400,00	Concluído
ITABERABA	Município	Itaberaba - BA - UPA I	dez/10	1.400,00	Em obras
ITABUNA	Município	Itabuna - BA - UPA I	jul/12	1.400,00	Concluído
ITABUNA	Município	Itabuna - BA - UPA II	ago/13	3.100,00	Em obras
ITACARÉ	Município	Itacaré - BA - UPA I	nov/13	2.200,00	Em obras
ITAMARAJU	Município	Itamaraju - BA - UPA I	jul/12	1.400,00	Concluído
JACOBINA	Município	Jacobina - BA - UPA II	ago/13	3.100,00	Em obras
JAGUAQUARA	Município	Jaguaquara - BA - UPA I	ago/13	2.200,00	Em obras
JUAZEIRO	Município	Juazeiro - BA - UPA I	jul/12	1.400,00	Em obras
LAURO DE FREITAS	Município	Lauro de Freitas - BA - UPA I	dez/10	1.400,00	Em obras
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	Município	Livramento de Nossa Senhora - BA - UPA I	ago/13	2.200,00	Em obras
MARAGOGIPE	Município	Maragogipe - BA - UPA I	ago/13	2.200,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
MONTE SANTO	Município	Monte Santo - BA - UPA I	ago/13	2.200,00	Em obras
MUCURI	Município	Mucuri - BA - UPA I	ago/13	2.200,00	Em obras
NOVA VIÇOSA	Município	Nova Viçosa - BA - UPA I	nov/13	2.200,00	Em obras
PAULO AFONSO	Município	Paulo Afonso - BA - UPA II	jul/12	2.000,00	Em obras
PORTO SEGURO	Município	Porto Seguro - BA - UPA I	jul/12	1.400,00	Em obras
SALVADOR	Município	Salvador - BA - UPA III (2 unidades)	dez/10	5.200,00	Em obras
SANTO AMARO	Município	Santo Amaro - BA - UPA I	dez/10	1.400,00	Em obras
SERRINHA	Município	Serrinha - BA - UPA I	ago/13	2.200,00	Em obras
TEIXEIRA DE FREITAS	Município	Teixeira de Freitas - BA - UPA II	ago/13	3.100,00	Em obras
TUCANO	Município	Tucano - BA - UPA I	ago/13	2.200,00	Em obras
VITÓRIA DA CONQUISTA	Estado	Vitória da Conquista - BA - UPA III	jul/12	2.600,00	Em obras
TOTAL				68.700,00	-

*UPA Porte I: tem de 5 a 8 leitos de observação. Capacidade de atender até 150 pacientes por dia. População na área de abrangência de 50 mil a 100 mil habitantes.

UPA Porte II: 9 a 12 leitos de observação. Capacidade de atender até 300 pacientes por dia. População na área de abrangência de 100 mil a 200 mil habitantes.

UPA Porte III: 13 a 20 leitos de observação. Capacidade de atender até 450 pacientes por dia. População na área de abrangência de 200 mil a 300 mil habitantes.

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 610,85 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ABAÍRA	Município	Tipo C	set/13	901,17	Em obras
ACAJUTIBA	Município	Tipo B	mai/12	1.604,49	Em obras
ADUSTINA	Município	Tipo C	dez/12	619,78	Em obras
ALAGOINHAS	Município	Tipo B	dez/10	1.604,66	Em obras
ALAGOINHAS	Município	Tipo B (2 unidades)	set/13	3.209,32	Em obras
ALAGOINHAS	Município	Tipo B	jun/14	1.600,93	Em obras
ALAGOINHAS	Município	Tipo C	jul/11	891,56	Em obras
ALAGOINHAS	Município	Tipo C	mai/12	614,31	Concluído
ALCOBAÇA	Município	Tipo B	dez/10	1.331,91	Em obras
AMARGOSA	Município	Tipo B	jun/11	1.220,93	Em obras
AMÉRICA DOURADA	Município	Tipo B	set/13	1.330,00	Em obras
ANDORINHA	Município	Tipo B	jun/14	1.617,09	Em obras
ANGICAL	Município	Tipo C	jul/11	915,61	Em obras
APORÁ	Município	Tipo C	jul/13	887,20	Em obras
APUAREMA	Município	Tipo C	set/13	620,00	Em obras
ARAÇAS	Município	Tipo B	dez/12	1.604,49	Em obras
ARACI	Município	Tipo B	dez/12	1.361,25	Em obras
ARACI	Município	Tipo B	set/13	1.392,50	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ARACI	Município	Tipo B	jun/14	1.340,39	Em obras
ARATACA	Município	Tipo C	set/13	905,11	Em obras
AURELINO LEAL	Município	Tipo B	set/13	1.617,09	Em obras
BARRA	Município	Tipo B	jun/11	1.413,27	Em obras
BARRA	Município	Tipo B	set/13	1.628,29	Em obras
BARRA DO CHOÇA	Município	Tipo B	mai/12	1.629,72	Em obras
BARRA DO MENDES	Município	Tipo B	jun/11	1.633,08	Em obras
BARREIRAS	Município	Tipo B (4 unidades)	mai/12	5.612,38	Em obras
BARREIRAS	Município	Tipo B (6 unidades)	set/13	7.967,89	Em obras
BARRO ALTO	Município	Tipo B	dez/10	1.672,24	Em obras
BELO CAMPO	Município	Tipo C	set/13	620,00	Em obras
BOA VISTA DO TUPIM	Município	Tipo B	fev/11	1.330,00	Em obras
BOM JESUS DA LAPA	Município	Tipo B	mai/12	*****	Em licitação de obra
BOM JESUS DA LAPA	Município	Tipo B (3 unidades)	set/13	4.906,01	Em obras
BONINAL	Município	Tipo B	set/13	1.283,46	Em obras
BONITO	Município	Tipo C	set/13	637,30	Em obras
BOQUIRA	Município	Tipo C	jul/13	*****	Ação Preparatória
BOTUPORÃ	Município	Tipo B	set/13	1.330,00	Em obras
BREJOLÂNDIA	Município	Tipo B	jul/13	1.444,93	Em obras
BRUMADO	Município	Tipo C	set/13	895,60	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
BUERAREMA	Município	Tipo B	jul/11	1.436,66	Em obras
BURITIRAMA	Município	Tipo B	jun/14	1.632,21	Em obras
CACULÉ	Município	Tipo B	set/13	1.625,78	Em obras
CAÉM	Município	Tipo C	set/13	891,40	Em obras
CAETANOS	Município	Tipo C	set/13	620,00	Em obras
CAFARNAUM	Município	Tipo B	jul/13	1.621,59	Em obras
CAIRU	Município	Tipo B	mai/12	1.612,32	Em obras
CALDEIRÃO GRANDE	Município	Tipo C	jun/11	891,40	Em obras
CAMACAN	Município	Tipo C (2 unidades)	set/13	1.805,96	Em obras
CAMAMU	Município	Tipo B (2 unidades)	set/13	2.946,00	Em obras
CAMAMU	Município	Tipo C	jun/11	891,40	Em obras
CAMPO ALEGRE DE LOURDES	Município	Tipo C	fev/11	901,90	Em obras
CAMPO FORMOSO	Município	Tipo B	set/13	1.250,18	Concluído
CAMPO FORMOSO	Município	Tipo C	mai/12	893,50	Em obras
CAMPO FORMOSO	Município	Tipo C	set/13	893,50	Em obras
CANÁPOLIS	Município	Tipo C	dez/10	901,20	Em obras
CANDEIAS	Município	Tipo B	jul/13	1.329,92	Em obras
CANDEIAS	Município	Tipo C (2 unidades)	set/13	1.776,49	Em obras
CANDEIAS	Município	Tipo C	jun/14	890,70	Em obras
CANDIBA	Município	Tipo C	mai/12	600,26	Concluído
CÂNDIDO SALES	Município	Tipo B	jul/11	1.643,01	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
CÂNDIDO SALES	Município	Tipo B	set/13	1.438,98	Em obras
CANUDOS	Município	Tipo B	mai/12	1.613,36	Em obras
CAPIM GROSSO	Município	Tipo C	set/13	893,32	Em obras
CARAVELAS	Município	Tipo B	jul/13	1.311,19	Concluído
CARINHANHA	Município	Tipo B	set/13	1.340,31	Em obras
CARINHANHA	Município	Tipo C	jul/13	899,80	Em obras
CASA NOVA	Município	Tipo B (2 unidades)	dez/10	2.659,95	Em obras
CASA NOVA	Município	Tipo B	jun/14	1.329,95	Em obras
CASA NOVA	Município	Tipo C	jul/13	624,66	Em obras
CASA NOVA	Município	Tipo C (2 unidades)	set/13	1.251,15	Em obras
CASTRO ALVES	Município	Tipo B	set/13	1.609,87	Em obras
CATU	Município	Tipo B	jul/13	1.618,92	Em obras
CATU	Município	Tipo C	jul/11	618,92	Concluído
CATU	Município	Tipo C	dez/12	898,81	Em obras
CATURAMA	Município	Tipo B	mai/12	1.330,00	Em obras
CENTRAL	Município	Tipo B	jun/14	1.436,28	Em obras
CHORROCHÓ	Município	Tipo B	set/13	1.630,09	Em obras
CÍCERO DANTAS	Município	Tipo B	set/13	1.612,89	Em obras
CIPÓ	Município	Tipo B	jul/13	1.608,69	Em obras
COCOS	Município	Tipo B	mai/12	1.452,66	Em obras
CONCEIÇÃO DA FEIRA	Município	Tipo B	jul/11	1.327,74	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA	Município	Tipo B	set/13	1.604,49	Em obras
CONCEIÇÃO DO COITÉ	Município	Tipo B	mai/12	1.452,67	Em obras
CONCEIÇÃO DO COITÉ	Município	Tipo B (2 unidades)	set/13	2.902,78	Em obras
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE	Município	Tipo C	set/13	*****	Ação Preparatória
CONDE	Município	Tipo B	set/13	1.329,77	Em obras
CONDEÚBA	Município	Tipo B	set/13	1.625,49	Em obras
CORAÇÃO DE MARIA	Município	Tipo B	fev/11	1.609,04	Em obras
CORIBE	Município	Tipo B	jun/14	1.654,28	Em obras
CORRENTINA	Município	Tipo B	jun/11	1.170,30	Em obras
CORRENTINA	Município	Tipo B	mai/12	1.638,26	Em obras
COTEGIPE	Município	Tipo B	set/13	1.635,05	Em obras
CRAVOLÂNDIA	Município	Tipo C	dez/10	888,56	Em obras
CRISÓPOLIS	Município	Tipo C	dez/10	889,31	Em obras
CRISTÓPOLIS	Município	Tipo B	mai/12	1.608,69	Em obras
CRUZ DAS ALMAS	Município	Tipo B	dez/12	1.604,49	Em obras
CRUZ DAS ALMAS	Município	Tipo C	set/13	896,17	Em obras
CURAÇA	Município	Tipo B	mai/12	1.621,29	Em obras
CURAÇA	Município	Tipo B	set/13	1.286,93	Em obras
DÁRIO MEIRA	Município	Tipo B	jul/13	1.617,09	Em obras
DIAS D'ÁVILA	Município	Tipo B	mar/14	*****	Ação Preparatória
DIAS D'ÁVILA	Município	Tipo C	set/13	620,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ENCRUZILHADA	Município	Tipo B	mai/12	1.625,49	Em obras
ENCRUZILHADA	Município	Tipo B	jul/13	1.329,97	Em obras
ENTRE RIOS	Município	Tipo B	jun/11	1.454,30	Em obras
ÉRICO CARDOSO	Município	Tipo B	set/13	1.629,21	Em obras
ESPLANADA	Município	Tipo B	set/13	1.327,92	Em obras
EUCLIDES DA CUNHA	Município	Tipo B	jun/11	1.625,48	Em obras
EUCLIDES DA CUNHA	Município	Tipo B	set/13	1.447,45	Em obras
EUNÁPOLIS	Município	Tipo B	dez/10	1.411,51	Em obras
EUNÁPOLIS	Município	Tipo B (3 unidades)	mai/12	4.234,52	Em obras
EUNÁPOLIS	Município	Tipo B	set/13	1.625,49	Em obras
FEIRA DE SANTANA	Município	Tipo B	mai/12	1.454,42	Em obras
FEIRA DE SANTANA	Município	Tipo B (2 unidades)	set/13	3.205,25	Em obras
FEIRA DE SANTANA	Município	Tipo B	mar/14	1.612,03	Em obras
FILADÉLFIA	Município	Tipo C	mai/12	619,94	Em obras
FORMOSA DO RIO PRETO	Município	Tipo B	dez/10	1.638,09	Em obras
FORMOSA DO RIO PRETO	Município	Tipo B	mai/12	1.638,09	Em obras
GANDU	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória
GANDU	Município	Tipo C	mai/12	620,00	Em obras
GLÓRIA	Município	Tipo C	jul/13	620,00	Em obras
GONGOGI	Município	Tipo B	jun/14	1.276,43	Em obras
GUAJERU	Município	Tipo B	mar/11	1.634,72	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
GUANAMBI	Município	Tipo B	dez/10	1.453,35	Concluído
GUANAMBI	Município	Tipo B	set/13	1.453,34	Em obras
GUANAMBI	Município	Tipo C	set/13	913,02	Em obras
GUARATINGA	Município	Tipo B	jul/13	1.631,22	Em obras
IBIASSUCÊ	Município	Tipo C	jun/14	897,70	Em obras
IBICOARA	Município	Tipo B	set/13	1.450,19	Em obras
IBICUÍ	Município	Tipo B	jul/11	1.633,75	Em obras
IBIPITANGA	Município	Tipo B	mar/11	1.638,62	Em obras
IBIRAPITANGA	Município	Tipo C	set/13	620,00	Em obras
IBIRATAIA	Município	Tipo B	mai/12	1.453,36	Em obras
IBITIARA	Município	Tipo B	set/13	1.622,06	Em obras
IBITITÁ	Município	Tipo B	set/13	1.324,80	Em obras
IBOTIRAMA	Município	Tipo C	set/13	617,16	Em obras
IGRAPIÚNA	Município	Tipo B	set/13	1.612,89	Em obras
IGUAÍ	Município	Tipo B	set/13	1.633,97	Em obras
IGUAÍ	Município	Tipo C	set/13	905,11	Em obras
ILHÉUS	Município	Tipo B	jun/11	1.624,07	Em obras
ILHÉUS	Município	Tipo B	jul/11	1.157,83	Em obras
ILHÉUS	Município	Tipo B	mai/12	1.622,25	Em obras
ILHÉUS	Município	Tipo B	jul/13	1.605,13	Em obras
ILHÉUS	Município	Tipo B (2 unidades)	set/13	3.237,10	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
INHAMBUPE	Município	Tipo B	dez/10	1.604,49	Em obras
INHAMBUPE	Município	Tipo B	mai/12	1.604,49	Em obras
INHAMBUPE	Município	Tipo C	mai/12	885,12	Em obras
IPECAETÁ	Município	Tipo B	dez/10	1.606,09	Em obras
IPUPIARA	Município	Tipo B	set/13	1.313,03	Em obras
IRAMAIA	Estado	Tipo B	mar/14	1.617,09	Em obras
IRECÊ	Município	Tipo B	set/13	1.366,76	Em obras
IRECÊ	Município	Tipo B	jun/14	1.327,60	Em obras
IRECÊ	Município	Tipo C	set/13	620,00	Em obras
ITABELA	Município	Tipo B (2 unidades)	set/13	3.251,32	Em obras
ITABUNA	Município	Tipo B	dez/10	1.613,53	Em obras
ITABUNA	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória
ITABUNA	Município	Tipo B	dez/12	*****	Ação Preparatória
ITABUNA	Município	Tipo B	dez/12	1.617,26	Em obras
ITABUNA	Município	Tipo B (3 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
ITABUNA	Município	Tipo B	set/13	1.613,53	Em obras
ITACARÉ	Município	Tipo B (2 unidades)	set/13	3.078,56	Em obras
ITAGIBÁ	Município	Tipo B	fev/11	1.618,07	Em obras
ITAGUAÇU DA BAHIA	Município	Tipo B	mai/12	1.319,67	Concluído
ITAMARAJU	Município	Tipo B	jul/11	1.633,32	Em obras
ITAMARAJU	Município	Tipo B	jul/13	1.629,69	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ITAMARAJU	Município	Tipo B	set/13	1.629,69	Em obras
ITANHÉM	Município	Tipo C	mai/12	924,11	Em obras
ITAPARICA	Estado	Tipo B	mar/14	1.604,96	Em obras
ITAPÉ	Município	Tipo B	set/13	1.625,35	Em obras
ITAPEBI	Município	Tipo B	jun/14	1.621,29	Em obras
ITAPETINGA	Município	Tipo B	jun/11	1.408,04	Em obras
ITAPETINGA	Município	Tipo B	set/13	1.408,04	Em obras
ITAPICURU	Município	Tipo B	mai/12	1.608,69	Em obras
ITAPICURU	Município	Tipo C (2 unidades)	mai/12	1.778,59	Em obras
ITAQUARA	Município	Tipo C	mai/12	895,50	Em obras
ITATIM	Município	Tipo B	mai/12	1.623,29	Em obras
ITIRUÇU	Município	Tipo B	mai/12	1.330,00	Em obras
ITIÚBA	Município	Tipo B	mai/12	1.621,99	Em obras
ITIÚBA	Município	Tipo C	jul/13	891,40	Em obras
ITORORÓ	Município	Tipo C	jul/13	620,00	Em obras
ITUAÇU	Município	Tipo C	mai/12	893,50	Em obras
ITUBERÁ	Município	Tipo B (2 unidades)	jul/13	2.914,29	Em obras
JACARACI	Município	Tipo B	mar/14	1.629,69	Em obras
JACOBINA	Município	Tipo B	jul/13	*****	Ação Preparatória
JACOBINA	Município	Tipo B	set/13	*****	Ação Preparatória
JACOBINA	Município	Tipo B	set/13	1.319,99	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
JAGUAQUARA	Município	Tipo B	jul/11	1.403,40	Em obras
JAGUAQUARA	Município	Tipo B	mai/12	1.403,40	Em obras
JAGUARIPE	Município	Tipo C	set/13	*****	Ação Preparatória
JEQUIÉ	Município	Tipo B	jul/11	*****	Ação Preparatória
JEQUIÉ	Município	Tipo B	jul/13	1.622,34	Em obras
JEQUIÉ	Município	Tipo C	mar/11	895,07	Em obras
JEQUIÉ	Município	Tipo C (2 unidades)	set/13	1.797,21	Em obras
JEREMOABO	Estado	Tipo B	mar/14	1.329,96	Em obras
JEREMOABO	Município	Tipo C	set/13	619,27	Em obras
JITAÚNA	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória
JUAZEIRO	Município	Tipo B	mai/12	1.163,27	Concluído
JUAZEIRO	Município	Tipo B	set/13	1.162,30	Em obras
JUAZEIRO	Município	Tipo B	jun/14	1.163,22	Em obras
JUAZEIRO	Município	Tipo C	set/13	619,38	Em obras
JUCURUÇU	Município	Tipo B	set/13	1.622,22	Em obras
JUSSARA	Município	Tipo B	mar/14	1.329,65	Em obras
LAJEDO DO TABOCAL	Município	Tipo C	mai/12	891,40	Em obras
LAMARÃO	Município	Tipo C	dez/10	*****	Ação Preparatória
LAPÃO	Município	Tipo B	set/13	1.330,00	Em obras
LAURO DE FREITAS	Município	Tipo B	dez/10	1.600,29	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
LAURO DE FREITAS	Município	Tipo C	mar/11	890,10	Em obras
LAURO DE FREITAS	Município	Tipo C	mai/12	884,64	Em obras
LAURO DE FREITAS	Município	Tipo C (2 unidades)	set/13	1.772,45	Em obras
LAURO DE FREITAS	Município	Tipo C	jun/14	*****	Ação Preparatória
LAURO DE FREITAS	Município	Tipo C	jun/14	892,33	Em obras
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	Município	Tipo B	set/13	1.452,51	Em obras
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	Município	Tipo C	set/13	893,65	Em obras
MACAJUBA	Município	Tipo C	mai/12	619,69	Em obras
MACAÚBAS	Município	Tipo B	set/13	1.336,72	Concluído
MACAÚBAS	Município	Tipo C	set/13	678,41	Em obras
MACURURÉ	Município	Tipo C	mai/12	*****	Ação Preparatória
MANOEL VITORINO	Município	Tipo B	set/13	1.625,49	Em obras
MANSIDÃO	Município	Tipo B	jul/13	1.637,02	Em obras
MARACÁS	Município	Tipo B	dez/10	1.214,02	Em obras
MARAGOGIPE	Município	Tipo C	mai/12	*****	Ação Preparatória
MARAÚ	Município	Tipo C	mai/12	904,61	Em obras
MARAÚ	Município	Tipo C	set/13	893,50	Em obras
MARCIONÍLIO SOUZA	Município	Tipo B	set/13	1.612,89	Em obras
MATINA	Município	Tipo B	set/13	1.629,69	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
MIGUEL CALMON	Município	Tipo B	jul/13	1.425,66	Em obras
MILAGRES	Município	Tipo B	jul/13	1.608,69	Em obras
MONTE SANTO	Município	Tipo C	fev/11	*****	Ação Preparatória
MONTE SANTO	Município	Tipo C (2 unidades)	jul/13	1.801,98	Em obras
MORPARÁ	Município	Tipo B	set/13	1.264,23	Em obras
MORRO DO CHAPÉU	Município	Tipo B	set/13	1.330,00	Em obras
MORRO DO CHAPÉU	Município	Tipo C	dez/10	891,40	Em obras
MORRO DO CHAPÉU	Município	Tipo C	jun/14	620,00	Em obras
MORTUGABA	Município	Tipo B	dez/10	1.629,69	Em obras
MUCUGÊ	Município	Tipo B	set/13	1.617,09	Em obras
MUCURI	Município	Tipo B	set/13	1.638,09	Em obras
MUCURI	Município	Tipo B	jun/14	1.640,27	Em obras
MULUNGU DO MORRO	Município	Tipo B	jun/14	1.633,28	Em obras
MUNDO NOVO	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória
MUNDO NOVO	Município	Tipo B	set/13	1.609,16	Em obras
MUNIZ FERREIRA	Município	Tipo C	mai/12	*****	Ação Preparatória
MUQUÉM DE SÃO FRANCISCO	Município	Tipo C	set/13	614,54	Em obras
MURITIBA	Município	Tipo B	set/13	1.600,76	Em obras
MUTUÍPE	Município	Tipo B	set/13	1.220,93	Em obras
NILO PEÇANHA	Município	Tipo C	jul/13	891,40	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
NOVA IBIÁ	Município	Tipo C	set/13	620,00	Em obras
NOVA ITARANA	Município	Tipo C	set/13	619,92	Em obras
NOVA REDENÇÃO	Município	Tipo C	mar/11	907,66	Em obras
NOVO TRIUNFO	Município	Tipo B	mai/12	1.612,89	Em obras
OLINDINA	Município	Tipo B	set/13	1.613,51	Em obras
OLIVEIRA DOS BREJINHOS	Município	Tipo C	set/13	666,08	Em obras
OURIÇANGAS	Município	Tipo C	jul/11	902,04	Em obras
OUROLÂNDIA	Município	Tipo B	jul/13	1.359,55	Em obras
PALMEIRAS	Município	Tipo B	fev/11	1.328,67	Em obras
PARATINGA	Município	Tipo B	fev/11	1.632,88	Em obras
PEDRO ALEXANDRE	Município	Tipo B	jul/13	1.617,09	Em obras
PIATÃ	Município	Tipo C	jul/13	*****	Em licitação de obra
PILÃO ARCADE	Município	Tipo C	jun/11	905,96	Em obras
PINDAÍ	Município	Tipo B	set/13	1.629,69	Em obras
PINTADAS	Município	Tipo B	set/13	1.604,96	Em obras
PIRAÍ DO NORTE	Município	Tipo C	mai/12	677,34	Em obras
PIRITIBA	Município	Tipo B	mar/14	1.612,89	Em obras
PIRITIBA	Município	Tipo C	dez/10	891,40	Em obras
PLANALTO	Município	Tipo B	set/13	1.613,36	Em obras
POJUCA	Município	Tipo B	set/13	1.571,61	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
PONTO NOVO	Município	Tipo B	set/13	1.396,04	Em obras
PORTO SEGURO	Município	Tipo B	dez/10	1.451,49	Em obras
PORTO SEGURO	Município	Tipo B (3 unidades)	mai/12	4.348,46	Em obras
PORTO SEGURO	Município	Tipo B	jul/13	1.444,00	Em obras
PORTO SEGURO	Município	Tipo B	set/13	1.453,90	Em obras
POTIRAGUÁ	Município	Tipo B	jul/11	1.636,60	Em obras
PRADO	Estado	Tipo C	mar/14	899,80	Em obras
PRADO	Município	Tipo B	set/13	1.215,34	Em obras
PRESIDENTE JÂNIO QUADROS	Município	Tipo B	jun/11	1.625,49	Em obras
PRESIDENTE TANCREDO NEVES	Município	Tipo B	jun/14	1.365,43	Em obras
PRESIDENTE TANCREDO NEVES	Município	Tipo C	set/13	889,30	Em obras
QUEIMADAS	Município	Tipo B	mai/12	1.612,89	Em obras
QUIJINGUE	Município	Tipo B	jul/11	1.232,65	Em obras
QUIXABEIRA	Município	Tipo C	dez/10	*****	Ação Preparatória
RAFAEL JAMBEIRO	Município	Tipo C	mai/12	887,20	Em obras
REMANSO	Município	Tipo C	jun/14	620,12	Em obras
RETIROLÂNDIA	Município	Tipo C	set/13	889,30	Em obras
RIACHÃO DAS NEVES	Município	Tipo B	mai/12	1.235,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
RIACHÃO DO JACUÍPE	Município	Tipo B (2 unidades)	mar/11	2.798,39	Em obras
RIACHO DE SANTANA	Município	Tipo B	set/13	1.629,69	Em obras
RIBEIRA DO AMPARO	Município	Tipo B	set/13	1.611,82	Em obras
RIBEIRA DO POMBAL	Município	Tipo B	set/13	1.609,62	Em obras
RIBEIRA DO POMBAL	Município	Tipo B	set/13	1.321,09	Concluído
RIBEIRÃO DO LARGO	Município	Tipo B	jun/11	1.625,49	Em obras
RIO DO PIRES	Município	Tipo C	mai/12	620,00	Em obras
RIO REAL	Município	Tipo B	set/13	*****	Ação Preparatória
RUY BARBOSA	Município	Tipo B	set/13	1.612,89	Em obras
SALVADOR	Município	Tipo B	dez/10	1.600,29	Em obras
SALVADOR	Município	Tipo B (2 unidades)	fev/11	3.196,85	Em obras
SALVADOR	Município	Tipo B	jun/11	1.596,56	Em obras
SALVADOR	Município	Tipo B	jul/11	1.600,29	Em obras
SALVADOR	Município	Tipo B	mai/12	*****	Em licitação de obra
SALVADOR	Município	Tipo B (6 unidades)	mai/12	9.644,82	Em obras
SALVADOR	Município	Tipo B	jul/13	*****	Em licitação de obra
SALVADOR	Município	Tipo B (4 unidades)	jul/13	6.429,82	Em obras
SALVADOR	Município	Tipo B (19 unidades)	set/13	30.522,56	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SALVADOR	Município	Tipo B (2 unidades)	mar/14	3.218,63	Em obras
SALVADOR	Município	Tipo B (3 unidades)	jun/14	4.797,50	Em obras
SANTA BÁRBARA	Município	Tipo B	set/13	1.604,49	Em obras
SANTA CRUZ CABRÁLIA	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	3.255,17	Em obras
SANTALUZ	Município	Tipo B	set/13	1.608,69	Em obras
SANTA LUZIA	Município	Tipo B	jul/13	1.655,08	Em obras
SANTA MARIA DA VITÓRIA	Município	Tipo B	dez/10	1.433,92	Em obras
SANTA MARIA DA VITÓRIA	Município	Tipo B	jun/11	*****	Ação Preparatória
SANTANA	Município	Tipo B	mai/12	1.263,78	Em obras
SANTA RITA DE CÁSSIA	Município	Tipo B	dez/10	*****	Ação Preparatória
SANTO AMARO	Município	Tipo B	set/13	1.453,48	Em obras
SANTO AMARO	Município	Tipo B	jun/14	1.596,56	Em obras
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória
SANTO ESTÊVÃO	Município	Tipo C	set/13	679,98	Em obras
SANTO ESTÊVÃO	Município	Tipo C	mar/14	679,57	Em obras
SÃO DESIDÉRIO	Município	Tipo B (2 unidades)	set/13	2.599,50	Em obras
SÃO FELIPE	Município	Tipo B	jul/13	1.621,29	Em obras
SÃO FÉLIX	Município	Tipo B	set/13	1.610,42	Em obras
SÃO FRANCISCO DO CONDE	Município	Tipo B	set/13	1.454,71	Em obras
SÃO GABRIEL	Município	Tipo B	set/13	1.329,69	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	Município	Tipo B	dez/10	*****	Ação Preparatória
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	Município	Tipo C	jun/14	*****	Ação Preparatória
SÃO JOSÉ DA VITÓRIA	Município	Tipo C	dez/10	*****	Ação Preparatória
SÃO JOSÉ DO JACUÍPE	Município	Tipo C	fev/11	901,93	Em obras
SÃO MIGUEL DAS MATAS	Município	Tipo B	fev/11	1.605,85	Em obras
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ	Município	Tipo B	jul/13	1.600,00	Em obras
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ	Município	Tipo C	mai/12	676,87	Concluído
SAPEAÇU	Município	Tipo C	jul/11	887,20	Em obras
SAÚDE	Município	Tipo B	mai/12	1.612,89	Em obras
SEABRA	Município	Tipo C	dez/10	623,84	Em obras
SEABRA	Município	Tipo C	set/13	624,81	Em obras
SEBASTIÃO LARANJEIRAS	Município	Tipo B	mai/12	1.629,69	Em obras
SENHOR DO BONFIM	Município	Tipo B	set/13	1.328,13	Em obras
SENHOR DO BONFIM	Município	Tipo B	jun/14	1.328,61	Em obras
SENTO SÉ	Município	Tipo B	set/13	1.450,24	Em obras
SENTO SÉ	Município	Tipo C (2 unidades)	set/13	1.354,67	Em obras
SERRA DO RAMALHO	Município	Tipo C	set/13	901,90	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SERRA DOURADA	Estado	Tipo B	mar/14	1.316,16	Em obras
SERRA PRETA	Município	Tipo B	mai/12	1.604,49	Em obras
SERRINHA	Município	Tipo B (2 unidades)	set/13	2.227,60	Em obras
SERRINHA	Município	Tipo C	mai/12	619,27	Em obras
SERROLÂNDIA	Município	Tipo B	jun/11	1.619,29	Em obras
SIMÕES FILHO	Município	Tipo C (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
SÍTIO DO MATO	Município	Tipo C	jul/13	898,17	Em obras
SÍTIO DO QUINTO	Município	Tipo B	set/13	1.612,89	Em obras
SOBRADINHO	Município	Tipo B	jul/13	1.621,29	Em obras
SOUTO SOARES	Município	Tipo B	set/13	*****	Ação Preparatória
TABOCAS DO BREJO VELHO	Município	Tipo C	jun/11	619,77	Em obras
TANHAÇU	Município	Tipo C	set/13	893,50	Em obras
TANQUE NOVO	Município	Tipo B	set/13	*****	Ação Preparatória
TAPEROÁ	Município	Tipo C	set/13	890,67	Em obras
TEIXEIRA DE FREITAS	Município	Tipo B	jun/11	1.630,16	Em obras
TEIXEIRA DE FREITAS	Município	Tipo B	jul/11	1.630,16	Em obras
TEIXEIRA DE FREITAS	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória
TEIXEIRA DE FREITAS	Município	Tipo B	jul/13	1.630,16	Em obras
TEIXEIRA DE FREITAS	Município	Tipo B	set/13	*****	Ação Preparatória
TEIXEIRA DE FREITAS	Município	Tipo B (4 unidades)	set/13	6.520,81	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
TEODORO SAMPAIO	Município	Tipo C	mai/12	885,10	Em obras
TERRA NOVA	Município	Tipo B	jul/13	1.596,56	Em obras
TREMEDAL	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória
TUCANO	Município	Tipo B	jul/13	1.455,00	Concluído
UAUÁ	Município	Tipo B	set/13	1.617,09	Em obras
UIBAÍ	Estado	Tipo B	mar/14	1.329,38	Em obras
UNA	Município	Tipo C	mai/12	895,60	Em obras
URUÇUCA	Município	Tipo B	set/13	1.617,09	Em obras
UTINGA	Município	Tipo B	dez/10	1.617,09	Em obras
VALENÇA	Município	Tipo B (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
VALENÇA	Município	Tipo B (2 unidades)	set/13	3.205,25	Em obras
VALENÇA	Município	Tipo C	fev/11	*****	Ação Preparatória
VALENÇA	Município	Tipo C	mai/12	885,57	Em obras
VALENÇA	Município	Tipo C	set/13	*****	Ação Preparatória
VALENTE	Município	Tipo B	dez/10	1.161,24	Concluído
VÁRZEA NOVA	Município	Tipo B	mar/14	1.628,64	Em obras
VERA CRUZ	Município	Tipo B	mai/12	1.412,63	Em obras
VITÓRIA DA CONQUISTA	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória
VITÓRIA DA CONQUISTA	Município	Tipo B	set/13	*****	Ação Preparatória
VITÓRIA DA CONQUISTA	Município	Tipo B	set/13	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
VITÓRIA DA CONQUISTA	Município	Tipo C	mai/12	616,09	Em obras
VITÓRIA DA CONQUISTA	Município	Tipo C	mai/12	616,09	Concluído
VITÓRIA DA CONQUISTA	Município	Tipo C (2 unidades)	jul/13	1.232,17	Em obras
VITÓRIA DA CONQUISTA	Município	Tipo C	jul/13	616,20	Concluído
VITÓRIA DA CONQUISTA	Município	Tipo C	set/13	*****	Em licitação de obra
VITÓRIA DA CONQUISTA	Município	Tipo C (3 unidades)	set/13	1.848,26	Em obras
WAGNER	Município	Tipo B	jul/13	*****	Ação Preparatória
XIQUE-XIQUE	Município	Tipo B	dez/10	1.335,39	Em obras
XIQUE-XIQUE	Município	Tipo B	set/13	1.596,34	Em obras
TOTAL				610.851,98	-

*Tipo A: Projeto Próprio.

Tipo B: Projeto Padrão - 240 crianças.

Tipo B MI: Projeto Padrão - metodologia inovadora - 240 crianças.

Tipo C: Projeto Padrão - 120 crianças.

Tipo C MI: Projeto Padrão - metodologia inovadora - 120 crianças.

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 395,18 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ACAJUTIBA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
ACAJUTIBA	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,93	Em obras
ADUSTINA	Município	Cobertura de Quadra	mai/12	179,33	Em obras
ADUSTINA	Município	Construção de Quadra	jul/13	*****	Ação Preparatória
ADUSTINA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
ÁGUA FRIA	Município	Construção de Quadra	mai/12	510,00	Em obras
ÁGUA FRIA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,56	Em obras
ALAGOINHAS	Estado	Cobertura de Quadra (7 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra
ALAGOINHAS	Município	Cobertura de Quadra	dez/12	185,00	Em obras
ALAGOINHAS	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	dez/10	933,12	Em obras
ALAGOINHAS	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
ALCOBAÇA	Município	Cobertura de Quadra	mai/12	184,89	Em obras
ALCOBAÇA	Município	Construção de Quadra	fev/11	489,99	Em obras
ALCOBAÇA	Município	Construção de Quadra	set/13	497,78	Em obras
ALMADINA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,98	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
AMARGOSA	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
AMARGOSA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	179,51	Em obras
AMÉLIA RODRIGUES	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
AMÉLIA RODRIGUES	Município	Construção de Quadra	set/13	509,40	Em obras
AMÉRICA DOURADA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	244,89	Em obras
AMÉRICA DOURADA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.018,06	Em obras
ANAGÉ	Município	Construção de Quadra	mai/12	507,48	Em obras
ANDARAÍ	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	set/13	370,00	Em obras
ANDARAÍ	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
ANDORINHA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,94	Em obras
ANDORINHA	Município	Construção de Quadra Escolar Coberta	mai/12	502,52	Concluído
ANGICAL	Município	Cobertura de Quadra	set/13	184,87	Em obras
ANGICAL	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,98	Em obras
ANGUERA	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,99	Em obras
ANTÔNIO GONÇALVES	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
APORÁ	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,74	Em obras
APORÁ	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
APUAREMA	Município	Cobertura de Quadra	mai/12	185,00	Em obras
APUAREMA	Município	Construção de Quadra	jun/11	490,00	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ARAÇAS	Município	Construção de Quadra Escolar Coberta	set/13	489,73	Concluído
ARACATU	Município	Cobertura de Quadra	set/13	146,31	Em obras
ARACATU	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,97	Em obras
ARACI	Município	Cobertura de Quadra	dez/12	185,00	Em obras
ARACI	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	mai/12	1.019,96	Em obras
ARACI	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
ARACI	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	set/13	1.526,89	Em obras
ARAMARI	Município	Construção de Quadra	jun/14	510,00	Em obras
ARATACA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.020,00	Em obras
ARATUÍPE	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
ARATUÍPE	Município	Construção de Quadra	set/13	509,83	Em obras
AURELINO LEAL	Município	Construção de Quadra	set/13	509,88	Em obras
AURELINO LEAL	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,89	Em obras
BAIXA GRANDE	Município	Construção de Quadra Escolar Coberta	jul/13	509,99	Concluído
BANZAÊ	Município	Cobertura de Quadra	set/13	243,24	Em obras
BANZAÊ	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
BARRA	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
BARRA	Município	Cobertura de Quadra	mai/12	184,18	Em obras
BARRA	Município	Construção de Quadra (5 unidades)	jul/13	2.549,67	Em obras
BARRA DA ESTIVA	Estado	Construção de Quadra	dez/12	*****	Ação Preparatória
BARRA DO CHOÇA	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
BARRA DO CHOÇA	Município	Cobertura de Quadra Escolar	mai/12	245,00	Concluído
BARRA DO MENDES	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	240,37	Em obras
BARRA DO MENDES	Município	Construção de Quadra Escolar Coberta	jul/13	509,93	Concluído
BARRA DO MENDES	Município	Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013	jul/13	509,93	Concluído
BARRA DO ROCHA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	237,96	Em obras
BARREIRAS	Estado	Cobertura de Quadra (2 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra
BARREIRAS	Estado	Cobertura de Quadra	dez/12	*****	Ação Preparatória
BARREIRAS	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	mai/12	369,52	Em obras
BARREIRAS	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
BARREIRAS	Município	Construção de Quadra	dez/11	503,33	Em obras
BARREIRAS	Município	Construção de Quadra	mai/12	503,05	Em obras
BARREIRAS	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
BARRO ALTO	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	set/13	365,20	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
BARRO ALTO	Município	Construção de Quadra	set/13	509,52	Em obras
BARROCAS	Município	Construção de Quadra	jul/13	*****	Em licitação de obra
BARROCAS	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
BARRO PRETO	Município	Construção de Quadra	jun/14	510,00	Em obras
BELMONTE	Município	Cobertura de Quadra Escolar	set/13	177,53	Concluído
BELMONTE	Município	Cobertura de Quadra Escolar 002/2013	set/13	184,28	Concluído
BELMONTE	Município	Construção de Quadra Escolar Coberta	set/13	489,45	Concluído
BELO CAMPO	Município	Cobertura de Quadra	mai/12	226,64	Em obras
BELO CAMPO	Município	Construção de Quadra	fev/11	489,90	Em obras
BIRITINGA	Município	Construção de Quadra	jul/13	*****	Em licitação de obra
BOA NOVA	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	171,55	Em obras
BOA NOVA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	956,47	Em obras
BOA VISTA DO TUPIM	Município	Construção de Quadra	jun/11	449,54	Em obras
BOA VISTA DO TUPIM	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,90	Em obras
BOA VISTA DO TUPIM	Município	Construção de Quadra	set/13	509,95	Em obras
BOM JESUS DA LAPA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
BOM JESUS DA LAPA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
BOM JESUS DA LAPA	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
BOM JESUS DA LAPA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	*****	Ação Preparatória
BOM JESUS DA SERRA	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,99	Em obras
BONITO	Município	Construção de Quadra	mai/12	494,88	Em obras
BOQUIRA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	184,98	Em obras
BOQUIRA	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	set/13	1.528,97	Em obras
BOTUPORÃ	Município	Cobertura de Quadra	mai/12	147,00	Em obras
BOTUPORÃ	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
BREJÕES	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	172,45	Em obras
BREJÕES	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
BREJOLÂNDIA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	182,76	Em obras
BREJOLÂNDIA	Município	Construção de Quadra	jul/13	508,50	Em obras
BROTAS DE MACAÚBAS	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
BROTAS DE MACAÚBAS	Município	Construção de Quadra	set/13	509,92	Em obras
BRUMADO	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
BUERAREMA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
BURITIRAMA	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	jul/13	366,66	Em obras
BURITIRAMA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.019,83	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	Município	Cobertura de Quadra	set/13	183,62	Em obras
CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.018,97	Em obras
CACHOEIRA	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
CACULÉ	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	set/13	489,99	Em obras
CACULÉ	Município	Construção de Quadra	jul/13	465,01	Em obras
CAÉM	Município	Construção de Quadra	set/13	509,81	Em obras
CAÉM	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,75	Em obras
CAETANOS	Município	Construção de Quadra	fev/11	490,00	Em obras
CAETITÉ	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	244,93	Em obras
CAETITÉ	Município	Construção de Quadra	jun/14	510,00	Em obras
CAFARNAUM	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	240,38	Concluído
CAFARNAUM	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,93	Em obras
CAFARNAUM	Município	Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013	jul/13	509,93	Concluído
CAIRU	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
CAIRU	Município	POVOADO DO GALEÃO - Cobertura de Quadra Escolar	set/13	245,00	Concluído
CALDEIRÃO GRANDE	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,94	Em obras
CALDEIRÃO GRANDE	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
CAMACAN	Município	Construção de Quadra	jun/11	448,94	Em obras
CAMAÇARI	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
CAMAMU	Município	Cobertura de Quadra	set/13	244,94	Em obras
CAMAMU	Município	Construção de Quadra	dez/12	510,00	Em obras
CAMAMU	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
CAMAMU	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
CAMPO ALEGRE DE LOURDES	Município	Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Em obras
CAMPO ALEGRE DE LOURDES	Município	Construção de Quadra	jun/14	510,00	Em obras
CAMPO ALEGRE DE LOURDES	Município	Construção de Quadra Escolar Coberta	jul/13	510,00	Concluído
CAMPO FORMOSO	Município	Cobertura de Quadra (3 unidades)	set/13	549,93	Em obras
CANÁPOLIS	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	184,98	Concluído
CANÁPOLIS	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Concluído
CANARANA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	244,64	Em obras
CANARANA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,53	Em obras
CANAVIEIRAS	Município	Construção de Quadra	dez/11	502,88	Em obras
CANDEIAS	Estado	Cobertura de Quadra (2 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
CANDEIAS	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
CANDEIAS	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	set/13	1.529,92	Em obras
CANDIBA	Município	Cobertura de Quadra Escolar	mai/12	184,53	Concluído
CÂNDIDO SALES	Município	Cobertura de Quadra	set/13	245,00	Em obras
CÂNDIDO SALES	Município	Construção de Quadra	jun/14	510,00	Em obras
CANUDOS	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
CANUDOS	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,81	Em obras
CANUDOS	Município	Construção de Quadra Escolar Coberta	dez/11	489,97	Concluído
CAPELA DO ALTO ALEGRE	Município	Cobertura de Quadra	set/13	184,22	Em obras
CAPELA DO ALTO ALEGRE	Município	Construção de Quadra	set/13	509,95	Em obras
CAPELA DO ALTO ALEGRE	Município	Construção de Quadra	jun/14	508,91	Em obras
CAPIM GROSSO	Município	Cobertura de Quadra	set/13	245,00	Em obras
CAPIM GROSSO	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
CARAÍBAS	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
CARAVELAS	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
CARAVELAS	Município	Cobertura de Quadra	set/13	156,67	Em obras
CARAVELAS	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	jul/13	1.530,00	Em obras
CARDEAL DA SILVA	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
CARDEAL DA SILVA	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
CARINHANHA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Em obras
CARINHANHA	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
CARINHANHA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,80	Em obras
CASA NOVA	Município	Construção de Quadra (4 unidades)	mai/12	2.029,40	Em obras
CASA NOVA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	mai/12	1.014,81	Concluído
CASTRO ALVES	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
CASTRO ALVES	Município	Cobertura de Quadra Escolar	set/13	180,44	Concluído
CASTRO ALVES	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.018,92	Em obras
CATOLÂNDIA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,70	Em obras
CATU	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
CATU	Estado	Construção de Quadra	dez/11	509,70	Em obras
CATU	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
CATU	Município	Construção de Quadra	mai/12	488,12	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
CATU	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
CATURAMA	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	184,96	Concluído
CATURAMA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.020,00	Em obras
CENTRAL	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
CENTRAL	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.019,32	Em obras
CHORROCHÓ	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,74	Em obras
CHORROCHÓ	Município	Construção de Quadra	set/13	509,74	Em obras
CÍCERO DANTAS	Município	Cobertura de Quadra	set/13	165,73	Em obras
CÍCERO DANTAS	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
CÍCERO DANTAS	Município	Construção de Quadra	set/13	509,61	Em obras
CIPÓ	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
CIPÓ	Município	Construção de Quadra	jul/13	508,91	Em obras
CIPÓ	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
COCOS	Município	Cobertura de Quadra	set/13	171,68	Em obras
COCOS	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
CONCEIÇÃO DA FEIRA	Estado	Construção de Quadra	dez/11	509,70	Em obras
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,80	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,97	Em obras
CONCEIÇÃO DO COITÉ	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
CONCEIÇÃO DO COITÉ	Município	Cobertura de Quadra Escolar	dez/12	184,64	Concluído
CONCEIÇÃO DO COITÉ	Município	Cobertura de Quadra Escolar 004/2013	set/13	185,00	Concluído
CONCEIÇÃO DO COITÉ	Município	Construção de Quadra (4 unidades)	set/13	2.040,00	Em obras
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE	Estado	Cobertura de Quadra (2 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra
CONDE	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
CONDE	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	set/13	1.513,83	Em obras
CONDEÚBA	Município	Cobertura de Quadra Escolar	jul/13	182,61	Concluído
CONDEÚBA	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,34	Em obras
CONTENTAS DO SINCORÁ	Município	Construção de Quadra	set/13	509,95	Em obras
CORAÇÃO DE MARIA	Município	Construção de Quadra	mai/12	489,97	Em obras
CORAÇÃO DE MARIA	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
CORDEIROS	Município	Construção de Quadra	jun/11	489,03	Concluído
CORIBE	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
CORIBE	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
CORONEL JOÃO SÁ	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	184,65	Em obras
CORONEL JOÃO SÁ	Município	Construção de Quadra	mai/12	493,38	Em obras
CORONEL JOÃO SÁ	Município	Construção de Quadra Escolar Coberta 002	mai/12	483,43	Concluído
CORRENTINA	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
CORRENTINA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,96	Em obras
COTEGIPE	Município	Construção de Quadra	jul/13	*****	Ação Preparatória
CRAVOLÂNDIA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
CRISÓPOLIS	Município	Cobertura de Quadra	set/13	184,99	Em obras
CRISÓPOLIS	Município	Construção de Quadra	dez/12	508,45	Concluído
CRISÓPOLIS	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,67	Em obras
CRISTÓPOLIS	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.018,81	Em obras
CRUZ DAS ALMAS	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
CRUZ DAS ALMAS	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	set/13	356,59	Em obras
CRUZ DAS ALMAS	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.005,79	Em obras
CURAÇÁ	Município	Construção de Quadra	fev/11	489,57	Concluído
CURAÇÁ	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
DÁRIO MEIRA	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
DÁRIO MEIRA	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
DIAS D'ÁVILA	Município	Cobertura de Quadra (3 unidades)	set/13	554,43	Em obras
DIAS D'ÁVILA	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	184,81	Em obras
DOM BASÍLIO	Município	Construção de Quadra	set/13	509,05	Em obras
ELÍSIO MEDRADO	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
ENCRUZILHADA	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	245,00	Em obras
ENCRUZILHADA	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
ENTRE RIOS	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
ENTRE RIOS	Município	Cobertura de Quadra	dez/12	184,98	Em obras
ENTRE RIOS	Município	Construção de Quadra	mai/12	496,06	Em obras
ENTRE RIOS	Município	Construção de Quadra	jul/13	496,97	Em obras
ÉRICO CARDOSO	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
ESPLANADA	Município	Construção de Quadra	fev/11	484,71	Em obras
ESPLANADA	Município	Construção de Quadra	jun/11	484,71	Em obras
ESPLANADA	Município	Construção de Quadra	mai/12	509,93	Em obras
EUCLIDES DA CUNHA	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
EUCLIDES DA CUNHA	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	180,25	Em obras
EUCLIDES DA CUNHA	Município	Construção de Quadra	dez/12	484,02	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
EUCLIDES DA CUNHA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
EUCLIDES DA CUNHA	Município	Construção de Quadra	set/13	503,25	Em obras
EUNÁPOLIS	Município	Cobertura de Quadra	dez/12	184,95	Em obras
EUNÁPOLIS	Município	Construção de Quadra	dez/11	509,92	Em obras
EUNÁPOLIS	Município	Construção de Quadra	dez/11	509,92	Concluído
EUNÁPOLIS	Município	Construção de Quadra	mai/12	509,92	Em obras
EUNÁPOLIS	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,77	Em obras
FÁTIMA	Município	Construção de Quadra	dez/12	489,99	Em obras
FEIRA DA MATA	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
FEIRA DE SANTANA	Estado	Cobertura de Quadra (14 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra
FEIRA DE SANTANA	Estado	Cobertura de Quadra (3 unidades)	dez/12	*****	Ação Preparatória
FEIRA DE SANTANA	Estado	Construção de Quadra	dez/11	509,70	Em obras
FEIRA DE SANTANA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	mai/12	1.009,19	Em obras
FILADÉLFIA	Município	Construção de Quadra	jul/11	490,00	Em obras
FILADÉLFIA	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,90	Em obras
FIRMINO ALVES	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
FLORESTA AZUL	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
FLORESTA AZUL	Município	Construção de Quadra	jun/14	510,00	Em obras
FORMOSA DO RIO PRETO	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	185,00	Em obras
FORMOSA DO RIO PRETO	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
FORMOSA DO RIO PRETO	Município	Construção de Quadra	jun/14	510,00	Em obras
GANDU	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
GANDU	Município	Cobertura de Quadra	dez/12	184,87	Em obras
GANDU	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
GANDU	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
GAVIÃO	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,01	Em obras
GENTIO DO OURO	Município	Construção de Quadra	set/13	509,93	Em obras
GENTIO DO OURO	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,93	Em obras
GLÓRIA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	184,95	Em obras
GLÓRIA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
GLÓRIA	Município	Construção de Quadra	set/13	488,00	Em obras
GONGOGI	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
GUAJERU	Município	Cobertura de Quadra	set/13	147,83	Em obras
GUAJERU	Município	Construção de Quadra	set/13	509,99	Em obras
GUANAMBI	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
GUANAMBI	Município	Cobertura de Quadra	set/13	245,00	Em obras
GUANAMBI	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	245,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
GUANAMBI	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	1.020,00	Em obras
GUARATINGA	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	184,75	Em obras
GUARATINGA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.020,00	Em obras
HELIÓPOLIS	Município	Cobertura de Quadra	dez/12	*****	Em licitação de obra
HELIÓPOLIS	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,99	Em obras
IAÇU	Município	Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Em obras
IAÇU	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
IBICARAÍ	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
IBICOARA	Município	Construção de Quadra	dez/11	509,63	Em obras
IBIPEBA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
IBIPITANGA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	151,81	Em obras
IBIPITANGA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,98	Em obras
IBIQUERA	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
IBIRAPITANGA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
IBIRAPITANGA	Município	Construção de Quadra Escolar Coberta	dez/11	490,00	Concluído
IBIRAPUÃ	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,24	Em obras
IBIRATAIA	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
IBIRATAIA	Município	Cobertura de Quadra	dez/12	237,12	Em obras
IBITIARA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	984,14	Em obras
IBITITÁ	Estado	Cobertura de Quadra	dez/12	*****	Ação Preparatória
IBITITÁ	Município	Construção de Quadra	jun/11	489,92	Concluído
IBITITÁ	Município	Construção de Quadra	set/13	509,64	Em obras
IBOTIRAMA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,97	Em obras
IBOTIRAMA	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
IGAPORÃ	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	set/13	321,75	Em obras
IGAPORÃ	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.017,36	Em obras
IGRAPIÚNA	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
IGRAPIÚNA	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
IGUAÍ	Município	Cobertura de Quadra	set/13	245,00	Em obras
IGUAÍ	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
ILHÉUS	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
ILHÉUS	Município	Construção de Quadra	mar/11	489,99	Em obras
ILHÉUS	Município	Construção de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
ILHÉUS	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
ILHÉUS	Município	Construção de Quadra (4 unidades)	jun/14	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
INHAMBUPE	Estado	Cobertura de Quadra (2 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra
INHAMBUPE	Município	Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Em obras
INHAMBUPE	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	set/13	1.529,03	Em obras
IPECAETÁ	Município	Cobertura de Quadra	set/13	178,12	Em obras
IPECAETÁ	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,94	Em obras
IPIAÚ	Município	Cobertura de Quadra	dez/12	185,00	Em obras
IPIAÚ	Município	Construção de Quadra	dez/12	490,00	Em obras
IPIAÚ	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
IPIRÁ	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
IPIRÁ	Município	Cobertura de Quadra Escolar	set/13	185,00	Concluído
IPIRÁ	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	set/13	1.530,00	Em obras
IUPIARA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	184,59	Em obras
IUPIARA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
IRAJUBA	Município	Construção de Quadra	set/13	461,90	Em obras
IRAMAIA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
IRAMAIA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
IRAQUARA	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
IRAQUARA	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,01	Em obras
IRAQUARA	Município	Construção de Quadra	set/13	499,50	Em obras
IRARÁ	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.019,66	Em obras
IRECÊ	Estado	Construção de Quadra	dez/11	*****	Em licitação de obra
IRECÊ	Município	Cobertura de Quadra	dez/12	*****	Em licitação de obra
IRECÊ	Município	Construção de Quadra	dez/10	486,25	Em obras
ITABELA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	165,76	Em obras
ITABELA	Município	Construção de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
ITABELA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,63	Em obras
ITABERABA	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
ITABERABA	Estado	Cobertura de Quadra	dez/12	*****	Ação Preparatória
ITABERABA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
ITABERABA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	996,01	Em obras
ITABUNA	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
ITABUNA	Município	Cobertura de Quadra	dez/12	*****	Ação Preparatória
ITABUNA	Município	Cobertura de Quadra	dez/12	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ITABUNA	Município	Construção de Quadra	dez/11	*****	Ação Preparatória
ITABUNA	Município	Construção de Quadra	jul/13	*****	Ação Preparatória
ITABUNA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
ITABUNA	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
ITACARÉ	Município	Cobertura de Quadra	set/13	184,27	Em obras
ITACARÉ	Município	Construção de Quadra	mai/12	509,53	Em obras
ITACARÉ	Município	Construção de Quadra	set/13	440,95	Em obras
ITAETÉ	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	184,54	Em obras
ITAETÉ	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,99	Concluído
ITAGI	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
ITAGIBÁ	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
ITAGIBÁ	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
ITAGUAÇU DA BAHIA	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	184,88	Em obras
ITAGUAÇU DA BAHIA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,61	Em obras
ITAJU DO COLÔNIA	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
ITAJUÍPE	Município	Cobertura de Quadra	dez/12	170,05	Em obras
ITAJUÍPE	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
ITAMARAJU	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
ITAMARAJU	Estado	Cobertura de Quadra	dez/12	*****	Ação Preparatória
ITAMARAJU	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ITAMARAJU	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,37	Em obras
ITAMARAJU	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
ITAMARI	Município	Construção de Quadra	dez/12	485,27	Em obras
ITAMARI	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
ITAMBÉ	Estado	Cobertura de Quadra (2 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra
ITANAGRA	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
ITANHÉM	Município	Cobertura de Quadra	set/13	183,32	Em obras
ITANHÉM	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,71	Em obras
ITANHÉM	Município	Construção de Quadra	set/13	509,66	Em obras
ITAPARICA	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
ITAPÉ	Município	Construção de Quadra	set/13	509,66	Em obras
ITAPEBI	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
ITAPETINGA	Estado	Cobertura de Quadra (2 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra
ITAPETINGA	Município	Construção de Quadra	mai/12	*****	Ação Preparatória
ITAPICURU	Município	Cobertura de Quadra	mai/12	185,00	Em obras
ITAPICURU	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
ITAPICURU	Município	Construção de Quadra	mai/12	509,15	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ITAPICURU	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
ITAPITANGA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	169,42	Em obras
ITAPITANGA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.020,00	Em obras
ITAQUARA	Município	Cobertura de Quadra Escolar	jul/13	184,97	Concluído
ITAQUARA	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,99	Em obras
ITARANTIM	Município	Construção de Quadra	set/13	509,88	Em obras
ITIRUÇU	Município	Cobertura de Quadra	set/13	184,59	Em obras
ITIRUÇU	Município	Construção de Quadra	set/13	509,73	Em obras
ITIÚBA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	184,91	Em obras
ITIÚBA	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	set/13	1.529,84	Em obras
ITORORÓ	Município	Construção de Quadra	jun/11	489,99	Em obras
ITUAÇU	Município	Construção de Quadra	set/13	499,97	Em obras
ITUBERÁ	Município	Construção de Quadra	set/13	501,38	Em obras
IUIÚ	Município	Construção de Quadra	set/13	509,87	Em obras
JABORANDI	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
JABORANDI	Município	Construção de Quadra	jun/14	510,00	Em obras
JACARACI	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	set/13	344,80	Em obras
JACARACI	Município	Construção de Quadra	jun/14	508,20	Em obras
JACOBINA	Estado	Cobertura de Quadra (3 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
JACOBINA	Município	Cobertura de Quadra (3 unidades)	dez/12	711,35	Em obras
JACOBINA	Município	LAGES - Cobertura de Quadra Escolar 002	mai/12	237,12	Concluído
JAGUAQUARA	Estado	Cobertura de Quadra (2 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra
JAGUAQUARA	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	*****	Ação Preparatória
JAGUAQUARA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	dez/11	1.020,00	Em obras
JAGUARARI	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
JAGUARARI	Estado	Cobertura de Quadra	dez/12	*****	Ação Preparatória
JAGUARARI	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	183,82	Em obras
JAGUARARI	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,73	Em obras
JAGUARIPE	Município	Construção de Quadra	mai/12	*****	Ação Preparatória
JAGUARIPE	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,48	Em obras
JAGUARIPE	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,55	Em obras
JANDAÍRA	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
JANDAÍRA	Município	Construção de Quadra Escolar Coberta	set/13	510,00	Concluído
JEQUIÉ	Estado	Cobertura de Quadra (4 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra
JEQUIÉ	Estado	Cobertura de Quadra (2 unidades)	dez/12	*****	Ação Preparatória
JEQUIÉ	Município	Cobertura de Quadra (3 unidades)	dez/12	555,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
JEQUIÉ	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	dez/11	1.470,00	Em obras
JEQUIÉ	Município	Construção de Quadra	mai/12	490,00	Em obras
JEQUIÉ	Município	Construção de Quadra	set/13	490,00	Em obras
JEREMOABO	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	dez/12	369,86	Em obras
JOÃO DOURADO	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,03	Em obras
JUAZEIRO	Estado	Cobertura de Quadra (5 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra
JUAZEIRO	Estado	Construção de Quadra	dez/11	*****	Em licitação de obra
JUAZEIRO	Município	Cobertura de Quadra	mai/12	184,99	Concluído
JUSSARA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	184,88	Em obras
JUSSARI	Município	Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Em obras
JUSSARI	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
JUSSIAPE	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,87	Em obras
LAFAIETE COUTINHO	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	245,00	Em obras
LAFAIETE COUTINHO	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
LAGOA REAL	Município	Construção de Quadra	set/13	504,49	Em obras
LAGOA REAL	Município	Construção de Quadra	jun/14	505,43	Em obras
LAJE	Município	Cobertura de Quadra	dez/12	179,51	Em obras
LAJEDÃO	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
LAJEDINHO	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
LAJEDO DO TABOCAL	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	184,98	Em obras
LAPÃO	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
LAPÃO	Município	Cobertura de Quadra	set/13	244,64	Em obras
LAPÃO	Município	Construção de Quadra	set/13	509,52	Em obras
LAURO DE FREITAS	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
LAURO DE FREITAS	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	mai/12	270,54	Em obras
LAURO DE FREITAS	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	dez/11	1.019,56	Em obras
LAURO DE FREITAS	Município	Construção de Quadra	mai/12	*****	Ação Preparatória
LENÇÓIS	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
LICÍNIO DE ALMEIDA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Em obras
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	Município	Construção de Quadra	dez/11	509,63	Em obras
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	Município	Cobertura de Quadra Escolar	dez/12	185,00	Concluído
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	Município	Cobertura de Quadra Escolar 002	dez/12	185,00	Concluído
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	Município	Construção de Quadra	dez/10	485,67	Em obras
MACAJUBA	Município	Cobertura de Quadra	mai/12	185,00	Em obras
MACAJUBA	Município	Cobertura de Quadra	dez/12	*****	Ação Preparatória
MACAÚBAS	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
MACAÚBAS	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	jul/13	346,88	Em obras
MACAÚBAS	Município	Construção de Quadra	set/13	486,85	Em obras
MACURURÉ	Município	Construção de Quadra	set/13	506,36	Em obras
MAETINGA	Município	Cobertura de Quadra Escolar	jul/13	241,26	Concluído
MAIQUINIQUE	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,63	Em obras
MAIRI	Município	Cobertura de Quadra	mai/12	172,28	Concluído
MAIRI	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
MAIRI	Município	Construção de Quadra	set/13	509,97	Em obras
MALHADA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,24	Em obras
MALHADA	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,99	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
MANOEL VITORINO	Município	Cobertura de Quadra	set/13	184,78	Em obras
MANOEL VITORINO	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
MANOEL VITORINO	Município	Construção de Quadra	jun/14	510,00	Em obras
MANSIDÃO	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.019,86	Em obras
MARACÁS	Município	Cobertura de Quadra	dez/12	166,63	Em obras
MARACÁS	Município	Construção de Quadra	set/13	509,93	Em obras
MARACÁS	Município	Construção de Quadra	set/13	509,99	Concluído
MARAGOGIPE	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
MARAGOGIPE	Município	Construção de Quadra	jul/13	485,27	Em obras
MARAGOGIPE	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
MARAGOGIPE	Município	Construção de Quadra Escolar Coberta	dez/12	508,93	Concluído
MARAÚ	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
MARAÚ	Município	Construção de Quadra	jun/14	510,00	Em obras
MARCIONÍLIO SOUZA	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,99	Em obras
MARCIONÍLIO SOUZA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,98	Em obras
MASCOTE	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
MASCOTE	Município	Construção de Quadra	jun/14	510,00	Em obras
MATA DE SÃO JOÃO	Município	Cobertura de Quadra Escolar	dez/12	185,00	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
MATA DE SÃO JOÃO	Município	Cobertura de Quadra Escolar 002/2013	set/13	185,00	Concluído
MATA DE SÃO JOÃO	Município	Cobertura de Quadra Escolar 003/2013	jul/13	185,00	Concluído
MATA DE SÃO JOÃO	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
MEDEIROS NETO	Estado	Construção de Quadra	dez/12	*****	Ação Preparatória
MEDEIROS NETO	Município	Cobertura de Quadra	set/13	184,96	Em obras
MEDEIROS NETO	Município	Construção de Quadra	jul/13	453,70	Em obras
MIGUEL CALMON	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
MIGUEL CALMON	Município	Cobertura de Quadra	mai/12	179,75	Em obras
MIRANGABA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
MIRANGABA	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
MIRANTE	Município	Cobertura de Quadra	set/13	182,53	Em obras
MIRANTE	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,90	Em obras
MONTE SANTO	Município	Cobertura de Quadra Escolar	set/13	182,77	Concluído
MONTE SANTO	Município	Construção de Quadra (4 unidades)	set/13	2.010,01	Em obras
MONTE SANTO	Município	Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013	set/13	509,82	Concluído
MORRO DO CHAPÉU	Município	Construção de Quadra	jul/13	494,02	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
MORRO DO CHAPÉU	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.018,83	Em obras
MORTUGABA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	183,90	Em obras
MORTUGABA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,98	Em obras
MUCUGÊ	Município	Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Em obras
MUCUGÊ	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
MUCURI	Estado	Cobertura de Quadra (2 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra
MUCURI	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
MUCURI	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
MUCURI	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
MULUNGU DO MORRO	Município	Cobertura de Quadra	set/13	179,38	Em obras
MULUNGU DO MORRO	Município	Construção de Quadra	set/13	509,98	Em obras
MUNDO NOVO	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
MUNDO NOVO	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	165,73	Em obras
MUNIZ FERREIRA	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
MUQUÊM DE SÃO FRANCISCO	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,67	Em obras
MURITIBA	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	184,04	Em obras
MURITIBA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
MURITIBA	Município	Construção de Quadra	jun/14	505,33	Em obras
NAZARÉ	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
NILO PEÇANHA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.020,00	Em obras
NORDESTINA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.020,00	Em obras
NOVA FÁTIMA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
NOVA IBIÁ	Município	Construção de Quadra	fev/11	487,50	Em obras
NOVA ITARANA	Município	Construção de Quadra	jul/11	485,55	Em obras
NOVA ITARANA	Município	Construção de Quadra	jul/11	486,81	Concluído
NOVA REDENÇÃO	Município	Cobertura de Quadra	set/13	184,54	Em obras
NOVA REDENÇÃO	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,99	Em obras
NOVA VIÇOSA	Município	Cobertura de Quadra Escolar	jul/13	244,57	Concluído
NOVO HORIZONTE	Município	Construção de Quadra	dez/12	502,78	Em obras
NOVO TRIUNFO	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
OLINDINA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Em obras
OLINDINA	Município	Construção de Quadra	jun/14	510,00	Em obras
OLIVEIRA DOS BREJINHOS	Município	Cobertura de Quadra	set/13	245,00	Em obras
OLIVEIRA DOS BREJINHOS	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,89	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
OURIÇANGAS	Município	Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Em obras
OURIÇANGAS	Município	Construção de Quadra	set/13	509,85	Em obras
OUIROLÂNDIA	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	166,13	Em obras
OUIROLÂNDIA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.019,42	Em obras
PALMAS DE MONTE ALTO	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
PALMAS DE MONTE ALTO	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
PALMAS DE MONTE ALTO	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
PARAMIRIM	Município	Cobertura de Quadra	set/13	183,30	Em obras
PARATINGA	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
PARATINGA	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,58	Em obras
PARIPIRANGA	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
PARIPIRANGA	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
PAU BRASIL	Município	Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Em obras
PAU BRASIL	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
PAULO AFONSO	Estado	Cobertura de Quadra (3 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra
PAULO AFONSO	Estado	Cobertura de Quadra	dez/12	*****	Ação Preparatória
PAULO AFONSO	Município	Cobertura de Quadra	mai/12	176,98	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
PAULO AFONSO	Município	Construção de Quadra Escolar Coberta	dez/11	508,30	Concluído
PAULO AFONSO	Município	Construção de Quadra Escolar Coberta 002	dez/11	508,30	Concluído
PAULO AFONSO	Município	Construção de Quadra Escolar Coberta 007	dez/11	508,30	Concluído
PÉ DE SERRA	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,91	Em obras
PEDRÃO	Município	Construção de Quadra	jun/14	510,00	Em obras
PEDRO ALEXANDRE	Município	Construção de Quadra	jul/13	*****	Em licitação de obra
PEDRO ALEXANDRE	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
PIATÃ	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,87	Em obras
PILÃO ARCADE	Município	Construção de Quadra	jun/11	489,93	Em obras
PILÃO ARCADE	Município	Construção de Quadra	dez/11	509,67	Em obras
PINDOBAÇU	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
PINDOBAÇU	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.011,29	Em obras
PINTADAS	Município	Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Em obras
PIRAÍ DO NORTE	Município	Construção de Quadra	dez/11	509,68	Em obras
PIRIPÁ	Município	Construção de Quadra	fev/11	489,94	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
PIRIPÁ	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
PIRITIBA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.019,13	Em obras
PLANALTINO	Município	Construção de Quadra	jun/14	503,41	Em obras
PLANALTO	Município	Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Em obras
PLANALTO	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,94	Em obras
POÇÕES	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.020,00	Em obras
PORTO SEGURO	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
PORTO SEGURO	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	mai/12	326,80	Em obras
PORTO SEGURO	Município	Cobertura de Quadra	dez/12	182,21	Em obras
PORTO SEGURO	Município	Construção de Quadra (7 unidades)	dez/11	3.558,10	Em obras
PORTO SEGURO	Município	Construção de Quadra	dez/12	487,83	Em obras
POTIRAGUÁ	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
POTIRAGUÁ	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,99	Em obras
PRADO	Município	Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Concluído
PRADO	Município	Construção de Quadra	jul/11	489,99	Em obras
PRADO	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
PRESIDENTE DUTRA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.020,00	Em obras
PRESIDENTE JÂNIO QUADROS	Município	Cobertura de Quadra Escolar	mai/12	185,00	Concluído

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
PRESIDENTE TANCREDO NEVES	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
PRESIDENTE TANCREDO NEVES	Município	Construção de Quadra	jul/13	*****	Em licitação de obra
QUEIMADAS	Município	Cobertura de Quadra	set/13	183,70	Em obras
QUEIMADAS	Município	Construção de Quadra	set/13	509,67	Em obras
QUEIMADAS	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,67	Em obras
QUIXABEIRA	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
QUIXABEIRA	Município	Construção de Quadra	jun/14	509,29	Em obras
RAFAEL JAMBEIRO	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
RAFAEL JAMBEIRO	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
REMANSO	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
REMANSO	Estado	Construção de Quadra	dez/11	509,70	Em obras
REMANSO	Município	Construção de Quadra	jul/13	*****	Ação Preparatória
REMANSO	Município	Construção de Quadra	set/13	509,98	Em obras
RETIROLÂNDIA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,56	Em obras
RIACHÃO DAS NEVES	Município	Cobertura de Quadra	set/13	163,39	Em obras
RIACHÃO DAS NEVES	Município	Construção de Quadra	set/13	505,50	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
RIACHÃO DAS NEVES	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
RIACHÃO DO JACUÍPE	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
RIACHÃO DO JACUÍPE	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,86	Em obras
RIACHO DE SANTANA	Município	Cobertura de Quadra	dez/12	183,34	Em obras
RIACHO DE SANTANA	Município	Construção de Quadra	dez/12	487,22	Em obras
RIBEIRA DO AMPARO	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.020,00	Em obras
RIBEIRA DO POMBAL	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
RIBEIRA DO POMBAL	Município	Construção de Quadra	jun/11	488,10	Concluído
RIBEIRÃO DO LARGO	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
RIO DO ANTÔNIO	Município	Cobertura de Quadra	set/13	244,35	Em obras
RIO DO ANTÔNIO	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
RIO DO PIRES	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
RIO DO PIRES	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
RIO DO PIRES	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
RIO REAL	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
RIO REAL	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,89	Em obras
RODELAS	Município	Construção de Quadra	set/13	509,74	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
RUY BARBOSA	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
RUY BARBOSA	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
RUY BARBOSA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,97	Em obras
SALINAS DA MARGARIDA	Município	Cobertura de Quadra Escolar	set/13	185,00	Concluído
SALINAS DA MARGARIDA	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
SALINAS DA MARGARIDA	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
SALVADOR	Estado	Cobertura de Quadra (31 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra
SALVADOR	Estado	Cobertura de Quadra (4 unidades)	dez/12	*****	Ação Preparatória
SALVADOR	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
SANTA BÁRBARA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,54	Em obras
SANTA BRÍGIDA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	*****	Ação Preparatória
SANTA CRUZ CABRÁLIA	Município	Cobertura de Quadra	mai/12	133,65	Em obras
SANTA CRUZ CABRÁLIA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
SANTA CRUZ DA VITÓRIA	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	185,00	Em obras
SANTA INÊS	Estado	Cobertura de Quadra	dez/12	*****	Ação Preparatória
SANTA INÊS	Município	Cobertura de Quadra	set/13	219,33	Em obras
SANTA INÊS	Município	Construção de Quadra	set/13	476,89	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SANTALUZ	Município	Cobertura de Quadra	set/13	184,99	Em obras
SANTA LUZIA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.015,74	Em obras
SANTA MARIA DA VITÓRIA	Município	Cobertura de Quadra Escolar	set/13	155,68	Concluído
SANTA MARIA DA VITÓRIA	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
SANTA MARIA DA VITÓRIA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,99	Concluído
SANTANA	Estado	Construção de Quadra	dez/11	509,70	Em obras
SANTANA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	189,57	Em obras
SANTANA	Município	Construção de Quadra	jun/11	485,14	Concluído
SANTA RITA DE CÁSSIA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	183,89	Em obras
SANTA RITA DE CÁSSIA	Município	Construção de Quadra	mai/12	502,95	Em obras
SANTA RITA DE CÁSSIA	Município	Construção de Quadra	set/13	505,45	Em obras
SANTO AMARO	Estado	Cobertura de Quadra	dez/12	*****	Ação Preparatória
SANTO AMARO	Município	Construção de Quadra	dez/12	489,46	Em obras
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	Estado	Cobertura de Quadra (5 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra
SANTO ESTÊVÃO	Estado	Cobertura de Quadra (2 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra
SANTO ESTÊVÃO	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	set/13	370,00	Em obras
SANTO ESTÊVÃO	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	185,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SÃO DESIDÉRIO	Município	Construção de Quadra	mai/12	489,80	Em obras
SÃO DOMINGOS	Município	Cobertura de Quadra Escolar	jul/13	185,00	Concluído
SÃO FELIPE	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
SÃO FÉLIX DO CORIBE	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.017,38	Em obras
SÃO FRANCISCO DO CONDE	Município	Cobertura de Quadra	set/13	167,33	Em obras
SÃO FRANCISCO DO CONDE	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
SÃO GABRIEL	Município	Cobertura de Quadra	set/13	244,64	Em obras
SÃO GABRIEL	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	set/13	1.529,94	Em obras
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
SÃO JOSÉ DA VITÓRIA	Município	Construção de Quadra Escolar Coberta	dez/11	487,33	Concluído
SÃO JOSÉ DO JACUÍPE	Município	Construção de Quadra	jun/11	486,86	Concluído
SÃO JOSÉ DO JACUÍPE	Município	Construção de Quadra	jun/14	510,00	Em obras
SÃO MIGUEL DAS MATAS	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.019,66	Em obras
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ	Município	Construção de Quadra	set/13	509,65	Em obras
SÁTIRO DIAS	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,02	Em obras
SAUBARA	Município	Construção de Quadra	jul/13	508,95	Em obras
SAUBARA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
SAÚDE	Município	Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Em obras
SAÚDE	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
SEABRA	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
SEABRA	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
SEABRA	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
SEBASTIÃO LARANJEIRAS	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
SENHOR DO BONFIM	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
SENHOR DO BONFIM	Estado	Cobertura de Quadra (3 unidades)	dez/12	*****	Ação Preparatória
SENHOR DO BONFIM	Estado	Construção de Quadra	dez/12	*****	Ação Preparatória
SENHOR DO BONFIM	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SENHOR DO BONFIM	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
SENHOR DO BONFIM	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em licitação de obra
SENTO SÉ	Estado	Cobertura de Quadra	dez/12	*****	Ação Preparatória
SENTO SÉ	Estado	Construção de Quadra	dez/11	509,70	Em obras
SENTO SÉ	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	183,31	Em obras
SENTO SÉ	Município	Construção de Quadra (4 unidades)	jul/13	2.040,00	Em obras
SERRA DO RAMALHO	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	set/13	490,00	Em obras
SERRA DO RAMALHO	Município	Construção de Quadra	jun/14	510,00	Em obras
SERRA DOURADA	Município	Construção de Quadra	jun/14	510,00	Em obras
SERRA PRETA	Município	Construção de Quadra	mai/12	489,48	Em obras
SERRA PRETA	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
SERRINHA	Estado	Cobertura de Quadra (2 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra
SERRINHA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	184,93	Em obras
SERRINHA	Município	Construção de Quadra (5 unidades)	set/13	2.548,08	Em obras
SERROLÂNDIA	Município	Cobertura de Quadra Escolar	jul/13	244,87	Concluído
SERROLÂNDIA	Município	Construção de Quadra Escolar Coberta	jul/13	510,00	Concluído
SIMÕES FILHO	Estado	Cobertura de Quadra (2 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SÍTIO DO MATO	Município	Construção de Quadra	set/13	509,99	Em obras
SÍTIO DO QUINTO	Município	Construção de Quadra	mai/12	509,42	Em obras
SÍTIO DO QUINTO	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
SOBRADINHO	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
SOBRADINHO	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
SOUTO SOARES	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
SOUTO SOARES	Município	Cobertura de Quadra	set/13	165,73	Em obras
SOUTO SOARES	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,28	Em obras
TABOCAS DO BREJO VELHO	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
TABOCAS DO BREJO VELHO	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,37	Em obras
TABOCAS DO BREJO VELHO	Município	Construção de Quadra	set/13	509,48	Em obras
TANHAÇU	Município	Cobertura de Quadra	set/13	141,97	Em obras
TANHAÇU	Município	Construção de Quadra	set/13	465,58	Em obras
TANQUE NOVO	Município	Cobertura de Quadra	set/13	184,96	Concluído
TANQUE NOVO	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
TANQUE NOVO	Município	Construção de Quadra	jun/14	510,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
TAPEROÁ	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
TAPIRAMUTÁ	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.004,87	Em obras
TEIXEIRA DE FREITAS	Estado	Cobertura de Quadra (2 unidades)	dez/12	*****	Ação Preparatória
TEIXEIRA DE FREITAS	Município	Cobertura de Quadra (2 unidades)	set/13	480,00	Em obras
TEIXEIRA DE FREITAS	Município	Construção de Quadra (4 unidades)	jul/13	2.038,08	Em obras
TEIXEIRA DE FREITAS	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	set/13	1.529,01	Em obras
TEIXEIRA DE FREITAS	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	jun/14	1.528,56	Em obras
TEODORO SAMPAIO	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
TEOFILÂNDIA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	184,93	Em obras
TEOFILÂNDIA	Município	Construção de Quadra Escolar Coberta	dez/11	506,72	Concluído
TEOLÂNDIA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	998,68	Em obras
TERRA NOVA	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	244,91	Em obras
TERRA NOVA	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,76	Em obras
TREMEDAL	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
TREMEDAL	Município	Construção de Quadra	fev/11	489,90	Concluído
TREMEDAL	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
TUCANO	Estado	Cobertura de Quadra	dez/12	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
TUCANO	Município	Construção de Quadra	jul/13	*****	Em licitação de obra
TUCANO	Município	Construção de Quadra	jul/13	510,00	Em obras
TUCANO	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
TUCANO	Município	Construção de Quadra Escolar Coberta	mai/12	510,00	Concluído
TUCANO	Município	Construção de Quadra Escolar Coberta 003	dez/11	510,00	Concluído
UAUÁ	Município	Cobertura de Quadra	set/13	182,73	Em obras
UAUÁ	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,81	Em obras
UAUÁ	Município	Construção de Quadra	jun/14	502,89	Em obras
UBAÍRA	Município	Construção de Quadra	set/13	504,47	Em obras
UBAITABA	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
UBAITABA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
UBAITABA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,89	Em obras
UBATÃ	Município	Construção de Quadra	jun/14	510,00	Em obras
UIBAÍ	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
UMBURANAS	Município	Construção de Quadra	jun/14	510,00	Em obras
UNA	Município	Cobertura de Quadra	mai/12	169,99	Em obras
URANDI	Município	Cobertura de Quadra	set/13	185,00	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
URANDI	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
URUÇUCA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	mai/12	967,75	Em obras
UTINGA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.019,93	Em obras
VALENÇA	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
VALENÇA	Estado	Cobertura de Quadra	dez/12	*****	Ação Preparatória
VALENÇA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
VALENÇA	Município	Construção de Quadra	mar/14	*****	Ação Preparatória
VALENÇA	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
VALENTE	Município	Cobertura de Quadra Escolar	set/13	185,00	Concluído
VALENTE	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	1.020,00	Em obras
VÁRZEA DA ROÇA	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,02	Em obras
VÁRZEA NOVA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	183,83	Em obras
VARZEDO	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
VERA CRUZ	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	*****	Em licitação de obra
VERA CRUZ	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
VEREDA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,60	Em obras
VITÓRIA DA CONQUISTA	Estado	Cobertura de Quadra (2 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra
VITÓRIA DA CONQUISTA	Estado	Cobertura de Quadra (3 unidades)	dez/12	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
VITÓRIA DA CONQUISTA	Município	Construção de Quadra (5 unidades)	dez/11	*****	Ação Preparatória
VITÓRIA DA CONQUISTA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	dez/11	1.015,30	Em obras
VITÓRIA DA CONQUISTA	Município	Construção de Quadra (5 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória
VITÓRIA DA CONQUISTA	Município	Construção de Quadra	mai/12	507,65	Em obras
WAGNER	Município	Cobertura de Quadra Escolar	jul/13	244,96	Concluído
WAGNER	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,93	Em obras
WANDERLEY	Município	Cobertura de Quadra Escolar	set/13	184,85	Concluído
WANDERLEY	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,44	Em obras
WANDERLEY	Município	Construção de Quadra	set/13	509,44	Em obras
WENCESLAU GUIMARÃES	Município	Construção de Quadra	mai/12	509,67	Em obras
XIQUE-XIQUE	Estado	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Em licitação de obra
XIQUE-XIQUE	Município	Construção de Quadra (4 unidades)	jul/13	2.039,68	Em obras
TOTAL				395.184,00	-

CENTROS DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 54,33 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ALAGOINHAS	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	1.995,95	Em obras
BARREIRAS	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	1.865,14	Em obras
CAMAÇARI	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.264,77	Em obras
CRUZ DAS ALMAS	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	1.940,64	Em obras
DIAS D'ÁVILA	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.248,44	Em obras
EUCLIDES DA CUNHA	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.011,70	Concluído
EUNÁPOLIS	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	1.808,33	Em obras
FEIRA DE SANTANA	Município	Modelo 3000m ² (2 unidades)	dez/10	4.578,04	Em obras
FEIRA DE SANTANA	Município	Modelo 7000m ²	dez/10	3.897,48	Em obras
ILHÉUS	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.000,35	Em obras
IRECÊ	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.020,00	Em obras
ITABUNA	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	1.893,73	Concluído
JACOBINA	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.010,57	Em obras
JUAZEIRO	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.180,10	Em obras
LAURO DE FREITAS	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.020,00	Em obras
PAULO AFONSO	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.020,00	Em obras
PORTO SEGURO	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	1.958,81	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SALVADOR	Município	Modelo 3000m ² (2 unidades)	dez/10	4.040,00	Em obras
SALVADOR	Município	Modelo 7000m ²	dez/10	3.500,00	Em obras
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.019,01	Em obras
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.052,84	Em obras
SERRINHA	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	1.988,67	Em obras
VITÓRIA DA CONQUISTA	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.020,00	Em obras
TOTAL				54.334,58	-

CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 74,99 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ALAGOINHAS	Município	Modelo I	dez/13	*****	Em licitação de projeto
BARREIRAS	Município	Modelo III	dez/13	*****	Em licitação de projeto
CAMAÇARI	Município	Modelo II	dez/13	*****	Em licitação de projeto
EUNÁPOLIS	Município	Modelo III	dez/13	3.830,44	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
FEIRA DE SANTANA	Município	Modelo II	dez/13	*****	Em licitação de projeto
GUANAMBI	Município	Modelo III	dez/13	*****	Em licitação de projeto
ILHÉUS	Município	Modelo III	dez/13	*****	Ação Preparatória
ITABUNA	Município	Modelo III	dez/13	*****	Em licitação de projeto
JACOBINA	Município	Modelo III	dez/13	*****	Em licitação de projeto
JEQUIÉ	Município	Modelo II	dez/13	*****	Em licitação de projeto
JUAZEIRO	Município	Modelo III	dez/13	*****	Em licitação de projeto
LAURO DE FREITAS	Município	Modelo I	dez/13	*****	Em licitação de projeto
PAULO AFONSO	Município	Modelo III	dez/13	*****	Em licitação de projeto
PORTO SEGURO	Município	Modelo III	dez/13	*****	Em licitação de projeto
SALVADOR	Município	Modelo I (2 unidades)	dez/13	*****	Em licitação de projeto

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SERRINHA	Município	Modelo III	dez/13	*****	Em licitação de projeto
SIMÕES FILHO	Município	Modelo III	dez/13	*****	Em licitação de projeto
TEIXEIRA DE FREITAS	Município	Modelo II	dez/13	*****	Em licitação de projeto
VALENÇA	Município	Modelo III	dez/13	*****	Em licitação de projeto
VITÓRIA DA CONQUISTA	Município	Modelo II	dez/13	*****	Em licitação de projeto
TOTAL				74.994,04	-

*Modelo I: ginásio poliesportivo e área de apoio.

Modelo II: ginásio poliesportivo, área de apoio e quadra externa descoberta.

Modelo III: ginásio poliesportivo, área de apoio e estruturas de atletismo.

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 1,40 BILHÃO (INCLUI 2007 A 2014)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ACAJUTIBA	Município	Provisão habitacional - Valentim	jul/14	*****	Ação Preparatória
AMARGOSA	Município	Urbanização - Rua Gerson de Oliveira no Bairro Catiara**	dez/10	1.743,64	Em obras
AMÉLIA RODRIGUES	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	38,35	Em execução
AMÉLIA RODRIGUES	Município	Provisão Habitacional - Nova Amélia Rodrigues	jan/08	524,58	Em obras
ARACI	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/09	62,39	Em execução
ARACI	Município	Provisão Habitacional - Loteamento Barreira	jan/08	612,26	Em obras
ARACI	Município	Provisão Habitacional - Loteamento Morada Nova	set/07	741,69	Em obras
BAIXA GRANDE	Município	Provisão habitacional - Produção habitacional São Mateus	jul/14	*****	Ação Preparatória
BANZAÊ	Município	Provisão habitacional - Centro	jul/14	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
BARRA	Município	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Comunidade Parque das Lagoas	dez/10	193,81	Em execução
BARREIRAS	Município	Urbanização - Barreiras II e Cascalheira	set/07	7.781,48	Em obras
BARREIRAS	Município	Urbanização - Loteamento Santa Luzia	nov/09	16.273,21	Em obras
BARREIRAS	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	61,28	Em execução
BOA VISTA DO TUPIM	Município	Provisão habitacional - Nova Olinda II	jul/14	*****	Ação Preparatória
CAMACAN	Município	Provisão habitacional - Povoador de Leomentura	jul/14	*****	Ação Preparatória
CAMACAN	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	jan/08	62,99	Concluído
CAMAÇARI	Estado	Provisão Habitacional - Verdes Horizontes	set/07	7.577,98	Em obras
CAMAÇARI	Município	Urbanização - Burissatuba	nov/09	15.016,78	Em obras
CAMAMU	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	jan/08	32,98	Em execução
CAMPO FORMOSO	Estado	Provisão Habitacional - Sede do município	set/07	1.260,92	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
CANDEAL	Município	Provisão habitacional - Centro	jul/14	*****	Ação Preparatória
CANDEIAS	Município	Urbanização - Invasão do Estádio	jan/08	8.895,17	Em obras
CANUDOS	Município	Provisão habitacional - Produção habitacional do Rosário	jul/14	*****	Ação Preparatória
CAPELA DO ALTO ALEGRE	Município	Provisão habitacional - Produção habitacional Alto da Bela Vista	jul/14	*****	Ação Preparatória
CATURAMA	Município	Provisão habitacional - Produção habitacional São Sebastião	jul/14	*****	Ação Preparatória
CONCEIÇÃO DA FEIRA	Município	Urbanização - Bairro Pinheiro	dez/10	4.085,19	Em obras
CONCEIÇÃO DA FEIRA	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	nov/10	83,12	Concluído
CONDE	Município	Urbanização - Vila do Conde**	dez/10	4.030,28	Em obras
CONDE	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/09	61,59	Em execução
CORAÇÃO DE MARIA	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	31,44	Em execução

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
CORONEL JOÃO SÁ	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	61,74	Em execução
CRISÓPOLIS	Município	Provisão Habitacional - Bairros da Periferia	jan/08	514,72	Em obras
CRUZ DAS ALMAS	Município	Urbanização - Bairro Embira	dez/10	3.135,15	Em obras
CURAÇÁ	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	nov/10	77,92	Concluído
ELÍSIO MEDRADO	Município	Provisão habitacional - Diversas localidades	jul/14	*****	Ação Preparatória
EUCLIDES DA CUNHA	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	nov/10	82,34	Em execução
FEIRA DE SANTANA	Estado	Urbanização - Lagoa Grande	ago/07	68.607,96	Em obras
FEIRA DE SANTANA	Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas	Assistência Técnica	mar/10	*****	Em licitação de projeto
FLORESTA AZUL	Município	Provisão habitacional - Santa Terezinha	jul/14	*****	Ação Preparatória
IAÇU	Município	Urbanização - Bairro Boiadeira	dez/10	6.072,99	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
IBIPITANGA	Município	Provisão habitacional - Ibpitanga II	jul/14	*****	Ação Preparatória
ILHÉUS	Estado	Urbanização - Bairro Nossa Sra. Da Vitória	set/07	7.630,58	Em obras
IPIAÚ	Município	Provisão Habitacional - Loteamento Córrego de Pedras	set/07	751,10	Em obras
IRECÊ	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	nov/10	83,98	Em execução
ITABERABA	Município	Provisão Habitacional - Bairro Batalhão	set/07	1.246,83	Em obras
ITABERABA	Município	Urbanização - Açude Novo	nov/09	9.168,40	Em obras
ITABUNA	Município	Urbanização - Bairros Daniel Gomes, Pedro Jerônimo, São Pedro, Maria Pinheiro, Zizo, Fonseca e Novo Fonseca	nov/09	16.288,05	Em obras
ITABUNA	Município	Urbanização - Setor Bananeiras e outros**	nov/10	41.320,09	Em obras
ITAETÉ	Município	Provisão habitacional - Sede do Município	jul/14	*****	Ação Preparatória
ITAGI	Município	Urbanização - Comunidade Ouro Verde	dez/10	1.900,04	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ITAGI	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	29,00	Em execução
ITAPÉ	Município	Provisão Habitacional - Bairro Novo	jan/08	513,73	Concluído
ITAPETINGA	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	62,92	Concluído
ITIRUÇU	Município	Provisão habitacional - Produção habitacional Graciliano Fraga II	jul/14	*****	Ação Preparatória
ITORORÓ	Município	Urbanização - Bairro Gammeleira**	dez/10	7.160,73	Em obras
ITUBERÁ	Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul da Bahia	Assistência Técnica	nov/10	92,60	Em execução
ITUBERÁ	Município	Urbanização - Bairro da Prainha II e III	dez/10	13.125,73	Em obras
JACOBINA	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	62,99	Em execução
JAGUAQUARA	Município	Urbanização - Bairro Casca, rua Lindolpho Porto	dez/10	7.571,11	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
JAGUARARI	Município	Provisão habitacional - Povoados de Gameleira e Santa Rosa	jul/14	*****	Ação Preparatória
JEQUIÉ	Município	Urbanização - Loteamento Jardim Tropical	set/07	2.215,84	Em obras
JITAÚNA	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	43,83	Em execução
JUAZEIRO	Município	Urbanização - Área 1 - Alto da Aliança, Antônio Conselheiro, Codevasf, Malhada da Areia, Arge-miro, Nova Esperança, Vila Tiradentes, Vila Rica, Piranga e Jardim São Paulo**	nov/10	48.481,40	Em obras
LAJEDINHO	Município	Provisão habitacional - Dermeval Rocha da Silva	jul/14	*****	Ação Preparatória
LAURO DE FREITAS	Estado	Urbanização - Lagoa da Base**	ago/07	29.703,11	Em obras
LAURO DE FREITAS	Município	Urbanização - Bairro de Itinga	ago/07	21.552,83	Em obras
LAURO DE FREITAS	Município	Urbanização - Capiarara**	nov/10	1.125,70	Em obras
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	Município	Urbanização - Santa Cruz	nov/09	5.398,99	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
MACAJUBA	Município	Provisão habitacional - Centro	jul/14	*****	Ação Preparatória
MALHADA	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	30,89	Concluído
MATA DE SÃO JOÃO	Município	Provisão Habitacional - Litoral Norte do município	set/07	1.045,78	Em obras
MATA DE SÃO JOÃO	Município	Urbanização - Loteamento Alto do Paraíso - Cidade Sustentável**	nov/10	10.735,69	Em obras
MATA DE SÃO JOÃO	Município	Provisão Habitacional - Moradia e Cidadania - 1ª etapa	jan/08	844,26	Em obras
MEDEIROS NETO	Município	Urbanização - Bairro Uldurico Pinto**	dez/10	*****	Em licitação de obra
MIRANGABA	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	31,49	Em execução
MORRO DO CHAPÉU	Município	Provisão habitacional - Colibri	jul/14	*****	Ação Preparatória
MUNDO NOVO	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	nov/10	51,94	Em execução
NORDESTINA	Município	Provisão habitacional - Centro	jul/14	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
NOVA CANAÃ	Município	Provisão habitacional - Distrito de Itajaí	jul/14	*****	Ação Preparatória
NOVA VIÇOSA	Município	Provisão habitacional - Morada de Todos Nós	jul/14	*****	Ação Preparatória
OURIÇANGAS	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	30,89	Concluído
PINDOBAÇU	Município	Provisão habitacional - Laje	jul/14	*****	Ação Preparatória
PINTADAS	Município	Provisão habitacional - Produção habitacional no bairro São José	jul/14	*****	Ação Preparatória
PLANALTO	Município	Urbanização - Bairro Morada do Planalto	dez/10	6.712,67	Em obras
POJUCA	Município	Provisão Habitacional - Corujão	jan/08	677,32	Em obras
PORTO SEGURO	Estado	Urbanização - Baianão	jan/08	2.702,68	Em obras
PRESIDENTE TANCREDO NEVES	Município	Provisão Habitacional - Loteamento Paraíso	jan/08	493,66	Em obras
QUIXABEIRA	Município	Provisão habitacional - Centro	jul/14	*****	Ação Preparatória
RIACHÃO DAS NEVES	Município	Provisão habitacional - Sede do Município	jul/14	*****	Ação Preparatória

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
RIACHÃO DAS NEVES	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	nov/10	51,45	Em execução
RIACHO DE SANTANA	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/09	61,74	Em execução
RIBEIRA DO POMBAL	Município	Provisão Habitacional - Habitar Pombal	jan/08	614,10	Em obras
RIO DO PIRES	Município	Provisão habitacional - Centro	jul/14	*****	Ação Preparatória
RIO DO PIRES	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	30,89	Concluído
RIO REAL	Município	Urbanização - Bairro Raimundo Guimarães	dez/10	6.760,40	Em obras
RUY BARBOSA	Município	Urbanização - Bairro Vila Nova	dez/10	6.295,44	Em obras
SALVADOR	Estado	Urbanização - Jardim Cajazeira**	nov/10	22.570,81	Concluído
SALVADOR	Estado	Urbanização - Bairros de Águas Claras e Pirajá	ago/07	16.455,75	Em obras
SALVADOR	Estado	Urbanização - Falha Geológica - 1ª etapa - Alto do Bom Viver, Baixa do Cacau e Casarões no Centro Histórico	ago/07	10.129,71	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
SALVADOR	Estado	Urbanização - Eixo Borda da Baía - Urbanização Mirante do Bonfim e Pedra furada; Bananeiras, Miramar e Alagados IV e V**	nov/10	53.876,03	Em obras
SALVADOR	Estado	Urbanização - Nova Constituinte - área complementar 1 e 2	nov/09	21.801,07	Em obras
SALVADOR	Estado	Urbanização - Nova Constituinte (Vale do Paraguai - Periperi)	ago/07	54.320,90	Em obras
SALVADOR	Estado	Urbanização - Falha Geológica - 2ª etapa	dez/07	61.223,57	Em obras
SALVADOR	Município	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Mata Escura	nov/10	971,20	Em execução
SANTA CRUZ CABRÁLIA	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	jan/08	31,02	Em execução
SANTA CRUZ CABRÁLIA	Município	Assistência Técnica - Sede do município	set/07	31,44	Em execução
SANTO AMARO	Município	Urbanização - Bairro Sacramento**	dez/10	5.664,12	Em obras
SANTO AMARO	Município	Urbanização - Candelândia	ago/07	16.600,34	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	Município	Urbanização - Sede do município	set/07	3.950,72	Em obras
SÃO DOMINGOS	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	nov/10	51,94	Concluído
SÃO FELIPE	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/09	62,49	Em execução
SÃO GABRIEL	Município	Urbanização - Bairro Maçambão**	dez/10	2.868,28	Em obras
SENHOR DO BONFIM	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	jan/08	62,92	Em execução
SENTO SÉ	Município	Provisão habitacional - Produção habitacional Bela Vista	jul/14	*****	Ação Preparatória
SERRA DO RAMALHO	Município	Provisão habitacional - Renascer	jul/14	*****	Ação Preparatória
SIMÕES FILHO	Estado	Urbanização - Comunidade Pitanguinha, Nova Pitanguinha, Oceania, Lobão, São Conrado, Palmares e Pitanga de Palmares	ago/07	17.825,31	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
SIMÕES FILHO	Município	Urbanização - Mapele, Aratu, Cotegipe, Invasão Piatã e Engenheiro Paulo Moreira**	ago/07	30.610,05	Em obras
TAPEROÁ	Município	Provisão Habitacional - Comunidade Quilombola de Miguel Chico	jan/08	540,66	Em obras
TAPEROÁ	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	29,39	Em execução
TEOLÂNDIA	Município	Requalificação de Imóveis - Bairro Cara Nova	jan/08	509,18	Em obras
UAUÁ	Município	Provisão habitacional - Produção habitacional no bairro Malaquias	jul/14	*****	Ação Preparatória
VALENÇA	Município	Urbanização - Loteamento Novo Horizonte	set/07	5.306,40	Em obras
VALENÇA	Município	Urbanização - Porto dos Milagres**	nov/10	26.550,41	Em obras
VALENÇA	Município	Urbanização - Loteamento Novo Horizonte	set/07	4.457,60	Em obras

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
VALENÇA	Município	Urbanização - Comunidade Porto dos Milagres e Bairro Bolívia - área de influência na Comunidade (PSI + PDLI) e remanejamento Novo Horizonte	nov/09	8.294,86	Em obras
VALENTE	Município	Urbanização - Bairro Juazeiro	dez/10	3.981,28	Em obras
VERA CRUZ	Estado	Provisão Habitacional - Jiribatuba	jan/08	1.257,91	Em obras
Municípios do Estado		Provisão Habitacional Conjugada nas áreas de Drenagem, Saneamento e Urbanização de Assentamentos Precários - BA	jan/11	586.527,74	Em contratação
TOTAL				1.397.502,90	-

*Inclui investimento 2007 a 2014.

**Não inclui o valor da provisão habitacional conjugada, que foi considerado em item específico deste quadro.

RECURSOS HÍDRICOS

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (EMPREENHIMENTOS EXCLUSIVOS)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 850,89 MILHÕES

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Recursos Hídricos	Água para Todos	Programa Água Para Todos - Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água	1,52	-	Em obras
Recursos Hídricos	Estudos e Projetos - Recursos Hídricos	Perenização do Rio Verde - Projeto	2,60	-	Em execução
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Adutora do Algodão - 2ª Etapa	15,96	19,19	Em obras
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Adutora do Algodão - 3ª Etapa	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Adutora Inhobim - Projeto	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Barragem Baraúnas	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Barragem Inhobim - Projeto	0,93	-	Em execução
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Implantação do SAA em localidades rurais difusas no município de Barra-BA	*****	*****	Ação Preparatória

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Implantação do SAA em localidades rurais difusas no município de Casa Nova-BA	11,52	-	Em obras
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Implantação do SAA em localidades rurais difusas no município de Ibotirama-BA	3,80	-	Em obras
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Implantação do SAA em localidades rurais difusas no município de Morpará-BA	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Implantação do SAA em localidades rurais difusas no município de Muquém do São Francisco-BA	4,43	-	Em obras
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Implantação do SAA em localidades rurais difusas no município de Paratinga-BA	3,36	2,45	Em obras
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Implantação do SAA em localidades rurais difusas no município de Xique-Xique-BA	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	SIAA Boquira - Zabumbão	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	SIAA Campo Alegre de Lourdes e outras localidades	15,78	-	Em obras

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	SIAA Cotegipe	8,63	11,10	Em obras
Recursos Hídricos	Infraestrutura de Abastecimento	Sistema Adutor de Jacobina	2,22	6,65	Em obras
Recursos Hídricos	Irrigação	Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê	51,89	101,68	Em obras
Recursos Hídricos	Irrigação	Perímetro de Irrigação Curacá - recuperação para transferência da gestão	4,34	6,35	Em obras
Recursos Hídricos	Irrigação	Perímetro de Irrigação Estreito	17,73	25,55	Em obras
Recursos Hídricos	Irrigação	Perímetro de Irrigação Formoso - recuperação para transferência da gestão	5,39	7,63	Em obras
Recursos Hídricos	Irrigação	Perímetro de Irrigação Iuiu - Projeto	5,19	13,80	Em execução
Recursos Hídricos	Irrigação	Perímetro de Irrigação Maniçoba - recuperação para transferência da gestão	2,64	3,53	Em obras
Recursos Hídricos	Irrigação	Perímetro de Irrigação Mirorós - recuperação para transferência da gestão	5,86	8,79	Em obras
Recursos Hídricos	Irrigação	Perímetro de Irrigação Mucambo/Cuscuzeiro - Projeto	2,30	3,45	Em execução

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Recursos Hídricos	Irrigação	Perímetro de Irrigação Mucugê/Ibicoara - Projeto	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Irrigação	Perímetro de Irrigação Rio de Contas - Projeto	*****	*****	Ação Preparatória
Recursos Hídricos	Irrigação	Perímetro de Irrigação Salitre - Etapa II	101,76	23,71	Em obras
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e Módulos Sanitários Domiciliares nas Bacias do Rio São Francisco e Parnaíba - BA	0,24	-	Em obras
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Recuperação e Controle de Processos Erosivos	9,02	-	Em obras
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Sistemas de Esgotamento Sanitário	48,62	-	Em obras
TOTAL			394,64	456,25	

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (EMPREENHIMENTOS REGIONAIS)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 15,36 MILHÕES

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2015 a 2018 (R\$ Milhões)	Investimento pós 2018 (R\$ Milhões)	Estágio
Recursos Hídricos	Integração de Bacias	Eixo Sul do São Francisco - Estudos	BA SE	0,10	-	Em execução
Recursos Hídricos	Irrigação	Canal do Xingó - projetos	BA SE	6,29	6,84	Em execução
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Implantação do Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba	BA MA PI TO	1,00	-	Em execução
Recursos Hídricos	Revitalização de Bacias	Recuperação e Controle de Processos Erosivos - Diagnóstico da Bacia do São Francisco	AL BA MG PE SE	1,12	-	Em execução
TOTAL				8,52	6,84	-



Ministério do
Planejamento

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA