

PAC2

A GENTE FAZ UM BRASIL
DE OPORTUNIDADES



AMAZONAS

PAC2 | 11º Balanço 2011-2014

APRESENTAÇÃO

A segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) chegou ao fim com mais de 40 mil empreendimentos em todas as regiões brasileiras.

Até 31 de outubro deste ano, o montante investido atingiu R\$ 1,009 trilhão, equivalentes a 91,3% do total previsto. Até 31 de dezembro de 2014 os investimentos deverão ter atingido a R\$ 1,066, que representa 96,5% do total previsto para serem investidos no período 2011-2014, cerca de 72,2% superior aos investimentos realizados do PAC 1.

Até dezembro de 2014, o PAC 2 concluiu R\$ 796,4 bilhões em ações, o que corresponde a 99,7% das ações previstas para o período 2011-2014. Esse resultado é 17,8% superior em relação ao último balanço, quando o volume de obras concluídas foi de R\$ 675,8 bilhões.

Ao fim deste segundo ciclo, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) mais uma vez cumpriu sua missão, mantendo os investimentos que protegem o Brasil dos efeitos da crise internacional, tornando-se um dos principais responsáveis pela manutenção do emprego e da renda crescentes no País nos últimos quatro anos.

Ao longo dos quatro anos o PAC 2 promoveu a entrada de 15.908 megawatts (MW) no parque gerador brasileiro, concluiu obras em mais de 5.100 km de rodovias, mais de 1.000 km de ferrovias e entregou mais de 1,87 milhão de moradias pelo Minha Casa, Minha Vida.

O programa é um dos responsáveis diretos pelo menor índice de desemprego já atingido no País, 4,7% em outubro de 2014 (PME/IBGE). Só nos setores de obras de infraestrutura e de construção de edifícios, que têm como carro chefe um dos programas do PAC, o Minha Casa, Minha Vida, foram 154,3 mil postos de trabalho gerados desde 2011, chegando a quase 2 milhões de empregos diretos

Neste caderno, estão as informações regionais do 11º Balanço do PAC 2. São dados dos seis eixos do Programa: Transportes, Energia, Cidade Melhor, Comunidade Cidadã, Minha Casa, Minha Vida e Água e Luz para Todos.

O PAC cria um Brasil de oportunidades.

Confira, nesse caderno, a evolução dos empreendimentos do PAC 2 e as principais realizações no estado do Amazonas.

INVESTIMENTO - AMAZONAS

INVESTIMENTO TOTAL	R\$ 34,63 Bilhões
2011 a 2014	R\$ 15,18 Bilhões
Pós 2014	R\$ 19,45 Bilhões

Eixo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	2011 a 2014 Regional (R\$ Milhões) *	Pós 2014 Regional (R\$ Milhões) *
Transportes	1.823,57	364,28	537,45	21,45
Energia	2.561,03	15.353,43	2.845,59	454,66
Cidade Melhor**	633,20	2.675,25	-	-
Comunidade Cidadã	227,58	273,16	-	-
Minha Casa, Minha Vida**	5.752,58	297,70	-	-
Água e Luz para Todos**	795,62	8,66	-	-
TOTAL	11.793,58	18.972,49	3.383,04	476,11


*Empreendimentos que abrangem mais de um estado.

**Valores estimados para distribuição 2011 a 2014 e pós 2014.

***** Valor não divulgado em razão da possibilidade de uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC.

EIXO TRANSPORTES





TRANSPORTES

AMAZONAS

Tipo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	2011 a 2014 Regional (R\$ Milhões)	Pós 2014 Regional (R\$ Milhões)
Rodovias	726,08	116,20	376,81	-
Ferrovias	-	-	-	-
Portos	37,00	157,40	97,86	12,45
Hidrovias	143,51	83,20	43,00	-
Aeroportos	473,59	7,48	19,78	9,00
Equipamentos para Estradas Vicinais	44,85	-	-	-
Marinha Mercante	398,54	-	-	-
TOTAL	1.823,57	364,28	537,45	21,45

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Aeroporto	Terminal de Passageiros	Aeroporto de Tabatinga - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TPS	12,00	1,40	Em obras
Aeroporto	Terminal de Passageiros	Aeroporto de Tefé - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TPS	14,00	1,08	Em obras
Aeroporto	Terminal de Passageiros	Aeroporto Manaus - Reforma, Modernização e Ampliação do Terminal de Passageiros e Adequação do Sistema Viário	447,59	5,00	Em obras
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras - AM/MAUÉS	0,19	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras - AM/TABATINGA	0,19	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ALVARÃES	0,86	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/AMATURÁ	0,87	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ANAMÃ	0,86	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ANORI	0,80	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/APUÍ	0,81	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ATALAIA DO NORTE	0,87	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/AUTAZES	0,80	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ BARCELOS	0,81	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ BARREIRINHA	0,81	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ BENJAMIN CONSTANT	0,81	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ BERURI	0,80	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ BOA VISTA DO RAMOS	0,87	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ BOCA DO ACRE	0,86	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/BORBA	0,81	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/CAAPIRANGA	0,86	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/CANUTAMA	0,80	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/CARAUARI	0,80	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/CAREIRO	0,81	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/CAREIRO DA VÁRZEA	0,87	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ CODAJÁS	0,80	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ EIRUNEPE	0,86	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ ENVIRA	0,81	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ FONTE BOA	0,87	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ GUAJARÁ	0,81	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ HUMAITÁ	0,80	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ IPIXUNA	0,86	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ IRANDUBA	0,87	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ ITAMARATI	0,80	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ ITAPIRANGA	0,87	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ JAPURÁ	0,80	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ JURUÁ	0,80	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ JUTAÍ	0,81	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ LÁBREA	0,80	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ MANAQUIRI	0,81	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ MANICORÉ	0,81	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ MARAÃ	0,86	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ NHAMUNDÁ	0,81	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ NOVA OLINDA DO NORTE	0,81	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ NOVO AIRÃO	0,80	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ NOVO ARIPUANÃ	0,81	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ PAUINI	0,80	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ PRESIDENTE FIGUEIREDO	0,87	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ RIO PRETO DA EVA	0,86	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ SANTA ISABEL DO RIO NEGRO	0,81	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ	0,80	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	0,81	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ SÃO PAULO DE OLIVENÇA	0,81	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ	0,87	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/ SILVES	0,87	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/TAPAUÁ	0,86	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/TONANTINS	0,81	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/UARINI	0,86	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/URUCARÁ	0,81	-	Concluído
Estradas Vicinais	Retroescavadeiras, Motoniveladoras e Caminhões-caçamba	Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais - retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba - AM/URUCURITUBA	0,81	-	Concluído
Hidrovia	Construção de Terminais Hidroviários	Implantação de terminais hidroviários - Alvarães	*****	*****	Em licitação de obra
Hidrovia	Construção de Terminais Hidroviários	Implantação de terminais hidroviários - Anamá	*****	*****	Em licitação de obra

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Hidrovia	Construção de Terminais Hidroviários	Implantação de terminais hidroviários - Anori	*****	*****	Em licitação de obra
Hidrovia	Construção de Terminais Hidroviários	Implantação de terminais hidroviários - Apuí	6,28	0,90	Em obras
Hidrovia	Construção de Terminais Hidroviários	Implantação de terminais hidroviários - Itacoatiara Novo	7,00	20,00	Em obras
Hidrovia	Construção de Terminais Hidroviários	Implantação de terminais hidroviários - Japurá	6,57	1,12	Em obras
Hidrovia	Construção de Terminais Hidroviários	Terminais Hidroviário de Manicoré	0,37	-	Concluído
Hidrovia	Construção de Terminais Hidroviários	Terminal Hidroviário de Barreirinha	4,36	-	Concluído
Hidrovia	Construção de Terminais Hidroviários	Terminal Hidroviário de Beruri	3,38	-	Concluído
Hidrovia	Construção de Terminais Hidroviários	Terminal Hidroviário de Boa Vista do Ramos	5,39	-	Concluído
Hidrovia	Construção de Terminais Hidroviários	Terminal Hidroviário de Canutama	6,88	-	Concluído
Hidrovia	Construção de Terminais Hidroviários	Terminal Hidroviário de Carauari	6,61	-	Concluído
Hidrovia	Construção de Terminais Hidroviários	Terminal Hidroviário de Careiro da Várzea	12,51	-	Concluído
Hidrovia	Construção de Terminais Hidroviários	Terminal Hidroviário de Codajás	7,23	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Hidrovia	Construção de Terminais Hidroviários	Terminal Hidroviário de Eirunepé	9,86	2,00	Em obras
Hidrovia	Construção de Terminais Hidroviários	Terminal Hidroviário de Guajará	8,56	-	Concluído
Hidrovia	Construção de Terminais Hidroviários	Terminal Hidroviário de Ipixuna	8,14	-	Concluído
Hidrovia	Construção de Terminais Hidroviários	Terminal Hidroviário de Iranduba (Solimões)	7,30	-	Concluído
Hidrovia	Construção de Terminais Hidroviários	Terminal Hidroviário de Itamarati	9,53	-	Concluído
Hidrovia	Construção de Terminais Hidroviários	Terminal Hidroviário de Itapiranga	6,24	-	Concluído
Hidrovia	Construção de Terminais Hidroviários	Terminal Hidroviário de São Gabriel da Cachoeira	4,00	2,53	Em obras
Hidrovia	Construção de Terminais Hidroviários	Terminal Hidroviário de Tapauá	6,20	-	Concluído
Hidrovia	Dragagem, Derrocamento e Sinalização	Corredor do rio Amazonas - Dragagem e sinalização - PNMH	17,10	-	Em execução
Marinha Mercante	Estaleiro	Construção - Hermasa	32,45	-	Concluído
Marinha Mercante	Estaleiro	Construção - Hermasa (suplementação)	4,89	-	Concluído
Marinha Mercante	Marinha Mercante	FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 56 EMBARCAÇÕES	361,20	-	Concluído
Porto	Estudos e Projetos - Portos	Implantação de terminal hidroviário - Manaus Moderna	*****	*****	Ação Preparatória

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Porto	Terminal de Passageiros	Terminal de passageiros marítimo de Manaus	35,00	54,40	Em obras
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-317/AM - Estudos e Projetos - Construção e pavimentação Boca do Acre - Div AM/AC - Terras Indígenas	2,44	2,44	Em execução
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-317/AM - Projeto - Construção e pavimentação Boca do Acre - Div AM/AC - Concluído	51,30	-	Concluído
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-319/AM - Pavimentação Subtrecho Km 656 até km 679 incluindo acesso a Humaita (29,6 km)	50,00	-	Concluído
Rodovias	Estudos e Projetos Contínuos - Rodovias	Estudos e projetos a executar	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Estudos e Projetos Contínuos - Rodovias	Estudos e projetos concluídos	30,45	-	Concluído
Rodovias	Estudos e Projetos Contínuos - Rodovias	Estudos e projetos em execução	-	-	Em execução
Rodovias	Manutenção e Operação Rodoviária	Manutenção e Operação rodoviária a executar	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Manutenção e Operação Rodoviária	Manutenção e Operação rodoviária em execução	-	37,29	Em obras
Rodovias	Manutenção e Operação Rodoviária	Manutenção e Operação rodoviária em licitação	*****	*****	Em licitação de obra
Rodovias	Manutenção e Operação Rodoviária	Manutenção, Sinalização e Controle de Velocidade concluídos	465,52	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Rodovias	Pavimentação	BR-319/AM - Pavimentação Subtrecho km 198 - Km 209 e Acessos das Pontes Careiro-Castanho	30,00	-	Concluído
Rodovias	Pavimentação	BR-319/AM - Trecho 1 - Pavimentação Subtrecho km 209 - Km 250	*****	*****	Ação Preparatória
Rodovias	Pavimentação	BR-319/AM - Trecho 1 - Pavimentação Subtrecho Km 250 - Km 656, ponte Igapó - Açú (km 260) e alargamento e construção de 4 pontes	*****	*****	Ação Preparatória
TOTAL			1.823,57	364,28	-

EMPREENDIMENTOS REGIONAIS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Aeroporto	Equipamentos	Aquisição de raio-x carga aérea	AM BA CE ES MG PA PE PR RJ	7,53	-	Concluído
Aeroporto	Equipamentos	Aquisição de raio-x para inspeção de bagagem despachada tipo multivisão	AM AP BA CE GO MT PA PE PR RN RS SC SP	*****	*****	Ação Preparatória
Aeroporto	Equipamentos	Ônibus	AL AM BA CE MG MT PA PR RJ RS SC SP	12,25	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS REGIONAIS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Hidrovia	Dragagem, Derrocamento e Sinalização	Corredor do rio Madeira - Dragagem de Manutenção - Trecho Porto Velho até Itacoatiara	AM RO	21,60	-	Em obras
Hidrovia	Dragagem, Derrocamento e Sinalização	Corredor do rio Madeira - Dragagem e sinalização - PNMH	AM RO	18,90	-	Concluído
Hidrovia	Dragagem, Derrocamento e Sinalização	Corredor do rio Madeira - Recuperação da Sinalização	AM RO	*****	*****	Ação Preparatória
Porto	Inteligência Logística	Porto Sem Papel - Fase 2 - Concentrador de Dados e Portal de Informações Portuárias	AL AM AP BA CE ES MA PA PB PE PR RJ RN RS SC SP	92,00	10,40	Concluído*
Porto	Inteligência Logística	Programa Federal de Apoio a Regularização e Gestão Ambiental Portuária - PRGAP - Fase 2 (20B9)	AM AP CE ES MA PA PB PE RJ RS SC	*****	*****	Ação Preparatória
Porto	Inteligência Logística	Sistema de Gerenciamento de Tráfego Marítimo ? VTMIS ? Fase 2 - Estudos e Apoio à Implantação do VTMIS nos demais Portos (ação 20B9)	AM CE MA PA PE PR RS SC	5,00	-	Em execução

EMPREENDIMENTOS REGIONAIS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-319/AM - Pontes Subtrecho (Entroncamento BR-230) km 679 até km 877	AM RO	20,85	-	Concluído
Rodovias	Construção - Rodovias	BR-319/RO - Construção de Ponte sobre o Rio Madeira/RO	AM RO	355,96	-	Concluído
TOTAL				537,45	21,45	-


*Estágio previsto em 31/12/2014

EIXO ENERGIA



ENERGIA

AMAZONAS



ENERGIA

AMAZONAS

Tipo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	2011 a 2014 Regional (R\$ Milhões)	Pós 2014 Regional (R\$ Milhões)
Geração de Energia Elétrica	1,50	16,66	9,46	80,98
Transmissão de Energia Elétrica	322,98	-	2.435,99	373,68
Petróleo e Gás Natural*	2.236,55	15.336,77	108,12	-
Combustíveis Renováveis	-	-	-	-
Geologia e Mineração - CPRM	-	-	292,03	-
TOTAL	2.561,03	15.353,43	2.845,59	454,66

*Valores contabilizados no eixo de Transporte, tipo Marinha Mercante.

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	EVTE - EIA - RIMA - Aproveitamentos Hidrelétricos	Prainha	0,72	16,66	Em execução
Geração de Energia Elétrica	Inventário	Bacia do Rio Sucunduri	0,78	-	Concluído
Petróleo e Gás Natural	Desenvolvimento da Produção	Desenvolvimento da Produção. Amazonas - Fase II	1.941,31	14.485,31	Em operação
Petróleo e Gás Natural	Refino - Modernização e Ampliação	REMAN - Modernização	222,62	851,46	Em obras
Petróleo e Gás Natural	Refino - Modernização e Ampliação	REMAN - Novo soprador e compressor	54,91	-	Concluído

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Petróleo e Gás Natural	Refino - Modernização e Ampliação	REMAN - Possibilitar a logística de entrega do Diesel S-10 para o mercado	17,71	-	Concluído
Transmissão de Energia Elétrica	Linha de Transmissão	LT 230 kV Jorge Teixeira - Mauá III C1 e C2	250,00	-	Concluído*
Transmissão de Energia Elétrica	Linha de Transmissão	LT 230 kV Lechuga - Jorge Teixeira, C3	36,69	-	Concluído*
Transmissão de Energia Elétrica	Linha de Transmissão	LT 230 kV Lechuga - Jorge Teixeira CD	36,29	-	Concluído
TOTAL			2.561,03	15.353,43	-

*Estágio previsto em 31/12/2014

EMPREENDIMENTOS REGIONAIS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Geologia e Mineração - Cprm	Gestão da Informação - Estudo	Gestão da Informação Geológica - CIG - Centro de Informações Geocientíficas	AM BA CE DF GO MG PA PE PI RJ RN RO RS SP	53,74	-	Concluído
Geologia e Mineração - Cprm	Gestão da Informação - Estudo	Gestão da Informação Geológica - Implantação da Rede de Litotecas	AM BA GO MG PA PE PI RJ RN RO RS SP	18,30	-	Em obras
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamento da Geodiversidade - Ordenamento Territorial	AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO	11,46	-	Em execução

EMPREENDIMENTOS REGIONAIS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamentos Geológicos	AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO	69,19	-	Em execução
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamentos Geológicos - Avaliação de Recursos Minerais	AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO	44,44	-	Concluído
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamentos Geoquímicos	AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO	8,71	-	Em execução
Geologia e Mineração - Cprm	Levantamentos - Estudo	Levantamentos Hidrogeológicos	AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO	56,52	-	Em execução
Geologia e Mineração - Cprm	Suporte Laboratorial - Estudo	LAMIN - Modernização da Rede de Laboratórios Analíticos	AM MG RJ SP	29,66	-	Em obras

EMPREENDIMENTOS REGIONAIS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Geração de Energia Elétrica	EVTE - EIA - RIMA - Aproveitamentos Hidrelétricos	Chacorão	AM PA	*****	*****	Ação Preparatória
Geração de Energia Elétrica	EVTE - EIA - RIMA - Aproveitamentos Hidrelétricos	Salto Augusto Baixo	AM MT	*****	*****	Ação Preparatória
Geração de Energia Elétrica	EVTE - EIA - RIMA - Aproveitamentos Hidrelétricos	São Simão Alto	AM MT	*****	*****	Ação Preparatória
Geração de Energia Elétrica	EVTE - EIA - RIMA - Aproveitamentos Hidrelétricos	Sumaúma	AM MT	*****	*****	Ação Preparatória
Geração de Energia Elétrica	Inventário	Bacia do Rio Aripuanã	AM MT	2,23	-	Concluído
Geração de Energia Elétrica	Inventário	Bacia do Rio Negro	AM RR	1,30	2,53	Em execução
Geração de Energia Elétrica	Inventário	Bacia do Rio Trombetas	AM PA RR	5,93	7,27	Em execução
Petróleo e Gás Natural	Pesquisa Exploratória	Bacia Sedimentar do Acre, Madre de Deus	AC AM	48,80	-	Concluído
Petróleo e Gás Natural	Pesquisa Exploratória	Bacia Sedimentar do Amazonas	AM AP PA RR	58,35	-	Concluído*
Petróleo e Gás Natural	Pesquisa Exploratória	Bacia Sedimentar do Solimões - Fase II	AC AM RO	0,97	-	Concluído*


EMPREENDIMENTOS REGIONAIS

Tipo	Subtipo	Empreendimento	UF	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Transmissão de Energia Elétrica	Linha de Transmissão	Interligação Manaus - Boa Vista	AM RR	*****	*****	Em licitação de obra
Transmissão de Energia Elétrica	Linha de Transmissão	Interligação Tucuruí - Macapá - Manaus (Oriximiná-Cariri (Manaus))	AM PA	1.688,67	-	Concluído
TOTAL				2.845,59	454,66	-

*Estágio previsto em 31/12/2014

EIXO CIDADE MELHOR





- Em execução
- Em licitação
- Ação Preparatória

- Veículo sobre trilho
- BRT/Corredor de ônibus

Tipo	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)
Saneamento*	30,50	12,50
Prevenção em Áreas de Risco*	195,11	368,88
Pavimentação	4,90	59,19
Mobilidade Urbana	394,16	2.164,68
Cidades Históricas	4,53	29,25
Infraestrutura Turística	4,00	14,36
Equipamentos de Esporte de Alto Rendimento	-	-
Equipamentos Metroviários	-	-
Cidades Digitais	-	4,75
TOTAL	633,20	2.675,25

*Valores estimados para distribuição 2011 a 2014 e pós 2014.

SANEAMENTO (MINISTÉRIO DAS CIDADES)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ ***** (INCLUI 2007 A 2010)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
MANACAPURU	Município	Elaboração de projetos de engenharia para ações de saneamento integrado na cidade	out/13	*****	Ação Preparatória
TOTAL				*****	-

*Inclui investimento 2007 a 2010.

SANEAMENTO (FUNASA)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 49,55 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2010)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ALVARÃES	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	252,94	Em execução
AMATURÁ	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
AMATURÁ	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
ANAMÃ	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	154,96	Em execução
ANORI	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	170,86	Em execução
APUÍ	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	259,91	Em execução
APUÍ	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	103,00	Concluído
ATALAIA DO NORTE	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	201,40	Em execução
ATALAIA DO NORTE	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	682,55	Em obras
AUTAZES	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
BARCELOS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	103,00	Concluído
BARREIRINHA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
BARREIRINHA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/10	1.402,77	Em obras
BARREIRINHA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
BENJAMIN CONSTANT	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
BENJAMIN CONSTANT	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	309,00	Concluído
BERURI	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	163,11	Em execução
BERURI	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras

SANEAMENTO (FUNASA)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
BOCA DO ACRE	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
BORBA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
BORBA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
CAAPIRANGA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	168,88	Em execução
CANUTAMA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
CANUTAMA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	103,00	Concluído
CANUTAMA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
CARAUARI	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	254,91	Em execução
CARAUARI	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
CAREIRO	Estado	Saneamento rural	nov/07	1.613,62	Concluído
CAREIRO	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	176,84	Em execução
CAREIRO	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
CAREIRO DA VÁRZEA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	148,35	Em execução
CODAJÁS	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	184,17	Em execução
CODAJÁS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
EIRUNEPÉ	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
EIRUNEPÉ	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
ENVIRA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
FONTE BOA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação

SANEAMENTO (FUNASA)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
GUAJARÁ	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
GUAJARÁ	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
HUMAITÁ	Funasa	Saneamento em áreas indígenas	abr/09	17,01	Concluído
HUMAITÁ	Funasa	Saneamento em áreas indígenas	abr/09	106,35	Concluído
HUMAITÁ	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
IRANDUBA	Estado	Saneamento rural	nov/07	1.994,62	Concluído
IRANDUBA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	240,06	Em execução
ITAMARATI	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
ITAPIRANGA	Estado	Saneamento rural	nov/07	873,09	Concluído
JAPURÁ	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	1.544,99	Em obras
JURUÁ	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	165,90	Em execução
JUTAÍ	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
LÁBREA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	195,01	Em execução
LÁBREA	Município	Drenagem para combate à malária	nov/07	154,50	Concluído
MANAQUIRI	Estado	Saneamento rural	nov/07	2.676,06	Concluído
MANAQUIRI	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	181,33	Em execução
MANAUS	Associação de Catadores de Resíduos Recicláveis de Manaus	Apoio a catadores	nov/10	200,60	Concluído
MANAUS	Município	Drenagem para combate à malária	nov/07	12.365,07	Em obras

SANEAMENTO (FUNASA)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
MANAUS	Município	Drenagem para combate à malária	nov/07	4.677,43	Concluído
MANICORÉ	Funasa	Saneamento em áreas indígenas	abr/09	18,24	Concluído
MANICORÉ	Funasa	Saneamento em áreas indígenas	abr/09	18,24	Concluído
MANICORÉ	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
MARAÃ	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	295,77	Em execução
MARAÃ	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/10	883,16	Em obras
NHAMUNDÁ	Estado	Saneamento rural	nov/07	610,45	Concluído
NHAMUNDÁ	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
NOVA OLINDA DO NORTE	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/10	1.357,46	Em obras
NOVO ARIPUANÃ	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
NOVO ARIPUANÃ	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
PARINTINS	Estado	Saneamento rural	nov/07	567,86	Concluído
PARINTINS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	206,00	Concluído
RIO PRETO DA EVA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	292,92	Em execução
RIO PRETO DA EVA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	51,50	Concluído
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	267,77	Em execução
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	91,47	Concluído

SANEAMENTO (FUNASA)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
SÃO PAULO DE OLIVENÇA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
SÃO PAULO DE OLIVENÇA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ	Estado	Saneamento rural	nov/07	915,68	Concluído
SILVES	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
TAPAUÁ	Funasa	Saneamento em áreas indígenas	mar/10	15,36	Concluído
TAPAUÁ	Funasa	Saneamento em áreas indígenas	mar/10	15,36	Concluído
TAPAUÁ	Funasa	Saneamento em áreas indígenas	mar/10	15,36	Concluído
TAPAUÁ	Funasa	Saneamento em áreas indígenas	mar/10	15,36	Concluído
TAPAUÁ	Funasa	Saneamento em áreas indígenas	mar/10	15,36	Concluído
TAPAUÁ	Funasa	Saneamento em áreas indígenas	mar/10	15,36	Concluído
TAPAUÁ	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
TAPAUÁ	Funasa	Saneamento em áreas indígenas	mar/10	15,36	Concluído
TAPAUÁ	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
TAPAUÁ	Município	Esgotamento sanitário	nov/07	196,70	Concluído
TEFÉ	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	206,00	Concluído
TONANTINS	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
TONANTINS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/10	816,00	Em obras

SANEAMENTO (FUNASA)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
TONANTINS	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
UARINI	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Concluído
URUCARÁ	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	dez/11	500,00	Em obras
URUCURITUBA	Funasa	Elaboração de projetos	ago/11	*****	Em contratação
URUCURITUBA	Município	Melhorias sanitárias domiciliares	nov/07	103,00	Concluído
TOTAL				49.545,12	-

*Inclui investimento 2007 a 2010.

PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO (DRENAGEM)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 542,47 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2010)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ANAMÃ	Estado	Contenção de erosão fluvial em Anamá: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD	dez/12	6.515,89	Em obras
ANORI	Estado	Contenção de erosão fluvial em Anorí: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD	dez/12	*****	Em licitação de projeto
ATALAIA DO NORTE	Estado	Contenção de erosão fluvial em Atalaia do Norte: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD	dez/12	*****	Em licitação de projeto
BARREIRINHA	Estado	Contenção de erosão fluvial em Barreirinha: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD	dez/12	8.631,91	Em obras

PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO (DRENAGEM)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
BENJAMIN CONSTANT	Estado	Contenção de erosão fluvial em Benjamin Constant: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD	dez/12	*****	Em licitação de projeto
BOCA DO ACRE	Estado	Contenção de erosão fluvial em Boca do Acre: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD e construção de orla	dez/12	8.486,08	Em obras
BORBA	Município	Contenção de erosão fluvial e recuperação da orla em Borba	mar/14	*****	Em contratação
CANUTAMA	Estado	Contenção de erosão fluvial em Canutama: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD	dez/12	*****	Em licitação de projeto
CARAUARI	Estado	Contenção de erosão fluvial em Caruará: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD	dez/12	7.661,12	Em obras
CAREIRO DA VÁRZEA	Estado	Contenção de erosão fluvial em Careiro da Várzea: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD	dez/12	8.093,76	Em obras
CODAJÁS	Município	Contenção de erosão fluvial e recuperação da orla em Codajás	mar/14	*****	Em contratação
EIRUNEPÉ	Estado	Contenção de erosão fluvial em Eirunepé: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD	dez/12	5.886,93	Em obras
GUAJARÁ	Estado	Contenção de erosão fluvial em Guajará: recomposição da margem do rio e revestimento de parcial com geocélula de PEAD preenchida com concreto e fixada com grampos.	dez/12	5.466,75	Em obras

PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO (DRENAGEM)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
HUMAITÁ	Estado	Contenção de erosão fluvial em Humaitá: recomposição da margem do rio e revestimento parcial com geocélula de PEAD preenchida com concreto e fixada com grampos	dez/12	*****	Em licitação de projeto
IPIXUNA	Estado	Contenção de erosão fluvial em Ipixuna: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD	dez/12	6.947,44	Em obras
ITACOATIARA	Estado	Contenção de erosão fluvial em Itacoatiara: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD	dez/12	10.376,44	Em obras
JUTAÍ	Município	Contenção de erosão fluvial e recuperação da orla em Jutaí	mar/14	*****	Em contratação
LÁBREA	Município	Contenção de erosão fluvial e recuperação da orla em Lábrea	mar/14	*****	Em contratação
MANACAPURU	Estado	Contenção de erosão fluvial em Manacapuru: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD	dez/12	3.197,41	Em obras
MANACAPURU	Município	Contenção de erosão fluvial e recuperação da orla em Manacapuru	mar/14	*****	Em contratação
MANAUS	Município	Elaboração de projeto de micro e macrodrenagem na sede municipal	nov/10	2.485,16	Em execução
MANAUS	Município	Drenagem - complementação da recuperação ambiental e requalificação social e urbanística - Urbanização do Igarapé do Mindu	nov/08	89.088,44	Em obras
MANAUS	Município	Drenagem - Recuperação ambiental e requalificação social e urbanística - Urbanização do Igarapé do Mindu	fev/07	120.000,00	Em obras

PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO (DRENAGEM)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
MANICORÉ	Estado	Contenção de erosão fluvial em Manicoré: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD	dez/12	6.639,49	Em obras
MANICORÉ	Município	Contenção de erosão fluvial e recuperação da orla em Manicoré	mar/14	*****	Em contratação
MAUÉS	Município	Contenção de erosão fluvial e recuperação da orla em Maués	mar/14	*****	Em contratação
NHAMUNDÁ	Estado	Contenção de erosão fluvial em Nhamundá: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD	dez/12	6.800,02	Em obras
NOVA OLINDA DO NORTE	Estado	Contenção de erosão fluvial em Nova Olinda: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD	dez/12	4.807,96	Em obras
PARINTINS	Estado	Contenção de erosão fluvial em Parintins: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD	dez/12	*****	Em licitação de projeto
PAUINI	Estado	Contenção de erosão fluvial em Pauini: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD	dez/12	5.163,30	Em obras
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ	Estado	Contenção de erosão fluvial em Santo Antônio do Içá: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD	dez/12	4.743,41	Em obras
SÃO PAULO DE OLIVENÇA	Estado	Contenção de erosão fluvial em São Paulo de Olivença: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD	dez/12	*****	Em licitação de projeto
TABATINGA	Estado	Contenção de erosão fluvial em Tabatinga: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD	dez/12	7.188,22	Em obras

PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO (DRENAGEM)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
TABATINGA	Município	Contenção de erosão fluvial e recuperação da orla em Tabatinga	mar/14	*****	Em contratação
TEFÉ	Estado	Contenção de erosão fluvial em Tefé: revestimento da margem do rio com geocélula de PEAD com pavimentação de via à margem do rio.	dez/12	*****	Em licitação de projeto
TONANTINS	Estado	Contenção de erosão fluvial em Tonantins: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD	dez/12	8.494,50	Em obras
URUCURITUBA	Município	Contenção de erosão fluvial e recuperação da orla em Urucurituba	mar/14	*****	Em contratação
TOTAL				542.468,43	-

*Inclui investimento 2007 a 2010.

PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO (ENCOSTAS)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 30,33 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
MANAUS	Estado	Obras de Contenção de Encostas em Manaus	nov/10	5.232,82	Concluído
MANAUS	Estado	Obras de Contenção de encostas em Manaus - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto	dez/12	25.094,15	Em obras
TOTAL				30.326,97	-

PAVIMENTAÇÃO
INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 64,09 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
CAREIRO	Município	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas dos Bairros Nova Esperança, Sebastião Borges, Vista Alegre, Centro	mai/14	*****	Ação Preparatória
JAPURÁ	Município	Pavimentação e Drenagem Superficial da Área Urbana	mai/14	*****	Ação Preparatória
MANAUS	Município	Serviços de Pavimentação e recapeamento de vias, ampliação da rede de drenagem pluvial, execução de calçadas, sinalização horizontal, vertical e semafórica dos Loteamentos Águas Claras I e II, Bairro Novo Aleixo.	nov/10	61.252,25	Em execução
TOTAL				64.094,36	-

MOBILIDADE URBANA
INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 2,56 BILHÕES

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Mobilidade Urbana	BRT	BRT - Leste/Centro	*****	*****	Ação Preparatória
Mobilidade Urbana	Corredor	Corredor Colônia Antônio Aleixo/Bola do São José	*****	*****	Ação Preparatória
Mobilidade Urbana	Corredor	Corredor de Ônibus - Manaus/AM - Ligação viária Av Timbiras- AM010 - Av. das Torres	114,02	114,02	Em obras
Mobilidade Urbana	Corredor	Corredores no Boulevard Álvaro Maia e na Av. Brasil	17,49	-	Em obras

MOBILIDADE URBANA

Tipo	Subtipo	Empreendimento	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Investimento após 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Mobilidade Urbana	Corredor	Corredor exclusivo Av. Autaz Mirim/ Av. Paraíba e Recife	22,86	9,80	Em obras
Mobilidade Urbana	Corredor	Corredor exclusivo Av. Constantino Nery/Torquato Tapajós/Max Teixeira/Noel Nutels	45,61	19,55	Em obras
Mobilidade Urbana	Corredor	Corredor Leste-Oeste/ Complexo dos Franceses	*****	*****	Ação Preparatória
Mobilidade Urbana	Corredor	Corredor na Avenida Coronel Teixeira	9,69	-	Em obras
Mobilidade Urbana	Monotrilho	Monotrilho Norte /Centro	*****	*****	Ação Preparatória
TOTAL			394,16	2.164,68	-

CIDADES HISTÓRICAS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 33,77 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
MANAUS	Município	Restauração do Casarão da Biblioteca Municipal	ago/13	*****	Ação Preparatória
MANAUS	Município	Requalificação urbanística do entorno do Mercado Municipal Adolpho Lisboa - recuperação da pavimentação, acessibilidade, iluminação, sinalização, mobiliário urbano e paisagismo (ruas dos Barés, Barão de São Domingos, Miranda Leão, Av. Manaus Moderna e Pça do Mercado	ago/13	*****	Ação Preparatória

CIDADES HISTÓRICAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
MANAUS	Município	Restauração do Pavilhão Universal - desmontagem e retirada da Praça Tenreiro Aranha para implantação na Praça Adalberto Vale	ago/13	*****	Ação Preparatória
MANAUS	Município	Restauração do Antigo Hotel Cassina - implantação do Centro de Arte Popular	ago/13	*****	Ação Preparatória
MANAUS	Município	Restauração da Antiga Câmara Municipal	ago/13	*****	Ação Preparatória
MANAUS	Município	Requalificação urbanística da Praça D. Pedro II - Chafariz e Coreto, drenagem, irrigação, pavimentação, sinalização, mobiliário urbano e paisagismo	ago/13	*****	Ação Preparatória
MANAUS	Município	Requalificação urbanística da Praça Tenreiro Aranha - acessibilidade, iluminação, sinalização, mobiliário urbano e paisagismo	ago/13	*****	Ação Preparatória
MANAUS	Município	Restauração do Antigo edifício do Corpo de Bombeiros - implantação da Pinacoteca Municipal	ago/13	*****	Ação Preparatória
MANAUS	Município	Requalificação urbanística da Praça XV de Novembro, jardins, entorno e restauração do Relógio Municipal (escadaria, trecho da Av. Eduardo Ribeiro, entre a av. 7 de Setembro e Alfândega) -	ago/13	*****	Ação Preparatória
MANAUS	Município	Requalificação urbanística da Praça Adalberto Vale - acessibilidade, iluminação, sinalização e paisagismo.	ago/13	*****	Ação Preparatória
TOTAL				33.771,88	-

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ *****

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
MANAUS	Estado	CENTRO DE CONVENCOES DO AMAZONAS	jun/13	*****	Ação Preparatória
TOTAL				*****	-

CIDADES DIGITAIS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 4,75 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
AUTAZES	Governo Federal	Cidade Digital no município de Autazes/AM	out/13	1.171,15	Em execução
BENJAMIN CONSTANT	Governo Federal	Cidade Digital no município de Benjamin Constant/AM	out/13	844,59	Em execução
CAREIRO	Governo Federal	Cidade Digital no município de Careiro/AM	out/13	748,80	Em execução
CODAJÁS	Governo Federal	Cidade Digital no município de Codajás/AM	out/13	757,71	Em execução
IRANDUBA	Governo Federal	Cidade Digital no município de Iranduba/AM	out/13	800,66	Em execução
MARAÃ	Governo Federal	Cidade Digital no município de Maraã/AM	out/13	427,52	Em execução
TOTAL				4.750,41	-

EIXO COMUNIDADE CIDADÃ



Tipo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)
UBS - Unidade Básica de Saúde	68,00	29,80
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	-	-
Creches e Pré-escolas	112,20	177,99
Quadras Esportivas nas Escolas	43,24	58,07
Centros de Artes e Esportes Unificados	4,12	3,96
Centro de Iniciação ao Esporte	0,01	3,35
TOTAL	227,58	273,16

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 97,80 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ALVARÃES	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ALVARÃES	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	355,30	Concluído
AMATURÁ	Município	Ampliação - UBS	jun/12	57,00	Concluído
ANAMÃ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
ANAMÃ	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
ANORI	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	399,00	Em obras
APUÍ	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
ATALAIA DO NORTE	Município	Ampliação - UBS	jul/13	*****	Ação Preparatória
ATALAIA DO NORTE	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
ATALAIA DO NORTE	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
AUTAZES	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
AUTAZES	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	381,22	Em obras
AUTAZES	Município	UBS I (5 unidades)	jul/13	2.040,00	Em obras
BARCELOS	Município	Ampliação - UBS	jul/13	*****	Em licitação de obra

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
BARCELOS	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
BARREIRINHA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
BARREIRINHA	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
BENJAMIN CONSTANT	Município	Ampliação - UBS	set/13	178,50	Em obras
BENJAMIN CONSTANT	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	307,50	Concluído
BENJAMIN CONSTANT	Município	UBS II	set/13	512,00	Em obras
BERURI	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
BOA VISTA DO RAMOS	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
BOA VISTA DO RAMOS	Município	Ampliação - UBS	jul/13	61,05	Concluído
BOCA DO ACRE	Município	UBS II	jul/13	512,00	Em obras
BOCA DO ACRE	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
BORBA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
BORBA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
CAAPIRANGA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	152,14	Em obras
CAAPIRANGA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
CAAPIRANGA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	124,50	Concluído
CANUTAMA	Município	UBS III	jul/13	659,00	Em obras
CARAUARI	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
CAREIRO	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	290,42	Em obras
CAREIRO	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
CAREIRO	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	186,39	Concluído
CAREIRO DA VÁRZEA	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
COARI	Município	UBS I (11 unidades)	jul/13	4.488,00	Em obras
COARI	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
CODAJÁS	Município	Ampliação - UBS	set/13	*****	Em licitação de obra

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
EIRUNEPÉ	Município	UBS IV (2 unidades)	jul/13	1.546,00	Em obras
FONTE BOA	Município	UBS II (2 unidades)	jul/13	1.024,00	Em obras
GUAJARÁ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
GUAJARÁ	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
GUAJARÁ	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	224,93	Concluído
HUMAITÁ	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	305,18	Concluído
HUMAITÁ	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	*****	Em licitação de obra
HUMAITÁ	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	*****	Em licitação de obra
HUMAITÁ	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
HUMAITÁ	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
IRANDUBA	Município	UBS I	jul/13	*****	Em licitação de obra
IRANDUBA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	275,00	Concluído
IRANDUBA	Município	UBS I (5 unidades)	jul/13	2.040,00	Em obras
IRANDUBA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
IRANDUBA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	403,49	Em obras
ITACOATIARA	Município	UBS II	dez/10	266,67	Concluído
ITACOATIARA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
ITACOATIARA	Município	UBS I	set/13	*****	Ação Preparatória
ITACOATIARA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
ITACOATIARA	Município	UBS II	set/13	*****	Ação Preparatória
ITAMARATI	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
ITAPIRANGA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
ITAPIRANGA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
ITAPIRANGA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
JAPURÁ	Município	Ampliação - UBS	jun/12	100,50	Em obras

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
JAPURÁ	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	198,53	Concluído
JURUÁ	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
JURUÁ	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
JUTAÍ	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
MANACAPURU	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	349,37	Em obras
MANACAPURU	Município	UBS III	dez/10	659,00	Em obras
MANACAPURU	Município	UBS I	dez/10	408,00	Em obras
MANAQUIRI	Município	UBS I	dez/10	408,00	Em obras
MANAUS	Município	UBS II (2 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória
MANAUS	Município	Ampliação - UBS (28 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória
MANAUS	Município	UBS IV (26 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória
MANAUS	Município	UBS III (12 unidades)	jul/13	*****	Ação Preparatória
MANICORÉ	Município	UBS II (2 unidades)	jul/13	1.024,00	Em obras
MARAÃ	Município	UBS I (3 unidades)	jul/13	1.224,00	Em obras
MARAÃ	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	364,50	Concluído
MARAÃ	Município	Ampliação - UBS	set/13	*****	Em licitação de obra
MAUÉS	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
MAUÉS	Município	Ampliação - UBS	jun/12	167,18	Em obras
NHAMUNDÁ	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jul/13	387,90	Em obras
NHAMUNDÁ	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
NHAMUNDÁ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
NOVA OLINDA DO NORTE	Município	UBS I	set/13	408,00	Em obras
NOVA OLINDA DO NORTE	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
NOVA OLINDA DO NORTE	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	189,00	Em obras

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
NOVO AIRÃO	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	346,50	Concluído
NOVO AIRÃO	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	*****	Em licitação de obra
NOVO ARIPUANÃ	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
PARINTINS	Município	UBS II	jul/13	*****	Em licitação de obra
PARINTINS	Município	Ampliação - UBS	jun/12	55,55	Em obras
PARINTINS	Município	UBS II (3 unidades)	dez/10	1.066,67	Concluído
PARINTINS	Município	Ampliação - UBS	jun/12	94,85	Concluído
PAUINI	Município	UBS I (2 unidades)	jul/13	816,00	Em obras
PAUINI	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	291,50	Concluído
PRESIDENTE FIGUEIREDO	Município	UBS I (2 unidades)	set/13	816,00	Em obras
PRESIDENTE FIGUEIREDO	Município	Ampliação - UBS	set/13	104,40	Concluído
PRESIDENTE FIGUEIREDO	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	set/13	171,30	Em obras
PRESIDENTE FIGUEIREDO	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	369,59	Concluído
RIO PRETO DA EVA	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	283,93	Em obras
RIO PRETO DA EVA	Município	UBS II (5 unidades)	jul/13	2.560,00	Em obras
RIO PRETO DA EVA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	142,08	Concluído
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO	Município	Ampliação - UBS	jul/13	166,08	Em obras
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ	Município	Ampliação - UBS	set/13	*****	Em licitação de obra

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	Município	UBS II (3 unidades)	jul/13	1.536,00	Em obras
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	Município	UBS III	jul/13	659,00	Em obras
SÃO PAULO DE OLIVENÇA	Município	UBS I (4 unidades)	jul/13	1.632,00	Em obras
SÃO PAULO DE OLIVENÇA	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jun/12	233,40	Em obras
SÃO PAULO DE OLIVENÇA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ	Município	Ampliação - UBS	jun/12	61,20	Concluído
SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
SILVES	Município	Ampliação - UBS	set/13	*****	Ação Preparatória
TABATINGA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
TABATINGA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Concluído
TEFÉ	Município	Ampliação - UBS (2 unidades)	jun/12	310,65	Em obras
TONANTINS	Município	UBS I	jul/13	*****	Em licitação de obra
TONANTINS	Município	UBS I	dez/10	200,00	Concluído
UARINI	Município	Ampliação - UBS	jun/12	94,76	Em obras
UARINI	Município	UBS I	set/13	408,00	Em obras
URUCARÁ	Município	UBS II (2 unidades)	jul/13	1.024,00	Em obras
URUCURITUBA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	156,00	Concluído
URUCURITUBA	Município	Ampliação - UBS	jun/12	84,00	Em obras
URUCURITUBA	Município	UBS I	jul/13	408,00	Em obras
URUCURITUBA	Município	Ampliação - UBS (3 unidades)	jul/13	429,87	Em obras

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
URUCURITUBA	Município	UBS I	dez/10	200,00	Em obras
TOTAL				97.798,79	-

*Destinadas e aptas a abrigar, no mínimo:

UBS I: uma Equipe de Atenção Básica.

UBS II: duas Equipes de Atenção Básica.

UBS III: três Equipes de Atenção Básica.

UBS IV: quatro Equipes de Atenção Básica.

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 290,19 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ANORI	Município	Tipo B	mai/12	1.453,19	Em obras
APUÍ	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória
ATALAIA DO NORTE	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória
AUTAZES	Município	Tipo B	mai/12	*****	Em contratação
AUTAZES	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	2.907,36	Em obras
AUTAZES	Município	Tipo C	mai/12	680,00	Em obras
BARCELOS	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória
BARREIRINHA	Município	Tipo B	mai/12	1.454,27	Em obras
BARREIRINHA	Município	Tipo C	mai/12	973,82	Em obras
BENJAMIN CONSTANT	Município	Tipo B (4 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória
BERURI	Município	Tipo C (2 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
BERURI	Município	Tipo B	mai/12	1.323,75	Em obras
BOA VISTA DO RAMOS	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória
BOCA DO ACRE	Município	Tipo B	mai/12	1.315,62	Em obras
BOCA DO ACRE	Município	Tipo B	mai/12	*****	Em contratação
BORBA	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória
BORBA	Município	Tipo B	dez/10	1.323,06	Em obras
BORBA	Município	Tipo C (2 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra
CAAPIRANGA	Município	Tipo C	jun/14	*****	Em licitação de obra
CANUTAMA	Município	Tipo B	mai/12	1.323,95	Em obras
CARAUARI	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória
CARAUARI	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	2.908,68	Concluído
CAREIRO	Município	Tipo B	mai/12	1.326,22	Em obras
CAREIRO	Município	Tipo C (3 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra
CAREIRO DA VÁRZEA	Município	Tipo C	mai/12	*****	Em licitação de obra
CAREIRO DA VÁRZEA	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória
COARI	Município	Tipo B (7 unidades)	mai/12	10.164,92	Em obras
EIRUNEPÉ	Município	Tipo B (3 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória
ENVIRA	Município	Tipo B	set/13	*****	Ação Preparatória
FONTE BOA	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória
GUAJARÁ	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
HUMAITÁ	Município	Tipo B (3 unidades)	mai/12	4.232,70	Em obras
IRANDUBA	Município	Tipo B	mai/12	1.326,22	Em obras
IRANDUBA	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória
IRANDUBA	Município	Tipo C	mai/12	*****	Ação Preparatória
ITACOATIARA	Município	Tipo B	mai/12	*****	Em licitação de obra
ITACOATIARA	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	2.904,01	Em obras
ITACOATIARA	Município	Tipo C (2 unidades)	mai/12	1.353,16	Em obras
ITACOATIARA	Município	Tipo C	mai/12	*****	Em licitação de obra
ITAPIRANGA	Município	Tipo C	mai/12	620,00	Em obras
JURUÁ	Município	Tipo B	mai/12	1.452,13	Concluído
JUTAÍ	Município	Tipo B (3 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória
LÁBREA	Município	Tipo B (3 unidades)	mai/12	4.232,86	Em obras
LÁBREA	Município	Tipo B (3 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória
MANACAPURU	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	2.904,26	Concluído
MANACAPURU	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória
MANACAPURU	Município	Tipo C	set/13	*****	Em licitação de obra
MANACAPURU	Município	Tipo B (6 unidades)	mai/12	8.577,77	Em obras
MANAQUIRI	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória
MANAQUIRI	Município	Tipo B	dez/10	*****	Em licitação de obra
MANAUS	Município	Tipo B (29 unidades)	mai/12	50.910,20	Em obras
MANAUS	Município	Tipo B	jul/11	1.452,13	Concluído
MANAUS	Município	Tipo B (7 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
MANAUS	Município	Tipo B (2 unidades)	dez/10	2.904,26	Em obras
MANAUS	Município	Tipo B	mar/11	1.452,13	Em obras
MANAUS	Município	Tipo B	mai/12	1.452,13	Concluído
MANAUS	Município	Tipo B (27 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória
MANAUS	Município	Tipo B	dez/10	1.452,13	Concluído
MANICORÉ	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória
MANICORÉ	Município	Tipo C	mai/12	*****	Em licitação de obra
MARAÃ	Município	Tipo B	mai/12	1.454,52	Em obras
MARAÃ	Município	Tipo C	mai/12	680,00	Em obras
MAUÉS	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória
NHAMUNDÁ	Município	Tipo C	mai/12	676,40	Em obras
NHAMUNDÁ	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória
NOVA OLINDA DO NORTE	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória
NOVO AIRÃO	Município	Tipo B	mai/12	*****	Em licitação de obra
NOVO ARIPUANÃ	Município	Tipo B	mai/12	1.428,34	Em obras
PAUINI	Município	Tipo B	mai/12	*****	Em licitação de obra
RIO PRETO DA EVA	Município	Tipo C	mai/12	*****	Ação Preparatória
RIO PRETO DA EVA	Município	Tipo B	mai/12	1.448,01	Em obras
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ	Município	Tipo C (2 unidades)	mai/12	1.965,64	Em obras
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	Município	Tipo B	mai/12	1.455,06	Em obras
SÃO PAULO DE OLIVENÇA	Município	Tipo B	mai/12	1.323,94	Em obras
SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ	Município	Tipo C	mai/12	*****	Em licitação de obra
SILVES	Município	Tipo C	mai/12	*****	Em licitação de obra
TABATINGA	Município	Tipo C	mai/12	*****	Em licitação de obra
TABATINGA	Município	Tipo C (3 unidades)	mai/12	2.038,73	Em obras
TABATINGA	Município	Tipo B	fev/11	1.323,94	Em obras
TAPAUÁ	Município	Tipo B	mai/12	*****	Em licitação de obra
TEFÉ	Município	Tipo C (5 unidades)	mai/12	3.382,91	Em obras
TEFÉ	Município	Tipo B (2 unidades)	mai/12	2.898,64	Em obras
TONANTINS	Município	Tipo C (2 unidades)	mai/12	*****	Em licitação de obra
UARINI	Município	Tipo B	mai/12	1.447,26	Em obras
URUCARÁ	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória
URUCURITUBA	Município	Tipo B	mai/12	1.323,94	Em obras
URUCURITUBA	Município	Tipo B	mai/12	*****	Ação Preparatória
TOTAL				290.192,29	-

*Tipo A: Projeto Próprio.

Tipo B: Projeto Padrão - 240 crianças.

Tipo B MI: Projeto Padrão - metodologia inovadora - 240 crianças.

Tipo C: Projeto Padrão - 120 crianças.

Tipo C MI: Projeto Padrão - metodologia inovadora - 120 crianças.

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 101,31 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ALVARÃES	Município	Construção de Quadra	dez/11	509,48	Em obras
ANAMÃ	Estado	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em contratação
APUÍ	Município	Cobertura de Quadra	set/13	176,20	Em obras
APUÍ	Município	Construção de Quadra	set/13	479,57	Em obras
ATALAIA DO NORTE	Estado	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em contratação
ATALAIA DO NORTE	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
AUTAZES	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	jun/14	*****	Em licitação de obra
BARCELOS	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,23	Em obras
BARREIRINHA	Estado	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Em contratação
BARREIRINHA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
BARREIRINHA	Município	Construção de Quadra	fev/11	490,00	Concluído
BENJAMIN CONSTANT	Estado	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em contratação
BENJAMIN CONSTANT	Município	Construção de Quadra	dez/11	509,86	Concluído
BENJAMIN CONSTANT	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	mai/12	1.529,58	Concluído
BERURI	Município	Construção de Quadra	fev/11	445,58	Em obras
BOA VISTA DO RAMOS	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,43	Em obras
BOCA DO ACRE	Estado	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
BOCA DO ACRE	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
BORBA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,06	Em obras

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
BORBA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
BORBA	Município	Cobertura de Quadra	jun/14	160,38	Em obras
CARAUARI	Estado	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em contratação
CARAUARI	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
CARAUARI	Município	Construção de Quadra	set/13	509,61	Em obras
CAREIRO	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.020,00	Em obras
CAREIRO	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Concluído
CAREIRO DA VÁRZEA	Estado	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em contratação
CAREIRO DA VÁRZEA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
CAREIRO DA VÁRZEA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
COARI	Estado	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
COARI	Município	Construção de Quadra	mai/12	507,80	Em obras
COARI	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	dez/10	977,07	Concluído
CODAJÁS	Estado	Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	*****	Em contratação
EIRUNEPÉ	Estado	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
EIRUNEPÉ	Estado	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em contratação
ENVIRA	Estado	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
ENVIRA	Município	Construção de Quadra	mai/12	504,78	Concluído
FONTE BOA	Estado	Cobertura de Quadra (2 unidades)	jun/14	*****	Em contratação
FONTE BOA	Estado	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em contratação

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
FONTE BOA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
FONTE BOA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
GUAJARÁ	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
GUAJARÁ	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
HUMAITÁ	Estado	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
HUMAITÁ	Município	Construção de Quadra	fev/11	445,58	Concluído
IPIXUNA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,87	Em obras
IRANDUBA	Município	Construção de Quadra	dez/12	509,87	Em obras
IRANDUBA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,62	Em obras
IRANDUBA	Município	Construção de Quadra	jul/11	445,58	Concluído
IRANDUBA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
IRANDUBA	Município	Construção de Quadra	mai/12	509,87	Concluído
IRANDUBA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jul/13	1.019,23	Em obras
ITACOATIARA	Estado	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em contratação
ITACOATIARA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em contratação
ITACOATIARA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
ITACOATIARA	Município	Cobertura de Quadra	mai/12	243,99	Em obras
ITACOATIARA	Município	Construção de Quadra (6 unidades)	dez/11	3.058,15	Concluído
ITAMARATI	Município	Construção de Quadra	set/13	509,99	Em obras
ITAPIRANGA	Estado	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em contratação
ITAPIRANGA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
ITAPIRANGA	Município	Construção de Quadra	jun/11	445,58	Em obras
JAPURÁ	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,61	Em obras
JAPURÁ	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
JURUÁ	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
JURUÁ	Município	Construção de Quadra	jul/13	509,61	Em obras
JUTAÍ	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,98	Em obras
JUTAÍ	Município	Cobertura de Quadra	jul/13	176,20	Em obras
LÁBREA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
MANACAPURU	Estado	Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	*****	Em contratação
MANACAPURU	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	dez/10	1.468,23	Em obras
MANACAPURU	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	dez/12	*****	Ação Preparatória
MANAQUIRI	Município	Construção de Quadra	set/13	509,87	Em obras
MANAQUIRI	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
MANAUS	Estado	Cobertura de Quadra (2 unidades)	jun/14	*****	Em contratação
MANAUS	Estado	Construção de Quadra	mar/14	*****	Em contratação
MANAUS	Estado	Construção de Quadra (3 unidades)	jun/14	*****	Em contratação
MANAUS	Município	Construção de Quadra (41 unidades)	mai/12	*****	Ação Preparatória
MANAUS	Município	Cobertura de Quadra	mai/12	*****	Ação Preparatória
MANICORÉ	Estado	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em contratação
MANICORÉ	Município	Cobertura de Quadra	set/13	245,00	Em obras

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
MANICORÉ	Município	Construção de Quadra (4 unidades)	set/13	2.040,00	Em obras
MARAÃ	Município	Construção de Quadra	jun/14	*****	Ação Preparatória
MAUÉS	Estado	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em contratação
MAUÉS	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
NHAMUNDÁ	Estado	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em contratação
NHAMUNDÁ	Município	Construção de Quadra	set/13	509,61	Em obras
NOVA OLINDA DO NORTE	Estado	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em contratação
NOVA OLINDA DO NORTE	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
NOVO AIRÃO	Estado	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em contratação
NOVO AIRÃO	Município	Construção de Quadra	dez/11	509,87	Em obras
NOVO ARIPUANÃ	Estado	Cobertura de Quadra	jun/14	*****	Em contratação
PARINTINS	Estado	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em contratação
PARINTINS	Estado	Cobertura de Quadra (3 unidades)	jun/14	*****	Em contratação
PARINTINS	Município	Cobertura de Quadra	mai/12	184,93	Concluído
PARINTINS	Município	Construção de Quadra	dez/11	509,61	Concluído
PARINTINS	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	*****	Ação Preparatória
PARINTINS	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	dez/11	1.528,05	Em obras
PAUINI	Estado	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em contratação
PAUINI	Município	Construção de Quadra	mai/12	508,00	Concluído
PRESIDENTE FIGUEIREDO	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
PRESIDENTE FIGUEIREDO	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	*****	Em licitação de obra
RIO PRETO DA EVA	Estado	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em contratação

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
RIO PRETO DA EVA	Município	Construção de Quadra	dez/11	509,67	Concluído
RIO PRETO DA EVA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Ação Preparatória
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ	Estado	Construção de Quadra	jun/14	*****	Em contratação
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.020,00	Em obras
SÃO PAULO DE OLIVENÇA	Estado	Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	*****	Em contratação
SÃO PAULO DE OLIVENÇA	Município	Construção de Quadra	jun/11	445,58	Concluído
SÃO PAULO DE OLIVENÇA	Município	Construção de Quadra (3 unidades)	set/13	*****	Ação Preparatória
SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
SILVES	Município	Construção de Quadra	set/13	510,00	Em obras
TABATINGA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	mai/12	1.019,74	Concluído
TABATINGA	Município	Construção de Quadra (2 unidades)	set/13	1.019,23	Em obras
TABATINGA	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em contratação
TABATINGA	Município	Construção de Quadra	jul/11	445,58	Concluído
TABATINGA	Município	Cobertura de Quadra	set/13	241,66	Em obras
TAPAUÁ	Município	Construção de Quadra	set/13	509,87	Em obras
TEFÉ	Município	Cobertura de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
TEFÉ	Município	Construção de Quadra (4 unidades)	set/13	2.038,45	Em obras
TEFÉ	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
TONANTINS	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em licitação de obra
TONANTINS	Município	Construção de Quadra	set/13	*****	Em contratação

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
UARINI	Estado	Construção de Quadra (2 unidades)	jun/14	*****	Em contratação
UARINI	Município	Construção de Quadra	dez/11	509,56	Concluído
URUCARÁ	Município	Construção de Quadra	mai/12	508,29	Em obras
URUCURITUBA	Município	Construção de Quadra	set/13	509,61	Em obras
TOTAL				101.313,72	-

CENTROS DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 8,08 MILHÕES

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
COARI	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.020,00	Em obras
ITACOATIARA	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.020,00	Em obras
MANACAPURU	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.020,00	Em obras
PARINTINS	Município	Modelo 3000m ²	dez/10	2.020,00	Em obras
TOTAL				8.080,00	-

CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ *****

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento*	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares)	Estágio
COARI	Município	Modelo I	dez/13	*****	Ação Preparatória
TOTAL				*****	-

*Modelo I: ginásio poliesportivo e área de apoio.

Modelo II: ginásio poliesportivo, área de apoio e quadra externa descoberta.

Modelo III: ginásio poliesportivo, área de apoio e estruturas de atletismo.

EIXO MINHA CASA, MINHA VIDA



MINHA CASA, MINHA VIDA

AMAZONAS

Tipo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)
Minha Casa, Minha Vida*	1.047,69	-
Financiamento SBPE*	4.532,69	-
Urbanização de Assentamentos Precários**	172,20	297,70
TOTAL	5.752,58	297,70

*Valor realizado até 31/10/2014.

**Valores estimados para distribuição 2011 a 2014 e pós 2014.

Tipo	Investimento 2011 a 2014 (R\$ Milhões)	Estágio
Minha Casa, Minha Vida	1.047,69	Concluído
Financiamento SBPE	4.532,69	Concluído
TOTAL	5.580,38	-

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 582,51 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2010)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ANORI	Município	Provisão Habitacional - Sede do município	jan/08	521,82	Em execução
ANORI	Município	Provisão habitacional - Rua Eufrázio Lima - Japão	jul/14	*****	Em contratação
APUÍ	Município	Provisão Habitacional - Sede do município	jan/08	521,82	Em execução
APUÍ	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/07	32,99	Concluído
APUÍ	Município	Provisão habitacional - Residencial Vida Nova	jul/14	*****	Em contratação
ATALAIA DO NORTE	Município	Provisão Habitacional - Sede do município	jan/08	521,82	Em execução

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
AUTAZES	Município	Provisão Habitacional - Sede do município	jan/08	521,82	Concluído
BARREIRINHA	Município	Provisão habitacional - Centro	jul/14	*****	Em contratação
BORBA	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/09	61,19	Concluído
CAAPIRANGA	Município	Provisão Habitacional - Sede do município	set/07	956,30	Concluído
CAAPIRANGA	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/09	30,59	Em execução
CANUTAMA	Município	Provisão Habitacional - Sede do município	jan/08	443,76	Em execução
CAREIRO	Município	Provisão Habitacional - Sede do município	jan/08	533,91	Concluído
COARI	Município	Urbanização - Bairro Nazaré Pinheiro	set/07	5.306,40	Em execução
ENVIRA	Município	Provisão Habitacional - Sede do município	jan/08	521,82	Em execução
GUAJARÁ	Município	Provisão Habitacional - Sede do município	jan/08	521,82	Concluído
HUMAITÁ	Município	Urbanização - Centro**	dez/10	*****	Em licitação de projeto
HUMAITÁ	Município	Urbanização - Sede do município	set/07	2.866,10	Em execução
IRANDUBA	Município	Provisão Habitacional - Sede do município	jan/08	521,82	Concluído
ITACOATIARA	Estado	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Lago do Javari	nov/10	499,20	Concluído
ITAMARATI	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	set/09	30,59	Concluído
ITAMARATI	Município	Provisão habitacional - Igarapé Dona Nenem - Zona Rural	jul/14	*****	Em contratação

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ITAPIRANGA	Município	Provisão Habitacional - Sede do município	jan/08	443,76	Concluído
LÁBREA	Município	Urbanização - Centro**	dez/10	944,30	Em execução
MANACAPURU	Município	Urbanização - Av.Tamandaré, Cel. Madeira, João XXI e Cel. Salgado	set/07	10.895,36	Em execução
MANAUS	Estado	Provisão Habitacional - Bairro Nova Cidade	dez/07	70.882,76	Em execução
MANAUS	Estado	Provisão Habitacional - Bairro Cidade Nova	dez/07	36.593,75	Em execução
MANAUS	Estado	Provisão Habitacional - Colônia Antônio Aleixo	set/07	4.112,75	Em execução
MANAUS	Estado	Urbanização - Provisão Habitacional para remoção de moradias em áreas de risco	ago/07	77.366,03	Em execução
MANAUS	Estado	Elaboração de Plano Local de Habitação	jan/08	277,27	Concluído
MANAUS	Estado	Urbanização - Conjunto Habitacional Cidadão VIII (Tarumã) Cidadão IX e X (Áurea Braga) e Prédio Popular	ago/07	72.357,01	Em execução
MANAUS	Estado	Urbanização - margens do Igarapé dos Franceses**	nov/10	78.350,00	Em execução
MANAUS	Município	Urbanização - Igarapé da Bacia do Tarumã e Bacia do São Raimundo	ago/07	32.845,53	Em execução
MANAUS	Município	Urbanização - margens do Igarapé do Mindú**	nov/10	14.429,14	Em execução
MANAUS	Município	Urbanização - Diversos bairros da Zona Leste, Sul e Centro-sul	nov/09	24.891,92	Em execução

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
MANAUS	Município	Urbanização - Bacia do São Raimundo	jan/08	11.670,71	Em execução
MARAÃ	Município	Provisão habitacional - Comunidade Nossa Senhora de Fátima	jul/14	*****	Em contratação
MAUÉS	Município	Provisão Habitacional - Zona urbana do município	set/07	1.008,40	Concluído
NOVA OLINDA DO NORTE	Município	Provisão Habitacional - Bairro Marcos Araújo Sales de Carvalho	set/07	956,30	Concluído
PARINTINS	Município	Urbanização - Bairros de Santa Clara/Francesa e outros	set/07	5.306,40	Em execução
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	nov/10	83,25	Concluído
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	Município	Provisão Habitacional - Sede do município	jan/08	521,82	Em execução
SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ	Município	Provisão Habitacional - Sede do município	jan/08	443,76	Concluído
TABATINGA	Município	Urbanização - Sede do município	jan/08	2.083,14	Concluído
TABATINGA	Município	Elaboração de Plano Local de Habitação	nov/10	83,25	Em execução
TABATINGA	Município	Urbanização - Centro**	dez/10	2.314,43	Em execução
Municípios do Estado		Provisão Habitacional Conjugada na área de Urbanização de Assentamentos Precários - AM	jan/11	111.241,00	Em contratação
TOTAL				582.507,04	-

*Inclui investimento 2007 a 2010.

**Não inclui o valor da provisão habitacional conjugada, que foi considerado em item específico deste quadro.

EIXO ÁGUA E LUZ PARA TODOS



ÁGUA E LUZ PARA TODOS

AMAZONAS

Tipo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Pós 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	2011 a 2014 Regional (R\$ Milhões)	Pós 2014 Regional (R\$ Milhões)
Luz para Todos	746,18	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-
Água em áreas urbanas*	49,44	8,66	-	-
TOTAL	795,62	8,66	-	-

*Valores estimados para distribuição 2011 a 2014 e pós 2014.

Tipo	2011 a 2014 Exclusivo (R\$ Milhões)	Estágio
Luz para Todos	176,26	Em obras
Luz para Todos	569,92	Concluído
TOTAL	746,18	-

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS (MINISTÉRIO DAS CIDADES) INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 352,05 MILHÕES (INCLUI 2007 A 2010)

Município Beneficiado	Proponente	Empreendimento	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
MANAUS	Estado	Ampliação do SAA - nova ETA, reservatórios e adutoras nas zonas norte e leste de Manaus - Abastecimento de água em Manaus	jan/08	282.587,67	Concluído
MANAUS	Município	Ampliação do SAA nas zonas norte e leste da sede municipal - Abastecimento de água em Manaus	ago/07	59.999,03	Concluído
PARINTINS	Município	Ampliação do SAA na sede municipal	ago/07	9.463,68	Em obras
TOTAL				352.050,38	-

*Inclui investimento 2007 a 2010.

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS (FUNASA)

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ ***** (INCLUI 2007 A 2010)

Município Beneficiado	Proponente	Tipo	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
ALVARÃES	Estado	Água em áreas urbanas	nov/07	819,42	Em obras
APUÍ	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	1.350,00	Em obras
BERURI	Funasa	Água em áreas urbanas	ago/09	85,60	Concluído
BOA VISTA DO RAMOS	Município	Água em áreas urbanas	jul/09	47,28	Concluído
BORBA	Funasa	Água em áreas urbanas	nov/08	127,26	Concluído
BORBA	Funasa	Água em áreas urbanas	nov/08	132,56	Concluído
BORBA	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	1.287,50	Concluído
CAAPIRANGA	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	412,00	Concluído
CAREIRO	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	526,50	Em obras
CAREIRO DA VÁRZEA	Estado	Água em áreas urbanas	nov/07	425,55	Em obras
EIRUNEPÉ	Estado	Água em áreas urbanas	nov/07	3.554,19	Em obras
ENVIRA	Município	Água em áreas urbanas	dez/11	1.250,31	Em obras
FONTE BOA	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	952,54	Em obras
LÁBREA	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	2.317,17	Em obras
MANAQUIRI	Estado	Água em áreas urbanas	nov/07	525,82	Em obras
MANICORÉ	Funasa	Água em áreas urbanas	abr/09	58,54	Concluído
MANICORÉ	Funasa	Água em áreas urbanas	abr/09	63,34	Concluído
MANICORÉ	Município	Água em áreas urbanas	jun/14	*****	Ação Preparatória
MANICORÉ	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	2.263,54	Em obras
MARAÃ	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	787,41	Em obras
MAUÉS	Funasa	Água em áreas urbanas	jul/09	59,94	Concluído
MAUÉS	Funasa	Água em áreas urbanas	jul/09	85,67	Concluído
MAUÉS	Funasa	Água em áreas urbanas	jul/09	79,64	Concluído
MAUÉS	Funasa	Água em áreas urbanas	jul/09	85,67	Concluído
NHAMUNDÁ	Funasa	Água em áreas urbanas	abr/10	65,78	Concluído
NHAMUNDÁ	Funasa	Água em áreas urbanas	abr/10	96,18	Concluído

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS (FUNASA)

Município Beneficiado	Proponente	Tipo	Data da Seleção	Investimento Total (R\$ Milhares) *	Estágio
NHAMUNDÁ	Funasa	Água em áreas urbanas	abr/10	65,78	Concluído
NHAMUNDÁ	Funasa	Água em áreas urbanas	abr/10	106,25	Concluído
NHAMUNDÁ	Funasa	Água em áreas urbanas	abr/10	65,78	Concluído
NOVO ARIPUANÃ	Município	Água em áreas urbanas	nov/07	365,53	Em obras
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	Exército	Água em áreas urbanas	jul/08	175,00	Concluído
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	Exército	Água em áreas urbanas	jul/08	175,00	Concluído
TAPAUÁ	Funasa	Água em áreas urbanas	abr/10	129,76	Concluído
TAPAUÁ	Funasa	Água em áreas urbanas	abr/10	124,05	Concluído
TAPAUÁ	Funasa	Água em áreas urbanas	abr/10	69,19	Concluído
TAPAUÁ	Funasa	Água em áreas urbanas	abr/10	114,66	Concluído
TAPAUÁ	Funasa	Água em áreas urbanas	abr/10	116,06	Concluído
TAPAUÁ	Funasa	Água em áreas urbanas	abr/10	119,41	Concluído
TAPAUÁ	Funasa	Água em áreas urbanas	abr/10	124,06	Concluído
TOTAL				*****	-

*Inclui investimento 2007 a 2010.

